



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.


À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>


NYPL RESEARCH LIBRARIES



3 3433 07593107 5



France
555



0. pr-(D)

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS.

DIRECTION DES BÂTIMENTS CIVILS.

(LOI DU 27 JUIN 1833, ARTICLE 1^{er}.)

France, Travaux publics, Ministère des,


SITUATION DES TRAVAUX

AU 31 DÉCEMBRE 1833.



PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

AVRIL 1834.



RAPPORT AU ROI.

SIRE,

Avant l'ouverture de la campagne de 1834, c'est un devoir pour moi de mettre sous les yeux de VOTRE MAJESTÉ le résumé des travaux exécutés pendant la campagne de 1833, en vertu des crédits ordinaires et extraordinaires accordés dans la dernière session. En m'appliquant à diriger avec activité ces importants travaux, j'avais l'ambition de répondre à l'intérêt si marqué que VOTRE MAJESTÉ prend à leur exécution. L'honneur d'avoir entrepris des monuments remarquables appartient à Napoléon; leur achèvement sera une des gloires de votre règne.

Les artistes à qui j'ai confié ces travaux ont tous rivalisé de zèle pour s'acquitter dignement de leur tâche. La plupart d'entre eux étaient déjà connus par d'honorables antécédents; les autres ont ainsi trouvé l'occasion de faire connaître leurs talents. La satisfaction que VOTRE MAJESTÉ a daigné leur témoigner, dans les visites dont elle a honoré leurs travaux, est pour eux un encouragement qui doublera leurs efforts, et je ne doute pas qu'ils ne continuent à se montrer dignes des augustes suffrages qu'ils ont déjà mérités.

(2)

Le compte que j'ai l'honneur de soumettre à VOTRE MAJESTÉ, sur l'état d'avancement des travaux de la capitale, remplira en même temps l'intention exprimée par les Chambres dans l'article 19 de la loi du 27 juin 1833. Cet article porte qu'il devra être rendu, chaque année, aux Chambres, un compte spécial de la situation des travaux et du montant des sommes dépensées.

J'ose espérer, SIRE, que VOTRE MAJESTÉ sera satisfaite des résultats de la campagne de 1833. J'ai fait tous mes efforts pour qu'ils répondissent aux vues de VOTRE MAJESTÉ, et je serais heureux d'avoir atteint ce but.

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect,

SIRE,

De VOTRE MAJESTÉ

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur.

25 février 1834.

*Le Ministre Secrétaire d'état
du commerce et des travaux publics,*

Signé A. THIERS.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

La loi du 27 juin 1833, en ouvrant au ministre du commerce et des travaux publics un crédit de 17,240,000 francs pour l'achèvement des monuments de la capitale, a prescrit qu'il serait rendu, chaque année, aux Chambres un compte spécial de la situation des travaux et du montant des sommes dépensées.

C'est en vertu de cette disposition que l'on produit le compte qui va suivre,

On s'est attaché à présenter un résumé précis de l'état général des travaux et à indiquer avec exactitude les dépenses faites pour chaque monument.

L'époque tardive du vote du budget de 1833 et de la promulgation de la loi sur les travaux publics n'a permis d'ouvrir la campagne que dans les premiers jours du mois de juillet.

A cette cause de retard sont venues se joindre les coalitions d'ouvriers, qui ont apporté de nouvelles entraves à l'exécution des travaux. Toutefois l'activité qui a été déployée sur tous les chantiers a déjà produit des résultats importants; et plusieurs monuments, entre autres l'église de la Madeleine et l'arc de triomphe de l'Étoile ont fait des progrès que le public est à même d'apprécier. En définitive, la campagne de 1833 a présenté les résultats suivants: 12,424^m 70^c cubes de pierres de taille, 7,359^m 72^c cubes de moellons, 251,902 kilogrammes de fer ont été mis en œuvre, et le nombre de journées d'ouvriers s'est élevé à 296,029.

La campagne n'ayant été ouverte, ainsi que nous l'avons dit, que dans le courant du mois de juillet, on peut évaluer à 160 le nombre des journées de travail, en sorte que les divers ateliers ont occupé chaque jour un nombre moyen de 1,850 journées 2/10^{es} d'ouvriers.

Les travaux exécutés en 1833 aux monuments et établissements pour l'achèvement desquels il a été voté des fonds par la loi du 27 juin, ont donné lieu à une dépense qui, d'après les états de situation et sauf le règlement à intervenir, s'élève à 3,757,503 fr. 84 cent.

ARC DE TRIOMPHE DE L'ÉTOILE.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	300,000 ^f
— par la loi du 27 juin 1833.....	2,070,000
TOTAL des crédits à employer.....	<u>2,370,000</u>

L'arc de triomphe de l'Étoile, destiné à perpétuer le souvenir de notre gloire militaire, a été décrété par Napoléon le 18 février 1806.

Ce monument, qui surpasse par la grandeur de ses proportions toutes les constructions de ce genre, est établi sur une fondation en pierres de taille de 8^m 37^{cm} de profondeur. Sa principale largeur est de 44^m 82^{cm}, et sa hauteur au-dessus du sol de 45^m 33^{cm}. Le grand arc, dont la largeur est de 14^m 62^{cm}, et la hauteur de 29^m 19^{cm}, est décoré dans ses tympans par quatre renommées colossales : le dessous de la voûte est orné de caissons et de rosaces. Perpendiculairement au grand arc règne une petite arcade de 16^m 34^{cm} de hauteur, sur 8 m. 44 cent. de largeur. Cette voûte latérale est également ornée de caissons et de rosaces. Ses tympans seront décorés de figures allégoriques représentant, d'une part, l'infanterie et la cavalerie; de l'autre, l'artillerie et la marine. Au-dessus des arcades règne un grand entablement surmonté d'un attique.

La frise de l'entablement sera ornée d'un bas-relief continu qui représentera, du côté de Paris et en retour sur les faces latérales, le départ des armées, la distribution des drapeaux devant l'autel de la patrie. La face de Neuilly, et l'autre moitié des faces latérales, représenteront le retour des armées, la France, accompagnée de la Prospérité publique et de l'Abondance, distribuant des couronnes aux chefs des armées; à droite et à gauche, les troupes apportant avec elles les monuments, fruits de leurs conquêtes.

L'attique est orné de pilastres entre lesquels sont placés des boucliers portant des titres de batailles.

Six grands bas-reliefs placés au-dessous de l'entablement représenteront, du côté de Paris, la victoire d'Aboukir et la mort de Marceau; du côté de Neuilly, Kleber sous les murs d'Alexandrie (Égypte) et le passage du pont d'Arcole; sur les faces latérales, la bataille d'Austerlitz et celle de Jemmapes.

La partie inférieure du monument sera décorée, sur les faces principales, de quatre groupes allégoriques représentant, du côté de Paris, le départ (1790) et le triomphe (1806); du côté de Neuilly, la résistance à l'invasion (1814), et la paix (1814).

A l'intérieur du monument sont ménagées des salles nécessitées par les combinaisons des voûtes et la décoration extérieure. La plus grande de ces salles, construite dans la hauteur de l'attique, a. 9^m 36^{cm} de longueur, sur 13^m 46^{cm} de largeur, et 7^m 13^{cm} de hauteur. Elle est pénétrée par un second berceau elliptique formant voûte d'arête, et présentant 40^m 08^{cm} de longueur sur 17^m 48^{cm} de largeur. Des escaliers tournants, pratiqués dans les deux piliers de la face Est du monument, donneront accès à cette grande salle, ainsi qu'à la plate-forme qui la surmonte.

Les dépenses faites pour la construction de l'arc de l'Étoile s'élevaient, au 1^{er} janvier 1833, à 6,983,844 fr. 68 cent.

Les travaux restant à faire pour le complet achèvement du monument consistaient à cette époque dans la construction de l'attique et de son socle; la construction de la voûte et des escaliers intérieurs dans la hauteur de l'attique, la charpente des échafaudages des cintres, le ravalement intérieur, le dallage de la plate-forme supérieure, le ravalement extérieur de tout le monument, les maçonneries et la serrurerie pour les scellements et les rampes d'escaliers, la menuiserie, la peinture, la sculpture d'ornement pour la corniche de l'attique, pour les grands cadres des faces latérales et de l'imposte, pour les modèles et inscriptions taillées en creux, enfin la sculpture statuaire pour la frise du grand entablement, les bas-reliefs, les renommées des tympans et les quatre grands trophées.

Ces dépenses seront couvertes par les allocations du budget de 1833 et de la loi du 27 juin 1833.

Dans le courant de la campagne dernière, les travaux ont été poussés avec toute l'activité que pouvait permettre leur bonne exécution.

On a construit le second socle de l'attique, le nu de l'attique orné de pilastres et de boucliers, ainsi que sa corniche supérieure; le tout comprenant une hauteur totale de 4^m 82^{cm}. On a exécuté en meulière et chaux hydraulique les murs droits et les deux grands berceaux formant voûte d'arête au milieu de la salle établie dans la hauteur de l'attique. Plusieurs ouvrages de charpente, tels que cintres pour les grandes voûtes et échafaudages pour les sculptures, ont également été exécutés, ainsi que divers travaux de détail. En même temps on s'occupait avec activité des ouvrages de sculpture. Les ornements des grands cadres et trois des membres de moulures du grand imposte ont été achevés. Les grandes renommées placées dans les tympans de l'arcade principale sont terminées du côté de Paris et s'achèvent du côté de Neuilly; l'ébauche de la grande frise de l'entablement est très-avancée, et les modèles pour toutes les autres sculptures du monument sont complètement étudiés.

Le cube des matériaux employés en 1833 s'élève, savoir :

MAÇONNERIE.

Cube de pierre de Château-Landon.....	413 ^m ,866 ^c
Cube de pierre de Chérence, pour fourniture et main-d'œuvre..	215, 732
Cube de roche neuve de la plaine pour bordure, <i>id. id.</i>	234, 919
Cube de roche inférieure pour remplissage, <i>id. id.</i>	324, 463
Cube de moellon neuf pour remplissage, <i>id. id.</i>	184, 315
Cube de meulière pour voûte et mur, <i>id. id.</i>	1,203, 560
TOTAL.....	2,576, 855

CHARPENTE.

Cube de bois neuf, chêne fourni.....	44 ^m , 62
Cube de bois neuf, sapin fourni.....	137, 96
Cube de bois pour façon de toutes espèces confondues.....	300, 25
TOTAL des stères.....	482, 83

Plats-bords neufs, fournis.....	368 ^m 18
Plats-bords, pour façon.....	111, 50
Planches, fournies.....	715, 26
Planches, façon.....	4,128, 35
TOTAL des mètres superf. 5,323^m 29	

SERRURERIE.

Clous doux.....	545 ^k 00
Chevilletes.....	396. 00
TOTAL des kilogrammes.....	941^k 00

Le nombre des journées d'ouvriers est de 40,066, savoir :

Commis et appareilleurs.....	901
Tailleurs de pierre.....	8,967
Scieurs de pierre.....	1,812
Poseurs.....	426
Pinceurs et bardeurs.....	5,929
Limousins.....	2,073
Manœuvres.....	4,256
Charpentiers et scieurs.....	2,043
Serruriers.....	20
Menuisiers.....	35
Peintres et vitriers.....	40
Couvreurs.....	38
Ornemanistes.....	7,455
Praticiens et tailleurs de pierre.....	6,671
TOTAL des journées.....	40,666

Les dépenses se sont élevées, d'après les états de situation, et sauf règlement, à 428,388 francs 76 cent.

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	300,000 ^r
_____ par la loi du 27 juin 1833.....	2,600,000
TOTAL des crédits à employer.....	<u>2,900,000</u>

L'église de la Madeleine, commencée en 1764, fut continuée jusqu'en 1789, et élevée à la hauteur des astragales du grand ordre.

Les travaux étaient restés complètement abandonnés, lorsque le décret impérial du 28 octobre 1806 prescrivit l'achèvement de ce monument, que Napoléon destinait à recevoir les trophées de la grande armée. Ce changement de destination devait amener de graves modifications dans le projet primitif : un nouveau plan fut en effet adopté, et les anciens ouvrages furent démolis. A partir de 1807 jusqu'à la fin de l'empire les travaux se continuèrent avec activité; suspendus en 1814, ils furent repris en 1816, époque à laquelle le monument fut rendu à sa destination primitive.

Cette mesure exigea encore diverses modifications dans la disposition intérieure de l'édifice; mais son ordonnance générale resta la même.

La longueur totale de l'église, mesurée à la partie inférieure du fût des colonnes, est de 100 mètres, et sa largeur de 42 mètres 41 centimètres. Deux perrons, composés de vingt-huit marches chacun, formant une saillie de 14 mètres, conduisent au sol de l'église; l'édifice est entouré de cinquante-deux colonnes d'ordre corinthien, dont huit sur les deux faces principales et dix-huit sur chaque face latérale. Ces colonnes, ornées de cannelures, ont 19 mètres de hauteur et reposent sur un soubassement de 4 mètres, formant piédestal. Elles sont surmontées d'un entablement de 4 mètres 72 centimètres, dont la frise est décorée de guirlandes, portées par des anges à genoux. Aux deux faces principales, la frise est interrompue dans la largeur de trois entre-colonnements, et remplacée par un cadre destiné à recevoir une inscription. Sur la face du midi, l'inscription suivante vient d'être placée : *D. O. M. Sub invocatione Sanctæ Mariæ Magdalena*. Chacune de ces faces est couronnée par un fronton de 8 mètres 35 centimètres de hauteur, à partir de la cymaise de l'entablement; en sorte que la hauteur totale de l'édifice est de 36 mètres 10 centimètres, au-dessus du sol de la place. Le fronton de la face méridionale est orné d'un bas-relief représentant la Madeleine aux pieds du Christ; à gauche, les Vices sont repoussés par l'ange exterminateur; à droite, les Vertus sont conduites par l'ange rémunérateur.

Une porte monumentale de 4 mètres 90 centimètres de largeur, sur 10 mètres 40 centimètres de hauteur, sert d'entrée principale à l'édifice. La largeur totale de la nef est de 26 mètres, et sa longueur de 79 mètres 60 centimètres. Sur les faces latérales, sont placés des arcs-doubleaux, qui forment des renforcements occupés par un petit ordre ionique; des chapelles seront disposées au milieu de chaque renforcement. Les six arcs-doubleaux correspondant à ces chapelles latérales seront décorés de peintures représentant les scènes les plus intéressantes de la vie de sainte Madeleine. Les coupoles seront ornées de caissons réguliers, sculptés dans la pierre, de moulures et de rosaces dorées; enfin les pendentifs, la corniche du grand ordre, les soubassements, la voûte du grand cul-de-four, offriront un système de décoration analogue.

Au 1^{er} janvier 1833 les dépenses faites sur les allocations annuelles du budget s'élevaient à 9,190,058 fr. 65 cent.

A cette époque il restait encore, pour achever ce monument, à établir la grille d'enceinte avec dallage à l'intérieur et trottoirs au dehors, à exécuter le dallage des péristyles, la sculpture des 52 chapiteaux corinthiens, la taille des cannelures des colonnes, leur ravalement, celui des caissons de l'entablement du grand ordre, ainsi que des ordres et des voûtes intérieures, le dallage de l'église et des galeries, les marches du chœur et des chapelles, le comble en fer recouvert en cuivre et quelques autres ouvrages accessoires. Il restait de plus à entreprendre tous les travaux de sculpture d'ornement pour les colonnes, les pilastres, les frises, les chapelles, les pendentifs, etc., la sculpture statuaire pour les bas-reliefs du fronton, des pendentifs et des archivoltes; enfin, il restait à placer les portes monumentales en bronze et les menuiseries des croisées, des coupoles et du porche.

Une somme de 2,600,000 fr. a été allouée pour l'exécution de ces divers travaux.

La campagne dernière n'a pu être ouverte qu'au commencement du mois de juillet, mais les travaux poussés avec activité n'en ont pas moins fait de rapides progrès.

Le comble en fer est entièrement terminé; la pose de la couverture en cuivre, retardée par quelques circonstances particulières, est achevée.

Le bahut qui doit porter la grille d'enceinte a été placé, à l'exception de la partie vers le nord. La grille elle-même est presque entièrement exécutée; mais elle n'a pu être posée que sur la face méridionale, à cause des obstacles qu'elle aurait offerts pour la pose ou la démolition des échafauds du grand ordre extérieur. Le même motif a empêché de s'occuper du dallage de l'enceinte et de celui des péristyles.

La grande frise extérieure est terminée. Les sculptures de la voûte du porche extérieur et de la corniche architravée; celles des rinceaux et des bas-reliefs des pignons de ce porche sont terminées.

La grande sculpture du fronton est également exécutée. Enfin le ravalement exté-

(9),

rieur du mur de la Cella a été effectué pour permettre l'enlèvement de tous les échafauds et faire jouir le public de l'effet général de l'édifice.

Les matériaux employés dans le courant de la campagne consistent en 230 mètres de pierre; 500 de briques; 300 stères de bois; 155,431 kilog. de fer; 4,268 kilog. de fonte; 49,769 kilog. de cuivre et 825 kilog. de plomb. Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 44,802.

Les dépenses se sont élevées, d'après les états de situation et sauf règlement, à 920,712 francs 63 centimes.

PANTHÉON.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	150,000
par la loi du 27 juin 1833.....	1,400,000
TOTAL des crédits à employer.....	1,550,000

Ce monument, commencé en 1757 sous le nom d'église *Sainte-Geneviève*, fut consacré, par un décret de l'assemblée constituante, à la sépulture des grands hommes, et prit dès lors le nom de *Panthéon*. En 1806 un décret impérial ordonna l'achèvement de ce vaste édifice, que Napoléon destinait à la sépulture des dignitaires de l'empire. Sous la restauration, le Panthéon reprit le nom d'église de *Sainte-Geneviève* et fut occupé par les missionnaires; enfin la révolution de 1830 a rendu au fronton du monument son inscription : *Aux grands hommes la patrie reconnaissante*.

Les dépenses faites depuis la reprise des travaux en 1806 jusqu'au 1^{er} janvier 1833 s'élèvent à 3,126,545 francs 58 cent.; mais une partie de ces fonds a été absorbée improductivement par des modifications successives qu'ont occasionnées ces divers changements de destination.

Au 1^{er} janvier 1833 il restait à établir une grille d'enceinte autour de l'édifice, avec dallage à l'intérieur, trottoirs au dehors et candélabres en fonte sur les piédestaux; à exécuter les déblais, remblais et pavage de la place du côté du midi; à construire les aqueducs pour l'écoulement des eaux; à rétablir le dallage du péristyle, la démolition et la reconstruction des marches du perron, les quatre perrons des faces latérales, leurs grilles d'enceinte, le dérasement et l'achèvement des tours, le ragréement du soubassement extérieur de l'édifice, l'achèvement des galeries et le percement des soupiraux, la réparation des piédestaux de la colonnade du dôme, l'établissement de la balustrade de la tribune au-dessus de la porte d'entrée, le surhaussement du sol de la même tribune, le bouchement de deux renforcements dans le mur au fond et la décoration de ce mur. Il restait de plus à entreprendre divers ouvrages de décoration, tels que les bas-reliefs du péristyle et du fronton, les trophées et écoinçons en contre-bas de la voûte du péristyle, les quatre pendentifs du dôme, enfin la grande statue qui doit couronner le sommet du monument.

Ces divers ouvrages ont été évalués à la somme de 1,550,000 francs.

Dans le courant de la campagne de 1833 on a établi la grille d'enceinte, à l'exception de la partie au-devant du perron (côté nord); tout le dallage du péristyle a été

déposé; une partie des marches du perron ont été remplacées par des marches neuves; les perrons des faces latérales ont été construits jusqu'à la hauteur du premier palier et leurs bahuts préparés pour recevoir la grille. On a exécuté le dérasement des tours et construit pour les couronner un appui à balustres. Le ragréement du soubassement et le percement des soupiraux sont presque terminés; les caveaux du nord sont entièrement achevés, sauf les ragréements des voûtes et des murs; la réparation des piédestaux de la colonnade a été exécutée; les niches de la nef d'entrée ont été supprimées, les tambours déposés, les renforcements de la tribune au-dessus de la porte principale ont été remplis; les portes intérieures ont été sculptées; ainsi que les corniches des vestibules des nefs nord et sud. Les travaux du bas-relief du fronton n'ont pas encore été entrepris; la maçonnerie et la serrurerie pour le remplacement de la pierre du fronton et la restauration des modillons ont seules reçu leur exécution. Les écoinçons et les guirlandes en contre-bas de la voûte du péristyle ont été terminés, ainsi que les guirlandes des pans coupés extérieurs. Enfin deux des cadres des pendentifs du dôme ont été dorés.

Les matériaux fournis consistent en :

Château-Landon.....	185, m.	31 c.
Roche.....	440,	59
Liais.....	281,	25
Conflans.....	141,	10
Moëllon.....	773,	90
Meulière.....	85,	08

Il a de plus été employé en matériaux provenant des démolitions ou des déblais.

Roche.....	88, m.	40 c.
Liais.....	185,	47
Lambourde.....	47,	96
Moëllon.....	351,	07
Meulière.....	173,	80

Le nombre de journées d'ouvriers s'est élevé à 42,135, savoir :

Commis et appareilleurs.....	1,259
Tailleurs de pierre.....	14,079
Scieurs de pierre.....	6,454
Poseurs et fumeurs.....	2,864
Pinceurs et bardeurs.....	4,811
Maçons.....	2,340
Manœuvres.....	4,113

A reporter..... 35,920

<i>Report</i>	35,940
Terrassiers.....	1,053
Charpentiers.....	739
Scieurs de long.....	44
Menuisiers.....	213
Serruriers.....	261
Couvreurs.....	385
Paveurs.....	246
Peintres et vitriers.....	213
Marbriers.....	229
Plombiers.....	16
Sculpteurs.....	1,933
Charretiers.....	883
	<hr/>
	42,135

non compris les ouvriers employés à la confection de la grille dans l'atelier du serrurier.

Le ragréement et les dallages des caveaux, ceux de la tribune intérieure, la confection des grilles d'enceinte et la réparation du dallage du péristyle étant de nature à se continuer pendant l'hiver, les travaux du Panthéon n'ont pas éprouvé d'interruption. Dès que la saison le permettra, on reprendra ceux du perron des faces latérales, on posera la grille de la partie postérieure du monument, on s'occupera du dallage du péristyle et des enceintes, des trottoirs et de tous les travaux de construction. Ces ouvrages pourront, selon toute apparence, être achevés dans la campagne de 1834.

Les dépenses se sont élevées, d'après les états de situation, avant règlement, à 421,400 francs.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	150,000 ^f
— par la loi du 27 juin 1833.....	2,400,000
TOTAL des crédits à employer.....	<u>2,550,000</u>

Le muséum d'histoire naturelle devait, d'après les lois du 21 frimaire an III et 17 prairial an IV, occuper tout l'espace compris entre la place de la Pitié, la rue de Seine, le quai Saint-Bernard et la rue de Buffon; on comptait y réunir l'enseignement des sciences physiques et naturelles, les écoles d'agriculture et les pépinières. Ce projet, modifié par la loi du 19 brumaire an VI, a été repris sous le gouvernement impérial, et constamment suivi jusqu'à ce jour.

Au 1^{er} janvier 1833 une somme de 1,880,108 francs avait déjà été dépensée pour arriver à l'exécution de ce plan; mais cette somme, répartie sur vingt-cinq années, n'avait produit que des améliorations peu sensibles, et avait été presque entièrement absorbée par des travaux de réparations.

Le Gouvernement et les Chambres ont jugé que l'importance d'un établissement aussi précieux que le muséum ne permettait pas de différer plus longtemps l'achèvement des travaux. Une somme de 2,400,000 francs a été allouée par la loi du 27 juin, et 150,000 fr. ont, de plus, été portés au budget de 1833.

Ce crédit comprend les sommes nécessaires pour établir une galerie de minéralogie et de géologie, des serres chaudes, un bâtiment pour les singes, des réservoirs et conduites d'eau, des fabriques destinées aux animaux paisibles; pour réparer ou disposer plus convenablement d'anciens bâtiments, enfin pour acquérir tous les terrains placés à l'angle du quai Saint-Bernard et de la rue de Seine.

La galerie de minéralogie, située parallèlement à la rue de Buffon, se composera d'une galerie de 100 mètres de longueur, dont le plafond sera soutenu par des colonnes. Deux ailes destinées à recevoir l'herbier, la bibliothèque, les vestibules et l'amphithéâtre, présenteront avec la galerie un développement de 180 mètres de longueur sur 15 mètres de largeur.

Des pilastres doriques doivent décorer extérieurement cet édifice, qui se trouvera éclairé par le haut, ainsi que par des jours demi-circulaires pris dans les murs latéraux.

Les serres chaudes, qui doivent être construites parallèlement à la galerie de minéra-

logie, et adossées aux labyrinthes, consisteront en deux pavillons entièrement vitrés de 20 mètres de longueur chacun, sur 12 mètres de largeur et 12 de hauteur. A l'extrémité d'un de ces pavillons seront placés deux rangs de serres à châssis courbes, présentant ensemble un développement de 140 mètres.

Dans le courant de la campagne de 1833 on s'est occupé principalement de travaux de réparations et d'amélioration des anciens bâtiments.

La voûte de la grande orangerie a été supprimée afin de pouvoir l'éclairer par le haut; le dallage de l'amphithéâtre a été restauré; la bibliothèque, la faisanderie, la volière, les barrières et la rotonde des éléphants, les grilles sur la rue de Buffon et sur le quai, ont été réparées.

On a construit une fabrique destinée à servir de dépôt d'outils dans l'école de botanique; on a établi une serre tempérée; des bâches froides, un nouveau corps de garde; enfin on a exécuté les fondations de la galerie de minéralogie et de géologie.

Ce dernier travail présentait de grandes difficultés à cause de la nature du terrain, qui s'est trouvé sillonné dans plusieurs parties par d'anciennes carrières abandonnées; cependant il a été exécuté avec autant de simplicité que d'économie à l'aide d'un béton composé de chaux hydraulique et de matières siliceuses. Ce système de fondations, qui a depuis longtemps la sanction de l'expérience, a présenté dans la circonstance actuelle les avantages les plus marqués.

Outre les travaux que nous venons d'énumérer, on a commencé diverses réparations à la galerie d'anatomie et à celle de botanique, aux loges des animaux féroces et à la couverture du grand cabinet d'histoire naturelle. On a démoli l'ancienne orangerie, qui occupait une partie de la place destinée aux nouvelles serres chaudes, établi de petites bâches à la suite des serres Philibert, construit trois fabriques pour les animaux paisibles. Ces divers travaux sont terminés.

En définitive, la campagne de 1833 présente les résultats suivants : 60 mètres cubes de pierre de taille, 70 mètres de moellon, 150 mètres de bois de charpente; 3,000 mètres de béton en chaux hydraulique ont été mis en œuvre pour les constructions principales.

Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 15,375; savoir :

Commis et appareilleurs.....	200
Taillieurs de pierre.....	759
Scieurs de pierre.....	417
Poseurs, fumeurs.....	56
Pinceurs, bardeurs.....	252
Maçons et limousins.....	2,546

A reporter..... 4,230

(15)

<i>Report</i>	4,230
Manœuvres.....	5,490
Terrassiers.....	2,153
Charpentiers.....	412
Scieurs de long.....	46
Menuisiers.....	896
Serruriers.....	424
Couvreurs.....	498
Paveurs.....	172
Peintres et vitriers.....	882
Plombiers.....	162
Fumistes.....	16
TOTAL	<u>15,375</u>

Les dépenses, d'après les états de situation et sauf règlement, s'élèvent à 273,882 fr.
37 cent.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Crédit alloué sur le budget de 1833.	100,000 ^{fr}
_____ par la loi du 27 juin 1833.	1,350,000
	<u>1,450,000</u>

L'église royale de Saint-Denis est un des monuments qui ont le plus souffert des ravages de la révolution. Dévastée en 1793, privée de ses couvertures de plomb qui furent fondues, elle resta pendant quatorze ans exposée à toutes les intempéries des saisons.

En 1806 Napoléon ordonna la restauration de ce monument précieux auquel se rattachent tant de souvenirs historiques. Les travaux furent d'abord poussés avec activité, et plus de 1,400,000 fr. furent dépensés pendant les huit premières années. Mais on s'occupa principalement de restaurer la couverture de l'église, sans penser assez sérieusement aux réparations extérieures, sur lesquelles cependant repose la conservation de l'édifice tout entier. Au 1^{er} janvier 1833, ces travaux avaient cependant absorbé une somme de 4,422,231 fr. 80 cent., et sur les 37 travées comprises dans le pourtour général du monument, 19 seulement avaient été restaurées. La faiblesse des allocations annuelles et le peu de suite apporté dans l'exécution des ouvrages n'ont pas permis d'obtenir de résultats plus importants.

Pour remédier à un pareil état de choses le Gouvernement a demandé aux Chambres les moyens d'arriver à un prompt achèvement des travaux. Les ouvrages et dépenses restant à faire consistaient, 1^o dans les grosses constructions extérieures, l'achèvement du perron, la restauration des portes des trois nefs, l'achèvement de la salle du trésor et la mise en état de la cour qui en dépend, l'élargissement de la crypte qui donne de l'air et du jour aux chapelles souterraines, le perron de la porte des Valois, les sculptures qui doivent compléter la restauration des contre-forts et clochetons des 20 premières travées, les réparations des galeries 7, 19, 20, 21 et 22, de leurs terrasses et des parties hautes des travées 23, 24, 25, 26 et 27, la restauration des quatre faces et des parties basses des tours C et D, de la maçonnerie et des sculptures de la façade principale de l'église, des portes et escaliers des nefs, des terrasses au sol de la naissance des voûtes, du mur de pignon de la grande nef, des deux tours et de la balustrade en pierre, des pyramides et clochetons des tours, la réparation des parties hautes des travées 28 à 37, des parties basses des travées 32 à 37, plus riches d'ornements et plus ruinées que les autres, la mise à jour de la petite galerie qui règne au pourtour de l'église, et la reconstruction en pierres à recouvrements des terrasses des chapelles de la nef et de celles du rond-point.

2° Dans la pose de six paratonnerres sur l'église, les échafauds pour les divers travaux et la réparation de la charpente du grand comble.

3° Dans les travaux intérieurs, comprenant la pose de balustrades en fonte de fer avec dorure, la réparation de bas-reliefs en émaux, tabernacles en marbre, la vitrerie et la peinture de diverses chapelles et la construction d'un orgue.

Ces divers ouvrages doivent absorber une somme de 1,450,000 f., dont 100,000 f. ont été alloués sur le budget de 1833, et 1,350,000 fr. ont été accordés par la loi du 27 juin 1833.

Dans le courant de la dernière campagne on a restauré les travées 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, ainsi que les travées hautes 20, 21 et 22; on a exécuté le ravalement et l'incrustement des quatre faces de la tour D, la mise à jour de la petite galerie dans l'intervalle des travées hautes et basses n°s 16, 17, 18, 19 et 20, l'élargissement du fossé au pourtour du rond-point, les terrasses en remplacement de combles depuis le n° 18 jusqu'au n° 22, enfin divers ouvrages de charpente pour échafauds, étalements, démontage de vitraux, etc.

On a employé dans cette campagne 694 mètres cubes de pierre et 34,532 journées d'ouvriers, savoir :

Taillleurs de pierre.....	18,388
Maçons	4,468
Manœuvres.....	5,345
Terrassiers.....	645
Charpentiers.....	981
Serruriers	94
Menuisiers	878
Vitriers.....	943
Marbriers	1,020
Peintres	204
Couvreurs.....	187
Paveurs	68
Fumistes.....	12
Sculpteurs	1,299
	<hr/>
	34,532

Sur ce nombre, 6,608 journées ont été fournies par les habitants de la ville de Saint-Denis et de ses environs.

Les dépenses se sont élevées, d'après les états de situation et sauf règlement, à 300,029 fr. 88 cent.

ÉCOLE ROYALE DES BEAUX-ARTS.

Crédit alloué sur le budget de 1833.....	100,000
par la loi du 27 juin.....	1,900,000
TOTAL des crédits à employer.....	2,000,000

L'École Royale des beaux-arts, placée autrefois au collège des Quatre-Nations, fut transférée, en 1816, dans les bâtiments de l'ancien musée des Petits-Augustins. Cet espace resserré parut devoir suffire à l'établissement projeté, dont les divers services n'avaient pas alors reçu tous les développements qu'ils ont acquis depuis cette époque. Cependant l'insuffisance de ce local ne tarda pas à se faire sentir, et le mauvais état des bâtiments qui tombaient en ruines exigeait d'ailleurs d'importantes réparations. Un projet de restauration fut rédigé par les soins de l'administration de l'école, et ces travaux, commencés en 1820, avaient déjà absorbé, au 1^{er} janvier 1832, une somme totale de 1,467,928 fr. 51 cent.

Cependant les ouvrages nécessaires pour compléter l'établissement étaient encore loin d'être terminés; l'administration, voulant enfin satisfaire aux besoins du service, fit rédiger un nouveau projet comprenant toutes les modifications que pouvaient exiger les développements successifs de l'école. Ce projet présente les dispositions suivantes: l'entrée principale par la rue des Petits-Augustins se trouvera démasquée par la démolition des bâtiments qui pourront être acquis dans ce but. La cour offrant un développement de 52 mètres sur 30, sera décorée par les fragments antiques provenant du musée des Petits-Augustins. Elle sera bornée, au Midi, par le Mont-de-Piété; au Nord, par le bâtiment des études quotidiennes et le portique d'Anet, donnant entrée au musée du moulage de la Renaissance; à l'Est, par la grille d'entrée; à l'Ouest, par le portique de Gaillon. Le bâtiment des études quotidiennes comprend les salles de la bosse et du modèle vivant, les salles des cours d'architecture, de mathématiques, d'anatomie et de dessin.

Ces salles sont desservies par une galerie de 3 mètres de largeur, occupant les trois côtés d'une cour de 24 mètres 50 cent^m. sur 22 de largeur. Parallèlement à la rue, et dans l'axe du portique de Gaillon, est placé le musée des études, qui se trouve séparé de ce portique par une cour de 36 mètres de largeur sur 26 de profondeur.

Le musée des études se compose de quatre corps de bâtiments disposés autour d'une cour intérieure de 48 mètres de longueur sur 20 de profondeur. Il comprend au rez-de-chaussée une galerie d'exposition pour les ouvrages de sculpture moderne envoyés de

Rome, ou pour les résultats des concours de l'école; deux galeries d'exposition de moulage offrant une longueur de 48 mètres sur 8 de largeur; deux salles en retour, destinées au même usage, de 16 mètres sur 10; une salle demi-circulaire, de 13 mètres de profondeur sur 16 de diamètre, destinée à la distribution des prix, et précédée d'un vestibule de 16 mètres de long sur 3,50^c de large.

Au premier étage seront placés la bibliothèque, le dépôt des modèles d'architecture, l'exposition permanente des grands prix de peinture, deux salles d'exposition, l'une, au nord, pour les ouvrages de peinture envoyés de Rome; l'autre, au midi, pour les travaux des architectes. Les deux salles en retour sont destinées, l'une au conseil de l'administration, l'autre aux modèles de stéréotomie. A gauche du musée des études, dont il est séparé par une cour de 66 mètres de longueur sur 10 de largeur, règne le bâtiment des loges affecté dans les trois étages aux concours des artistes, et occupé au rez-de-chaussée par les artistes de moulage et le dépôt du matériel de l'école. Ce bâtiment offre deux cours intérieures, l'une de 20 mètres de longueur sur 6; l'autre de 14 mètres sur 4 environ.

En 1833 il restait, pour achever l'exécution de ce plan, à construire le bâtiment de face du musée des études, à terminer l'aile droite et le bâtiment du fond, à exécuter les travaux d'assainissement et d'amélioration de l'aile gauche, occupée par la galerie d'architecture, à restaurer les salles des études quotidiennes et reconstruire la face sur la deuxième cour, à disposer les objets d'art dans la cour d'honneur, à exécuter les dallages et pavages, à établir un aqueduc, enfin à démasquer l'entrée principale.

Ces dépenses ont été évaluées à 2 millions, et les fonds ont été alloués par le budget de 1833 et par la loi du 27 juin 1833. Dans le courant de la campagne de 1833 on s'est occupé principalement du Musée des études.

Toutes les caves sous le bâtiment de face ont été terminées; les trois murs parallèles qui composent ce corps de logis ont été élevés jusqu'à hauteur d'appui, ainsi que les piédestaux qui ornent la façade. A l'aile droite du nord on a élevé au rez-de-chaussée six colonnes en pierre de liais de 5 m. 75 cent. de hauteur sur 0^m 60 cent. de diamètre, avec leurs pilastres et les plates-bandes qui les unissent. Ces constructions ont remplacé les arcs intérieurs, qui ont été démolis. On a fait, dans la hauteur de l'étage souterrain et du rez-de-chaussée, les reprises en sous-œuvre nécessaires pour relier les anciennes constructions avec les nouvelles. On a élevé, au premier étage, la face au nord et la face au midi sur la cour, ainsi que les faces de pignons à l'est et à l'ouest.

Dans le bâtiment du fond on a élevé jusqu'au sommet du comble le mur de la salle de distribution des prix, sur un développement de 19 mètres 70 centim., et sur 11 mètres de hauteur. De plus, on a établi l'aqueduc qui, recevant les eaux pluviales de la seconde cour, doit les conduire à l'égout qui traverse la cour principale.

Les travaux de charpente ont consisté dans l'établissement des cintres des caves et la préparation d'une partie des planchers et des combles de l'aile droite.

Le cube de pierre employé dans le courant de la campagne s'élève à 2,791 mètres cubes, dont 797 en libages de roche, 400 en moellons, 200 en vieilles pierres, et le reste en pierre de Conflans, du Banc-Royal, roche du Moulin, liais et roche de Bagneux.

Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 23,467, savoir :

Commis et appareilleurs.....	680
Tailleurs de pierres.....	7,339
Poseurs, ficheurs, maçons et terrassiers.....	7,551
Pinceurs, bardeurs.....	5,135
Scieurs de pierres.....	2,648
Charpentiers.....	114
	<hr/>
	23,467

Les sommes dépensées s'élèvent, d'après les états de situation et sauf règlement, à 208,607 fr. 23 cent.

HOTEL DU QUAI D'ORSAY.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	150,000 ^f
par la loi du 27 juin 1833.....	3,450,000
TOTAL des crédits à employer.....	3,600,000

L'hôtel du quai d'Orsay, commencé en 1810, pour recevoir le ministère des affaires étrangères, occupe le terrain borné au nord par le quai d'Orsay, au midi par la rue de Lille et compris entre les rues de Poitiers et de Belle-Chasse. L'étendue totale de ce terrain est de 11,000^m carrés. Les constructions occupent une surface de 6,650 mètres environ. Le reste de l'emplacement comprend les cours ainsi que les espaces restés libres entre le bâtiment et les alignements des rues de Poitiers et de Belle-Chasse.

Les dépenses faites jusqu'à 1820, époque à laquelle on renonça à placer dans cet édifice le ministère des affaires étrangères, s'élèvent à 3,683,984 francs; dans cette somme les acquisitions de terrain figurent pour 950,000 francs.

L'ensemble des constructions comprend: 1° un corps de bâtiment situé sur le quai, double en profondeur, et présentant un développement de 113 mètres de long sur 29 de large; 2° un second corps de bâtiment, orné de galeries ouvertes, formant au rez-de-chaussée, l'entrée principale sur la rue de Lille ayant 113 mètres de longueur sur 12 m. 50 cent^m. de largeur; 3° deux bâtiments en aile de 37 m. 80 cent. de longueur sur 9 m. 40 cent. de largeur, faisant façade sur les rues de Poitiers et de Belle-Chasse; 4° deux corps de logis intermédiaires, à droite et à gauche de la cour principale. Cette dernière, qui forme un carré de 38 mètres 20 cent^m. de ce côté, donne accès aux diverses parties de l'édifice; deux cours secondaires de 32 m. 80 cent^m. de longueur sur 16 de largeur facilitent les communications intérieures, et les débouchés sur les rues de Belle-Chasse et de Poitiers.

Ces constructions sont établies sur un plan simple et uniforme. Leur décoration extérieure se compose de deux ordres d'architecture dorique et ionique superposés et surmontés d'un 3° ordre, en forme d'attique, ce qui permettra d'établir un nouvel étage et de satisfaire aux besoins du service, tout en ajoutant au caractère architectural du monument. Sa hauteur totale sera de 24 mètres depuis le pavé des cours jusques et compris le couronnement de l'attique.

Les dépenses nécessaires pour achever l'exécution de ce plan ont été évaluées à la somme de 3,600,000 francs, laquelle a été allouée par le budget de 1833 et par la loi du 27 juin dernier.

La reprise des travaux a eu lieu immédiatement après le vote des Chambres. Mais le long intervalle de temps écoulé depuis l'abandon de l'atelier avait occasionné des détériorations qu'il était nécessaire avant tout de réparer.

Les clôtures sur la voie publique ont été rétablies; l'intérieur de l'atelier a été déblayé et rendu praticable aux voitures; les pierres hors d'état de service ont été déposées; les bureaux de l'agence ont été installés; enfin, les anciens approvisionnements ont été vérifiés pour être passés en compte aux entrepreneurs.

Il est résulté du métrage qui a eu lieu, que le cube des anciens approvisionnements s'élevait à 313 mètres cubes environ, mais la taille préparatoire a fait découvrir ultérieurement dans les pierres de taille des détériorations et des défauts qui ont réduit à 259 mètres le cube livré à l'entrepreneur.

Ce n'est qu'après l'achèvement de ces dispositions préliminaires que l'exécution des nouveaux ouvrages a pu être entreprise. Deux adjudications ont eu lieu successivement le 22 juin et le 31 juillet 1833; dès ce moment on s'est occupé de faire les approvisionnements et d'établir les échafaudages nécessaires pour pousser les travaux avec activité sur toute l'étendue du chantier. Dans le corps de bâtiment situé sur le quai d'Orsay, les façades formant avant-corps et arrière-corps ont été élevées de 1 mètre environ, et quelques murs intérieurs de près de 17 mètres. Sur les rues de Poitiers, de Belle-Chasse et de Lille, les constructions qui depuis 1820 étaient restées à une hauteur moyenne de 7 mètres 13 cent. ont été sur-élevées de 7 m. 37 c.

En résumé, depuis le 1^{er} août 1833, époque de la reprise des travaux, jusqu'au 31 décembre, on a mis en œuvre pour l'hôtel du quai d'Orsay,

5,340 mètres cubes de pierres;

585 mètres de moellon;

17 mètres 60 cent. de briques;

1,049 st. de bois;

Et 18,939 kil. de fer.

Le nombre de journées d'ouvriers s'est élevé à 73,782; savoir :

Commis et appareilleurs.....	3,813
Tailleurs de pierre.....	24,971
Scieurs de pierre.....	5,825
<i>A reporter.....</i>	<u>34,609</u>

<i>Report.</i>	34,609
Poseurs et fumeurs	2,699
Pinceurs et bardeurs	13,716
Maçons et limousins	9,365
Mancœuvres	10,101
Terrassiers	397
Charpentiers	2,598
Menuisiers	95
Serruriers	136
Couvreurs	20
Carreleurs et paveurs	10
Peintres et vitriers	36
	<hr/>
	73,782

Les dépenses s'élèvent, d'après les états de situation, à 589,438 fr. 36 cent.

MONUMENT

ÉLEVÉ SUR LA PLACE DE LA BASTILLE.

Crédit alloué au budget de 1833.....	200,000 ^f
par la loi du 27 juin 1883.....	700,000
TOTAL des crédits à employer.....	900,000

Le monument en l'honneur des citoyens morts en combattant dans les journées de juillet doit être élevé sur la place de l'ancienne Bastille; il se composera d'une colonne dorique en bronze, surmontée d'une statue représentant le génie de la liberté.

L'ensemble du monument reposera sur trois soubassements: le premier, exécuté en marbre rouge de Flandre et de forme circulaire, s'élève à 0 m. 84 cent. au-dessus du pavé, et a un diamètre de 30 mètres.

Le second, de 17 mètres 80 cent. de diamètre à sa plinthe, est construit en marbre blanc, et s'élève au-dessus du premier d'une hauteur de 3 mètres 16 cent^m., non compris les vingt-quatre couronnes qui doivent le surmonter.

Le troisième soubassement qui sera exécuté en marbre blanc des carrières françaises formera un carré de 8 m. 69 c. de côté, et sera élevé de 2 mètres 80 cent^m. au-dessus de la corniche du précédent.

La hauteur totale du soubassement en marbre sera ainsi de 6 mètres 80 centimètres.

Au-dessus de ce soubassement sera placé un piédestal carré en bronze, de 6 mètres 40 centimètres de largeur, et de 6 mètres 30 centimètres de hauteur y compris la base, la corniche et l'amortissement.

La colonne, ayant 3 mètres 60 centimètres de diamètre par le bas et 3 mètres 10 centimètres au gorgerin, présentera une hauteur de 25 mètres 20 centimètres; elle sera surmontée d'une lanterne de 4 mètres 20 centimètres de hauteur formant piédestal de la statue. Enfin la statue elle-même, de 4 mètres de hauteur, complètera pour le monument une élévation totale de 46 mètres 50 centimètres au-dessus du pavé de la place.

Un escalier intérieur en bronze et à noyau à jour, conduira au moyen de 205 marches dans la lanterne supérieure et de là sur la plate-forme du chapiteau.

Deux des faces du piédestal en bronze porteront des inscriptions en lettres dorées; les deux autres seront décorées de symboles en harmonie avec la destination du monument. Dans la hauteur de l'amortissement on ajoutera des guirlandes qui se joindront dans les angles sous les pattes de quatre coqs.

Ces ornements seront dorés ainsi que le tore de la base qui doit être orné de feuilles de laurier, sur le fût de la colonne seront inscrits en lettres dorées les noms des citoyens morts en défendant les lois et la liberté. Le chapiteau et l'astragale seront taillés d'oves et de perles. Ces ornements seront également dorés, ainsi que la statue de la Liberté, qui sera représentée tenant un flambeau d'une main et de l'autre des chaînes brisées.

Un crédit de 900,000 francs a été alloué par le budget de 1833 et par la loi du 27 juin pour l'exécution de ce monument.

Au commencement de la campagne de 1833 le projet n'était encore arrêté qu'en principe, en sorte qu'on n'a pu entreprendre que des travaux préparatoires. Le chantier a été agrandi, l'emplacement des travaux convenablement préparé, les constructions provisoires démolies. On a exécuté des hangars, des échafauds et ponts de service; enfin, on a commencé quelques ouvrages de maçonnerie.

Dès que le projet du monument a été définitivement approuvé, on a rédigé les devis et dessins des travaux de charpente et de serrurerie nécessaires pour l'exécution du grand échafaud. Ces travaux ont été immédiatement adjugés et exécutés pendant la fin de la campagne. En même temps on a entrepris quelques expériences sur la force du métal qui doit être employé aux diverses parties de la colonne et du piédestal. Ces expériences ont eu un résultat fort utile, en permettant de réduire les épaisseurs que d'abord on avait jugées nécessaires.

La quantité de matériaux employés dans le courant de la campagne consiste en 113 mètres 64 centimètres de pierre de taille, 191 mètres de vieux moellons, plâtre et mortier, 325 mètres 82 centimètres de bois de chêne, 120 mètres 22 centimètres de bois de sapin, 107 mètres carrés de madriers de sapin, 546 mètres de planches de sapin, 5,293 kilogrammes de fer de diverses espèces.

Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 6,129; savoir :

Commis et appareilleurs	233
Taillieurs de pierre.....	956
Scieurs de pierre.....	243
Poseurs, ficheurs.....	221
Bardeurs.....	206
Maçons et limousins.....	274
Manœuvres.....	406
Terrassiers.....	161
Charpentiers.....	2,669
Scieurs de long.....	378
Menuisiers.....	36
<i>A reporter.....</i>	<i>5,784</i>

(26)

<i>Report</i>	5,784
Serruriers.....	268
Couvreurs.....	31
Paveurs.....	2
Peintres, vitriers, doreurs.....	20
Fondeurs, ajusteurs.....	19
Goudronneurs.....	4
Sculpteur.....	1
TOTAL.....	<u>6,129</u>

Les dépenses, d'après les états de situation, et sauf règlement, s'élèvent à la somme de 79,555 fr. 20 centimes.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Crédit alloué au budget de 1833.....	500,000 ^f
— par la loi du 27 juin 1833.....	270,000
TOTAL du crédit à employer.....	770,000

Les dépenses faites au palais de la Chambre des Députés, tant pour la salle provisoire que pour la salle définitive et le bâtiment de la bibliothèque, s'élevaient, au 1^{er} janvier 1833, à 3,711,807 fr. 50 cent.

Les travaux restant à exécuter à cette époque pour terminer les constructions entreprises ont été évalués à la somme de 770,000 fr., laquelle a été allouée par le budget de 1833, et par la loi du 27 juin dernier.

Dans le courant de la campagne de 1833 on a exécuté tous les ravalements intérieurs et extérieurs du bâtiment de la bibliothèque; on a établi les appuis de croisées, les marches, les seuils et le dallage général du rez-de-chaussée, toute la menuiserie de bâtiment a été terminée. Celle relative aux casiers réclamait les plus grands soins dans la main-d'œuvre, aussi n'a-t-il été possible d'en exécuter que la moitié environ.

Les travaux de serrurerie, de peinture et de vitrerie du premier et du second étage ont été terminés; enfin, un escalier a été établi pour desservir le second étage des pièces situées sur la rue de Bourgogne. Outre les travaux relatifs au bâtiment de la bibliothèque, on a exécuté à la salle des séances divers ouvrages de maçonnerie, de charpente et de marbrerie pour la pose des trois bas-reliefs qui la décorent.

La maçonnerie consistait en des refouillements très-profonds qu'il a fallu faire dans les murs pour y placer les bas-reliefs. La charpente a eu pour objet, d'une part, le transport des marbres des ateliers des artistes à la chambre des députés; de l'autre, la construction des échafauds pour le travail de pose. Trois grands échafauds en charpente ont été établis pour les peintures d'art dans le salon du Roi, et pour les deux bas-reliefs demi-circulaires de la salle *Louis-Philippe*. Diverses modifications ont été apportées aux quatre calorifères destinés à la salle des séances; des plaques de fonte ont été remplacées, et un appareil a été disposé pour chauffer le corridor circulaire; enfin, la pose des paratonnerres a été entièrement terminée.

Les matériaux mis en œuvre dans le courant de la campagne de 1833 consistent dans 121 mètres cubes de pierres de taille, 60 mètres de moellons, 249 stères de bois de menuiserie, 5,687 kilogrammes de fer, et 6,000 kilogrammes de fonte.

(28)

Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 8,871 ; savoir :

Tailleurs de pierres, maçons.....	3,788
Charpentiers.....	290
Couvreurs.....	62
Menuisiers.....	2,541
Serruriers.....	1,904
Peintres et vitriers.....	89
Fumistes.....	72
Marbriers.....	125
<hr/>	
TOTAL	8,871

Les dépenses s'élèvent, d'après les états de situation et sauf règlement, à la somme de 200,084 francs 49 centimes.

INSTITUTION ROYALE DES SOURDS-MUETS.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	201,000 ^f
par la loi du 27 juin 1833.....	150,000
TOTAL des crédits à employer.....	351,000

L'établissement des Sourds-Muets occupe dans la rue Saint-Jacques l'emplacement de l'ancien séminaire de Saint-Magloire.

L'étendue totale du terrain qu'il comprend est de 13,945 mètres carrés, dont 2,960 mètres 68 centimètres sont, dans l'état actuel, occupés par des constructions de diverses natures.

Les principaux corps de logis consistent dans le bâtiment des garçons, celui des filles, et le bâtiment de la salle des séances, qui forment les trois côtés de la cour principale, et qui chacun sont élevés de quatre étages.

Le premier, situé en face de la porte d'entrée, a 65 mètres de longueur, sur 10 mètres de largeur. Cet édifice, qui est d'ancienne construction, a été récemment restauré; une galerie élevée d'un premier étage a été construite en avant de ce bâtiment.

Le bâtiment des filles, situé à gauche de celui-ci, présente une longueur de 36 mètres 50 centimètres sur 14 mètres 80 centimètres de largeur.

Ce corps de logis est nouvellement construit. Il renferme le parloir, le réfectoire, la salle de récréation, les classes, les salles de travail, les dortoirs, l'infirmerie, etc., etc.

Enfin, à droite de l'entrée principale est placé un bâtiment de construction récente, de 37 mètres de long sur 12 mètres 70 centimètres de large, sur l'emplacement de l'ancienne église Saint-Magloire et occupé par la salle des séances, l'atelier de menuiserie, l'infirmerie des garçons, les logements du médecin et des professeurs.

Outre ces corps de logis principaux, l'établissement comprend encore le bâtiment de l'administration, qui est en très-mauvais état et menace sur plusieurs points; l'ancien bâtiment des filles, situé à l'angle de la rue d'Enfer et de celle des Deux-Églises, et qui est dans un état complet de ruine; enfin une petite maison, qui a été récemment acquise dans le but d'isoler l'établissement, est destinée à servir de buanderie et de basse-cour.

Les jardins comprennent celui du directeur formant terrasse, du côté du jardin principal; ceux des élèves qui désirent s'exercer à la culture; le grand jardin potager; le grand quinconce servant à la récréation des garçons, et enfin le jardin des filles séparé du précédent par un mur de clôture.

Les dépenses faites au 1^{er} janvier 1833 pour la reconstruction et la restauration de

260070A

ces divers bâtiments s'élevaient à 894,942 francs 25 centimes. A cette époque il restait encore à achever les travaux de restauration du grand bâtiment des garçons, et à terminer la galerie jusqu'au premier étage; à rétablir le grand escalier; à reconstruire entièrement le bâtiment de l'administration; à rétablir les murs et le perron de la grande terrasse; à construire la maison du jardinier et ses dépendances; enfin, à exécuter divers ouvrages accessoires, tels que des remises, des écuries, une basse-cour, des hangars, des murs de clôture, etc., etc.

Les dépenses ont été évaluées à la somme de 401,000 francs : 351,000 francs ont seulement été alloués par le budget de 1833 et par la loi du 27 juin dernier.

Les travaux exécutés dans la campagne de 1833 comprennent l'achèvement du bâtiment des garçons et la galerie qui y est attenante; la restauration du grand escalier; divers travaux intérieurs dans le bâtiment des garçons, dans celui des filles et dans la chapelle; la réparation d'un puits-citerne et de ses conduits, la consolidation des carrières sous le jardin, celle des planchers dans les pièces des divers étages près l'ancien escalier; la démolition de l'ancienne maison du jardinier; la réparation et l'exhaussement des murs mitoyens avec le jardin des filles; le pavage de la grande cour; l'établissement de bornes-fontaines et divers autres ouvrages accessoires.

La quantité de matériaux mis en œuvre consiste dans,

285 mètres cubes de pierres de taille;

30,500 briques;

878 muids de plâtre;

284 mètres de moellons;

284 stères de bois de charpente;

7,500 pavés;

54 mètres cubes de ciment;

3,401 mètres superficiels de menuiserie;

12,437 kilogrammes de fer;

30,400 tuiles;

1,874 kilogrammes de fonte;

4,095 kilogrammes de plomb;

880 mètres superficiels de zinc;

480 kilogrammes de soude;

1,761 kilogrammes de tuyaux en tôle, etc.

Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 17,425.

Les dépenses faites s'élèvent, d'après les états de situation et sauf règlement, à 201,000 francs, montant du crédit alloué pour l'exercice 1833.

COLLÈGE DE FRANCE.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	50,000 ^f
_____ par la loi du 27 juin 1833.....	650,000
TOTAL des crédits à employer.....	<u>700,000</u>

Le collège de France occupe entre la place Cambrai, la place Fromentel et les propriétés particulières qui le limitent sur deux de ses faces, un espace de 3,250 m. carrés environ; les bâtiments actuellement existant comprennent une surface de 1,380 mètres carrés; l'ensemble de l'établissement se compose 1° d'une cour principale entourée de bâtiments à trois étages et fermée du côté de la place Cambrai par la grille d'entrée; 2° d'une cour moyenne située à droite de la première et entourée de bâtiments sur trois de ses côtés; 3° enfin, d'une petite cour de service terminée par un mur de clôture mitoyen.

Dès l'année 1806 on avait senti la nécessité de restaurer et d'agrandir le collège de France; en 1828 on commença à réparer les anciens bâtiments et à en construire un neuf sur la place Cambrai.

Les dépenses faites pour l'exécution des travaux et pour l'acquisition d'une maison voisine s'élevaient au 1^{er} janvier 1833 à 95,617 fr. 77 c.; mais ces premiers ouvrages étaient loin de suffire aux besoins de l'enseignement, et l'administration se vit dans la nécessité de faire étudier un projet général de restauration et d'agrandissement. D'après ce nouveau plan, l'établissement se trouvera presque entièrement isolé; il le sera particulièrement du côté des collections précieuses, condition essentielle pour assurer leur conservation.

Le grand bâtiment sera restauré, et sa façade sur la place Fromentel entièrement reconstruite; une partie des planchers sera changée, un amphithéâtre de physique sera établi au premier étage; le bâtiment de la place Cambrai sera terminé; un bâtiment neuf construit entre la 2^e et la 3^e cour, le vieux bâtiment en aile à gauche de la grande cour complètement réparé. Enfin, l'acquisition de plusieurs propriétés voisines permettra la construction de deux nouveaux amphithéâtres d'anatomie et de droit public.

La superficie des terrains du collège de France ainsi terminé doit s'élever à 3,994 m. carrés environ, et celle des bâtiments tant anciens que nouveaux à 2,073 mètres:

Ces divers travaux, ainsi que d'autres ouvrages accessoires que nous n'avons pas mentionnés ici, ont été évalués à 700,000 francs.

Une somme de 50,000 francs a été allouée pour l'exécution de ce plan par le budget de 1833, et 650,000 francs par la loi du 27 juin 1833.

Dans le courant de la dernière campagne on a continué le bâtiment situé sur la place Cambrai; on a achevé le ravalement extérieur de la façade, construit un nouvel amphithéâtre, fait et posé un grand escalier, et terminé la majeure partie des travaux intérieurs. Dans le bâtiment en aile à droite de la grande cour on a reconstruit en totalité la façade sur la petite cour, renouvelé les planchers, élevé plusieurs murs de refend et une partie des arcades du vestibule, refait presque toute la charpente des combles et la majeure partie de la couverture et des croisées, enfin terminé la plupart des travaux intérieurs.

Ces constructions ont procuré un nouvel amphithéâtre avec des dépendances, un vestibule, une salle d'attente pour les professeurs, une galerie de physique, une galerie de minéralogie et de géologie, une bibliothèque et une façade régulière sur la petite cour.

La quantité de matériaux mis en œuvre consiste en 142 mètres de pierres de taille environ, 1,200 sacs de plâtre, 7,500 briques, 230 stères de bois, 1,818 kilogrammes de gros fer, 1,170 kilogrammes environ de boulons, clous et chevillettes.

Le nombre de journées d'ouvriers s'est élevé à 8,237, savoir ;

Commis et appareilleurs.....	369
Taillieurs de pierre.....	1,101
Scieurs de pierre.....	371
Poseurs et ficheurs.....	101
Pinceurs et bardeurs.....	125
Maçons et limousins.....	1,994
Manœuvres.....	2428
Terrassiers.....	256
Charpentiers.....	617
Ménusiers.....	270
Serruriers.....	205
Couvreurs.....	310
Carreleurs et paveurs.....	13
Peintres et vitriers.....	54
Marbriers.....	65
Plombiers et fontainiers.....	58

TOTAL..... 8,237

Dans ce nombre ne se trouvent pas comprises 3,010 journées environ faites chez les entrepreneurs par les charpentiers, scieurs de long, menuisiers et serruriers.

Les dépenses s'élèvent, d'après les états de situation et sauf règlement, à la somme de 105,000 francs.

PONT DE LA CONCORDE ET PLACEMENT DES OBÉLISQUES.

Crédit alloué par la loi du 27 juin..... 300,000^f

Les travaux à exécuter sur la place de la Concorde consistent uniquement dans l'érection de l'obélisque de Luxor. L'époque tardive de l'arrivée de ce beau monument et la continuité des crues de la Seine n'ont pas permis jusqu'ici d'entreprendre l'exécution des ouvrages. Les seules dépenses qui aient été faites par le ministre du commerce et travaux publics sont celles qui ont été nécessaires pour amener l'obélisque depuis Rouen jusqu'à Paris, et pour quelques travaux préparatoires.

Les travaux du pont de la Concorde consistant dans l'exécution des piédestaux pour l'éclairage ont également été ajournés. Il importait que ces ouvrages fussent en harmonie avec le système de décoration qui sera adopté par la ville de Paris pour la place de la Concorde, et l'on a dû attendre que le conseil municipal décidât cette question.

Le projet définitif doit être arrêté dans le courant de l'année 1834, et dès lors rien ne s'opposera plus à l'exécution des travaux qui sont à la charge de l'État.

Les dépenses se sont élevées, d'après les états de situation et sauf règlement, à 29,404 francs 90 centimes.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

DIRECTION
DES BÂTIMENTS ET MONUMENTS PUBLICS.


(LOI DU 27 JUIN 1833, ARTICLE 1^{er}.)

SITUATION DES TRAVAUX
AU 31 DÉCEMBRE 1834.



PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

MAI 1835.



OBSERVATIONS

PRÉLIMINAIRES

ET APERÇU GÉNÉRAL DES TRAVAUX.

Le compte spécial, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833, l'administration doit rendre de la situation des travaux exécutés et des dépenses faites pour l'achèvement des monuments de la capitale, présentera, cette année, un intérêt particulier.

Dans son compte de l'année dernière, elle avait dû s'attacher principalement à présenter une sorte d'historique des faits antérieurs, à rappeler ce qui avait été fait autant que ce qui restait à faire, à bien poser, en un mot, le point de départ des travaux qu'elle était chargée de compléter; car d'ailleurs, l'époque tardive du budget de 1833 et de la promulgation de la loi du 27 juin, en ne permettant d'ouvrir la campagne que dans le courant de juillet, en avait nécessairement borné les résultats, et l'année finit sans qu'aucun monument pût être, non pas achevé, mais même amené à ce point d'avancement où, pour la première fois, il apparaît aux yeux du public dans tout son ensemble. Sous ce rapport la campagne de 1833, durant laquelle, cependant, une impulsion, sans exemple peut-être, fut sur tous les points imprimée aux travaux, devait présenter un intérêt moindre que celle qui l'a suivie.

En 1834, en effet, les travaux ont été assez avancés pour qu'il soit possible non-seulement d'en établir la situation et le montant, mais encore d'en fixer le terme et d'en prévoir les conséquences financières.

Ainsi, on pourra dire si les crédits ouverts, tant par le budget de 1833 que par la loi du 27 juin, seront ou ne seront pas suffisants pour atteindre le but qu'on s'est proposé. On pourra indiquer avec certitude les monuments qui, dans un délai plus ou moins rapproché, seront terminés sans que les allocations votées aient été dépassées; et s'il en est pour lesquels elles se soient trouvées au-dessous des prévisions ou des besoins, on les indiquera également, en signalant les motifs de chaque augmentation de dépense.

Il sera possible enfin, et dès lors utile, de se rendre compte de l'ensemble des résultats obtenus, et de profiter de cette première expérience qui naît d'une exécution à peu près terminée, pour compléter ou rectifier ce que chaque monument pourrait laisser encore à désirer.

Le compte de situation des travaux et des dépenses faites au 1^{er} janvier 1835 sera donc, en même temps, une sorte de revue générale des monuments mêmes auxquels ils s'appliquent.

Ainsi qu'on l'a fait dans le compte précédent, on s'occupera successivement de chaque monument, mais en se contentant de donner la suite de l'avancement des travaux, et sans s'astreindre à répéter sur les faits antérieurs les détails que renferme le compte de 1833. Ceux qui désireraient connaître ces détails, ou les revoir, pourront facilement recourir à ce document.

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 1834, les constructions, ainsi qu'on l'a déjà indiqué, ont fait des progrès considérables. Même pendant les mois d'hiver, peu rigoureux il est vrai, les travaux n'ont pas été un instant interrompus. Les coalitions d'ouvriers, à la suite desquelles ils avaient été si souvent suspendus ou ralentis en 1833, ont presque totalement cessé en 1834. Aux espérances et aux prétentions exagérées qu'avait fait naître, chez la plupart des hommes de métier, la reprise subite de tant de travaux depuis longtemps abandonnés ou mollement suivis, a succédé une appréciation plus sensée des choses et des véritables intérêts de la classe ouvrière. Le peu de tentatives de ce genre qui aient éclaté, sans durée ni intensité, n'ont présenté aucun symptôme alarmant pour la tranquillité publique. En général, l'aspect des chantiers a été celui de l'ordre et du calme, en même temps que d'un mouvement incessant et d'une activité prodigieuse.

Sous l'influence de ces heureuses circonstances, l'église de la Madeleine a été terminée à l'extérieur, et, dès le mois de mai, offerte dans toute sa majesté à l'admiration empressée du public. L'hôtel du quai d'Orsay, élevé avec une rapidité remarquable, a été entièrement couvert. D'ici à peu de mois les quatre façades de cet édifice imposant pourront à leur tour être totalement dégagées. Il en serait de même de l'arc de triomphe, si les travaux de sculpture qui s'y exécutent ne rendaient nécessaire la conservation des échafauds. Au Jardin des Plantes, tous les travaux accessoires de restauration des établissements existants ont été menés à fin, et une partie des nouvelles serres a déjà reçu les plantes destinées à y être enfermées. La galerie de minéralogie a été construite en entier et munie de sa charpente. Depuis elle a été couverte. Le palais des Beaux-Arts n'est guère moins avancé, et deux de ses salles, ouvertes pour l'exposition des prix de Rome, ont mis le public à même d'en apprécier

l'élégante architecture. A l'établissement des Sourds-Muets, le bâtiment des écoles, restauré en entier, répond à tous les besoins du service. Celui de l'administration a été démoli et en partie rebâti. Au collège de France, deux amphithéâtres nouveaux ont été construits et mis pour l'ouverture des cours à la disposition des professeurs. L'église de Saint-Denis qu'on restaure, le Panthéon dont on complète certaines parties accessoires, ne sauraient présenter de ces résultats frappants et susceptibles d'une mention particulière. Toutefois les travaux qui les concernent présentent les mêmes progrès. Et quant à ceux du monument de juillet, circonscrits dans les ateliers des fondeurs chargés de couler toutes les pièces de cet immense appareil de bronze, ils ont moins frappé le public, mais ils n'ont pas pour cela été poussés avec moins de vigueur.

Comparée à celle de 1833, sous le rapport de la dépense et de l'emploi de la main-d'œuvre et des matériaux, la campagne de 1834 offre les résultats généraux suivants, savoir :

	1833.		1834.	
Dépenses.....	4,076,488 ^f	1	7,072,583	27
MAIN D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX.				
Nombre de journées.....	296,029	00	549,672	00
Cubes de pierres de taille.....	12,424 ^m	70	18,319 ^m	31
Cubes de moellons.....	7,359 ^m	72	11,002 ^m	94
Kilogrammes de fer en œuvre.....	251,902	00	482,815	75
Stères de bois.....	2,956	34	5,409	99

NOTA. Les comptes de 1834 n'étant pas encore réglés, la dépense de cet exercice ne peut être évaluée qu'approximativement,

ARC DE TRIOMPHE DE L'ÉTOILE.

Credit alloué par le budget de 1833.....	300,000 ^f 00
— par la loi du 27 juin 1833.....	2,070,000 00
TOTAL des crédits.....	2,370,000 00
Il a été employé en 1833.....	464,819 39
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1834.....	1,905,180 61

Les travaux de toute nature qui restaient à exécuter pour le prompt et entier achèvement de ce grand monument, un instant ralentis vers la fin de la dernière moitié de l'année 1833, ont été repris avec autant d'ardeur que d'ensemble dans les premiers jours de mars; et si l'on considère les difficultés croissantes qui résultaient de l'élévation du monument, de l'impossibilité d'y multiplier le service au delà d'une certaine limite, et de la dimension considérable des matériaux, peut-être trouvera-t-on qu'il a été fait tout ce qu'il était possible de faire.

Ainsi on a construit le socle qui couronne l'attique, établi les divers dallages, terminé les escaliers intérieurs, posé la pierre des quatre bas-reliefs du dessous des petits arcs et des quatre grands trophées, taillé les grecques, ravalé le grand imposte et l'attique, construit les quatre corridors, les petites voûtes d'évidement et l'acrotère. Enfin on a posé les chenaux et tuyaux de descente.

A ces travaux de maçonnerie il faut joindre des travaux accessoires et cependant considérables de charpente, serrurerie, menuiserie et autres (1).

Il faut y joindre encore des travaux de sculpture d'ornement, tels que les

(1) Le nombre des journées d'ouvriers a été de 60,122, savoir :

Commis et appareilleurs.....	862
Taillieurs de pierre.....	13,544
Scieurs de pierre.....	4,904
Poseurs.....	508
Pinceurs et bardeurs.....	8,822
Limousins.....	2,275
Manœuvres.....	1,846
Charpentiers et scieurs.....	2,551
<i>A reporter.....</i>	35,312

ornements de la corniche de l'attique, les inscriptions sur les boucliers et diverses études de modèles.

La sculpture statuaire, qui entre pour une si grande part dans la décoration de l'arc de l'Étoile, n'a pas été laissée en arrière, et l'entier achèvement des grandes renommées, l'achèvement des cinq sixièmes de la frise, les modèles et l'exécution déjà assez avancée des six grands bas-reliefs placés au-dessous de l'entablement, les modèles et l'exécution avancée de trois des bas-reliefs du dessous des petits arcs, les modèles et l'exécution avancée également des

	<i>Report.</i>	35,312
Serruriers.....		210
Menuisiers.....		50
Peintres et vitriers.....		54
Couvreur.....		48
Ornemanistes.....		1,835
Praticiens et tailleurs de pierre.....		22,612
	TOTAL.	60,122

Le cube des matériaux employés est ainsi réparti ;

	MAÇONNERIE.	
Cube de pierre de Château-Landon.....		106 ^m 847
Cube de pierre de Chérence pour fourniture et main-d'œuvre.....		720 205
Cube de roche neuve de la plaine, <i>id.</i> <i>id.</i>		175 560
Cube de roche inférieure pour remplissage, <i>id.</i>		10 500
Cube de meulière pour voûte et mur, <i>id.</i>		106 723
Cube de béton, <i>id.</i>		90 120
	TOTAL.	1,209 955

	CHARPENTE.	
Cube de bois neuf, sapin fourni.....		50 st 802
Cube de bois pour façon, de toutes espèces confondues.....		330 715
Cube de bois pour plats, bords, fournis.....		14 231
Cube de bois <i>id.</i> , façon.....		10 071
	TOTAL des stères.	405 819

Planches fournies.....		188 ^m 347
Planches à façon.....		22 310
	TOTAL des mètres superficiels.	210 657

	SERRURERIE.	
Fonte pour tuyaux et cheneaux.....		28,030 ^k
Fer pour armatures, supports, colliers, cintres, etc.....		2,080
Boulons.....		429
Plomb.....		948
Clous doux.....		1,270
Chevillettes.....		1,080
	TOTAL des kilogrammes.	28,837

tympan des petits arcs, enfin les modèles et l'ébauche des deux grands groupes de la face de Neuilly, et les modèles et le commencement d'exécution de ceux de la face de Paris; tous ces ouvrages, dont quelques-uns égalent ou même surpassent, sous le rapport de la dimension, ce que l'art a jamais produit de plus considérable en ce genre, prouvent avec quel zèle et quelle ardeur messieurs les sculpteurs qui en sont chargés s'acquittent de leur tâche.

Les dépenses occasionnées par tous ces travaux réunis se sont élevées, d'après les états de situation, et sauf règlement à la somme de..... 727,443^f 74^c

Il restait disponible au 1^{er} janvier 1834..... 1,905,180 61

Reste à dépenser..... 1,177,736-87

D'un autre côté, les divers travaux dont l'exécution est nécessaire pour achever le monument comprennent :

En maçonnerie, les socles de l'acrotère qui serviront de base à la sculpture, les ravalements extérieurs et intérieurs, les pierres à rapporter dans les sculptures, l'entourage et le pavage du monument;

En charpente, la démolition et le transport du grand échafaud et des travaux d'échafauds partiels pour les statuaire;

En serrurerie, l'achèvement des chenaux de descente, les rampes, grilles, gardes-corps et entourage du monument, les armatures, ferrures et fournitures diverses;

En peinture et vitrerie, la peinture des chenaux, rampes, grilles, etc.; la vitrerie pour les châssis des statuaire;

En sculpture d'ornements, les ornements de l'attique, ceux de la base du monument et quelques études de modèles pour l'exécution;

En sculpture statuaire, l'achèvement de toutes les sculptures.

Ces opérations ont été évaluées, y compris les frais d'agence et les dépenses imprévues, à la somme de..... 1,076,667^f 87^c

Évaluation qui laisse un excédant de crédit de..... 101,069 00

Il est à remarquer que, non-seulement tous les travaux d'achèvement prévus dans le devis soumis aux Chambres, ont été néanmoins terminés ou le seront, mais qu'il a été possible encore d'en entreprendre d'autres dont la convenance se

fait sentir plus tard. Tels sont, entre autres, la construction de l'acrotère, l'ornement des pilastres de l'attique, une ligne de palmettes disposées autour de l'assise du couronnement, et la décoration de la grande salle construite dans la hauteur de l'attique.

L'acrotère a été conçu et adopté dans deux hypothèses; l'hypothèse où un couronnement, c'est-à-dire un quadrigé, un groupe de statues, ou tout ouvrage de sculpture serait placé sur l'arc, et celle où l'arc ne serait surmonté par aucun objet d'art. Dans la première, l'acrotère servirait de base au couronnement; dans la seconde, on le recouvrirait d'un simple dallage en pierre, et il terminerait ainsi le monument par une ligne brisée, dont l'effet serait certainement plus heureux que celui d'une ligne horizontale continue.

Après avoir ravalé et enlevé les échafaudages de l'attique, on s'est aperçu que cette partie de l'édifice était pauvre, surtout si on se reportait à la richesse des parties immédiatement inférieures. C'est cette imperfection qu'on a eu l'intention de faire disparaître en sculptant les pilastres, et en faisant courir autour de la plate-forme du monument une ligne de palmettes disposées de manière à donner en même temps un tour d'appui.

Enfin, la décoration de la grande salle, construite dans l'intérieur de l'attique, a paru indispensable à l'entier achèvement de l'arc. Trop souvent, dans les plus beaux monuments, on s'est contenté d'apporter la dernière main aux parties principales en laissant inachevés de certains détails accessoires, dont plus tard et à toujours l'état informe accuse l'incurie des gouvernements et détruit l'harmonie de l'édifice. Ce serait bien mal comprendre la pensée de la loi du 27 juin que de tomber dans le même défaut.

Tous les travaux de construction et de sculpture qui restent à exécuter à l'arc de l'Étoile pourront être achevés avant la fin de l'année, moins peut-être les trophées de la face de Paris, dont l'exécution n'a commencé qu'au mois de janvier dernier; mais, dans tous les cas, ils le seront bien certainement le 1^{er} mai 1836.

Resterait, toutefois, le couronnement qui, l'exécution en fût-elle immédiatement résolue, et elle ne l'est pas, ne saurait être terminé pour cette époque; mais comme, une fois exécuté dans les ateliers de l'artiste qui en serait chargé, on pourrait le poser sans le secours des échafauds qui existent aujourd'hui, ce ne serait pas là un obstacle à ce que le monument pût être déblayé complètement à l'époque indiquée.

Le couronnement de l'arc de l'Étoile présente, du reste, de très-grandes difficultés d'art, à raison des dimensions colossales que lui assignent les proportions mêmes du monument. Ce sera sans nul doute un des plus grands ouvrages

de sculpture connus, et, poussée à ce degré, la grandeur d'exécution entraîne avec elle des conditions particulières, d'autant plus embarrassantes que l'expérience aide moins à les résoudre. Celles qu'impose le sujet, qui doit être dans un certain rapport avec la pensée du monument, et dont il faut en même temps subordonner la composition aux lignes d'architecture, ne sont pas moins difficiles à remplir. Aussi ne doit-on pas s'étonner de la circonspection et de la maturité que l'administration s'est fait un devoir d'apporter à la décision de ce point important.

L'excédant de crédit signalé plus haut sera éventuellement réservé pour aider à faire face à la dépense du couronnement, s'il vient à être résolu.

Ce couronnement au surplus n'est pas indispensable. Il n'avait jamais été proposé, jamais porté sur aucun devis, et l'excédant de 101,000 francs demeure toujours comme un bénéfice fait par les soins de l'administration sur la dépense totale.

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	300,000 ^f 00 ^f
— par la loi du 27 juin 1833.....	2,600,000 00
TOTAL des crédits.....	2,900,000 00
Il a été employé en 1833.....	1,045,298 75
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1834.....	1,854,701 25

De tous les monuments dont la loi du 27 juin doit assurer le prompt achèvement, l'église de la Madeleine est celui dont les progrès en 1833 ont été les plus rapides.

Au commencement de juillet on n'apercevait encore qu'un édifice en construction, non plus informe sans doute, puisque les masses en étaient distinctes, mais dont l'aspect général était loin de faire pressentir le terme des travaux. Ce n'était autour qu'un vaste chantier encombré de matériaux, l'enceinte n'était pas indiquée, les faces extérieures du mur de la Cella n'étaient point ravalées, les colonnes ne l'étaient pas davantage, les sculptures des chapiteaux, la taille des cannelures, les caissons de l'entablement du grand ordre n'étaient pas plus avancés, les galeries du pourtour n'étaient pas dallées, la grande frise n'était encore qu'un projet récent; enfin, le monument n'était même pas couvert. On ne parle pas de l'intérieur, où tout ce qui est sculpture d'ornement et sculpture statuaire était à exécuter.

Six mois ne s'étaient pas écoulés, et la plupart des grands travaux extérieurs étaient terminés ou près de l'être. L'église était couverte, les colonnes avaient acquis leur élégance et leur perfection, la grande frise était terminée ainsi que les autres sculptures extérieures, le bahut de la grille d'enceinte placé. Enfin le monument avait été amené au point de pouvoir être débarrassé de ses échafauds dès l'ouverture de la belle saison, et livré aux regards du public. L'effet en fut grand et populaire. La foule nombreuse qui, pendant plusieurs semaines, ne cessa de se presser autour de l'édifice, témoignait assez de l'impression profonde produite par cette grande résurrection de l'art ancien dans toute sa pureté.

Les principaux travaux exécutés en 1834 ont eu pour objet :

A l'extérieur, l'achèvement de la grande frise, la démolition des échafauds, le ravalement du mur de la Cella au-dessous des niches, ainsi que celui des murs d'échiffre des perrons et soubassements, l'achèvement

de la pose de la grille d'enceinte, le dallage du péristyle du côté de l'est, l'inscription en bronze doré placée au-dessous du fronton, le vitrage des grandes lanternes;

A l'intérieur, le ravalement et la sculpture des voûtes, de la grande corniche et du cul-de-four, la construction des échafauds nécessaires pour ces opérations, le carrelage des voûtes ogives avec dalles d'encadrement, le ravalement des ogives, le ravalement des escaliers et pièces au-dessus des sacristies, y compris les planchers en poteries; en outre, divers ouvrages accessoires, tels qu'enlèvement de gravois, morceaux rapportés, châssis vitrés, garde-fous, modèles, clôtures provisoires, couvertures de hangars (1).

La dépense s'est élevée, d'après les états de situation et sauf règlement, y compris le solde de la couverture en cuivre et de la cannelure des colonnes exécutée en 1833, à une somme de..... 714,259^f 88 à laquelle il faut ajouter pour prix d'ouvrages de sculpture et de peinture exécutés ou commencés, tels que les bas-reliefs des douze pendentifs par MM. Roman et Foyatier, et les tableaux des six archivoltes par M. Delaroche, celle de..... 113,000 00

TOTAL de la dépense faite en 1834..... 827,259 88

Il restait disponible au 1^{er} janvier 1835..... 1,854,701 25

Reste donc à dépenser..... 1,027,441 37

Mais, d'après une situation mieux établie de la comptabilité du monument, l'entier achèvement de l'église de la Madeleine doit coûter encore la somme de..... 1,860,349^f 76

Ce qui laisserait sur les crédits un excédant de dépense de.. 832,908 39

(1) Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 51,635, savoir :

Tailleurs de pierre, maçons, etc.....	98,605
Charpentiers, menuisiers, etc.....	4,302
Serruriers, chaudronniers, etc.....	846
Peintres et vitriers.....	272
Sculpteurs.....	17,264
Journées de voitures.....	336
TOTAL.....	51,635

Cet excédant est considérable, sans doute, et semble, au premier coup d'œil, accuser l'administration ou d'inexactitude dans ses évaluations premières, ou de défaut de soin et d'économie dans l'exécution.

Cependant, si on en décompose les éléments et qu'on en discute les motifs, toute surprise cessera, et on avouera qu'il est parfaitement justifié. Quelles sont en effet les principales causes?

1° Une somme de 55,000 francs payée plus tard à M. Lemaire, auteur du beau fronton placé au-dessus du grand porche, n'avait pu être portée au devis fourni par l'architecte, attendu qu'elle provenait d'un supplément de 40,000 francs qu'une commission avait été d'avis d'accorder à cet artiste en sus du prix convenu pour son travail, et d'une somme de 15,000 francs qui lui restait réellement due, mais que l'administration avait espéré retrouver sur la liquidation des années antérieures. Mais, loin de laisser des excédants, cette liquidation a laissé un déficit, ainsi que nous le verrons plus bas. Cette dépense de 55,000 fr., non prévue au devis, n'a donc pu être payée que sur le fonds d'achèvement.

2° Croyant certaines évaluations trop élevées, les Chambres jugèrent à propos d'opérer en bloc une réduction de 200,000 fr. sur le crédit demandé; mais il a été impossible, à l'exécution, de réaliser cette réduction, qui, dès lors, a constitué une véritable insuffisance.

On avait d'abord pensé à la chercher dans la suppression de certains détails d'ornement, notamment dans les sculptures de la frise et de la cannelure des colonnes; mais on s'est bien vite aperçu qu'on ne pouvait appauvrir le grand ordre sans nuire essentiellement à l'effet général de l'édifice : c'eût été, d'ailleurs, mal interpréter la volonté législative, qui avait prescrit la recherche d'économies, et non la suppression d'aucune des parties du projet.

3° Une étude approfondie du système de décoration qui convenait le mieux à la majesté de l'édifice, ayant fait sentir qu'aux bas-reliefs qui de-

Le cuba des matériaux employés est ainsi réparti :

Pierre dure.....	99 ^m . 39
Moellons et meulière.....	256 "
Poterie, pots creux.....	10,500 "
Bois à façon.....	3,824 ^m "
Fer et fonte.....	23,940 ^m "
Cuivre.....	21,167 "
Plomb.....	5,350 "
Marbre.....	12 ^m . 23
Pièces de verre.....	201 ^m . 55

vaient orner les six archivoltas et le cul-de-four il était bon de substituer de grandes et riches peintures, il est résulté de ce changement une augmentation de dépense considérable, puisque les six tableaux de M. Delaroche coûteront 150,000 francs au lieu de 90,000 qu'auraient coûté les sculptures qu'ils remplacent. Il en est de même du tableau du cul-de-four qui est donné au prix de 50,000 francs, tandis que 20,000 auraient suffi pour le bas-relief.

4° Des motifs analogues ont conseillé de dorer l'intérieur du monument, dont l'aspect général eût été froid et maigre sans l'emploi de ce moyen de décoration, d'autant plus nécessaire, peut-être, que le reste de la décoration était plus riche et plus varié. Il fallait un fonds et des cadres aux ouvrages de peinture et de sculpture qui devaient frapper les regards de tous côtés, si on voulait que chacun eût son relief particulier en même temps que son effet général.

La dépense de la dorure est évaluée à 330,000 francs; et si on réfléchit à l'étendue du vaisseau auquel elle s'applique, on ne trouvera pas cette évaluation exagérée.

5° Enfin, quelques articles, deux surtout, le comble en fer et les échafauds, ont présenté de véritables excédants de dépense.

L'achèvement du comble en fer figurait dans les anciens devis pour une somme de 251,000 francs. La liquidation a constaté une dépense de 290,000. Cette augmentation provient principalement de ce qu'on a cru devoir donner plus de largeur aux arbalétriers, en même temps que plus d'épaisseur aux fers dans leurs points d'assemblage, et substituer quatre fermes à de simples pannes.

Les échafauds, dont la dépense n'était prévue au devis que pour 50,000 fr., en ont coûté ou coûteront près de 150,000. L'architecte n'avait pas assez réfléchi au surcroît considérable de dépense qu'entraînerait, sous ce rapport, la nécessité de construire à l'extérieur et à l'intérieur un échafaud assez vaste et assez compliqué pour permettre de travailler sur tous les points à la fois, et à tant d'objets de nature différente.

On le voit, ces deux articles, le comble en fer et les échafauds, sont les seuls qui présentent sur les évaluations prévues au devis, une augmentation réelle. Le reste de l'excédant, c'est-dire 670,000 francs sur 832,908 fr. 39 c. environ, provient, ou de l'impuissance de réaliser des économies qui avaient paru possibles sans doute, mais dont on ne s'était pas rendu un compte assez exact, ou des changements apportés au système de décoration intérieure.

PANTHÉON.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
— par la loi du 27 juin.....	1,400,000 00
TOTAL des crédits.....	1,550,000 00
Il a été employé en 1833.....	484,808 36
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1834.....	1,065,191 64

Antérieurement à 1833 il restait, pour terminer le Panthéon, à établir autour de ce monument une grille d'enceinte avec dallage à l'intérieur, trottoirs au dehors et candélabres sur piédestaux; à construire des aqueducs pour l'écoulement des eaux, à rétablir le dallage du péristyle et les marches du grand perron, à construire les perrons des faces latérales, à déraser les tours et achever les galeries basses; enfin à exécuter quelques objets d'art importants, tels que la statue du dôme, les portes monumentales en bronze, les bas-reliefs du péristyle et du fronton, et les quatre pendentifs du dôme.

Une partie de la grille d'enceinte, des marches du perron et le dallage du péristyle ont été exécutés en 1833. Les perrons des faces latérales ont été construits et le dérasement des tours opéré. La construction des galeries basses a été achevée. Divers travaux accessoires et de détail ont également été terminés dans le cours de cette campagne, pendant laquelle il a été dépensé 484,808 fr. 36 c.

L'année 1834 a été employée à continuer la grille d'enceinte, les bordures des trottoirs et les gargouilles en fonte. On a achevé les quatre perrons et le dallage du grand péristyle et de la cour nord-ouest. Les ravalements des voûtes et des caveaux ont été exécutés. Ces caveaux ont été dallés et fermés. Divers travaux accessoires ont employé le reste de la campagne (1).

(1) Les travaux du Panthéon, exécutés pendant l'année 1834, ont employé 33,899 journées, savoir:

Terrassiers, tailleurs de pierre et maçons.....	28,446
Charpentiers et menuisiers.....	846
Serruriers et plombiers.....	439
Couvreurs.....	196
Paveurs.....	539
Marbriers.....	813
A reporter.....	31,279

Les travaux d'art ont consisté dans la confection des modèles du grand fronton et des candélabres destinés à surmonter les piédestaux de la grille d'enceinte. Deux des bas-reliefs du péristyle ont été mis au point. Ces travaux de toute nature monteront, y compris les frais d'agence, à la somme de..... 413,676^f 53^c

Ce qui laisse un reste de crédit de..... 651,515 11

L'avancement des travaux donne la certitude que cette somme sera suffisante pour parer aux dépenses de toutes les opérations prévues par les devis, sur lesquels ont été établies les demandes de crédits.

Les constructions extérieures et intérieures du Panthéon se trouveront ainsi complètement achevées, et ce monument aura été doté d'objets d'art précieux, dus au pinceau de M. le baron Gérard et au ciseau de MM. David et Nanteuil.

L'intérieur de l'édifice, dont la froideur primitive sera rendue plus sensible encore par les peintures de la coupole et des pendentifs, réclame toutefois encore un système complet de décoration. Il y a là place pour tout un musée de peinture et de sculpture. Chaque année le budget des beaux-arts pourra consacrer à le garnir une portion de ses crédits. Ce n'est qu'à cette condition que le Panthéon, un des plus beaux monuments de l'architecture du dernier siècle, acquerra tout le degré de richesse et d'intérêt dont il est susceptible.

<i>Report</i>	31,279
Peintres et vitriers.....	807
Sculpteurs.....	966
Journées de voitures.....	847
TOTAL	33,899

Les matériaux employés consistent en pierre de diverses natures.....	285 m. cub.
Moellons et meulière.....	248
Poterie.....	1,800 glob.
Bois.... { fourni.....	2 m.
{ façonné.....	165
Planches { fournies.....	20 m. cub.
{ façonnées.....	147
Fer et fonte.....	67,598 kil.
Zinc.....	165
Plomb.....	8,188
Ardoises et tuiles.....	30,000
Carreaux de liais et de marbre noir.....	592
Vérres.....	35 m. sup.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Crédit alloué par le budget de 1833	150,000 ^f 00 ^c
_____ par la loi du 27 juin 1833.....	2,400,000 00
TOTAL des crédits.....	2,550,000 00
Il a été employé en 1833.....	245,572 07
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1834.....	<u>2,304,427 93</u>

Les travaux entrepris au Muséum d'histoire naturelle pour compléter et agrandir conformément à d'anciens plans ce bel établissement ou plutôt cet ensemble d'établissements, étaient nécessairement d'une nature très-diverse. Il s'agissait, non pas d'élever ou d'achever un édifice déterminé, mais de restaurer d'anciens bâtiments dans un endroit, de construire à neuf dans un autre; ici, d'exécuter des ouvrages hydrauliques, là, d'opérer de simples terrassements; partout et toujours de se subordonner aux nécessités minutieuses d'une foule de services particuliers et sans autre lien entre eux que celui de l'intérêt scientifique qui s'y attache.

La mise en activité de tant de travaux différents exigeait des préparatifs longs et difficiles. On y employa une grande partie des six derniers mois de 1833. On put néanmoins en même temps terminer les restaurations des bâtiments déjà occupés, et fonder la galerie de minéralogie. Mais là se bornèrent les résultats de la campagne. La dépense faite s'est élevée à 245,572 fr. 7 cent. La différence qui existe entre cette somme et celle de 273,882 francs portée au compte de 1833 provient des règlements de mémoires.

En 1834, les travaux préparés dans la campagne précédente ont pris un développement plus considérable.

Ainsi toutes les grosses constructions de la galerie de minéralogie ont été exécutées. Une campagne a suffi pour élever un édifice de 180 mètres de longueur, 15 mètres de largeur et autant de hauteur. La couverture en zinc avait été préparée dans les ateliers, et depuis, en quelques jours de beau temps, elle a été mise en place.

Les nouvelles serres chaudes présentaient des difficultés d'exécution bien plus grandes que la galerie de minéralogie. Elles se sont élevées néanmoins avec plus de rapidité encore. Elles devaient, comme on sait, occuper la place de vieilles serres, en sorte qu'elles ne pouvaient être commencées avant le mois d'avril ni terminées plus tard que le mois d'octobre. Les plantes

qu'elles étaient destinées à recevoir ne pouvaient pas être laissées en plein air un plus long espace de temps. Ce problème a heureusement été résolu. Le tiers environ des serres à châssis courbes a été livré à l'administration du Muséum dès le mois d'octobre, et a immédiatement été occupé. Un des grands pavillons a été également terminé, quoique un peu plus tard. Il en a été de même de l'appareil de chauffage destiné à maintenir et à graduer à volonté une chaleur constante dans l'intérieur des serres. Les fers nécessaires pour l'achèvement du second pavillon et des deux tiers restant des serres à châssis courbes sont préparés. On n'attend pour les employer que le moment où la saison permettra de se passer de ce qui reste d'anciennes serres à démolir.

On a, en outre, continué et achevé en 1834 divers travaux accessoires d'amélioration, tels que l'agrandissement d'armoires dans le cabinet d'histoire naturelle, la construction de trois fabriques pour les animaux paisibles, des latrines publiques et des grilles d'entourage dans le jardin.

On a commencé les fouilles pour la construction du réservoir destiné à recevoir douze pouces d'eau concédés par la ville de Paris pour le service du Muséum. Ce réservoir, placé au pied du grand labyrinthe, sera construit en béton pareil à celui sur lequel sont assises les fondations de la galerie de minéralogie, et deviendra, de la sorte, un vase immense en pierre factice d'un seul morceau.

Enfin, l'administration a fait en 1834 l'acquisition de tous les terrains compris entre la rue de Seine et le quai Saint-Bernard, et commencé la démolition des constructions qui les couvraient (1).

Le montant de la dépense s'élève à une somme de 1,454,114 francs 43 centimes, et se divise ainsi qu'il suit :

(1) Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 79,822, savoir :

Terrassiers, maçons, tailleurs de pierre.....	52,100.
Charpentiers, menuisiers, etc.....	11,267.
Serruriers, plombiers, fontainiers, etc.....	14,465.
Carreleurs, paveurs et couvreurs.....	495.
Peintres et vitriers.....	1,495.
TOTAL.....	79,822.

Les matériaux employés se composent de :

Pierre de taille et moellons.....	3,023 mètres.
Meulière et béton.....	5,800.
Bois de charpente.....	550.
Fer et fonte.....	165,000 kil.

Galerie de minéralogie.....	}	841,144 ^f 33 ^c
Serres chaudes.....		
Travaux divers.....		
Acquisitions et résiliations.....		612,970 10
TOTAL.....		1,454,114 43

Ainsi que je l'ai déjà rappelé, le montant des dépenses de 1833 s'élevait à.....	245,572 07
Total des dépenses faites jusqu'à ce jour.....	1,699,686 50
Montant des crédits.....	2,550,000 00
Reste à dépenser.....	850,313 50

Il y a lieu d'espérer que cette somme suffira pour achever les travaux prévus au devis. Il est à remarquer, en effet, que jusqu'ici il y a eu économie plutôt qu'excédant sur les évaluations de l'architecte. L'administration s'est vue forcée, il est vrai, d'autoriser de certaines dépenses dont la nécessité ne s'est fait sentir qu'à l'exécution, notamment une épaisseur plus grande donnée au zinc de la couverture de la galerie de minéralogie. Elle s'est en outre décidée à ajouter à cette même galerie deux pavillons, qu'on se contentera, pour le moment, d'élever et d'achever à l'extérieur, mais qui, plus tard, pourront être disposés pour servir, l'un de bibliothèque, l'autre d'herbier ou cabinet de collections botaniques.

Toutefois, l'administration, on le répète, se flatte de ne pas dépasser les crédits qui lui ont été ouverts pour le Muséum d'histoire naturelle, en sorte que là encore, comme à l'arc de l'Étoile, non-seulement elle aura rempli ses engagements, mais elle aura, à force de soins et d'économie, fait plus et mieux qu'elle n'avait cru d'abord pouvoir faire.

Les améliorations, du reste, apportées dans les plans d'agrandissement qui s'exécutent au Jardin des Plantes ne sont pas les seules qu'il soit désirable d'y introduire. Ainsi qu'on l'a déjà observé, le Jardin des Plantes est un ensemble d'établissements compris dans une même enceinte, ressortant d'une même administration et d'une destination générale analogue, mais distincts néanmoins, isolés et indépendants les uns des autres, susceptibles surtout de s'étendre, de se perfectionner et même de se multiplier indéfiniment. Le jour où les sciences naturelles seront arrivées au dernier terme de leurs progrès, ce jour-là seulement, le lieu où on les cultive et où on les enseigne pourra réellement être achevé. Cependant, un projet d'achèvement du Mu-

Muséum d'histoire naturelle a pu mériter ce nom, si, en circonscrivant dans des limites fixes et les plus étendues possible les terrains mis à sa disposition, en restaurant les anciens bâtiments et en construisant de nouveaux, il satisfaisait à tous les besoins généraux et actuels de l'établissement. Mais on conçoit qu'il ait laissé en dehors plusieurs dépenses dont l'expérience et de plus mûres réflexions ont plus tard et bientôt signalé la lacune. Il en est plusieurs de ce genre qui ont été demandées à l'administration. Les voici classées par ordre d'urgence, et telles qu'elles résultent soit des propositions de l'architecte, soit des demandes de MM. les professeurs. Il est superflu d'ajouter que l'évaluation n'en est que provisoire et approximative.

On propose de décorer certaines parties de l'intérieur de la galerie de minéralogie au moyen de marbres incrustés qui serviraient en même temps d'échantillon des marbres français, ci. 15,000^f 00^c

Indépendamment des armoires placées le long des murs de cette même galerie, et jugées suffisantes pour contenir les collections aujourd'hui existantes, il serait nécessaire d'utiliser complètement l'espace, en établissant dans le milieu un second corps d'armoire en forme d'épine destiné aux collections à venir, ci. 45,000 00

Il faudrait s'occuper, en outre, des dispositions intérieures des deux pavillons construits aux deux extrémités de la galerie et les mettre en état de recevoir leur destination respective . . . 260,000 00

Les animaux féroces sont constamment enfermés dans des loges étroites et nécessairement malsaines, où ils contractent des maladies qui abrègent leur existence, et où ils perdent la beauté sauvage de leurs mouvements, souvent même les caractères distinctifs de leur espèce. Pour remédier à cet inconvénient, l'idée s'est offerte de construire une grande fosse de forme ronde et surmontée d'une cage en fer, dans laquelle ils seraient amenés tour à tour par un conduit souterrain pour y jouir de quelques heures de grand air et de demi-liberté, ci. 50,000 00

Une somme de 80,000 francs figure au devis des travaux du Muséum pour la grille d'enceinte des nouveaux terrains acquis sur le quai Saint-Bernard, et elle suffira pour faire face à cette dépense; mais si on voulait, en même temps, ainsi que MM. les professeurs le réclament avec instance, disposer ces nouveaux terrains pour les usages auxquels ils sont destinés, les défoncer, entourer de grilles les carrés, bâtir des murs pour servir d'espa-

liers, et construire un corps de garde que semble exiger la sûreté de cette partie isolée du jardin, il serait nécessaire d'employer au moins pareille somme, ci..... 80,000^f 00^c

La galerie de minéralogie une fois construite, il devient indispensable de disposer convenablement les terrains qui sont en avant de cet édifice, et forment, pour le moment, la partie la plus négligée du jardin; les ouvrages projetés dans ce but consistent principalement en redressement d'allées et entourages de carrés, ci..... 50,000 00

Depuis longtemps MM. les professeurs demandent un amphithéâtre d'anatomie comparée; celui dont on se sert aujourd'hui outre qu'il est trop grand, et point commode, sert en même temps pour d'autres cours; et on comprend facilement que s'il est un enseignement qui demande un local distinct, c'est celui de l'anatomie comparée, ci..... 25,000 00.

Un mur de clôture peu solide ferme le jardin du côté de la rue de Buffon; il serait à désirer qu'on pût le remplacer par une grille en fer, ci..... 30,000 00

Moyennant la somme portée au devis pour la distribution des eaux on satisfera aux besoins les plus urgents, mais 90,000 francs seraient encore nécessaires pour ne laisser en souffrance aucune partie du service, ci..... 90,000 00

Enfin les nouvelles serres chaudes se composent de deux grands pavillons, et d'une partie à châssis courbes en retraite et plus basse faisant suite à un des pavillons. Un jour il y aura lieu de construire la partie correspondante. Elle est, en attendant, suppléée par d'anciennes serres dont le plus grand inconvénient est de rompre la symétrie; car d'ailleurs elles sont en assez bon état de conservation et de service, ci..... 225,000 00

On voit, du reste, que ces divers travaux, dont l'ensemble composerait un second projet d'achèvement, sont de nature à s'exécuter isolément, au moyen de crédits successifs et spéciaux. Il en est, sans doute, dont on ne saurait trop hâter l'accomplissement; mais il en est aussi qu'on peut ajourner longtemps encore.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Crédit alloué au budget de l'exercice 1833	100,000 ^f 00 ^c
— par la loi du 27 juin 1833	1,350,000 00
TOTAL	1,450,000 00
Le compte de 1833 constate que les dépenses de cet exercice se sont élevées à	991,346 66
Il restait disponible au 1 ^{er} janvier 1834	<u>1,158,653 34</u>

Les travaux de restauration de l'église royale de Saint-Denis exécutés en 1834 font suite à ceux exécutés en 1833. Ils comprennent :

La restauration du portail du côté du Nord dit *portail des Valois*. Dans cette partie de l'édifice le pignon du grand comble et les clochetons qui l'accompagnent ont été rétablis avec tous les détails de décoration dont ils étaient primitivement ornés;

La restauration des deux faces de la partie basse de la travée n° 23 et l'établissement de la terrasse sur la même travée;

La construction de huit terrasses en remplacement des combles des travées n° 11, 12, 13 et 14, et des travées n° 23, 24, 25 et 27;

L'établissement des terrasses des quatre tours A, B, C, D, de la croisée de l'église;

Les incrustements et reprises dans toute leur hauteur des sept travées n° 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37; ainsi que leurs contre-forts et leurs butants;

La restauration des voûtes des sept chapelles construites au xiv^e siècle;

L'étalement des voûtes des trois premières travées de la grande nef;

L'achèvement de l'autel du chœur d'hiver;

Celui de la sacristie;

Les travaux de marbrerie des autels de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Martin.

D'anciens vitraux et bas-reliefs ont été achetés et seront utilement employés dans la décoration de l'église (1).

(1) Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 54,883 fr.; savoir :

Tailleurs de pierre, maçon, etc.	42,929
Charpentiers et menuisiers	3,684
Menuisiers-facteurs d'orgue	767
Serruriers, etc.	418
A reporter	47,798

Un marché a été passé le 27 février avec MM. Cavaillé-Coll, père et fils, pour la facture de l'orgue, moyennant le prix de 80,000 fr.; un local a été disposé pour ce travail qui a été commencé et se continue avec activité.

Une maison située sur la place d'armes masquait la partie sud-ouest de la façade de l'église. Elle a été mise en vente sur licitation, et l'adjudication a été passée au nom de l'État le 4 mai. Cette acquisition avait été prévue au budget de la restauration générale de l'édifice.

Il restait disponible au 1^{er} janvier 1834..... 1,158,653^f 34^c

Les travaux de 1834 sont évalués dans les états de situation, y compris le premier quart des ouvrages relatifs à la confection de l'orgue..... 548,448^f 83^c

L'acquisition de la maison avec les frais et les intérêts jusqu'à l'époque fixée pour le payement s'élève à..... 21,688 51

TOTAL des dépenses de 1834 (sauf règlement). 570,137 33 570,137 33

Il reste à employer en 1835 et les années suivantes..... 588,516 01

Les travaux de l'église de Saint-Denis exigent une attention particulière, à cause, tant du caractère de l'architecture de cet édifice que de son ancienneté. Ils sont surveillés avec un soin minutieux par l'administration et par les architectes auxquels elle en a confié l'exécution. La somme qui reste à dépenser suffira pour compléter la restauration de cette église, un des monuments gothiques les plus remarquables de l'ancienne France.

	<i>Report</i>	47,798
Couvreurs.....		712
Vitriers.....		2,037
Marbriers.....		1,775
Sculpteurs.....		2,561
	TOTAL	54,883

Les matériaux employés se composent de :

Pierres de diverses natures.....	970 mètres cubes.
Briques de Bourgogne.....	6,900
Plâtre.....	80 muids.
Bois.....	335 mètres cubes.
Chaux hydraulique.....	750 <i>idem</i> .
Mastic.....	2,765 kilogrammes.

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS.

Crédit alloué sur le Budget de 1833.....	100,000 ^f 00 ^c
— par la loi du 27 juin 1833.....	1,900,000 00
TOTAL.....	2,000,000 00
Il a été dépensé en 1833.....	229,221 52
Reste disponible au 1^{er} janvier 1834.....	1,770,778 48

Les travaux d'achèvement de l'école des Beaux-Arts avaient consisté, en 1833, dans la construction des caves et des fondations du principal corps de logis du Musée des études, et dans l'achèvement de la grosse maçonnerie de l'aile droite.

En 1834 les travaux de maçonnerie du rez-de-chaussée du premier étage et de l'étage en attique ont été complètement achevés, et dès le 1^{er} septembre cette partie de l'édifice a pu recevoir l'exposition des envois de Rome.

Les bâtiments de l'ancien cloître, qui obstruaient les abords de l'édifice, ont été démolis, et les matériaux ont été employés dans les constructions nouvelles.

On a élevé le bâtiment des écoles et la partie circulaire qui y est attenante. De vastes caves ont été pratiquées sous les salles d'étude.

La partie circulaire, à gauche, a été fondée sur le terrain illégalement concédé, en 1815, au Mont-de-Piété et dont l'État a réclamé et obtenu la restitution.

L'Arc de Gaillon a reçu les restaurations qui doivent en assurer la conservation et en faire ressortir le dessin élégant et pittoresque.

La cour intérieure du Musée des études a été en partie ravalée et sculptée.

La charpente en fer de l'amphithéâtre a été posée; celle de l'attique l'a été presque entièrement.

Les bois des planchers et les marbres destinés aux dallages ont été préparés.

Ces divers travaux, et l'acquisition d'une maison rue des Petits-Augustins, ont occasionné ensemble une dépense évaluée approximativement à la somme de..... 605,612^f 80^c

Il restait disponible au 1^{er} janvier 1834..... 1,770,778 48

En sorte que les crédits à employer en 1835 et années suivantes sont de (1)..... 1,165,165^f 68^c

Au 1^{er} janvier 1835 il restait à achever le principal corps de logis; à exécuter les travaux destinés à approprier l'aile gauche à l'usage auquel il doit être consacré; à paver et à daller la cour intérieure; à achever les bâtiments des écoles; à terminer les cours d'entrée; enfin à construire le pavillon du concierge, et à établir une grille le long de la rue des Petits-Augustins, sur l'emplacement des maisons qui devront être démolies. L'une de ces maisons n'a pas encore pu être acquise à cause des prétentions exagérées du propriétaire.

M. l'architecte espère pouvoir livrer à l'enseignement les parties neuves du palais avant le printemps de l'année 1836, et on a l'assurance que le crédit sera suffisant pour parer à toutes les dépenses qui restent à faire pour le complet achèvement de cet édifice.

Le projet pour lequel il a été voté des fonds par la loi du 27 juin ne comprenait pas la restauration du bâtiment des études quotidiennes, non plus que celle de l'ancienne église destinée à recevoir les peintures de la chapelle Sixtine, que M. Sigalon, peintre distingué, a été chargé de copier à Rome, les moulages du tombeau des Médicis à Florence, et autres monuments de la renaissance.

Les dépenses de cette restauration sont de nature à être imputées sur le fonds de 500,000 francs, destiné à l'entretien des bâtiments civils. Des mesures ont été prises pour que les travaux puissent être exécutés dans le courant des années 1835, 1836 et 1837.

(1) Le nombre des journées s'est élevé à 68,526; savoir :

Taillieurs de pierre, maçons, etc.....	64,250
Charpentiers, menuisiers.....	1,498
Serruriers, plombiers.....	391
Peintres.....	176
Marbriers.....	1,410
Couvreurs.....	348
Sculpteurs.....	453
TOTAL.....	68,526

Les matériaux ont consisté en

Pierres de diverses natures.....	2,088 mèt.	11 cent. cub.
Moellons.....	1,473	61
Légers ouvrages.....	8,857	13 mèt. sup.
Bois.....	338	57 mèt. cub.
Fer et fonte.....	43,770 kil.	00
Plomb.....	9,823	47

HÔTEL DU QUAI D'ORSAY.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
— par la loi du 27 juin 1833.....	3,450,000 00
TOTAL du crédit.....	3,600,000 00
Il a été employé en 1833.....	570,190 89
RESTAIT disponible au 1 ^{er} janvier 1834.....	3,029,809 11

Les constructions reprises en 1833 ont été continuées sans interruption en 1834 avec une activité telle, que la campagne a suffi pour achever les façades sur le quai, les rues de Lille, de Poitiers et Bellechasse. Les faces sur la cour principale, sur les cours de service, et les gros murs intérieurs ont également été terminés. Ces différents murs présentent un développement de 1,400 mètres sur une hauteur moyenne de 15 mètres. Pendant que ces travaux de maçonnerie étaient en cours d'exécution, les bois de charpente étaient préparés dans les chantiers, et posés au fur et à mesure de l'élévation du bâtiment, de telle sorte que la couverture en zinc a été entièrement posée avant le 1^{er} janvier 1835 (1).

La rapidité imprimée aux constructions de l'hôtel du quai d'Orsay et le degré d'avancement où elles sont parvenus donnent l'assurance que cet édifice pourrait être complètement terminé dans le courant de 1836, si les fonds destinés à son achèvement étaient suffisants pour parer à toutes les dépenses; mais il n'en est pas ainsi.

En se rendant un compte exact des distributions de l'hôtel du quai d'Orsay et des ressources de logement qui en résultaient, on a reconnu que, tel qu'on l'avait d'abord projeté, il manquait d'emplacement pour loger les nom-

(1) Ces divers travaux ont absorbé 155,789 journées d'ouvriers, savoir :

Commis appareilleurs.....	6,289
Taillieurs de pierre, scieurs, poseurs, ficheurs, pinceurs, maçons.....	134,875
Terrassiers.....	512
Charpentiers.....	9,124
Menuisiers.....	76
Serruriers.....	957
Couvreurs.....	520
Peintres et vitriers.....	168
Marbriers.....	1,942
Plombiers.....	1,336
TOTAL.....	155,789

breux services qu'on avait l'intention d'y centraliser, c'est-à-dire tous les services du ministère de l'intérieur; et on s'est décidé à construire un étage en attique sur toutes les parties du bâtiment. Le premier soin de l'administration, en pareil cas, est, sans doute, de rendre un édifice propre à la destination qu'il doit avoir.

L'augmentation de dépense qu'entraînera ce changement en est, du reste, le seul inconvénient; car, sous le rapport de l'art, l'attique en question ajoute à l'effet du monument plutôt qu'il ne le gâte, en ce qu'il lui donne une importance de masse et d'élévation d'accord avec son étendue et avec le caractère général de son architecture.

En second lieu le devis primitif ne comprenait pas de grille d'enceinte; c'était une omission à réparer, car il était indispensable de garantir l'édifice de l'approche des voitures et des dépôts de toutes natures; cette grille est estimée 115,360 fr.;

Enfin, de l'obligation de travailler sur tous les points à la fois, pour donner plus d'activité aux travaux, est résulté celle de multiplier les échafauds; et de là un accroissement considérable sur la dépense prévue pour cette nature d'ouvrages.

Ces différentes causes amèneront une insuffisance de crédit que, eu égard à l'avancement des travaux, on peut aujourd'hui évaluer à 999,537 fr. 36 c.

Il restait disponible au 1^{er} janvier 1834..... 3,029,809^f 11^c

Les dépenses de l'exercice 1834 se sont élevées, d'après les états de situation, à..... 1,857,808 62

IL RESTAIT donc au 1^{er} janvier 1835..... 2,172,000^f 49^c

Cette somme servira à continuer les travaux, qui devront être arrêtés lorsqu'elle sera épuisée, jusqu'à ce qu'une loi mette de nouveaux fonds à la disposition de l'administration pour pourvoir à leur achèvement.

Il a été employé :

Pierre de taille.....	9,618 m. cub.
Brique.....	467
Moellon.....	1,444
Légers ouvrages.....	15,800 m. sup.
Maçonnerie en poterie.....	287 m. cub.
Bois à façon.....	1,087
Bois fourni.....	2,987
Fers.....	101,464 kil.
Fonte.....	12,094
Plomb en lames.....	1,219 m. sup.
Zinc.....	6,715

MONUMENT DE JUILLET.

Crédit alloué au budget de l'exercice 1833.....	200,000 00
Par la loi du 27 juin 1833.....	700,000 00
TOTAL du crédit.....	900,000 00
Il a été employé en 1833.....	78,303 28
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1834.....	821,696 72

Les opérations de 1834 ont été, comme celles de 1833, purement préparatoires. Elles ont d'ailleurs été entravées par la maladie et la mort de M. Alavoine, enlevé au mois de novembre dernier à l'art dont il était un des maîtres.

Cet habile architecte avait reconnu que le fût de la colonne, couvert de la simple inscription des noms des citoyens morts en combattant dans les journées de juillet, serait d'un effet peu favorable. Il avait consacré à une étude nouvelle et plus approfondie de son projet les premiers mois de l'année 1834.

Ce travail, qui n'était pas terminé à l'époque de sa mort, a été repris par M. Duc, qui lui a succédé. Cet artiste, sans s'écarter du caractère primitif du monument, a su y introduire des modifications qui ont reçu l'approbation générale.

La colonne sera d'ordre corinthien, et cannelée à chacune de ses extrémités.

Pour rompre l'effet monotone de la série de noms qu'on doit y inscrire, le fût sera partagé en trois grandes divisions, séparées par des anneaux ou colliers décorés de ciselures.

Ces ornements seront dorés, ainsi que les inscriptions.

La fourniture, la fonte, et la pose des bronzes ont été adjugés le 1^{er} février 1834. Les adjudicataires ont établi leurs ateliers de fonderie à une faible distance de la place de la Bastille. Toutefois leurs opérations n'ont pas eu toute l'activité que l'on pouvait désirer. Malgré les instances réitérées de l'architecte et de l'administration, il y a lieu de craindre qu'ils ne puissent terminer leurs opérations à l'époque stipulée par le marché.

En 1834 on a terminé le grand échafaud qui doit servir à l'établissement de la colonne, et l'on a placé les planchers de service. On a posé la dernière

assise en maçonnerie du noyau du second soubassement, fait le ravalement de tout le massif, et établi des ateliers ou hangars dans le chantier (1).

Quelques pièces de bronze ont été coulées, notamment celles qui doivent former la charpente intérieure du piédestal.

Le modèle de la statue du Génie de la Liberté a été terminé et disposé pour la fonte. Plus tard, cette opération, qui présentait quelques difficultés à raison des dimensions et du mouvement de la statue, a eu lieu avec un plein succès.

La dépense, d'après les états de situation, s'élève approximativement à 35,632 francs 60 cent., dont 20,000 francs sont applicables à l'exécution de la statue.

Malgré les augmentations qui résultent des changements apportés au projet primitif, on peut assurer, dès aujourd'hui, que, conformément au vœu exprès de la loi qui l'a ouvert, le crédit de 900,000 francs affecté à l'érection du monument sera suffisant pour couvrir toutes les dépenses.

Les entrepreneurs sont obligés, aux termes de leur marché, d'avoir terminé les travaux le 1^{er} novembre 1835. Il n'est guère permis, il est vrai, au point où en sont les choses, d'espérer qu'ils tiennent cet engagement. Mais la clause du marché, qui stipule un dédit de 1 pour 0/0 par chaque mois de retard, et à l'application de laquelle l'administration est dans l'intention de tenir rigoureusement la main, garantit qu'ils feront tous leurs efforts pour rester en fonte le moins de temps possible.

(1) Le nombre des journées d'ouvriers de diverses professions employés dans le chantier a été de.....	912
Dans l'atelier des fondeurs le nombre des journées a été de.....	5,828
TOTAL.....	<u>6,740</u>

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Crédit alloué au budget de 1833.....	500,000 ^f 00 ^c
— par la loi du 27 juin 1833.....	270,000 00
TOTAL des crédits à employer.....	770,000 00
Les dépenses de l'exercice 1833 se sont élevées à.....	359,360 92
RESTE disponible au 1^{er} janvier 1834.....	410,639 08

Les travaux relatifs à la construction du palais de la Chambre des Députés ont été entièrement terminés en 1834. Il restait seulement, au 1^{er} janvier 1835, à terminer et à mettre en place quelques objets d'art.

Les travaux de 1834 ont consisté dans l'achèvement de la bibliothèque et dans l'établissement du réservoir, des lieux d'aisance (1).

Les travaux exécutés en 1834 s'élèvent à.....	117,724 ^f 68 ^c
Il reste dû sur les objets d'art.....	147,000 00
Enfin, la pose de ces objets d'art, la dorure du salon du Roi et divers travaux accessoires occasionneront une dépense évaluée à.....	37,879 20
TOTAL.....	302,603 88

Le restant de crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1834 était de	410,639 08
d'où il résulte que les travaux d'achèvement du palais, pour lesquels il avait été voté 770,000 francs, sont inférieurs aux crédits, de.....	108,035 20

Mais il restait à solder les dépenses des exercices antérieurs à 1833, dont

(1) Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à 9,192, savoir :

Taillieurs de pierre, maçons, etc.....	1,851	} 9,192
Menuisiers.....	5,457	
Serruriers.....	1,005	
Peintres, vitriers et autres.....	879	
Les matériaux ont consisté en		
Pierres de diverses natures.....	17 mètr. 53.	
Moellons.....	11 mètr. 00.	
Bois de menuiserie.....	301 mètr. cub.	
Fers, fonte, etc.....	11,357 kilog.	

les comptes n'avaient pas été liquidés lors de la discussion de la loi du 27 juin 1833. La célérité apportée dans l'exécution des travaux a été telle, que l'on n'a pu obtenir des entrepreneurs la production de leurs mémoires, aux termes fixés par les règlements du service.

Ces mémoires renfermaient, d'ailleurs, des prétentions exagérées, dont l'examen et la disoussion ont entraîné de nouveaux retards, en sorte que les règlements n'ont été acceptés par les entrepreneurs que longtemps après la présentation de la loi du 27 juin 1833.

La liquidation des travaux antérieurs à 1833 établit que les dépenses se sont élevées à..... 3,815,390^f 71^c

Les crédits affectés à ces travaux s'élèvent seulement à.... 3,437,321 79

En sorte que les dépenses présentent sur les allocations un excédant de..... 378,068 92

Comme il importait de payer aux entrepreneurs des à-comptes sur ce qui leur était dû, un report de 286,068 francs 92 centimes a été opéré sur l'exercice 1833 par ordonnance royale, et employé à cette destination; mais il en est résulté une insuffisance dans les crédits, à laquelle il devra être paré.

En résumé, les travaux exécutés antérieurement à 1833 présentent un excédant de dépenses sur les allocations, montant à..... 378,068^f 92^c

Les dépenses de travaux exécutés en 1833 et années suivantes, et auxquels avaient été affectés des crédits montant ensemble à 770,000^f, sont, au contraire, inférieurs à ces crédits de..... 108,035 20

En sorte que l'insuffisance réelle se trouve réduite à..... 270,033 72

Cette fois du moins il n'y a pas à craindre que l'énoncé de ce chiffre ne soit pas exact, et qu'on soit exposé à le voir se grossir encore, puisqu'il résulte de mémoires réglés, d'une liquidation faite et arrêtée contradictoirement. Le gouvernement a présenté à la chambre un projet de loi destiné à y faire face. On trouvera dans l'exposé des motifs des détails plus étendus sur la comptabilité des travaux de la Chambre des Députés. Il n'y avait lieu du reste de s'occuper ici que de ceux de ces travaux qui ont été exécutés au moyen des crédits ouverts par la loi du 27 juin; et dont le principal objet a été l'achèvement de la bibliothèque. On vient de voir que la dépense n'en a pas été plus forte qu'on ne l'avait annoncé; et quant à l'exécution, les résultats en sont à tous les moments sous les yeux des membres de la chambre, dont, en général, l'approbation ne leur a pas manqué.

INSTITUTION DES SOURDS-MUETS.

Crédit alloué au budget de 1833.....	201,000 ^f
— par la loi du 27 juin 1833.....	150,000
TOTAL du crédit.....	351,000^f
Les dépenses liquidées en 1833 se sont élevées à.....	200,999 ^f 77 ^c
Il y a eu annulation de l'excédant du crédit.....	0 23
	} 201,000
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1834.....	150,000 ^f

Les travaux de 1834 ont eu pour objet,

Dans l'achèvement du bâtiment des garçons, qui n'avait pu être entièrement terminé dans la campagne précédente;

Différents ouvrages d'appropriation dans la chapelle et dans la cuisine;

L'établissement de lavabos et de tables en marbre dans le réfectoire des filles;

La démolition de l'ancien bâtiment d'administration, et l'appropriation, au logement des administrateurs, du local précédemment occupé par les filles;

L'exécution des grosses constructions du nouveau bâtiment d'administration.

Ces ouvrages, dont les mémoires seront prochainement liquidés, présentent, d'après les états de situation, une dépense évaluée approximativement à.....(1) 113,851^f 54^c

Les travaux restant à faire au 31 décembre 1834 se composent de l'achèvement du bâtiment d'administration, la reconstruction d'un mur mitoyen, etc.

(1) Le nombre des journées d'ouvriers que ces travaux ont occasionnées s'élève à 12,363, réparties ainsi qu'il suit :

Maçons.....	8,690
Charpentiers et menuisiers.....	1,597
Serruriers et plombiers.....	740
Carreleurs, paveurs, couvreurs.....	275
Peintres et vitriers.....	749
Marbriers.....	313
TOTAL.....	12,363

Sur le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1834.....	150,000 ^f 00 ^c
La dépense de cet exercice étant évaluée à.....	113,851 54

Il reste à affecter aux travaux de 1835..... 36,148 46

Cette somme sera suffisante pour subvenir aux prévisions des derniers travaux, en sorte qu'il n'y aura pas lieu de recourir à de nouveaux crédits.

Ainsi se trouvera réalisé l'achèvement des bâtiments d'une institution à laquelle s'attache un si grand intérêt.

Il y a été employé :

En pierres de diverses natures.....	634 ^{m.} 50 ^{o.} cub.
Moellons	608 72
Briques.....	85 98
Ciment romain.....	1,300 ^{kilog.}
Plâtre.....	100 ^{muids.}
Mortier.....	194 ^{m. cub.}
Bois de charpente.....	197 22
Bois de menuiserie.....	4,336 ^{m. sup.}
Fer et fonte.....	9,837 ^{kilog.}
Tuiles, faîtières, etc.....	2,927
Plomb, zinc, etc.....	2,366 ^{kilog.}
Cuivre.....	132 60
Pavés.....	3,072

COLLÈGE DE FRANCE.

RESTAURATION ET AGRANDISSEMENT DES BATIMENTS.

Crédit alloué au budget de l'exercice 1833.....	50,000 ^f 00 ^c
— par la loi du 27 juin 1833.....	650,000 00
TOTAL des crédits.....	700,000 00
Le compte de 1833 constate que les dépenses de cet exercice se sont élevées à.....	106,566 40
Il restait disponible au 1^{er} janvier 1834.....	593,433 60

Une somme de 700,000 francs avait été jugée suffisante pour procéder, d'une part à la restauration des anciens bâtiments de ce collège, et, d'autre part, à son agrandissement, de manière à satisfaire aux besoins du service que gênait l'insuffisance des locaux affectés à l'enseignement.

La restauration des bâtiments anciens a été exécutée presque en totalité, pendant les années 1833 et 1834. Ainsi qu'il arrive presque toujours dans les travaux de cette nature, les prévisions des devis ont été dépassées : on conçoit, en effet, qu'il soit impossible de préciser d'avance en quoi consistera un travail nécessairement dépendant de l'état dans lequel on trouve les intérieurs des murs, des cloisons, des planchers à restaurer.

Ainsi, au collège de France, l'achèvement du bâtiment sur la place Cambrai et la restauration de celui en aile droite, estimés ensemble 113,404 fr. 46 centimes, ont coûté..... 152,633^f 53^c

En plus..... 39,138 07

Cet accroissement de dépense résulte principalement de ce qu'il a été jugé nécessaire de refaire le chaînage de l'avant-corps de la façade, de reprendre en sous-œuvre les fondations, de reconstruire une partie de la charpente qu'on avait crue d'abord pouvoir être conservée, de réparer une fosse d'aisance, etc.

Par des motifs semblables, la restauration du bâtiment sur la place Fromentelle, de l'aile gauche, portée au devis comme devant coûter 160,000 fr., coûtera réellement..... 210,355 49

En plus..... 50,355 49

Enfin, lorsque le crédit de 700,000 francs fut demandé aux Chambres, le plan du collège de France n'avait pas encore été arrêté d'une manière définitive. La dépense de 700,000 francs avait été portée dans l'hypothèse où, suivant un ancien projet, il aurait suffi d'acheter les maisons entre le collège et la rue du Cimetière Saint-Benoît, et de construire de nouveaux amphithéâtres sur leur emplacement.

Les travaux de restauration furent, ainsi qu'on l'a dit, entrepris immédiatement après le vote de la loi du 27 juin; mais on dut apporter plus de réflexion dans l'adoption du plan d'agrandissement. Un programme fut donné à l'architecte. Les principales conditions étaient d'isoler le collège, d'assainir les vieux bâtiments au moyen du déblaiement de la place Fromentelle; enfin, de construire trois amphithéâtres destinés à de nouveaux cours.

Le projet rédigé par l'architecte parut remplir ces conditions, et fut adopté. Il consistait à acquérir les maisons entre le collège et la rue Saint-Jacques, depuis le n° 89 jusqu'au n° 104, et à construire de ce côté une cour communiquant avec celles du collège par un portique. A droite et à gauche étaient projetés de vastes amphithéâtres. La cour devait être fermée par une grille. Il fut en effet jugé plus convenable de s'étendre du côté de la rue Saint-Jacques que du côté de la place Fromentelle; car, si ce dernier parti avait l'avantage d'assainir les bâtiments existants, il avait l'inconvénient d'adosser des bâtiments neufs aux terres de la place, et de les exposer ainsi aux mêmes chances d'humidité que les bâtiments anciens. Le nouveau projet présenté par l'architecte remplissait d'ailleurs le but du programme, celui d'isoler complètement le collège et de créer les localités indispensables réclamées par MM. les professeurs.

Enfin, les devis estimatifs des constructions neuves et des terrains à acquérir s'élevaient à 392,000 francs, de telle sorte que l'ensemble des dépenses résultant des restaurations des vieux bâtiments, de l'acquisition des terrains et de la construction des bâtiments neufs, ne devait pas dépasser les crédits votés.

Mais les travaux étaient à peine commencés qu'on reconnut qu'il y avait

faiblesse dans les évaluations de l'architecte, que le désir de faire cadrer les dépenses avec les crédits avait engagé à abaisser les prix d'acquisition des maisons et d'exécution des travaux.

Il a été en outre jugé à propos, pour se réserver de beaux jours, d'acheter une maison dont l'acquisition n'avait pas été prévue au devis et dont le prix a été de 59,500 francs.

Ces diverses causes amèneront une insuffisance probable d'environ 400,000 francs dans les crédits votés pour l'achèvement du collège de France.

Néanmoins, il est du devoir de l'administration de se renfermer dans les limites des sommes mises à sa disposition, et les travaux seront ajournés jusqu'à ce que de nouveaux votes de fonds permettent de les continuer.

Les constructions de 1833 ont procuré un nouvel amphithéâtre, des galeries de physique, de géologie et de minéralogie, et une bibliothèque.

Les travaux exécutés en 1834 ont consisté dans la menuiserie de l'amphithéâtre de géologie, de la galerie de physique, de celle de géologie, et dans la bibliothèque.

L'observatoire qui était placé à l'extrémité du bâtiment tombait en ruines; il a été reconstruit dans l'axe de la cour et d'une manière plus conforme aux besoins indiqués par MM. les professeurs (1).

(1) Détail des journées d'ouvriers :

Terrassiers, tailleurs de pierre, maçons, etc.....	15,805 journées.
Charpentiers et menuisiers.....	4,075 <i>idem</i> .
Serruriers, plombiers, etc.....	1,446 <i>idem</i> .
Couvreurs et carreleurs.....	376 <i>idem</i> .
Peintres et vitriers.....	736 <i>idem</i> .
Sculpteurs d'ornements.....	101 <i>idem</i> .

Les matériaux ont consisté en :

Pierres de diverses natures.....	565 mètres cubes.
Moellons.....	964 <i>idem</i> .
Plâtre.....	900 muids.
Briques.....	15,300.
Ciment de Molène.....	3,960 kil.
Carreaux.....	14,000.
Bois de charpente.....	503 stères.
Fer et fonte.....	19,866 kil.
Plomb.....	1,520 <i>idem</i> .

Les maisons n° 93 , 97 et 105, rue Saint-Jacques, ont été acquises, en 1834 ,	
pour	178,600^f 00^c
Et déduction faite des terrains à retrancher et à céder à la ville	
de Paris	42,400 00
Ci au compte de l'État	136,200 00
Les travaux détaillés plus haut ont coûté, suivant les états	
de situation, et sauf règlement	216,780 28
<hr/>	
Le total de la dépense de l'exercice 1834 est de	352,980 28
Il restait disponible au 1^{er} janvier 1834	593,433 60
<hr/>	
RESTE à employer	240,453 32
<hr/>	

OBÉLISQUE DE LUXOR.

Crédit alloué par la loi du 27 juin 1833.	300,000 ^f 00 ^c
Il a été employé en 1833	30,002 85
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1834.	269,997 15

Les travaux de 1834 ont eu pour objet l'établissement du débarcadère, et les installations en charpente, pour la mise à terre de l'obélisque, le débarquement du monolithe, la démolition du piédestal précédemment élevé sur la place de la Concorde, et quelques ouvrages accessoires.

L'obélisque est resté déposé sur la rampe du quai en aval du pont de la Concorde. Le piédestal sur lequel il doit être placé sera construit en granit des roches de Laber, près de Brest. Un marché a été passé pour l'extraction des blocs, leur transport et leur mise en œuvre à Paris.

Le navire *le Luxor*, qui a servi au transport de l'obélisque, sera employé au même usage pour les blocs du piédestal. Cette partie du monument sera composée de cinq morceaux, le socle, la base du dé, la corniche et l'acrotère ou socle supérieur.

Un autre marché a été conclu pour la confection de l'appareil à vapeur destiné à transporter l'obélisque à pied d'œuvre, et à le monter sur sa base. Ce marché a été passé de concert avec M. le ministre de la marine, et l'appareil sera affecté au service de la navigation aussitôt que les opérations relatives à l'érection de l'obélisque seront terminées. La dépense de son établissement sera payée par moitié sur les fonds des deux départements de l'intérieur et de la marine.

En 1834 les dépenses se sont élevées à 51,718 francs 06 centimes, dont 29,118 francs 06 centimes pour travaux et frais de toute nature à Paris, et 22,600 francs pour un premier à-compte sur les granits du piédestal.

Il restait disponible au 1 ^{er} janvier de la même année.....	269,997 ⁴ 15 ⁵
Les dépenses de l'exercice s'élevant à.....	51,718 06
	<hr/>
Il reste à dépenser au 1 ^{er} janvier 1835.....	218,279 09
	<hr/>

Dans l'état présent des choses, l'administration ne peut assigner d'une manière précise ni le terme des travaux de l'érection de l'obélisque, ni le montant de la dépense qui en résultera. Le terme des travaux est subordonné à l'époque où les granits du piédestal seront arrivés à pied d'œuvre, et le navire qui les transportera doit, pour se rendre de Brest au Havre, profiter des mois d'été pendant lesquels la mer des côtes est le plus tranquille, tandis que les hautes eaux de la Seine, qui n'ont lieu que durant les mois d'hiver et du printemps, lui sont nécessaires pour venir du Havre à Paris. Il était également difficile de déterminer d'avance le montant de la dépense. Aussi, lorsque, en 1833, le crédit de 300,000 francs fut demandé à la Chambre, on ne lui soumit point de projets arrêtés des travaux; à cette époque, ni l'obélisque qui en était l'objet, ni l'ingénieur habile chargé d'en diriger l'érection sur sa base, comme il en avait dirigé l'enlèvement et le transport, n'étaient encore à Paris. Le lieu où il devait être placé n'était même pas fixé. Il ne l'est même pas encore irrévocablement. Et cependant c'est là un élément essentiel du taux de la dépense. Plusieurs autres éventualités, inséparables d'un travail semblable, en rendaient et en rendent l'évaluation anticipée impossible. Toutefois on peut, en se fondant sur les dépenses faites et les marchés passés, se flatter que s'il y a insuffisance de crédit elle sera peu considérable, et que, si longs qu'on suppose les retards de l'arrivée du granit du piédestal, l'obélisque du Luxor pourra être posé, n'importe sur quel emplacement, avant la fin de l'année 1836.

Telle est la situation des monuments de la capitale, dont la loi du 27 juin 1833 est destinée à assurer l'achèvement. L'administration ose croire que cette situation ne sera pas trouvée défavorable. L'exécution des travaux a été rapide et régulière. Le 1^{er} janvier 1837 les verra tous finis, et plusieurs le seront le 1^{er} janvier prochain. Sur douze monuments, quatre seulement offriront des excédants de dépense. Ces excédants s'élèveront ensemble à une somme de 2,500,000 francs environ. C'est à peine le huitième de la somme totale votée, mécompte peu considérable, on ne craint pas de le dire, si l'on songe à la quantité, à la nature et à la diversité des travaux. Aux augmentations de dépense répondent d'ailleurs, non des prévisions mal établies, des devis mal faits,

de fausses mesures d'exécution, mais d'évidentes améliorations, les unes d'utilité, les autres d'embellissement. Pour les huit autres monuments, les fonds demandés par le Gouvernement et accordés par les Chambres suffiront. Plusieurs laissent même des économies considérables qui se réaliseront, pour l'un d'eux en un véritable boni, pour d'autres en travaux utiles, qu'il a été possible de faire sans sortir de la limite des crédits ouverts.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

**DIRECTION
DES BÂTIMENTS ET MONUMENTS PUBLICS.**


(LOI DU 27 JUIN 1833, ARTICLE 1^{er}.)

**SITUATION DES TRAVAUX
AU 31 DÉCEMBRE 1835.**



**PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.**

MAI 1836.



OBSERVATIONS

PRÉLIMINAIRES

ET APERÇU GÉNÉRAL DES TRAVAUX.

Des comptes spéciaux des travaux exécutés en 1833 et en 1834 ont été rendus chaque année conformément à l'article 17 de la loi du 27 juin 1833. Ils constatent que l'année 1833 a principalement été employée à exécuter les grosses constructions, et l'année 1834 à les terminer.

L'année qui vient de s'écouler a été consacrée aux ouvrages d'intérieur, de détail et de décoration.

Dès la fin de 1834, l'administration avait prévu et annoncé, dans le compte de situation des travaux, que les dépenses de certains monuments ne resteraient pas dans les limites des crédits.

La proposition de loi soumise aujourd'hui à la Chambre, et relative aux nouveaux crédits à allouer pour l'achèvement des monuments, a fait connaître le chiffre auquel s'élèvent ces excédants. Ils se restreignent à cinq établissements : la Madeleine, le Muséum d'histoire naturelle, l'Hôtel du quai d'Orsay, le Collège de France et l'Obélisque de Luxor. Chacun de ces excédants a fait l'objet d'études sévères et a donné lieu à un nouveau devis. L'expérience du passé et l'appréciation plus exacte des besoins ont permis de rectifier les fausses évaluations et de réparer les omissions.

La marche des travaux de 1835 a été régulière et n'a rencontré aucune des difficultés qui l'avaient entravée en 1833 et au commencement de 1834. Les prix se sont maintenus à peu près au même taux que ceux de 1834, légèrement plus élevés que ceux de 1833.

Comparés à ceux de 1833 et de 1834, les travaux de 1835 offrent les résultats généraux ci-après :

	1833.	1834.	1835.
Dépenses.....	4,382,584 ^f 30 ^c	7,091,620 ^f 87 ^c	5,388,696 ^f 46 ^c
MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX.			
Nombre de journées.....	296,029	549,672	473,532
Cubes de pierres de taille, moellons, etc.....	19,784 ^m 42	29,322 ^m 25	16,820 ^m 00
Kilogrammes de métaux.....	251,902 ^k 00	482,815 ^k 75	375,435 ^k 00
Stères de bois.....	2,956 ^m 34	5,409 ^m 99	4,951 ^m 00

NOTA. Les comptes de 1835 n'étant pas encore réglés, la dépense de cet exercice ne peut être évaluée qu'approximativement.

ARC DE TRIOMPHE DE L'ÉTOILE.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	300,000 ^f	00 ^s
_____ par la loi du 27 juin 1833.....	2,070,000	00
TOTAL des crédits.....	2,370,000	00
Il a été employé en 1833.....	464,819 ^f	39 ^s
_____ en 1834.....	942,898	00
TOTAL.....	1,407,717 ^f	39 ^s
Reste au 1 ^{er} janvier 1835.....	962,882 ^f	61 ^s

Les travaux d'achèvement de l'Arc de triomphe de l'Étoile ont été continués en 1835, et sont arrivés à un degré d'avancement qui donne l'assurance de voir ce beau monument livré au public dans le courant de la campagne qui vient de s'ouvrir.

En 1835, la partie supérieure de l'acrotère a été dallée, la galerie d'appui de l'attique posée, les parties extérieures et intérieures du monument ravallées; un aqueduc, un puits d'absorption, les chéneaux, rampes, grilles et garde-corps établis; les sculptures d'ornement terminées (1). La sculpture statuaire est également très-avancée. La frise, cinq grands bas-reliefs, quatre plus petits et les huit tympanes des petits arcs ont été entièrement terminés. Le grand bas-relief d'Austerlitz et les grands trophées sont près de l'être.

Les dépenses occasionnées par les travaux de toutes natures se sont élevées à..... 579,770^f 64^c (2).

Il restait disponible au 1^{er} janvier 1835..... 962,282 61

Reste à dépenser..... 382,511^f 97^c

(1) Le nombre des journées d'ouvriers employés en 1835 a été de..... 64,243

Les matériaux employés ont consisté, savoir :

Pierres de diverses natures, moellon et meulière.....	449
Bois de chêne fourni et façonné.....	104
Plats-bords et planches de bateaux fournis et façonnés.....	3,220
Fonte, plomb, tôle et cuivre.....	13,070

(2) Cette dépense est le résultat des états de situation mensuels, et le règlement des mémoires peut la faire varier soit en plus, soit en moins.

Cette somme sera suffisante pour exécuter les travaux prévus aux devis, et consistant dans la démolition des échafauds, clôtures, hangars, etc., le ravalement du socle et l'établissement des abords du monument. Elle présentera même un excédant de 100,000 francs environ.

Cet excédant a été ou sera employé à supporter des dépenses qui n'avaient pas été prévues dans l'origine, mais dont l'utilité et la nécessité se sont révélées dans le cours des travaux. Ainsi, les modèles des grands trophées excédant les limites de l'ancienne construction, de nouvelles pierres ont été incrustées et reliées avec les anciennes. Une indemnité de 17,000 fr. a été payée à l'ancien architecte par suite d'un jugement du conseil d'état; et enfin une somme de 3,001 fr. 82 c. a été affectée à la liquidation des comptes de la carrière de Château-Landon, ouverte dans l'intérêt du monument. Des inscriptions de noms de batailles et de généraux se placent sur les pieds droits intérieurs, pour mettre leur décoration en harmonie avec les autres parties du monument. Il sera établi un système d'éclairage au gaz approprié au service journalier et à celui des illuminations des fêtes publiques.

L'administration n'a adopté aucun parti en ce qui concerne le couronnement de l'arc de triomphe; elle partage l'opinion des artistes qui pensent qu'une grande sculpture doit terminer cet édifice; mais aucune décision ne sera prise à cet égard avant que le monument n'ait été découvert, et l'effet qu'il doit produire apprécié.

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	300,000 ⁰⁰	00
— par la loi du 27 juin 1833.....	1,800,000	00
TOTAL des crédits.....	2,900,000 ⁰⁰	00
Il a été employé en 1833.....	1,035,998 ⁷⁵	(1)
— en 1834.....	852,477	39
TOTAL.....	1,887,776 ¹⁴	14
Reste au 1 ^{er} janvier 1835.....	1,012,223 ⁸⁶	86

L'extérieur de l'église de la Madeleine, presque entièrement terminé en 1834, a été complètement achevé en 1835, sauf la peinture de la grille et le déblayement des abords du monument. Les efforts de l'administration se sont principalement concentrés sur l'intérieur de l'édifice. Les murs ont été ravalés, une voûte sous la nef établie, la sculpture de la voûte du cul de four, celles de la grande corniche, du petit ordre et des bas-reliefs du porche achevées. On a démolé le grand échafaud intérieur et incrusté en marbres de diverses couleurs une grande partie des murs et des galeries.

Les travaux d'art ont consisté dans l'étude du tableau du cul de four, par M. Ziegler. Ce tableau représente une allégorie complète de l'histoire du christianisme.

Ces divers travaux ont occasionné une dépense de.....	740,202 ⁷⁴	(2)
Il restait au 1 ^{er} janvier 1835.....	1,012,223	86
En sorte qu'il reste seulement disponible pour 1836..	272,021	12

(1) La différence entre ce chiffre et celui qui figure au compte rendu de 1834, provient d'une somme de 10,000 francs qui avait été ordonnancée au nom de M. Delaroche, et qui a été restituée par lui au trésor, après qu'il eut renoncé à l'exécution des tableaux qui lui avaient été confiés.

(2) Il a été employé en 1835, savoir:

Journées d'ouvriers.....	64,676
Pierre, moellon et meulière.....	1,492 mètr. cub.
Bois façonnés.....	2,744 stères.
Fers et fontes.....	6,347 kil.
Marbre.....	115 mètr. cub.
Glaces et pièces de verre.....	149 mètr. sup.

Cette somme sera insuffisante pour achever le monument. Un excédant de 832,908 fr. 39 c. avait déjà été prévu l'année dernière. Depuis cette époque, les devis ont été revus avec soin, les omissions ont été réparées et l'excédant a été évalué à 1,200,000 fr. L'achat des marbres destinés aux statues des six chapelles et aux deux groupes du baptême et du mariage augmente cet excédant de 80,000 fr., en sorte qu'un nouveau crédit de 1,280,000 fr. a dû être demandé aux Chambres pour terminer complètement l'église de la Madeleine.

Les travaux restant à exécuter sont : la peinture des tableaux des six archivoltes et du cul de four, la peinture et la dorure de la voûte et des autres parties de l'édifice, l'achèvement des incrustations de marbre, la confection des grands et petits autels, la pose des portes monumentales, le dallage de la nef, les balustrades en marbre et la menuiserie des sacristies. Si le nouveau crédit est alloué en 1836, tout porte à croire que la campagne de 1837 suffira pour terminer ce magnifique édifice.

PANTHÉON.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	150,000 ^f	00 ^c
— par la loi du 27 juin 1833.....	1,400,000	00
TOTAL des crédits.....	1,550,000^f	00^c
Il a été employé en 1833.....	484,808 ^f	36 ^c
— en 1834.....	445,059	63
TOTAL.....	929,867^f	99^c
Restait au 1 ^{er} janvier 1835.....	620,132 ^f	01 ^c

En 1835, les trottoirs au pourtour de la grille ont été posés; on a achevé les piédestaux de la grille et les candélabres qu'ils doivent porter; on a établi les dallages extérieurs, un aqueduc d'enceinte, des puisards et des conduites pour les eaux pluviales.

A l'extérieur, il reste à terminer les abords de l'édifice près la prison de Montaigu. Ce travail ne pourra avoir lieu qu'après la démolition de la prison de Montaigu et des maisons qui l'avoisinent. Des mesures sont prises pour arriver à ce résultat (1).

Deux des bas-reliefs des péristyles ont été terminés, le troisième est en cours d'exécution. Les modèles des portes de bronze sont arrêtés. M. Cortot, statuaire, a étudié le modèle de la statue qui doit couronner le dôme. La peinture des quatre pendentifs, par M. le baron Gérard, se continue. Ce beau travail sera probablement terminé en 1836.

L'ensemble des dépenses des travaux s'est élevé en 1835 à...	240,180 ^f	49 ^c
Il restait au 1 ^{er} janvier.....	620,132	01
Reste à dépenser en 1836.....	379,951^f	52^c

(1) Il a été employé en 1835 :

Journées d'ouvriers	16,042
Pierres de diverses natures et moellons.....	1,643 ^m mètr.
Voies de sable.....	575
Ciment de Vassy et de Pouilly, et limaille.....	8,265
	2

Cette somme sera suffisante pour terminer les travaux extérieurs, les portes en bronze, le grand fronton, le troisième bas-relief du péristyle, les statues et les peintures, en un mot, tous les travaux prévus au devis.

Cependant on ne doit pas en conclure qu'il ne restera plus aucune dépense à faire au Panthéon. Les tombeaux de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau et de Montebello sont dans un état affligeant de dégradation; il est urgent de les restaurer convenablement. Divers autres travaux d'amélioration sont également nécessaires. Les parties nues de l'édifice fourniront en outre, dans l'avenir, un vaste champ à la peinture d'histoire et à la sculpture statuaire.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	150,000 ^f	00 ^c
— par la loi du 27 juin 1833.....	9,400,000	00
TOTAL des crédits.....	9,550,000^f	00^c
Il a été employé en 1833.....	245,872 ^f	07 ^c
— en 1834.....	1,385,267	31
TOTAL.....	1,630,839^f	38^c
Restait au 1 ^{er} janvier 1835.....	919,160	62 ^c

Les travaux du Muséum, pour lesquels les lois de finances de 1833 ont alloué des crédits, comprenaient l'établissement de nouvelles serres chaudes, la construction d'une galerie de géologie et de minéralogie, un bâtiment des singes, un réservoir et des tuyaux de distribution des eaux de l'Ourcq. Les mêmes lois allouaient des fonds pour l'acquisition des terrains de la rue de Seine et du quai Saint-Bernard, ainsi que pour la restauration des diverses parties de l'établissement, restauration qui a été opérée en 1835.

L'exercice 1834 a été employé à commencer ou continuer les grandes constructions. Dans l'année qui vient de s'écouler, les fondations du grand pavillon de gauche et des serres à châssis courbes ont été jetées. Les carrières qui existent sous l'emplacement qu'elles occupent ont rendu leur établissement difficile et très-dispendieux. Des travaux de consolidation exécutés dans ces carrières ont en outre occasionné un accroissement considérable de dépense qu'il était impossible de prévoir. La maçonnerie que supportent les fondations a été achevée et disposée pour recevoir les châssis en fer du deuxième pavillon et des serres à châssis courbes. Ces belles constructions seront terminées avant l'automne de 1836 ; elles coûteront 727,276 francs 25 centimes.

L'extérieur de la galerie de géologie et de minéralogie et la maçonnerie intérieure ont été terminés en 1835. On a posé les grandes lanternes et les croisées latérales. Les armoires et les autres travaux accessoires seront terminés en 1836, y compris les pavillons destinés à l'herbier et à la bibliothèque, exécutés en dehors des prévisions du devis. La galerie coûtera 812,815 francs 24 centimes.

Le projet du bâtiment des singes avait été rédigé sur un programme fourni par MM. les professeurs, et devait coûter 55,000 francs. Plus tard, ces messieurs réclamèrent, dans l'intérêt de la conservation de la santé des animaux, des améliorations qui devaient en outre faciliter les observations des peintres et des naturalistes. L'administration dut admettre ces réclamations. Un nouveau projet porta la dépense à 85,000 francs. Les fondations et les caves ont été établies en 1835.

Les fondations du grand réservoir ont donné lieu aux mêmes suppléments de dépense que celles des serres; elles ont été, ainsi que le réservoir lui-même, achevées en 1835.

Les maisons de la place de la Pitié et du quai ont été démolies. Des clôtures ont été établies sur cette place. Celles de la rue de Seine et du quai ne pourront être exécutées sur le crédit actuel, elles seront ajournées jusqu'à une nouvelle allocation de crédit.

La distribution des eaux sera exécutée en 1836.

Malgré la plus stricte économie apportée dans la direction et dans l'exécution des travaux du Muséum, le crédit sera insuffisant et une somme de 360,913 francs 09 centimes sera nécessaire pour achever les constructions entreprises.

Des établissements nouveaux sont vivement réclamés par MM. les professeurs; la dépense en est évaluée à 836,449 francs 91 centimes.

Celle des travaux exécutés en 1835 s'est élevée à 730,079^f 04^c

Il restait au 1^{er} janvier 1835 919,160 62

Reste à dépenser pour 1836 189,081^f 58^c (1)

(1) Le nombre des journées en 1835 s'est élevé à 58,604.

Il a été employé, savoir :

Pierre de diverses natures, moellons, meulière et briques	10,088 mètr. c.
Bois de charpente	86 st.
Fer, fonte, plomb et zinc	136,000 kil.
Ardoises	69 milliers.
Verre	1,179 m. sup.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Crédit alloué au budget de l'exercice 1833.....	100,000 ^f	00 ^c
_____ par la loi du 27 juin 1833.....	1,350,000	00
TOTAL.....	1,450,000^f	00^c
Les dépenses de 1833 se sont élevées à.....	991,346 ^f	66 ^c
Celles de 1834, à.....	487,357	36
TOTAL.....	778,704^f	02^c
Reste au 1 ^{er} janvier 1835.....	671,295 ^f	98 ^c

La restauration entière de ce superbe édifice, entreprise en 1833 et 1834, a été continuée en 1835. Les travaux exécutés pendant cet exercice ont eu pour objet l'achèvement des terrasses des chapelles n^{os} 23, 24, 25, 26 et 27; la construction et la sculpture de celles à la suite, n^{os} 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37; l'établissement d'un échafaud dans toute la longueur de la façade principale et des deux faces latérales des tours; la restauration des parties basses des deux tours I et K; l'entière reconstruction du pignon, du comble, de la grande nef entre les tours; enfin les autels des quatre premières chapelles; la pose des vitraux de ces chapelles et de ceux de la galerie qui entoure le chœur.

L'orgue, dont la confection a été confiée à un des plus habiles facteurs de l'époque actuelle, est presque terminé en 1835.

Ces travaux ont occasionné une dépense de..... 517,613^f 81^c

Il restait au 1^{er} janvier..... 671,295 98

Il reste à dépenser..... 153,682^f 17^c (1)

(1) Il a été employé en 1835, savoir :

Journées d'ouvriers.....	48,726
Pierres de diverses natures.....	801 mètr. cub.
Plâtre.....	106 muids.
Brique creusée.....	22,000
Huile.....	1,600 kil.
Litharge.....	152 kil.

L'administration avait d'abord eu l'espoir de faire cadrer les dépenses de la restauration avec les crédits alloués; mais le mauvais état des tours et de la façade principale, état qui n'a pu être apprécié qu'après l'établissement du grand échafaud, et différentes causes analogues, ont, malgré tous les efforts de l'administration, amené un excédant qui aujourd'hui même ne peut être exactement apprécié.

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS.

Crédit alloué au budget de 1833.....	100,000 ^f 00 ^c
_____ par la loi du 27 juin 1833.....	1,900,000 00
TOTAL.....	2,000,000^f 00^c
Il a été dépensé en 1833.....	339,321 ^f 53 ^c
_____ en 1834.....	622,143 49
TOTAL.....	858,364^f 01^c 858,364 01
Reste au 1 ^{er} janvier 1835.....	1,141,635 ^f 99 ^c

La construction du bâtiment principal et de l'aile droite, commencée et continuée en 1834, a été achevée en 1835. Le ravalement, la sculpture d'ornement et les escaliers du bâtiment principal, ainsi que les dallages du rez-de-chaussée et des cours ont été exécutés pendant cette campagne. L'aile gauche a subi un changement complet, pour être assimilée à l'aile droite. L'amphithéâtre, les deux salles contiguës et le vestibule ont été ravallés et dallés.

L'arc de Gaillon a été restauré ; les murs circulaires de la cour d'entrée ont été élevés et disposés pour recevoir des fragments antiques.

Ces divers travaux ont absorbé.....	602,876 ^f 35 ^c
Restait au 1 ^{er} janvier 1835.....	1,141,635 99
Reste disponible.....	538,759^f 64^c (1)

Cette somme sera suffisante pour compléter tous les travaux prévus au devis.

Plusieurs parties de l'édifice ont déjà été mises à la disposition de l'admi-

(1) Il a été employé en 1835, savoir :

Journées d'ouvriers.....	84,821
Pierres de diverses natures.....	724 m. cub.
Légers ouvrages.....	1,850 m. sup.
Bois fournis et façonnés.....	885 st.
Fer, fonte, bronze et plomb.....	38,285 kil.

nistration de l'École des Beaux-Arts, pour les expositions des grands prix et des envois de Rome. Le palais sera entièrement achevé en 1836. Toutefois, il est à craindre que l'entrée principale ne puisse être terminée aussi promptement, eu égard aux difficultés qu'entraîne l'acquisition de la maison n° 14, qui doit être démolie et remplacée par une grille.

On a également continué en 1835 la restauration du bâtiment des études quotidiennes et de l'ancienne église destinée à recevoir les peintures de la Chapelle Sixtine et les moulages du tombeau des Médicis à Florence.

Ces travaux n'étaient point prévus au devis, et sont de nature à être imputés sur le fonds de 500,000 francs, affecté à l'entretien des bâtiments civils.

HÔTEL DU QUAI D'ORSAY.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^e
— par la loi du 27 juin 1833.....	3,450,000 00
TOTAL du crédit.....	3,600,000^f 00^e
Il a été employé en 1833.....	570,190 ^f 89 ^e
— en 1834.....	1,845,976 00
TOTAL.....	2,416,166^f 89^e 2,416,166 89
Reste disponible au 1^{er} janvier 1835.....	1,183,833^f 11^e

Les grosses constructions de l'Hôtel du quai d'Orsay et la couverture en zinc ont été terminées avant le 1^{er} janvier 1835. La campagne a été employée à exécuter les ravalements, la sculpture extérieure et divers ouvrages intérieurs, tels que la construction des murs de refend, des plafonds, des planchers, des fermetures, des escaliers et des aqueducs.

Ces divers travaux ont absorbé une somme de..... 1,058,244^f 96^e

Il restait au 1^{er} janvier..... 1,183,833 11

Reste disponible..... 125,588^f 15^e (1)

Cette somme est évidemment insuffisante pour terminer les travaux, qui consistent dans l'achèvement des escaliers principaux, de la menuiserie, de la serrurerie, de la peinture et du décor des grands appartements, des galeries et des bureaux.

(1) Il a été employé en 1835, savoir :

Journées d'ouvriers.....	107,373
Pierres de diverses natures, moellons et briques.....	1,479 m. cub.
Carreaux.....	39 milliers.
Légers ouvrages.....	34,800 m. sup.
Bois fourni, loué ou façonné.....	1,052 st.
Bois de menuiserie.... { Mètres sup.....	7,450
{ Mètres lin.....	17,976
Fer, fonte, plomb et zinc.....	91,839 kil.
Marbres.....	56 m. c
	3

Le chiffre de la dépense de 1835 étant le résultat d'évaluations approximatives et non d'un règlement définitif, et étant, par conséquent, susceptibles d'augmentation, l'administration, pour être certaine de ne pas dépasser les crédits accordés, a dû suspendre les grands travaux durant le mois de janvier, à l'exception toutefois de ceux relatifs aux clôtures.

L'état des dépenses à faire pour terminer l'édifice a été l'objet d'un travail sévère et minutieux, qui établit la nécessité d'un nouveau crédit de 1,200,000 francs.

MONUMENT DE JUILLET.

Crédit alloué par le budget de 1833.....	200,000 ^f 00 ^c	
— par la loi du 27 juin.....	700,000	00
TOTAL du crédit.....	900,000^f 00^c	
Il a été employé en 1833.....	78,303 ^f 28 ^c	
— en 1834.....	35,632	60
TOTAL.....	113,935^f 88^c	113,935 88
Reste disponible au 1 ^{er} janvier 1835.....	786,064 ^f 12 ^c	

Les travaux de la Colonne de Juillet ont fait peu de progrès en 1833 et en 1834 par des circonstances indépendantes de la volonté de l'administration : telles sont la mort de l'architecte, les améliorations introduites dans le projet par son successeur, et enfin les grandes difficultés d'une opération entièrement neuve.

En 1835, les pièces formant la base du monument, les premiers tambours et l'escalier en bronze ont été coulés, et en grande partie ajustés. Le poids de ces pièces équivaut au 1/3 environ de celui de la colonne.

Les modèles des autres pièces et des parties ornées ont été commencés. La statue du Génie de la liberté qui doit surmonter la colonne a été coulée dans les ateliers de M. Soyez, sur le modèle de M. Dumont.

Ces divers travaux ont absorbé.....	303,889 ^f 13 ^c (1)
Il restait au 1 ^{er} janvier 1835.....	786,064 12

Reste disponible au 1 ^{er} janvier 1835.....	482,174 ^f 99 ^c
---	--------------------------------------

Cette somme suffira pour achever le monument, bien que des améliorations dispendieuses aient été introduites dans la décoration du fût de la colonne, et qu'un chapiteau corinthien ait été substitué au chapiteau dorique primitivement projeté.

Des mesures tendant à accélérer la marche des travaux ont, en outre, été prises, il y a peu de mois; elles ont déjà amené un résultat satisfaisant.

(1) Il a été employé en 1835, savoir :	
Journées d'ouvriers.....	1,267
Bronzes.....	65,309 kil.
Marbres.....	14 mètr. cub.,
	3,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Les grands travaux ont été entièrement achevés en 1834. Un crédit de 270,033 fr. 72 cent. a été voté pour en solder les dépenses et remplacer la partie des crédits votés en 1833 qui leur était destinée, mais qui a été employée à payer des travaux antérieurs à cet exercice. Il reste seulement aujourd'hui à poser, dans l'intérieur du palais, quelques objets d'art non terminés, dont la dépense sera imputée sur la portion du crédit réservée pour leur payement.

INSTITUTION DES SOURDS-MUETS.

Crédit alloué au budget de 1833.....	201,000 ^f 00 ^c	
par la loi du 27 juin 1833.....	150,000 00	
TOTAL du crédit.....	351,000^f 00^c	
Les dépenses de 1833 se sont élevées à.....	201,000 ^f 00 ^c	
Celles de 1834 à.....	79,995 87	
TOTAL.....	280,995^f 87^c	280,995 87
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1835.....	70,004 ^f 13 ^c	

Le bâtiment d'administration a été achevé en 1835 : la dépense s'est élevée à..... 70,004^f 13^c (1)

Des raccordements entre ce bâtiment et les anciennes parties de l'édifice restent à terminer. Mais la dépense qui en résultera est de nature à être imputée sur le fonds de 500,000 fr. affecté à l'entretien des bâtiments civils. La réparation de la grande terrasse et quelques autres travaux d'amélioration pouvant également être imputés sur le même crédit, la restauration de l'établissement des sourds-muets peut être regardée comme complète.

(1) Il a été employé en 1835, savoir :

Journées d'ouvriers.....	5,013
Pierres et moellons.....	84 mètr. cub.
Briques.....	54 milliers.
Plâtre.....	361 muids.
Bois de charpente.....	55 stères.
Bois de menuiserie. { m. sup.....	1,176
{ m. lin.....	2,664
Fonte, plomb et zinc-fer.....	11,503 kil.
Verre.....	190 m. sup.
Tuiles et ardoises.....	4,500

COLLÈGE DE FRANCE.

Crédit alloué au budget de 1833.....	50,000 ^f 00 ^c	
— par la loi du 27 juin 1833.....	650,000	00
TOTAL.....	700,000^f 00^c	
Employé en 1833.....	106,566 ^f 40 ^c	
— en 1834.....	211,550	29
TOTAL.....	318,116^f 69^c	318,116 69
Reste pour 1835.....	381,883 ^f 31 ^c	

La restauration des anciens bâtiments en aile à droite, exécutée en 1833 et 1834, a présenté des excédants de dépense occasionnés par le mauvais état des planchers et pans de bois.

La restauration du bâtiment principal, exécutée en 1835, a donné lieu à des excédants plus considérables encore. Non-seulement les bois de toutes natures, dont on comptait conserver une grande partie, ont été trouvés dans un état de destruction complète, mais les fondations des murs, sur la place Fromentelle, ont, elles-mêmes, été jugées hors de service et ont dû être entièrement refaites : en sorte que ce n'était plus une restauration, mais une véritable reconstruction qui a dû être opérée.

La dépense s'est élevée à.....	312,123 ^f 56 ^c
Restait au 1 ^{er} janvier.....	381,883 31

Reste disponible..... 69,759^f 75^c (1)

Le compte rendu de 1834 établit que le projet d'agrandissement et de

(1) Il a été employé en 1835, savoir :

Journées d'ouvriers.....	22,398
Pierres et moellons.....	130 m. cub.
Briques, tuiles et carreaux.....	10,985
Plâtre.....	396 muids.
Bois de charpente.....	25 st.
Fer, fonte, cuivre et plomb.....	13,512 kil.

restauration du collège de France n'avait pu être rédigé antérieurement à la loi du 27 juin 1833; que le nouveau projet entraînait des constructions et des acquisitions de propriétés dont les dépenses ne pourraient se renfermer dans les limites des crédits; il annonçait, enfin, qu'une somme de 400,000 fr. serait nécessaire pour terminer les travaux de l'établissement. Depuis cette époque, les restaurations, dont il est si difficile de prévoir l'importance, ont toutes été exécutées et leur dépense est connue. L'administration a traité de l'acquisition de toutes les propriétés, à l'exception de celle qui fait l'angle de la place Cambray et de la rue Saint-Jacques. Des devis exacts des travaux à exécuter ont été rédigés. Il en résulte que 640,000 fr. seront nécessaires pour compléter l'agrandissement et la restauration du collège de France.

OBÉLISQUE DE LUXOR.

Crédit alloué par la loi du 27 juin 1833.	300,000 ^f 00
Il a été employé en 1833.	30,002 ^f 85 ^c
en 1834.	51,718 06
TOTAL.	81,720^f 91^c
Reste disponible au 1 ^{er} janvier 1835.	218,279 ^f 09 ^c

Les granits exploités à Brest, en vertu de l'adjudication du 15 mai 1834, pour le piédestal qui doit supporter l'obélisque, ont été amenés à Paris, sur le bâtiment *le Luxor*, qui a été mis à la disposition des entrepreneurs.

Le piédestal se compose de cinq morceaux de dimensions colossales, dont l'extraction a donné lieu à un travail qui peut être comparé à celui auquel les Égyptiens ont dû se livrer pour extraire l'obélisque. Les joints du piédestal seront disposés de telle sorte que ce monument aura l'aspect d'un monolithe.

La dépense de 1835 s'élève à. 55,687^f 32^c

Il restait au 1^{er} janvier 1835. 218,279 09

Reste disponible. 162,591^f 77^c

Les dépenses restant à faire pour solder la fourniture et la pose des granits du piédestal, la confection de l'appareil à vapeur destiné à opérer le levage de l'obélisque, les frais d'agence, etc., étant évalués à. 222,445^f 77^c

La somme disponible étant seulement de. 162,591 77

Il y a insuffisance de. 59,854 00

Les travaux qui restent à exécuter sont de deux natures :

- | | | |
|--|---|------------|
| 1° Ceux relatifs au raccordement des fondations, à l'établissement de la balustrade, aux sculptures et ouvrages accessoires, s'élèveront, suivant un premier devis, à 105,146 ^f 00 ^c | } | 200,146 00 |
| 2° Ceux du transport à pied d'œuvre et de l'érection de l'obélisque, suivant un autre devis, à. 95,000 00 | | |

TOTAL. 260,000 00

Une nouvelle allocation de 260,000 francs sera donc nécessaire pour placer l'obélisque sur le piédestal qu'il doit occuper.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

DIRECTION

DES BÂTIMENTS ET MONUMENTS PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX


AU 31 DÉCEMBRE 1836.



PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

MARS 1837.



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

L'article 19 de la loi du 27 juin 1833, sur l'achèvement des monuments de la capitale, est ainsi conçu :

« Chaque année il sera rendu aux Chambres un compte spécial de la situation des travaux exécutés en vertu de la présente loi, et du montant des sommes dépensées.

« Ce compte rappellera les allocations faites avant la présente loi pour le même objet. »

Des comptes spéciaux ont été rendus à la fin des exercices 1833, 1834 et 1835. Le dernier de ces comptes annonçait que cinq monuments, la Madeleine, le Muséum d'histoire naturelle, l'Hôtel du quai d'Orçay, le Collège de France, et l'Obélisque de Louqsor ne pourraient être terminés ou mis en place sans de nouvelles allocations. Des devis ont été rédigés et les crédits nécessaires ont été alloués par la loi du 6 juillet 1836. Toutefois il a été fait une exception pour l'Hôtel du quai d'Orçay : les fonds nécessaires pour terminer l'extérieur et clore l'intérieur ont seuls été accordés par les Chambres, qui ont ajourné le surplus de l'allocation à l'époque où le Gouvernement aurait pris une détermination sur la destination du monument.

Au moyen de ces nouveaux crédits, les travaux ont été continués avec activité.

L'Arc de l'Étoile a été terminé en 1836 ; l'Obélisque a été placé sur sa base.

L'article 19 de la loi du 27 juin est seulement relatif à l'emploi des crédits votés par cette loi. Néanmoins on a pensé qu'il convenait de continuer à rendre compte de l'emploi des crédits alloués par la loi du 6 juillet 1836, qui est le complément de la première, et même de celui alloué par la loi du 15 juin de la même année qui affecte des fonds à la construction de la nouvelle salle des séances de la Chambre des Pairs, au palais du Luxembourg : en sorte que le compte annuel comprendra tous les travaux entrepris par le ministère de l'intérieur, en vertu de lois spéciales.

La commission des comptes de 1834 a fait observer que, dans les situations des années précédentes, on avait omis de rappeler, pour chaque établissement, les allocations faites antérieurement à la loi d'achèvement. On verra, par la lecture des détails relatifs à chaque établissement, qu'il a été tenu compte de cette observation.

La marche des travaux de 1836 a été aussi régulière que celle de l'année précédente. Certains prix ont subi une légère augmentation, particulièrement ceux de charpente et de plomberie. Le prix de la main d'œuvre est resté stationnaire.

Comparés à ceux de 1833, de 1834 et de 1835, les travaux de 1836 offrent les résultats généraux ci-après :

DÉTAIL.	1833.	1834.	1835.	1836.
Dépense	4,382,584 ^f 30 ^c	7,091,620 ^f 87 ^c	5,400,302 ^f 60 ^c	2,738,971 ^f 83 ^c
MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX.				
Nombre de journées	296,029	549,672	473,532	182,834
Cubes de pierre et moellon	19,784 ^m 42	29,322 ^m 25	16,820 ^m 00	5,232 ^m 21
Kilogrammes de métaux	251,902 00	482,815 75	375,435 00	117,386 25
Stères de bois	2,956 34	5,409 99	4,951 00	4,943 00

NOTA. Les comptes de 1836 n'étant pas encore réglés, la dépense de cet exercice ne peut être évaluée qu'approximativement.

ARC DE TRIOMPHE DE L'ÉTOILE.

L'Arc de triomphe de l'Étoile, commencé en 1806, par ordre de l'Empereur, qui voulut élever un monument impérissable à l'honneur des armées françaises, a été terminé dans le courant de 1836, trente ans après.

Il a coûté..... 10,691,098^f 91^c

Les divers changements, qui ont été opérés par suite des événements politiques, ont occasionné une dépense inutile de..... 876,245^f 83^c

Et le simulacre du monument, élevé à l'occasion du mariage de l'empereur..... 511,345 29

TOTAL..... 1,387,591 12 1,387,591 12

L'Arc de triomphe n'a donc réellement coûté que..... **9,303,507 79**

Les allocations ont été réparties de la manière suivante :

1806.....	725,248 ^f 35 ^c	REPORT.....	4,439,140 ^f 07 ^c
1807.....	164,910 98	1823.....	7,023 75
1808.....	216,248 38	1824.....	213,638 48
1809.....	519,474 54	1825.....	213,504 08
1810.....	873,459 69	1826.....	521,074 47
1811.....	759,693 13	1827.....	581,988 92
1812.....	593,943 81	1828.....	499,999 36
1813.....	371,259 20	1829.....	499,961 56
1814.....	184,031 03	1830.....	650,028 12
1815.....	3,715 39	1831.....	461,820 30
1816.....	2,697 05	1832.....	183,003 45
1817.....	3,385 78	1833.....	300,000 00
1818.....	9,172 27	Loi sur sur l'achèvement des monu-	
1819.....	3,095 27	ments (Loi du 27 juin 1833).....	2,070,000 00
1820.....	2,902 05	Crédit supplémentaire demandé aux	
1821.....	2,923 84	Chambres.....	49,916 35
1822.....	2,979 38	TOTAL.....	10,691,098 91
A REPORTER.....	4,439,140 07		

Ces chiffres se résument ainsi qu'il suit :

Empire.....	4,392,657 ^f 61 ^c	} 10,691,098 ^f 91 ^c
Restauration.....	2,960,184 48	
Règne de S. M. Louis-Philippe.....	3,338,256 82	

Les derniers crédits alloués pour l'achèvement du monument, et qui font plus particulièrement l'objet du présent compte, sont :

Budget de 1833.....	300,000 ^f 00 ^c
Loi du 27 juin 1833.....	2,070,000 00
A REPORTER.....	2,370,000 00

	REPORT.....	2,370,000 ^f 00 ^c
Il a été employé en 1833.....	464,819 ^f 39 ^c	} 2,048,861 04
— en 1834.....	942,898 00	
— en 1835.....	641,143 65	
Il restait disponible au 1 ^{er} janvier 1836.....		321,138 96

Ce crédit devait suffire à l'achèvement de l'Arc; on espérait même qu'il présenterait un excédant; mais il a eu à supporter différentes dépenses qui, sans lui être étrangères, avaient pu ne pas y être comprises dans l'origine, notamment deux indemnités, l'une de 3,001 fr. 82 c. payée à l'entrepreneur de la carrière de Château-Landon; l'autre, de 17,000 fr. qui, par arrêt du conseil d'état a été allouée à M. Huyot, ancien architecte du monument. L'administration s'est cru en droit, en outre, de profiter de la latitude que semblait lui promettre la situation du crédit pour compléter son œuvre par l'établissement d'un système d'éclairage et d'illumination au gaz qui a coûté 38,464^f 50^c. Enfin, l'an dernier, le Gouvernement décida que l'Arc de triomphe serait inauguré le sixième anniversaire des journées de juillet, et, à cette occasion, une activité extraordinaire dut être donnée aux travaux qui, abandonnés à leur marche régulière, n'eussent été complètement terminés que quelques mois plus tard. C'est à cette circonstance surtout que doit être rapportée la cause décisive de l'excédant de 49,916 fr. 35 cent. qui fait partie des demandes de crédits supplémentaires pour l'exercice 1836.

Les travaux de la dernière campagne ont consisté dans l'achèvement des sculptures statuaire et d'ornement, dans le ravalement extérieur du monument et dans la pose du grand socle qui en forme la base. Des travaux accessoires considérables ont aussi été exécutés : ainsi, à l'intérieur, les tuyaux de descente des eaux et les conduites pour l'éclairage au gaz ont été placés; à l'extérieur, les échafauds ont été démolis; l'enceinte circulaire a été nivelée et pavée; les bornes et leurs chaînes, les candélabres et les guérites ont été placés. Ces divers travaux ont entraîné une dépense de.....(1) 371,055^f 31^c

Il restait au 1^{er} janvier 1836..... 321,138 96

Le crédit a été dépassé de..... 49,916 35

(1) Le nombre des journées employées en 1836 a été de.....	19,432 journées.
Les matériaux employés ont consisté, savoir :	
Cubes de pierre et de moellon	460 ^m 21 ^{cm}
Linéaires de bordures en grès pour caniveaux.....	447 21
Superficie de pavé.....	1,454 62
Sable de rivière.....	350 00
Fontes diverses.....	8,289 ^k 25
Fers.....	6,550 00
Clous.....	99 00
Plomb.....	2,679 00

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Un décret du 28 octobre 1806 ordonna l'achèvement de l'église de la Madeleine, pour y placer les trophées de la grande armée.

Il a été successivement alloué pour les travaux de cet édifice :

1807.....	17,525 ^f 98 ^c	REPORT.....	4,289,298 ^f 75 ^c
1808.....	56,165 47	1823.....	434,361 72
1809.....	846,240 92	1824.....	495,167 60
1810.....	480,703 61	1825.....	528,759 49
1811.....	554,214 96	1826.....	452,206 42
1812.....	230,694 21	1827.....	495,026 68
1813.....	144,039 96	1828.....	499,241 76
1814.....	98,427 48	1829.....	500,389 71
1815.....	12,167 68	1830.....	702,648 26
1816.....	161,746 57	1831.....	394,791 63
1817.....	231,397 44	1832.....	398,483 16
1818.....	279,367 57	1833.....	300,000 00
1819.....	268,860 21	Crédit alloué par la loi du 27 juin	
1820.....	168,671 87	1833.....	2,600,000 00
1821.....	185,756 97	Crédit alloué par la loi du 6 juillet	
1822.....	552,317 83	1836.....	1,280,000 00
A REPORTER.....	4,289,298 75	TOTAL.....	13,371,375 18

Cette somme se divise ainsi qu'il suit :

Empire.....	2,333,675 ^f 13 ^c
Restauration.....	5,773,558 50
Règne de S. M. Louis-Philippe.....	5,264,141 55
TOTAL.....	13,371,375 18

Les crédits de 1833, alloués pour l'achèvement, sont, suivant les détails de l'état ci-dessus :

Budget de 1833.....	300,000 ^f 00
Loi du 27 juin 1833.....	2,600,000 00
Crédit supplémentaire. (Loi du 6 juillet 1836.).....	1,280,000 00
A REPORTER.....	4,180,000 00

REPORT..... 4,180,000⁰⁰

Il a été employé :

En 1833	1,035,998 ⁷⁵	
1834.....	852,477 39	
1835.....	832,403 74	
	<u>2,720,179 88</u>	2,720,179 88

En sorte qu'il est resté disponible pour 1836 et exercices suivants..... 1,459,820 12

Les travaux intérieurs de l'église de la Madeleine ont été presque suspendus jusqu'au mois de juillet. A cette époque un parti définitif ayant été adopté et sanctionné par l'allocation d'un nouveau crédit, ils reprirent une nouvelle activité.

Le dallage de l'espace compris entre le soubassement et la grille d'enceinte et celui des péristyles ont été achevés. Le ravalement et la sculpture intérieure ont été terminés; des marbres ont été incrustés derrière les colonnes du petit-ordre et dans les deux grandes niches. On a en outre exécuté divers travaux de détail, tels que la ferrure des portes, les rampes d'escaliers et les échafauds pour la sculpture et les peintures.

Le tableau du cul de four confié à M. Ziegler a reçu un commencement d'exécution. Ceux des six archivôltes confiés à MM. Abel de Pujol, Couder, Signol, Schnetz, Bouchot et Coignet, ont fait l'objet d'études spéciales qui permettront de les commencer incessamment; des mesures ont été prises pour établir de l'harmonie entre ces divers ouvrages exécutés par sept artistes différents.

La somme disponible pour 1836 était de..... 1,459,820¹²

Les travaux exécutés pendant l'année, ont occasionné une
 dépense de..... 293,124 98

En sorte qu'il reste pour 1837..... 1,166,695 14

(1) Il a été employé en 1836, savoir :

Journées d'ouvriers	39,973.
Pierre.....	7 mètr. cub.
Bois à façon.....	533 stères.
Fer et fonte	1,336 kilog.
Marbres.....	2 mètr. 298.
Plomb.....	293 kil.

PANTHÉON.

La construction du Panthéon a été commencée sous Louis XV, pour le service des chanoines réguliers de Sainte-Genève.

Un décret de l'Assemblée constituante consacra cet édifice à la sépulture des grands hommes. Cette destination fut confirmée par un décret impérial du 20 février 1806. A dater de cette époque, les fonds affectés aux travaux se sont élevés à 4,609,262 fr. 20 cent., savoir :

1806.....	278,657 ^f 78 ^c	REPORT.....	2,307,274 66
1807.....	406,354 43	1821.....	49,177 52
1808.....	386,906 60	1822.....	51,464 50
1809.....	150,957 95	1823.....	131,141 64
1810.....	115,737 51	1824.....	58,771 86
1811.....	219,129 58	1825.....	32,986 24
1812.....	370,828 26	1826.....	64,538 79
1813.....	153,036 98	1827.....	70,990 26
1814.....	54,863 71	1828.....	63,228 63
1815.....	69,367 55	1829.....	27,931 88
1816.....	23,031 80	1830.....	24,861 11
1817.....	15,729 89	1831.....	82,701 52
1818.....	19,090 06	1832.....	94,193 59
1819.....	35,874 07	1833.....	150,000 00
1820.....	14,709 19	Loi du 27 juin 1833.....	1,400,000 00
A REPORTER.....	2,307,274 66	TOTAL.....	4,609,262 20

Dans cette somme se trouvent comprises les dépenses faites lors de l'installation des missionnaires dans l'église de Sainte-Genève, entre autres le remplacement du bas-relief du fronton par une croix entourée d'une gloire, et la substitution de signes religieux aux sculptures allégoriques de l'intérieur.

Les crédits alloués pour l'achèvement du Panthéon et dont le compte doit être rendu aux Chambres, en exécution de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833, sont :

Le crédit porté au budget de ladite année.....	150,000 ^f 00 ^c
Celui qui a été alloué par la loi du 27 juin.....	1,400,000 00
TOTAL des crédits.....	1,550,000 00
Il a été employé en 1833.....	448,808 ^f 36 ^c
en 1834.....	445,059 63
en 1835.....	276,522 11
Restait au 1 ^{er} janvier 1836.....	343,609 90

Les opérations de 1836 ont eu principalement pour objet la confection des

trois portes monumentales de l'édifice, celle des candélabres à placer aux deux extrémités de la grille d'enceinte, et l'achèvement de quelques ouvrages de maçonnerie.

Les candélabres ont été mis en place, la fonte des bronzes des portes est terminée, la ciselure très-avancée, les armatures achevées.

On a continué aussi la sculpture du fronton et des trois bas-reliefs sous le porche; ces ouvrages seront terminés et pourront être découverts en 1837.

M. le baron Gérard avait fini, avant sa mort, les peintures des pendentifs du dôme; il ne reste plus à y faire que des détails de décoration et d'encadrement, confiés à un de ses élèves.

Il restait au 1^{er} janvier 1836 343,609^f 90^c

L'ensemble des dépenses de cet exercice s'est élevé à 222,329 02 (1)

RESTE disponible au 1^{er} janvier 1837 121,280 88

Destinés à solder les dépenses des objets d'art.

Les divers ouvrages détaillés ci-dessus ayant absorbé la totalité des fonds qui leur étaient consacrés, les travaux ont été suspendus. Une somme de 100,000 francs, environ, serait nécessaire pour les compléter. Il restera en outre à entreprendre l'achèvement de la place, qui entraînera l'acquisition de plusieurs propriétés particulières et la démolition de la prison de Montaigu. Ces derniers travaux ne faisaient pas partie des devis de 1833.

(1) On a employé aux travaux, non compris ceux de bronzerie et des objets d'art :

Taillieurs de pierre, maçons, etc.	890 journées.
Charpentiers.	295
Serruriers.	14
Couvreurs et plombiers.	211
Paveurs.	12
Peintres et vitriers.	144
Marbriers.	182
Diverses professions.	26
TOTAL.	<u>1,774</u>

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Des lois de l'an III et de l'an IV ordonnèrent la réunion au Muséum d'histoire naturelle des maisons et terrains compris entre la rue de Seine, la rivière et la rue Saint-Victor. Cet isolement et les ouvrages de construction qui s'y rattachaient ne furent toutefois entrepris qu'en 1808.

Les sommes affectées depuis cette époque aux travaux du Muséum se répartissent ainsi qu'il suit :

1808.....	132,086 ^f 85 ^c	REPORT.....	1,145,627 ^f 34 ^c
1809.....	105,404 28	1823.....	113,555 29
1810.....	259,170 77	1824.....	120,096 39
1811.....	119,341 31	1825.....	53,150 25
1812.....	42,712 17	1826.....	49,392 13
1813.....	82,270 44	1827.....	32,292 64
1814.....	6,648 70	1828.....	48,424 25
1815.....	808 02	1829.....	54,678 40
1816.....	"	1830.....	49,976 87
1817.....	8,424 60	1831.....	62,844 47
1818.....	88,800 00	1832.....	69,293 07
1819.....	100,000 00		1,729,401 10
1820.....	99,844 26	1833.....	150,000 00
1821.....	54,249 37	Loi du 27 juin 1833.....	2,400,000 00
1822.....	45,866 57	Loi du 6 juillet 1836.....	1,200,000 00
A REPORTER.....	1,145,627 34	TOTAL.....	5,549,401 10

Les nouveaux crédits alloués pour l'achèvement de cet établissement, sont :

Au budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
Loi du 27 juin 1833.....	2,400,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	1,200,000 00
TOTAL des crédits.....	3,750,000 00
Il a été employé en 1833.....	245,572 ^f 07 ^c
en 1834.....	1,385,267 34
en 1835.....	693,668 80
Il restait pour 1836 et exercices suivants.....	1,425,501 82

Les travaux de 1836 ont eu pour objet l'achèvement ou la continuation de la galerie de géologie et de minéralogie, des serres chaudes, du bâtiment des singes, des réservoirs et de la grille sur la rue de la Pitié.

Les portes extérieures de la galerie de minéralogie ont été terminées, les frontons ont été sculptés. A l'intérieur, les parquets et une partie des armoires ont été posés, les peintures à l'huile et divers travaux accessoires ont été terminés; la menuiserie sera entièrement achevée en 1837, et rien ne s'opposera plus à ce que les collections soient mises en place.

Serres chaudes. Les travaux de maçonnerie de la seconde partie des serres ont été achevés en 1836; les cercles en fer, les châssis courbes et les vitrages ont été posés, enfin, les travaux de détail, destinés à mettre les serres en état de recevoir les végétaux, ont été entièrement terminés.

Bâtiment des singes. La maçonnerie a été fondée en 1835 et achevée en 1836. Les autres natures de travaux ont été exécutées pendant le même exercice; il reste seulement à poser la menuiserie intérieure des loges et les grillages de la grande cage.

Réservoirs. Les grosses constructions étaient terminées en 1835. En 1836, on a fait les conduites intérieures, construit l'escalier, posé la grille et pris les dispositions nécessaires pour faire arriver les eaux du bassin Saint-Victor.

Le mur de clôture et la grille sur la place de la Pitié ont été terminés; les terrains qui l'avoisinent ont été défoncés et livrés à la culture.

La somme disponible s'élevait à.....	1,425,501 ^f 82 ^c
Les divers travaux de l'année ont occasionné une dépense de.....	356,841 26 (1)
RESTE au 1^{er} janvier 1837.....	1,068,660 56

(1) Il a été employé, savoir :

Journées d'ouvriers.....	42,234 journées.
Pierres.....	2,437 mètr. cub.
Béton.....	493 <i>idem</i> .
Bordures en granit.....	400 m. lin.
Fonte, plomb et zinc.....	63,321 kilog.
Tuiles.....	25 milliers.
Bois de charpente.....	216 stères.
Verre.....	1,369 mètr. sup.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

L'Église royale de Saint-Denis fut entièrement dévastée et découverte pendant la révolution; sa restauration fut entreprise en 1805 et continuée au moyen des allocations suivantes :

1805.....	189,949 ^f 28 ^c	REPORT.....	3,110,095 ^f 03 ^c
1806.....	591,062 48	1821.....	79,454 19
1807.....	442,653 13	1822.....	133,038 89
1808.....	63,980 93	1823.....	63,666 83
1809.....	202,722 79	1824.....	118,542 03
1810.....	251,110 43	1825.....	154,750 13
1811.....	144,407 99	1826.....	100,424 28
1812.....	205,204 17	1827.....	102,802 61
1813.....	307,729 24	1828.....	77,807 41
1814.....	89,957 56	1829.....	93,695 60
1815.....	25,599 83	1830.....	199,481 06
1816.....	64,342 25	1831.....	98,473 74
1817.....	94,528 33	1832.....	93,261 20
1818.....	149,901 96		4,425,493 00
1819.....	99,340 65	1833.....	100,000 00
1820.....	88,304 01	Loi du 27 juin 1833.....	1,350,000 00
A REPORTER.....	3,110,095 03		5,875,493 00

Les nouveaux crédits alloués pour l'achèvement de cet édifice, sont :

Au budget de 1833.....	100,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....	1,350,000 00
TOTAL.....	1,450,000 00
Les dépenses de 1833 se sont élevées à.....	291,346 ^f 66 ^c
Celles de 1834 à.....	487,357 36
Celles de 1835 à.....	461,999 49
RESTAIT au 1 ^{er} janvier 1836.....	209,296 49

Ce restant de crédit a été entièrement employé en 1836.

Les travaux ont consisté :

Dans la reprise du soubassement des tours, la reconstruction des clochets de la basse nef, la réfection du dallage et des balustrades d'une des tours, l'achèvement du pignon et de la basse nef.

Des vitraux de couleur ont été posés à six croisées des chapelles du rond-point et à celles de la petite galerie; trois autels de ce rond-point ont été restaurés, les échafauds ont été enlevés.

Le crédit étant épuisé, les travaux ont été suspendus vers le milieu de la campagne (1).

Pour compléter la restauration de l'église, telle qu'elle a été prévue en principe, il reste à réparer la façade principale, les tours, la flèche et une des grandes roses qui menace ruine. Un crédit de 800,000 fr. est nécessaire pour terminer ces opérations.

Les dépenses faites à l'église de Saint-Denis ont été beaucoup plus considérables qu'on ne l'avait cru d'abord. Les excédants ont pris leur source dans l'état de dégradation de la pierre des arcs et des piliers, dégradation qui a exigé le remplacement, par incrustement, d'une quantité considérable de matériaux et la reconstruction de parties qu'on croyait d'abord pouvoir restaurer. Ces travaux, comme tous ceux de même nature, avaient été estimés par aperçu, et n'ont pu être exactement évalués qu'au fur et à mesure de l'exécution, après la pose des échafauds.

(1) Il a été employé en 1836, savoir :

Journées d'ouvriers.....	11,215
Pierre.....	66mèt. cub.
Huile.....	304 kilogr.
Litarge.....	30 idem.

ÉCOLE ROYALE DES BEAUX-ARTS.

Par une ordonnance royale du 18 décembre 1816, les bâtiments de l'ancien couvent des Petits-Augustins, occupés par le Musée des Monuments français, ont été affectés à l'École des Beaux-Arts.

La vétusté de ces bâtiments et la nouvelle destination qui leur était donnée exigeaient des constructions très-étendues et la restauration des parties qui pouvaient être conservées.

Les travaux ont été commencés en 1818. On y a dépensé 3,415,727 fr. 16 c., savoir :

1818.....	21,189 ^f 62 ^c
1819.....	19,810 36
1820.....	99,994 05
1821.....	128,192 42
1822.....	132,272 04
1823.....	97,835 14
1824.....	97,199 47
1825.....	109,468 36
1826.....	111,229 57
1827.....	85,555 46
1828.....	65,799 58
1829.....	103,314 77
1830.....	159,997 79
1831.....	100,311 13
1832.....	83,557 38
1833.....	100,000 00
Loi sur l'achèvement des monuments (27 juin 1833).....	1,900,000 00
TOTAL.....	3,415,727 16

Les nouveaux crédits alloués pour l'achèvement de l'École des Beaux-Arts, sont :

Au budget de 1833.....	100,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....	1,900,000 00
TOTAL.....	2,000,000 00
Il a été dépensé en 1833.....	229,221 ^f 52 ^c
En 1834.....	629,142 49
En 1835.....	608,904 31
RESTAIT au 1^{er} janvier 1836.....	532,731 68

Pendant l'année 1836, on a terminé, au bâtiment principal, tous les ravales-

ments tant intérieurs qu'extérieurs, la sculpture d'ornements, une partie de la peinture de décoration, la totalité de la menuiserie, les dallages intérieurs et extérieurs en marbre, en pierre et en asphalte, les divers pavages, les caniveaux, gargouilles et branchements d'égout, ainsi que la vitrerie et la fumisterie.

Les salles d'étude d'après nature et d'après l'antique, complètement achevées, ont été livrées au service.

Les galeries du premier étage du bâtiment du fond, tant dans l'aile droite que dans l'aile gauche, ainsi que la salle d'assemblée des professeurs ont également été livrées à leur destination.

Toutes les galeries du rez-de-chaussée sont en état de recevoir les collections de moulages qu'elles attendent.

De nombreux fragments, provenant du musée des Monuments français, ont été placés dans les murs des parties demi-circulaires qui regardent la façade principale de l'édifice. Un portique, composé de fragments du château de Gaillon, a été relevé, pour séparer la cour du palais, de la cour des loges.

On a fait l'acquisition de la maison rue des Petits-Augustins n° 14. La démolition de cette maison et de celle qui a été précédemment acquise s'effectueront au printemps prochain pour démasquer complètement l'édifice (1).

Il restait au 1 ^{er} janvier 1836.	532,731 ^f 68 ^c
Les divers travaux mentionnés ci-dessus ont absorbé. . .	252,448 85 (2)

RESTE disponible au 1 ^{er} janvier 1837...	280,282 83
---	------------

Cette somme suffira au complet achèvement de l'établissement.

(1) Le prix d'acquisition de la maison rue des Petits-Augustins, n° 14, n'est pas compris dans la dépense; les délais exigés pour l'accomplissement des formalités hypothécaires n'étant pas expirés, le paiement de l'immeuble n'aura lieu qu'en 1837.

(2) Il a été employé en 1836 :

Journées d'ouvriers.	19,541
Pierres de diverses natures.	455 mètr. cub.
Bois pour plafonds, parquets et lambris.	1,832 mètr. sup.
Dallages en asphalte.	260 idem.
Fer, fonte, cuivre.	1,223 kil.
Fonte pour la fumisterie.	2,474 idem.
Tôles de roche.	3,108

Les travaux de restauration de l'ancienne église des Petits-Augustins et du bâtiment des études quotidiennes, travaux dont la dépense est imputable sur le crédit de conservation et d'entretien des édifices publics, ont été continués en 1836. La réédification de l'ancien cloître, le mur portant colonnes à l'entrée de l'église, transformée en salle des moulages de la renaissance, le dallage et la vitrerie de cette salle, la restauration de la menuiserie de la voûte, la menuiserie de la salle hexagone, et enfin la peinture de décors de ces différentes parties, ont été exécutés pendant le cours de cet exercice.

HOTEL DU QUAI D'ORÇAY.

L'Hôtel du quai d'Orçay, destiné d'abord au ministère des affaires étrangères, fut commencé en 1810, et les travaux, jusqu'en 1820, ont été payés sur les crédits ouverts à ce département. Les dépenses s'élevaient à cette époque, y compris les acquisitions de terrains, à 5,354,101 fr. 59 cent.

Par la loi du 19 juillet 1820, portant règlement du budget de l'exercice de ladite année, l'administration des travaux de l'Hôtel du quai d'Orçay fut transférée au ministère de l'intérieur, et un crédit de 280,000 fr. y fut affecté. Il s'agissait encore d'y établir le ministère des affaires étrangères, mais ce projet fut abandonné en 1821.

Une nouvelle destination fut proposée en 1833 pour l'Hôtel du quai d'Orçay. Des fonds furent demandés afin d'achever cet édifice et d'y loger le ministère du commerce et des travaux publics.

Les diverses allocations auxquelles la construction de cet hôtel a donné lieu, ont été réparties de la manière suivante :

Dépenses antérieures à 1820, soldées par le ministère des affaires étrangères.....	5,354,101 ^f 59 ^c
1820.....	264,338 09
1821.....	6,940 50
1822.....	5,828 97
1823.....	2,201 64
1824.....	7,707 26
1825.....	5,932 00
1826.....	1,260 00
1827.....	2,100 19
1828.....	2,418 36
Dépenses faites en 1829.....	2,185 33
————— 1830.....	6,621 92
————— 1831.....	5,193 97
————— 1832.....	3,611 18
————— 1833.....	150,000 00
Loi du 27 juin 1833.....	3,450,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	607,000 00
TOTAL.....	9,877,441 00

La dernière allocation a été motivée par la situation des travaux à la fin de 1835. Le compte des opérations de cette année constatait qu'il ne restait

plus à employer que 125,588 fr. 15 cent., somme évidemment insuffisante pour l'achèvement de l'édifice. Un nouveau crédit de 1,200,000 fr., fut donc demandé pour subvenir à toutes les dépenses qui restaient à faire; mais les Chambres, ayant considéré que l'Hôtel du quai d'Orçay n'avait point de destination déterminée, ont jugé qu'il n'y avait point à s'occuper des ouvrages d'appropriation intérieure, qui pourraient subir des changements, et ont accordé seulement, par la loi du 6 juillet 1836, un crédit de 607,000 fr. applicable à la clôture de toutes les parties et à l'achèvement des dépendances extérieures.

Depuis la reprise des travaux en 1833, les fonds accordés et mentionnés ci-dessus se composent :

Du crédit ouvert au budget de 1833, qui était de.....	150,000 ^f 00 ^c	
Et de ceux ouverts 1 ^o par la loi du 27 juin 1833.....	3,450,000 00	
2 ^o par la loi du 6 juillet 1836.....	607,000 00	
TOTAL.....	4,207,000 00	
Il a été employé en 1833	570,190 ^f 89 ^c	} 3,547,872 70
en 1834.....	1,845,976 00	
en 1835.....	1,131,705 81	
RESTAIT pour 1836.....	659,127 30	

Les travaux exécutés pendant cette année consistent dans les ravalements extérieurs sur les rues de Lille, de Belle-Chasse et de Poitiers; la pose des marches des escaliers principaux et de celles des escaliers du corps de logis sur la rue de Lille; le ravalement de ces escaliers; le dallage de quelques pièces et d'une partie des galeries au pourtour des cours; l'établissement des trottoirs de la cour d'honneur; l'enmarchement des descentes de caves et le percement des baies pour éclairer ces caves; les fouille et enlèvement de terres pour la grille d'enceinte; l'établissement de puits pour les paratonnerres; les fondations des murs de terrasse sur les rues Belle-Chasse et de Poitiers; le planchéage de quelques pièces à différents étages; l'établissement de cloisons et d'huissieries; la pose de portes et croisées au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs; l'établissement de rampes d'escaliers, de paratonnerres, de tuyaux de chute en fonte, celui des grilles des croisées du rez-de-chaussée; la peinture des portes, croisées, etc.; le vitrage des croisées de l'étage en attique et de la majeure partie de celles des autres étages; la sculpture d'ornement

des portes de sortie sur les rues Belle-Chasse et de Poitiers, celles de diverses croisées et des arcs doubleaux de la voûte de l'entrée principale; le carrelage des premier et second entresols et de quelques pièces de l'entresol du premier étage; enfin, divers ouvrages de détail dans les autres parties de l'édifice.

Le crédit affecté aux travaux de 1836 et de l'exercice suivant était de 659,127^f 30^c

Les dépenses de l'année se sont élevées à 214,038 05 (1)

RESTE disponible au 1^{er} janvier 1837 445,089 25

Cette somme sera employée à terminer les deux grands escaliers et les dal-
lages intérieurs et extérieurs; à faire les travaux indispensables de clôture;
à achever la vitrerie; à exécuter les grilles extérieures de l'édifice; à établir
les trottoirs et à pourvoir aux frais accessoires résultant de ces divers
ouvrages.

(1) Le nombre des journées employées sur place aux travaux de l'hôtel du quai d'Orsay est de 26,332.

On n'a pas compris dans cette supputation les ouvriers forgerons, serruriers, charpentiers, menuisiers, travail-
lant à la tâche dans les ateliers des entrepreneurs.

Pierres de diverses natures, moellons et briques	1,046 mètr. cub.
Fouilles et déblais	2,153 <i>idem.</i>
Légers ouvrages	4,851 mètr. sup.
Taille de ravalement	6,677 <i>idem.</i>
Carrelage	1,511 <i>idem.</i>
Bois de charpente	224 mètr. cub.
Bois pour les cloisons	276 mètr. sup.
Bois de menuiserie	2,358 <i>idem.</i>
Grilles, gros fers, clous et fonte	22,636 kilog.
Vitrerie	607 mètr. sup.
Peinture des fers	25,579 mètr. lin.
— des diverses localités	11,808 mètr. sup.

MONUMENT DE JUILLET.

Il fut décidé, en 1831, qu'un monument serait élevé sur l'emplacement de la Bastille en l'honneur des combattants, morts pendant les journées de juillet. Un grand nombre de projets furent présentés et discutés; celui d'une colonne en bronze fut préféré : il devait coûter 900,000 fr., et à cet effet il fut alloué :

Au budget de 1833.....		200,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....		700,000 00
TOTAL.....		900,000 00
Il a été employé en 1833.....	78,303 ^f 28 ^c	} 423,688 87
———— en 1834.....	35,632 60	
———— en 1835.....	309,752 99	
RESTE disponible au 1^{er} janvier 1836.....		476,311 13

Le compte des opérations relatives à la fonte de la colonne de juillet, pendant l'année 1835, annonçait que l'on avait coulé les pièces formant la base du monument.

En 1836, ces opérations ont été continuées et suivies sans interruption.

Les plaques et les tambours unis de la colonne ont été fournis dans le commencement de l'année. On a effectué depuis, le tournage de ces pièces.

L'exécution des parties ornées de la colonne a été, avec le consentement de l'administration, confiée à MM. Soyer et Ingé; mais sous la garantie des adjudicataires et sans modification dans le prix de leur marché.

Les travaux de fonte des pièces ornées, bien qu'ils présentent une lenteur apparente, sont conduits par M. Soyer avec une grande habileté. Seize grandes pièces sur vingt-quatre, qui entrent dans la composition du piédestal, ont été coulées et ciselées.

La base de la colonne dont la circonférence ne présente pas moins de quinze mètres de développement est moulée et sera très-prochainement coulée.

Il reste aujourd'hui, pour compléter les pièces ornées, à fondre douze pièces

principales de la colonne, dont l'exécution pourra être terminée vers la fin de 1837.

Les travaux d'ajustage ont consisté dans la mise en place des plaques unies du piédestal. Les opérations de la campagne de 1837 commenceront par la pose des pièces ornées, qui seront successivement prêtes, de manière à n'éprouver aucune interruption jusqu'à l'entier achèvement de la colonne.

Les modèles des parties ornées ont été exécutés avec une grande précision, par M. Marneuf, sculpteur, sous la direction de l'architecte du monument.

Les marbres qui doivent former la corniche du premier soubassement seront incessamment posés. Ceux qui composeront le second soubassement sont complètement taillés, mais ils ne pourront être mis en place qu'après la dépose du grand échafaud.

D'après l'exposé qui précède, il est permis d'espérer, si aucun accident grave ne survient dans la fonte des grandes pièces ornées, que le monument sera terminé en 1838.

Il restait au 1^{er} janvier 1836..... 476,311^f 13^c

Les travaux de l'année ont occasionné une dépense de..... 209,365 36 (1)

RESTE disponible au 1^{er} janvier 1837..... 266,945 77

(1) Il a été employé en journées d'ouvriers :

Marbriers, sculpteurs, scieurs, etc.....	4,324 journées.
Fonte, tournage et ajustage des bronzes unis.....	5,314
Fonte et ciselure des parties ornées.....	14,645
TOTAL.....	24,283

COLLÈGE DE FRANCE.

La restauration des anciens bâtiments du collège de France et les constructions neuves sur la place de Cambray, qui furent entreprises en 1828, ont donné lieu jusqu'en 1833 à une dépense de 160,000 fr. A cette époque, un crédit de 700,000 fr. fut voté pour achever l'établissement; mais on reconnut bientôt que l'exécution du projet sur lequel ce chiffre était établi, présenterait de grands inconvénients. Un nouveau projet fut adopté qui nécessita plus tard l'allocation d'un nouveau crédit. Il a été alloué :

Au budget de 1833.....	50,000 ^f 00 ^c	
Par la loi du 27 juin 1833	650,000 00	
Par la loi du 6 juillet 1836.....	640,000 00	
TOTAL.....	1,340,000. 00	
Employé en 1833.....	106,566 ^f 40 ^c	} 696,876 14
— en 1834.....	211,550 29	
— en 1836.....	378,759 45	
RESTAIT pour 1836.....	643,193 86	

Les constructions du Collège de France ont fait des progrès peu sensibles pendant le premier semestre de 1836; ce ralentissement a été causé par l'exiguïté du crédit resté disponible sur les fonds alloués par la loi du 27 juin 1833; mais les travaux ont repris de l'activité après le vote de la loi du 6 juillet 1836, qui accorde 640,000 fr. pour l'achèvement de cet établissement.

Les peintures et une partie des armoires de la galerie de géologie ont été achevées; la galerie de minéralogie a été également terminée, à l'exception de quelques armoires.

Dans la galerie de physique, les appareils destinés aux expériences sur l'optique ont été établis; divers ouvrages d'appropriation ont été exécutés.

Le raccordement du bâtiment en aile, à gauche de la cour, avec le bâtiment principal a été opéré; des travaux de distribution intérieure y ont été faits.

On a construit le mur de clôture sur la rue du cimetière Saint-Benoît et la

place Fromentelle, enlevé les terres de la cour et réparé, par incrustement, le soubassement des murs des bâtiments de la grande cour.

Deux maisons ont été acquises sur la rue Saint-Jacques et la démolition en a été effectuée. Il ne reste plus à acquérir qu'une seule maison, formant l'angle de la place de Cambrai et de la rue Saint-Jacques. Les prétentions du propriétaire ayant déterminé l'administration à recourir à la voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, M. le préfet de la Seine a été invité à remplir, à cet égard, les formalités prescrites par la loi du 7 juillet 1833.

Le crédit disponible étant de..... 643,123^f 86^c (1)

La dépense des travaux et acquisitions s'est élevée à..... 134,185 72

IL RESTE au 1^{er} janvier 1837..... 508,938 14

(1) Il a été employé en 1836 :

Journées d'ouvriers.....	7,050
Pierres et moellons.....	268 mèr. cub.
Sable.....	70 id.
Bois de charpente.....	37 id.
Fer, fonte et plomb.....	5,378 kil.
Ciment de Molène.....	700 id.
Plâtre.....	5,936 sacs.
Briques, carreaux et tuiles.....	18,000 milliers.
Ardoises.....	11,000 id.
Enlèvement de terres et gravois.....	1,250 mèr. cub.

OBÉLISQUE DE LOUQSOR.

L'Obélisque de Louqsor, échoué en 1834 sur la cale préparée en aval du pont de la Concorde, a été amené au centre de la place et posé sur sa base le 25 octobre 1836. Il a été alloué, pour ces opérations et pour la construction du piédestal :

Par la loi du 27 juin 1833.....	300,000 ^f 00 ^c	
6 juillet 1836.....	260,000 00	
TOTAL des crédits.....		560,000 00
Il a été employé en 1833.....	30,002 ^f 85 ^c	} 147,173 16
en 1834.....	51,718 06	
en 1835.....	65,452 25	
RESTAIT pour 1836.....		412,826 84

A l'expiration de l'année 1835, l'Obélisque était placé sur un ber de pente, au sommet de l'embarcadère, en aval du pont de la Concorde.

Les granits destinés à former la base du monolithe avaient été amenés à Paris par le navire *le Louqsor*, mais la hauteur des eaux de la Seine s'opposa à ce qu'ils fussent immédiatement débarqués.

Les cinq grands blocs de granit composant le piédestal, ont été, aussitôt après leur débarquement, transportés sur la place de la Concorde et posés.

Dans le même temps, les ouvrages relatifs à l'érection ont été successivement entrepris. La première opération du transport consistait à amener le monolithe à l'angle du fossé voisin du pont de la Concorde. Les travaux de charpente furent mis en activité le 25 mars; le 16 avril, l'Obélisque, dégagé de son ancien ber, reposait sur le nouveau qui lui avait été préparé, et, le lendemain 17, il était parvenu au premier terme de sa translation, où il a séjourné jusqu'après les fêtes de juillet.

Le 1^{er} août, les travaux furent repris, la cale fut prolongée jusqu'à l'axe de la place de la Concorde, où fut établie une plate-forme tournante destinée à placer le monolithe dans la direction du nouveau chemin qu'il avait à parcourir. On construisit en même temps un viaduc en maçonnerie, par-

tant de l'intersection des deux chemins et aboutissant, par un plan incliné, à l'acrotère du piédestal.

Le 6 août, l'Obélisque fut amené sur la plate-forme et tourné à angle droit sur le viaduc. Il devint alors nécessaire de le placer sur un nouveau ber pour retrouver la différence de niveau entre la précédente cale et le chemin de pente. Cette opération accomplie, il ne restait plus qu'à monter le monolithe au sommet du viaduc et à le lever sur sa base.

Une machine à vapeur fut d'abord établie à cet effet; mais il y survint une avarie qui fit renoncer à ce moteur; quelques dispositions préparatoires furent changées, mais aucune modification ne fut apportée au système de levage conçu par M. Lebas, ingénieur de la marine, et composé de bigues qui en s'abattant ont fait décrire à l'Obélisque un quart de cercle sur l'arête supérieure de l'acrotère pour le placer sans secousse sur le piédestal.

Le 30 septembre, le halage sur le chemin incliné fut exécuté avec une précision mathématique.

Enfin la dernière opération, la plus délicate de toutes, le levage de l'Obélisque, eut lieu le 25 octobre. Elle fut dirigée avec une rare habileté et obtint le plus éclatant succès.

Ainsi, en moins de trois mois, et malgré le mauvais temps, tous les travaux relatifs à l'érection du monument ont été terminés, et quelques heures ont suffi pour élever à Paris l'Obélisque de Louqsor qui, cinq ans auparavant, le 31 octobre 1831, était descendu de son antique base.

Le crédit affecté aux opérations était de..... 412,826^f 84^c

Les diverses dépenses de 1836 ont employé..... 306,480 09

Reste disponible au 1^{er} janvier 1837..... 106,346 75

Les ouvrages à exécuter encore sont : le polissage du piédestal, la taille des moulures de sa base et de sa corniche, la fourniture et la pose des granits de la plate-forme et de la bordure qui doit l'entourer, enfin la balustrade de l'enceinte.

SALLE DES SÉANCES DE LA CHAMBRE DES PAIRS,

AU PALAIS DU LUXEMBOURG.

Le procès des accusés d'avril, que la Chambre des Pairs fut chargée de juger en 1835, nécessita la construction d'une salle provisoire pour contenir les accusés, les témoins et le nombreux personnel appelé à prendre part à ce procès mémorable. Cette circonstance fit ressortir l'insuffisance et l'exiguïté, depuis longtemps reconnues, de la salle actuelle et de ses dépenses, qui ne répondent qu'imparfaitement aux besoins même ordinaires d'une grande assemblée législative. On se décida, en conséquence, à la remplacer par une salle nouvelle, plus vaste, plus commode, entourée des pièces et services accessoires que réclame la Chambre des Pairs, soit quand elle délibère, soit lorsqu'elle est transformée en cour de justice.

La loi du 15 juin 1836 a alloué, pour les constructions, un crédit de..... 3,000,000^f 00^c

Les fouilles ont été exécutées en 1836, et les murs extérieurs et intérieurs ont été fondés. Des mesures ont été prises pour que la totalité de la maçonnerie soit élevée en 1837, de manière à recevoir la charpente et la couverture.

Il a été dépensé en 1836..... 169,807 70

Reste disponible..... 2,830,192 30

RÉSUMÉ

DES DÉPENSES FAITES POUR L'ACHÈVEMENT DES MONUMENTS.

MONUMENTS.	DÉPENSES			RESTE À DÉPENSER sur les crédits votés depuis 1833.	OBSERVATIONS.
	ANTÉRIEURES à 1833.	DE 1833 à 1836.	de L'EXERCICE 1836.		
Arc de l'Étoile.....	8,321,098 ^f 91 ^c	2,048,861 ^f 04 ^c	371,055 ^f 31 ^c	"	Un crédit supplémentaire de 49,916 fr. 35 cent. est nécessaire pour solder les dépenses.
Madefaine.....	9,191,375 18	2,790,179 88	293,124 98	1,166,695 ^f 14 ^c	
Panthéon.....	3,059,262 20	1,906,390 10	222,329 02	121,280 88	
Muséum d'histoire naturelle.....	1,799,401 10	2,324,498 18	356,841 26	1,068,660 56	
Église royale de Saint-Denis.....	4,425,493 00	1,240,703 51	209,296 49	"	
École royale des Beaux-Arts.....	1,415,727 16	1,467,268 32	252,448 85	280,282 83	
Hôtel du quai d'Orçay.....	5,670,441 00	3,547,872 70	214,038 05	445,089 25	
Monument de Jufflet.....	"	423,688 87	209,365 36	266,945 77	
Collège de France.....	160,000 00	696,876 14	134,185 72	508,938 14	
Obélisque de Louqsor.....	"	147,173 16	306,480 09	106,346 75	
Chambre des Pairs.....	"	"	169,807 70	2,830,192 30	
TOTAUX.....	34,042,798 55	15,823,511 90	2,738,971 83	6,794,431 62	

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

DIRECTION
DES MONUMENTS PUBLICS ET HISTORIQUES.


SITUATION DES TRAVAUX

AU 31 DÉCEMBRE 1837.



PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

MARS 1838.



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Les comptes précédemment rendus de la situation des travaux exécutés pour l'achèvement des monuments de la capitale, ont fait connaître, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833, l'emploi des crédits alloués, la nature des ouvrages faits, et l'état d'avancement des constructions.

Le compte des opérations de 1836, faisant mention des sommes dépensées dans chaque monument, soit depuis l'origine des constructions, soit depuis la reprise des travaux d'achèvement, on a cru devoir rappeler ce relevé de dépenses qui peut offrir de l'intérêt.

En 1837, on a continué les ouvrages entrepris dans tous les édifices ou monuments dotés par les lois du 27 juin 1833, 15 juin et 6 juillet 1836, à l'exception toutefois de l'arc de triomphe de l'étoile, achevé dans le courant de 1836.

Les crédits applicables à l'église royale de Saint-Denis et au Panthéon, ont été absorbés; néanmoins ces édifices ne sont pas achevés, et il sera nécessaire d'y consacrer de nouvelles ressources. Un projet spécial a été présenté cette année à la Chambre des députés, pour l'église royale de Saint-Denis.

Dans les autres établissements, les travaux seront poursuivis en 1838, avec activité.

Comparées aux années précédentes, les opérations de 1837 offrent les résultats généraux ci-après :

DÉTAIL.	1833.	1834.	1835.	1836.	1837.
Dépense.....	4,382,584 ^f 30 ^c	7,091,620 ^f 87 ^c	5,400,302 ^f 60 ^c	2,649,114 ^f 88 ^c	1,907,961 ^f 47 ^c
MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX.					
Nombre de journées.....	226,029	542,672	473,539	122,834	167,945
Cubes de pierre et moellon.....	19,784 ^m 42	29,322 ^m 25	16,820 ^m 00	5,232 ^m 21	7,994 ^m 00
Kilogrammes de métaux.....	251,902 00	482,815 75	375,435 00	117,386 25	74,920 00
Stères de bois.....	2,956 34	5,409 99	4,951 00	4,943 00	2,424 00

NOTA. Les comptes de 1837 n'étant pas encore réglés, la dépense de cet exercice ne peut être évaluée qu'approximativement.

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Les travaux exécutés à l'église de la Madeleine, depuis le décret du 28 octobre 1806, qui a ordonné l'achèvement de cet édifice, s'élevaient au 1^{er} janvier 1837 à, 12,215,705^f 44^c, savoir :

1807.....	17,525 ^f 98 ^c	REPORT.....	4,289,199 ^f 54 ^c
1808.....	56,065 56	1823.....	434,361 72
1809.....	846,240 92	1824.....	495,167 60
1810.....	480,703 61	1825.....	528,759 49
1811.....	554,214 98	1826.....	452,206 42
1812.....	230,694 91	1827.....	495,026 68
1813.....	144,039 96	1828.....	499,241 76
1814.....	98,427 48	1829.....	499,913 82
1815.....	12,167 68	1830.....	702,648 26
1816.....	161,746 57	1831.....	394,791 63
1817.....	231,397 44	1832.....	399,483 16
1818.....	279,367 57	1833.....	1,035,298 75
1819.....	268,860 21	1834.....	852,477 39
1820.....	168,671 87	1835.....	832,403 74
1821.....	185,756 97	1836.....	304,725 48
1822.....	553,317 83		
A REPORTER.....	4,289,199 54	TOTAL.....	12,215,705 44

Les crédits alloués pour l'église de la Madeleine sont: budget de 1833, ci.....	300,000 00
Par la loi du 27 juin 1833.....	2,600,000 00
Par celle du 6 juillet 1836.....	1,280,000 00
TOTAL.....	4,180,000 00

Il a été employé en 1833.....	1,035,298 ^f 75 ^c	}	3,024,905 36
En 1834.....	852,477 39		
En 1835.....	832,403 74		
En 1836.....	304,725 48		

En sorte qu'il restait disponible pour 1837, et les exercices suivants.....	1,155,094 64
---	--------------

En 1837, on a exécuté une grande partie des travaux de marbrerie relatifs à l'établissement des balustrades qui doivent séparer de la nef le chœur et les chapelles latérales; on a fait la menuiserie de la porte monumentale qui doit être revêtue de bronze.

La dorure des voûtes et des parties sculptées qui s'y raccordent, a été pour-

suivie avec activité : les trois voûtes sphériques sont entièrement dorées et plusieurs parties accessoires sont également achevées.

Six échafauds ont été établis pour l'exécution des tableaux des archivoltes. Les artistes qui en sont chargés, ont commencé leurs travaux. Le tableau de l'hémicycle a été continué. Des marbres ont été achetés pour les deux groupes destinés aux chapelles des baptêmes et des mariages; ils ont été livrés aux statuaires, et leur mise en œuvre a été entreprise immédiatement. Différents ouvrages de maçonnerie ont été faits.

La somme disponible pour 1837, était de.....	1,155,094 ^f 64 ^c
Les dépenses de l'année sont évaluées à.....	409,492 05
RESTE pour 1838 (1).....	745,602 59

(1) Il a été employé, en 1837, savoir :

Journées d'ouvriers.....	35,311.
Pierres et briques.....	0 mètr. 668.
Sapin.....	48 stères.
Bois à façon.....	797.
Fer.....	911 kilog.
Cuivre et soudure.....	114.
Verres et glaces.....	34 mètr. sup.
Marbres.....	31,382 cub.

PANTHÉON.

La destination de cet édifice a éprouvé des variations; construit pour servir d'église abbatiale aux chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, il fut, après la révolution de 1789, consacré à la sépulture des grands hommes.

Les travaux d'achèvement de ce monument ont été repris en 1806, en exécution d'un décret impérial du 20 février de la même année.

Ils ont coûté, jusqu'à la fin de l'année 1836, 4,516,113^f 67^c, savoir :

1806.....	278,657 ^f 78 ^c	REPORT.....	2,356,452 ^f 18 ^c
1807.....	406,354 43	1822.....	51,464 50
1808.....	386,906 60	1823.....	131,141 64
1809.....	150,957 95	1824.....	58,771 86
1810.....	115,737 51	1825.....	32,986 24
1811.....	219,129 58	1826.....	64,538 79
1812.....	370,828 26	1827.....	70,890 26
1813.....	153,036 28	1828.....	63,228 63
1814.....	54,863 71	1829.....	27,931 88
1815.....	62,367 55	1830.....	24,861 11
1816.....	23,031 80	1831.....	82,701 52
1817.....	15,729 89	1832.....	94,193 59
1818.....	19,090 06	1833.....	484,808 36
1819.....	35,874 07	1834.....	445,059 63
1820.....	14,709 19	1835.....	276,522 11
1821.....	49,177 52	1836.....	250,461 37
A REPORTER.....	2,356,452 18	TOTAL.....	4,516,113 67

Les crédits alloués pour l'achèvement du Panthéon, et dont l'emploi doit être communiqué aux Chambres, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833, sont :

Le crédit du budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
Celui de la loi du 27 juin.....	1,400,000 00
TOTAL.....	1,550,000 00
Il a été employé en 1833.....	484,808 ^f 36 ^c
En 1834.....	445,059 63
En 1835.....	276,522 11
En 1836.....	250,461 37
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1837.....	93,148 53

Le compte rendu de la situation des travaux au 31 décembre 1837, faisait

connaître qu'à cette époque les fonds consacrés aux travaux d'achèvement étaient absorbés, et que la somme disponible était applicable aux objets d'art en cours d'exécution.

En effet, les sculptures du fronton et des bas-reliefs sous le porche ont été terminées et découvertes en 1837. Le solde du prix de ces importants ouvrages a été payé, ainsi que celui du modèle de la statue de l'Immortalité, qui doit couronner le monument.

Les peintures des pendentifs du dôme, terminées par Gérard, peu de temps avant sa mort, seront incessamment livrées au public.

Sur la somme restée disponible au 1 ^{er} janvier 1837.....	93,148 ^f 53 ^c
Il a été employé.....	75,790 20
RESTE au 1^{er} janvier 1838.....	17,358 33

Ce reliquat est destiné à acquitter une somme de 10,000 francs, restant due aux héritiers Gérard, et à payer les travaux de démolition des échafauds qui ont servi à l'exécution des tableaux des pendentifs.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Les dépenses faites pour l'isolement et l'agrandissement du Muséum d'histoire naturelle, depuis 1808 jusqu'au 1^{er} janvier 1837, s'élèvent à 4,515,292^f 43^c, savoir :

En 1808.....	132,086 ^f 85 ^c	REPORT.....	1,145,627 34
1809.....	105,404 28	En 1823.....	113,555 29
1810.....	259,170 77	1824.....	120,096 39
1811.....	119,341 31	1825.....	53,150 25
1812.....	42,712 17	1826.....	49,392 13
1813.....	82,270 44	1827.....	32,292 64
1814.....	6,648 70	1828.....	48,494 25
1815.....	808 02	1829.....	54,678 40
1816.....	„	1830.....	49,976 87
1817.....	8,424 60	1831.....	62,844 47
1818.....	88,800 00	1832.....	69,293 07
1819.....	100,000 00	1833.....	245,572 07
1820.....	99,844 26	1834.....	1,385,267 31
1821.....	54,249 37	1835.....	693,658 80
1822.....	45,866 57	1836.....	391,393 15
A REPORTER.....	<u>1,145,627 34</u>	TOTAL.....	<u>4,515,292 43</u>

Les crédits alloués pour l'agrandissement du Muséum d'histoire naturelle, sont :

Au budget de 1833....	150,000 00
Par la loi du 27 juin 1833.....	2,400,000 00
Par la loi du 6 juillet 1836.....	1,200,000 00
TOTAL.....	<u>3,750,000 00</u>
Il a été employé: en 1833.....	245,572 07
En 1834.....	1,385,267 31
En 1835.....	693,658 80
En 1836.....	391,139 15
	<u>2,715,637 33</u>
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1837.....	<u>1,034,362 67</u>

Les serres chaudes, la galerie de minéralogie et le bâtiment des singes, ont été terminés et livrés en 1837 à l'administration du Muséum. Sous très-peu de temps le public pourra être admis dans la galerie neuve, où l'on a déjà

transporté une partie des minéraux qui étaient placés dans les anciennes galeries.

La maçonnerie, la charpente et une grande partie de la menuiserie de la bibliothèque et de l'herbier, qui occuperont les pavillons construits aux deux extrémités de la galerie de minéralogie, ont été achevés; quelques mois suffiront pour mettre ces localités en état de service.

La grille sur le quai Saint-Bernard est presque entièrement posée, et la construction du corps de garde à l'angle de la rue de Seine, est fort avancée.

Le défonçage des terrains nouvellement acquis est fait aux trois quarts.

La bâche de multiplication, le hangar sur le terrain de la rue de Buffon, et le meuble en épine destiné à la galerie de minéralogie sont en cours d'exécution.

On continuera, en 1838, les travaux commencés; des adjudications seront passées pour ceux de distribution des eaux, pour la construction de l'amphithéâtre d'anatomie comparée et l'établissement des grilles d'entourage dans les nouveaux terrains.

La somme disponible au 1^{er} janvier 1837, s'élevait à..... 1,034,362^f 67^c

Les divers travaux de l'année ont occasionné une dépense évaluée à.....	321,802 28
RESTE au 1^{er} janvier 1838 (1).....	712,560 39

(1) Il a été employé en 1837 :

Journées d'ouvriers.....	20,871
Pierre, moellon et meulière.....	676 mètres cub.
Béton.....	231,63
Ouvrages légers en plâtre, etc.....	8,954 mètr. super.
Terrasse.....	15,270 mètres cub.
Carrelage.....	251 mètr. super.
Bois de charpente.....	325 ster.
Fonte, plomb et fer.....	28,386 kilog.
Pavé.....	3,731 mètr. super.
Caniveau.....	140 mètr. lin.
Dallage en bitume.....	451 mètr. sup.
Peinture à l'huile.....	16,985 id.
Verre.....	1,079 id.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Les dépenses faites pour la restauration générale de l'église royale de Saint-Denis, entreprise en 1805, s'élèvent à 5,803,252 fr. 75 cent., savoir :

En 1805.....	189,949 ^f 28 ^c	REPORT.....	3,189,549 ^f 22 ^c
1806.....	591,062 48	En 1822.....	133,038 89
1807.....	442,653 13	1823.....	63,666 83
1808.....	63,280 93	1824.....	118,542 03
1809.....	202,722 79	1825.....	154,750 13
1810.....	251,110 43	1826.....	100,424 28
1811.....	144,407 99	1827.....	102,802 61
1812.....	305,204 17	1828.....	77,807 41
1813.....	307,729 24	1829.....	93,695 60
1814.....	89,957 56	1830.....	199,481 06
1815.....	25,599 83	1831.....	98,473 74
1816.....	64,342 25	1832.....	93,261 20
1817.....	94,528 33	1833.....	291,346 66
1818.....	149,901 96	1834.....	487,357 36
1819.....	99,340 65	1835.....	461,999 49
1820.....	88,304 01	1836.....	137,056 24
1821.....	79,454 19		
A REPORTER.....	3,189,549 22	TOTAL.....	5,803,252 75

Les crédits alloués, pour la restauration de l'église de Saint-Denis, sont :

Au budget de 1833.....	100,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....	1,350,000 00
Au budget de 1838 :	
Ce crédit spécialement destiné à la reconstruction de la tour septentrionale.....	150,000 00
TOTAL.....	1,600,000 00
Il a été employé en 1833.....	291,346 ^f 66 ^c
En 1834.....	487,357 36
En 1835.....	461,999 49
En 1836.....	137,056 24
RESTAIT.....	222,240 25

Cette somme doit être divisée selon les destinations auxquelles elle s'applique.

1° Le reliquat du crédit affecté aux travaux de restauration générale, par la loi du 27 juin 1833... 72,240^f 25^c

2° Le crédit consacré à la restauration de la tour septentrionale de la façade, dont la flèche avait été frappée de la foudre.. 150,000 00

SOMME ÉGALE... 222,240 25

Dans le compte rendu à la fin de 1836, on avait annoncé que le crédit était épuisé, et que les travaux avaient été suspendus. Cette annonce semblerait contradictoire avec l'existence d'un excédant de fonds, montant à... 72,240^f 25^c

Il convient donc d'expliquer les causes de ce reliquat, et son emploi en 1837.

Une maison, qui masque en partie le portail de l'église royale de Saint-Denis, avait été vendue, par licitation en 1834, et l'État en avait fait l'acquisition afin de pouvoir dégager entièrement la façade, mais il avait été stipulé que le paiement du prix de cet immeuble ne serait fait qu'à la majorité d'un enfant mineur; il fallait, par conséquent, tenir en réserve les fonds nécessaires pour opérer la libération de l'État, qui a eu lieu en 1837.

Un marché avait été passé pour la facture de l'orgue; mais, la confection de cet instrument n'étant pas terminée, il a fallu réserver la portion non encore exigible du prix.

Une semblable circonstance s'est présentée pour l'acquisition de l'horloge qui doit être placée sur la façade principale.

Ainsi, il ne restait plus à employer, à la fin de 1836, aucune portion de crédit de la loi du 27 juin 1833, bien que la somme votée ne fût pas totalement sortie des caisses de l'État.

Sur la portion disponible du crédit, au 1^{er} janvier 1837... 72,240^f 25^c

Il a été employé, pour solder la propriété acquise, pour continuer les paiements relatifs à l'orgue et à l'horloge, et pour quelques objets de détail... 71,592 95

En sorte qu'il n'est resté que... 647 30

Le crédit de 150,000 fr. porté au budget de 1838 a été, conformément à sa destination, consacré aux travaux de la flèche de la tour septentrionale.

Cette flèche a été démolie dans sa partie supérieure, qui avait été trop endommagée pour qu'il fût possible de la restaurer. Elle a été dérasée des deux tiers de sa hauteur.

Les échafauds nécessaires aux travaux ont été établis, et la reconstruction a

été entreprise, mais elle a été arrêtée à 4 mètres, par la rigueur de la saison. Toutefois la taille des matériaux, dans le chantier, n'a pas été ralentie; elle est aujourd'hui à peu près achevée, et les opérations de la pose, qui seront très-prochainement reprises, permettront de terminer la flèche en deux mois.

Le crédit de 150,000 fr., voté par la loi de finances de 1838, était applicable à cet exercice, mais l'urgence des travaux était telle, qu'il a fallu les commencer sur-le-champ. Une ordonnance royale rendue après la dernière session, y a affecté par anticipation..... 50,000^f 00^c

Les dépenses se sont élevées au même chiffre..... 50,000 00

Reste donc à employer, en 1838 (1), le complément du crédit. 100,000 00

Cette somme suffira aux dépenses qui restent à faire.

(1) Le nombre des journées d'ouvriers a été de..... 10,208.

On a employé: Pierres de Bagneux et de Saint-Nom..... 107 mètres cub.

Bois de charpente pour les échafaudages..... 15 mètres cub.

Plats-bords et madriers 388 mètres super.

ÉCOLE ROYALE DES BEAUX-ARTS.

L'ancien couvent des Petits-Augustins, précédemment occupé par le Musée des monuments français, a été affecté à l'École des Beaux-Arts, par une ordonnance royale du 16 décembre 1816.

On a entrepris, en 1818, la construction des nouveaux bâtiments nécessaires au service que comportait cette destination. Les dépenses faites depuis cette époque, jusques et y compris 1836, s'élèvent, savoir :

1818.....	21,189 ^f 62 ^c	REPORT.....	902,746 ^f 51 ^c
1819.....	19,810 38	1828.....	65,799 58
1820.....	99,994 05	1829.....	103,314 77
1821.....	128,192 42	1830.....	159,997 79
1822.....	132,272 04	1831.....	100,311 13
1823.....	97,835 14	1832.....	83,557 38
1824.....	97,199 47	1833.....	229,251 52
1825.....	109,468 36	1834.....	629,142 49
1826.....	111,229 57	1835.....	608,904 31
1827.....	85,555 46	1836.....	402,840 38
A REPORTER.....	<u>902,746 51</u>	TOTAL.....	<u>3,285,865 86</u>

Les crédits alloués, en 1833, pour l'achèvement des nouveaux bâtiments de l'École des Beaux-Arts, sont :

Au budget de 1833.....	100,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....	1,900,000 00
TOTAL.....	<u>2,000,000 00</u>
Il a été employé en 1833.....	229,221 ^f 52 ^c
En 1834.....	629,142 49
En 1835.....	608,904 31
En 1836.....	402,840 38
RESTANT disponible au 1 ^{er} janvier 1837.....	<u>199,891 30</u>

Ainsi qu'il résulte du compte rendu de la situation des travaux à la fin

de l'année 1836, le bâtiment principal était, à cette époque, terminé, à l'exception de quelques ouvrages de détail. Les maisons qui masquaient l'entrée de l'établissement sur la rue des Petits-Augustins avaient été acquises.

En 1837, ces maisons ont été démolies; on a commencé, sur l'emplacement qu'elles occupaient, la construction de la grille d'entrée et des pavillons des concierges.

Une colonne a été érigée au milieu de la cour.

Les portes du Palais des Beaux-Arts, et les lambris de la galerie du premier étage, ont été terminés.

On a également achevé les peintures des salles et galeries, ainsi que la dorure de la coupole de l'amphithéâtre.

Les ouvrages de fumisterie ont aussi reçu leur complément.

La somme disponible au 1^{er} janvier 1837, s'élevait à..... 129,891^f 30^c

Les travaux exécutés dans le cours de l'année sont évalués à (1)..... 77,621 18

RESTE au 1^{er} janvier 1838..... 52,270 12

Cette somme sera consacrée au payement des ouvrages d'établissement de la grille d'entrée, et à quelques détails. Ainsi, au moyen des ressources que lui a affectées la loi du 27 juin 1833, le Palais des Beaux-Arts sera très-prochainement terminé.

(1) Il a été employé en 1837 :

Journées d'ouvriers.....	9,386
Pierres de diverses natures.....	975 m. cub.
Fonte de fer.....	1,600 kil.
Lambris et plafonds.....	430 m. sup.
Dorure.....	120 idem

HOTEL DU QUAI D'ORÇAY.

L'hôtel du quai d'Orçay fut commencé en 1810, pour y loger le ministère des affaires étrangères.

En 1833, il fut question d'y établir le ministère du commerce et des travaux publics, et des crédits ont été alloués pour continuer les travaux, dans la vue de lui donner cette destination qui est abandonnée.

Le Gouvernement est aujourd'hui dans l'intention d'y transférer le Conseil d'État et la Cour des comptes. Cette mesure est dictée par la convenance de rendre au domaine l'hôtel Molé, actuellement occupé par le Conseil d'État, et la nécessité d'opérer prochainement la translation de la Cour des comptes dans un nouveau local, attendu que celui dont cette Cour est aujourd'hui en possession va se trouver envahi, par suite de l'agrandissement, devenu indispensable, du Palais de Justice de Paris.

Les diverses dépenses que la construction de l'Hôtel du quai d'Orçay a occasionnées, depuis l'origine des travaux jusqu'à la fin de 1836, s'élèvent, savoir :

Dépenses antérieures à 1820, et soldées par le ministère des affaires étrangères, ci.....	5,354,101 ^f 59 ^c	REPORT.....	5,650,410 ^f 24 ^c
En 1820.....	264,338 09	En 1828.....	2,418 36
1821.....	6,940 50	1829.....	2,185 33
1822.....	5,828 97	1830.....	6,621 92
1823.....	2,201 64	1831.....	5,193 97
1824.....	7,707 26	1832.....	3,611 18
1825.....	5,932 00	1833.....	570,190 89
1826.....	1,260 00	1834.....	1,845,911 62
1827.....	2,100 19	1835.....	1,131,770 19
		1836.....	245,919 47
A REPORTER.....	5,650,410 24	TOTAL.....	9,464,233 17

Les divers crédits alloués depuis 1832, pour les travaux de l'Hôtel du quai d'Orçay, sont :

Au budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833..	3,450,000 00
Par celle du 6 juillet 1836.....	607,000 00
TOTAL.....	4,207,000 00
A REPORTER.....	4,207,000 00

	REPORT.....	4,207,000 ^f 00 ^c
Il a été employé en 1833.....	570,190 ^f 89 ^c	} 3,793,792 17
En 1834.....	1,845,911 62	
1835.....	1,131,770 19	
1836.....	245,919 47	
RESTAIT disponible au 1 ^{er} janvier 1837.....		413,207 83

Conformément aux dispositions qui ont déterminé l'allocation du dernier crédit de 607,000 francs, les travaux de 1837 ont eu pour objet la continuation des constructions proprement dites; tout ce qui s'applique à l'appropriation intérieure devant être ajourné, jusqu'à ce qu'une décision fût arrêtée sur la destination de l'édifice.

Les travaux ont consisté dans la construction des terrasses et perrons aux deux extrémités de la façade sur le quai; les emmarchements des soubassements; la pose de la grille au-devant de la façade; l'établissement des dallages entre le soubassement et la grille, celui d'un trottoir en asphalte; les soubassements en arrière-corps sur les rues de Belle-Chasse et de Poitiers; l'achèvement des dallages des galeries de la cour principale; le dallage du grand vestibule, celui des galeries latérales et des passages des cours de service.

Le ravalement du soubassement de la cour principale; des cages d'escaliers et des cours de service; l'achèvement des fosses d'aisances; l'établissement de réservoirs sous le comble et des pompes destinées à les alimenter; la continuation de la sculpture des galeries autour de la cour principale et des escaliers; le carrelage de plusieurs pièces des entresols.

La pose de portes et de croisées; l'établissement des loges de portiers. Enfin de nombreux ouvrages accessoires.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1837, était de..... 413,207^f 83^c

La dépense des travaux exécutés dans le cours de ladite année a été évaluée à (1)..... 282,968 02

RESTE au 1^{er} janvier 1838..... 130,239 81

(1) Il a été employé aux travaux de l'Hôtel du quai d'Orçay, 30,019 journées d'ouvriers.

Dans ce nombre ne sont pas comprises les journées des ouvriers qui ont travaillé à préparer ou confectionner, dans les ateliers des entrepreneurs, les objets mis en place.

Terrasse. (Fouille).....	2,439 mèt. cub.
Verres de diverses natures.....	898 mèt. sup.
Béton et plâtre.....	626 mèt. cub.
Légers ouvrages de maçonnerie.....	4,652 mèt. sup.
Bois de charpente.....	157 mèt. cub.
Bois de menuiserie.....	1,200 mèt. sup.
Fer et fonte.....	19,741 kilog.
Plomb.....	1,387 <i>idem</i> .

MONUMENT DE JUILLET.

Il a été alloué, pour subvenir aux dépenses du monument à élever sur l'emplacement de la Bastille, à la mémoire des combattants morts pendant les journées de juillet, un crédit de 900,000 francs, savoir :

Au budget de 1833.....	200,000 ^f 00 ^c	
Par la loi du 27 juin de la même année.	700,000 00	
TOTAL.....	900,000 00	
Il a été employé: en 1833.....	78,303 ^f 98 ^c	} 614,198 02
En 1834.....	35,632 60	
En 1835.....	309,752 99	
En 1836.....	190,760 15	
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1837.....	285,801 98	

Les travaux du monument de juillet, qui avaient présenté des difficultés les années précédentes, ont été, en 1837, suivis avec activité dans les ateliers des entrepreneurs des bronzes.

Les quatre pièces qui restaient à fournir, pour former la plinthe de la base de la colonne, ont été fondues et transportées au chantier du monument.

Les pièces ornées qui complètent l'ensemble du piédestal et la base ont été heureusement coulées. Les travaux de ciselure de ces différentes pièces se continuent sans interruption.

Les deux tambours cannelés à placer au-dessus de la base ont été réunis de manière à ne former qu'une seule grande pièce, qui a été fondue avec succès.

Le chapiteau de la colonne qui, par son développement et ses détails, formera la pièce la plus importante du monument, est depuis longtemps l'objet d'un travail considérable. Les nombreuses parties qui en composent le modèle, ont été transportées à la fonderie du Roule, et montées dans la fosse, pour être coulées. Il ne reste qu'à construire le noyau et à faire l'opération du séchage; ce qui permettra de fondre dans le courant de mai.

Tous les tambours unis ayant été terminés et tournés en 1836, les pièces qui restent à fondre sont les quatre tambours ornés, le tambour cannelé sous le chapiteau, la lanterne et la balustrade.

Les travaux d'ajustage s'exécutent avec le plus grand soin; il a été établi, à cet effet, dans le chantier du monument, un appareil à vapeur qui fait mouvoir des machines à dresser, dont l'action permet d'espérer une grande précision dans le dressage des plaques, et les ajustements.

Les modèles du chapiteau et des pièces qui seront fondues en 1838, ont été faits en 1837.

Les marbres du second soubassement ont été taillés. On a posé la première assise en granit, et la base en marbre blanc.

On a exécuté en outre différents ouvrages de détail.

La somme disponible au 1 ^{er} janvier 1837, était de.....	285,801 ^f 98 ^c
Les travaux exécutés pendant ce dernier exercice, sont évalués à (1).....	89,952 53
RESTE au 1^{er} janvier 1838.....	195,849 45

(1) Il a été employé en journées d'ouvriers:

Marbriers, tailleurs de pierre, serruriers, sculpteurs, etc., au chantier.....	2,962
Fondeurs, ciseleurs, serruriers, etc., dans les ateliers.....	9,149
	<u>12,108</u>

COLLÈGE DE FRANCE.

Les travaux entrepris pour l'agrandissement et la restauration des bâtiments du Collège de France, n'ont pas été suivis, en 1837, avec l'activité que l'administration aurait désiré y apporter. Ce ralentissement a été causé par le retard qu'éprouve l'acquisition de la maison formant l'angle de la place de Cambrai, et de la rue Saint-Jacques.

Dans le compte qui a été rendu de la situation des dépenses, au 31 décembre 1836, il a été annoncé que les prétentions du propriétaire de cet immeuble rendaient indispensable le recours à la voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les enquêtes prescrites par la loi du 7 juillet 1833, ont eu lieu dans le cours de l'année 1837; une ordonnance de cessibilité a été rendue. Les formalités préliminaires sont toutes accomplies, et très-prochainement la fixation du prix sera déterminée par le jury institué par la loi de 1833.

Les crédits affectés aux travaux du collège de France, sont :

Au budget de 1833.....	50,000 ^f 00 ^c	
Par la loi du 27 juin 1833.....	650,000 00	
Par celle du 6 juillet 1836.....	640,000 00	
TOTAL.....	1,340,000 00	
Il a été employé en 1833.....	106,566 ^f 40 ^c	} 830,766 05
En 1834.....	211,550 29	
En 1835.....	378,759 45	
En 1836.....	133,889 91	
RESTAIT disponible au 1 ^{er} janvier 1837.....	509,233 95	

On a commencé, en 1837, la construction de l'amphithéâtre de droit public, dont les fondations ont été terminées, et les murs en élévation, portés à la hauteur de 1 mètre 20 cent. au-dessus du sol.

Les fouilles et les caves du bâtiment formant portique entre les deux cours, et faisant face à la rue Saint-Jacques, ont été exécutées: les constructions sont arrivées à la hauteur du sol.

Le mur de soutènement, qui sert de clôture du côté de la place Fromentelle et de la rue du Cimetière Saint-Benoît, a été terminé; le pavé de la

grande cour a été renouvelé; le trottoir qui borde les bâtiments sur la place de Cambrai, a été établi.

Divers ouvrages, relatifs à la restauration ou à l'appropriation prévues des anciens bâtiments, ont été faits : ainsi, les corps d'armoires des galeries de minéralogie et d'anatomie, ont été posés et mis à la disposition de MM. les professeurs.

On a posé dans l'amphithéâtre de physique, les appareils destinés aux expériences d'optique. Les perrons du bâtiment en aile à gauche, ont été renouvelés; des raccords et des incrustements ont été faits aux soubassements.

La somme disponible au 1 ^{er} janvier 1837, s'élevait à.....	509,233 ^f 95 ^c
Les dépenses sont évaluées à (1).....	89,591 15
RESTE au 1^{er} janvier 1838.....	419,642 80

(1) Il a été employé en 1837, savoir :

Journées d'ouvriers.....	12,040
Pierres de toutes natures, moellons et meulière.....	1,242 mèt. cub.
Briques.....	8,200
Pavés.....	7,140
Chêne et sapin pour menuiserie.....	246 mèt. sup.
Gros fer et plomb.....	700 kilog.

OBÉLISQUE DE LOUQSOR.

Le compte rendu de la situation des travaux, au 31 décembre 1836, a signalé le succès des opérations relatives au levage de l'Obélisque.

Il restait, à cette époque, à compléter la fourniture des granits de la plate-forme et de la bordure, à terminer le piédestal, et à exécuter la balustrade qui doit former l'enceinte du monument.

Les fonds consacrés à l'ensemble des travaux, s'élèvent à 560,000 francs, savoir :

Par la loi du 27 juin 1833.....	300,000 ^f 00 ^c	
Par celle du 6 juillet 1836.....	260,000 00	
TOTAL.....	560,000 00	
Il a été employé: en 1833.....	30,002 ^f 85	} 404,378.52
En 1834.....	51,718 06	
En 1835.....	65,352 25	
En 1836.....	257,205 36	
Restait au 1 ^{er} janvier 1837.....	155,621 48	

Pendant le cours de l'année 1837, la fourniture des granits a été complétée. On a entrepris et presque achevé le polissage du piédestal ; différentes dépenses qui s'appliquaient encore à l'érection de l'Obélisque ont été réglées ; plusieurs travaux accessoires ont été exécutés.

Il restait au 1^{er} janvier 1837..... 155,621^f 48^c

Le montant des travaux et fournitures, pendant la durée de cet exercice, est évalué à..... 78,879 92

RESTE au 1^{er} janvier 1838..... 76,741 56

Cette somme doit être employée au paiement de ce qui reste encore à faire, pour polir le piédestal et poser la plate-forme, et pour exécuter les travaux de la balustrade, qui ne pourront être entrepris qu'après l'achèvement du piédestal.

SALLE DES SÉANCES DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

AU PALAIS DU LUXEMBOURG.

Il a été alloué, par la loi du 15 juin 1836, pour la construction d'une nouvelle salle des séances de la Chambre des Pairs et de ses dépendances, un crédit de..... 3,000,000^f 00^c

Le 19 juillet de la même année, il a été passé, pour l'exécution des travaux, une première adjudication applicable aux fouilles et aux constructions, jusques et compris l'assise d'entablement du premier ordre, au droit du plancher haut du rez-de-chaussée. Les ouvrages faits dans le cours de la même année, se sont élevés à..... 144,776 86

RESTAIT disponible au 1^{er} janvier 1837... 2,855,223 14

En 1837, on a continué les constructions, qui ont été élevées, conformément aux conditions de l'adjudication, jusqu'à la hauteur du premier étage.

Sur la somme disponible de..... 2,855,223^f 14^c
les dépenses effectuées s'élèvent approximativement à..... 360,271 19


RESTE au 1^{er} janvier 1838..... 2,494,951 95

Une nouvelle adjudication a été passée le 24 avril 1837, pour la suite des travaux jusqu'à leur achèvement. Les mesures prises pour leur exécution permettent d'espérer qu'ils seront poussés avec une grande activité pendant la campagne de 1838.

RÉSUMÉ

DES DÉPENSES FAITES POUR L'ACHÈVEMENT DES MONUMENTS.

MONUMENTS.	DÉPENSES			RESTE À DÉPENSER sur les crédits votés depuis 1833.	OBSERVATIONS.
	ANTÉRIEURES à 1833.	DE 1833 à 1837.	de L'EXERCICE 1837.		
Arc de l'Étoile	8,321,098 ^f 91 ^c	2,419,916 ^f 35 ^c	"	"	
Madeleine	9,191,375 18	3,024,905 36	409,492 ^f 05 ^c	745,602 ^f 59 ^c	
Panthéon	3,059,262 20	1,456,871 47	75,790 20	17,358 33	
Muséum d'histoire naturelle	1,799,401 10	2,713,637 33	321,802 28	712,560 39	
Église royale de Saint-Denis	4,425,493 00	1,377,759 75	121,592 95	647 30	
École royale des Beaux-Arts	1,415,727 16	1,870,108 70	77,621 18	52,270 12	
Hôtel du quai d'Orsay	5,670,441 00	3,793,792 17	282,968 02	130,239 81	
Monument de Juillet	"	614,198 02	89,952 53	195,849 45	
Collège de France	160,000 00	830,766 05	89,591 15	419,642 80	
Obélisque de Louqsor	"	404,378 52	78,879 92	76,741 56	
Chambre des Pairs	"	144,776 86	360,271 19	2,494,951 95	
TOTAUX	34,042,798 55	18,653,110 58	1,907,961 47	4,845,864 30	



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

DIRECTION
DES MONUMENTS PUBLICS ET HISTORIQUES.


SITUATION DES TRAVAUX

AU 31 DÉCEMBRE 1838.



PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

MDCCCXXXIX.



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833, il a été, depuis cette époque, dressé chaque année une situation des crédits alloués pour l'achèvement des monuments de la capitale; des explications ont été données sur l'emploi des crédits, sur la nature des ouvrages faits, et sur le degré d'avancement des constructions.

La même obligation est imposée à l'administration, pour les travaux de l'exercice qui vient de s'écouler; elle s'empresse d'y satisfaire.

Antérieurement à 1838, l'arc de triomphe de l'Étoile a été achevé, et ne doit plus faire partie du présent compte rendu.

D'autres édifices, au contraire, ont reçu des allocations par la loi du 18 juillet 1838, et doivent y prendre place. Ce sont :

L'hôtel des archives du royaume,

L'école royale vétérinaire d'Alfort,

Les bureaux des ministères de l'intérieur et du commerce,

Ceux du ministère de l'instruction publique,

La maison royale de Charenton,

L'institution des jeunes aveugles,

Enfin la colonne de Boulogne.

Les travaux de 1838 ont suivi une marche régulière, et ont été conduits avec activité. Les prix de la main-d'œuvre et des matériaux ont reçu un accroissement assez considérable, mais les travaux ayant, pour la plupart, été adjugés en 1837 ou au commencement de 1838, l'effet de la hausse des prix n'a pas été aussi immédiat qu'on aurait pu le craindre, en sorte que les calculs de prévision sur lesquels les devis étaient établis n'ont pas été notablement changés.

Comparées aux années précédentes, les opérations de 1838 offrent les résultats généraux ci-après :

DÉTAIL.	1833.	1834.	1835.	1836.	1837.	1838.
Dépense	4,382,584 ^f 30 ^c	7,091,620 ^f 87 ^c	5,400,302 ^f 60 ^c	2,649,114 ^f 88 ^c	2,038,984 ^f 45 ^c	3,513,477 ^f 04 ^c
MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX.						
Nombre de journées	296,029	549,673	473,532	182,834	167,945	206,138
Cubes de pierre, moellon, etc.	19,784 ^m 42	29,322 ^m 25	16,820 ^m 00	5,232 ^m 21	7,994 ^m 00	16,186 ^m 00
Kilogrammes de métaux	251,902 00	482,815 75	375,435 00	117,386 25	74,920 00	316,518 00
Stères de bois	2,956 34	5,409 99	4,951 00	4,943 00	2,424 00	1,031 00

NOTA. Les comptes de 1838 n'étant pas encore réglés, la dépense de cet exercice ne peut être évaluée qu'approximativement.

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Les travaux exécutés à l'église de la Madeleine depuis le décret du 28 octobre 1806, qui a ordonné l'achèvement de cet édifice, jusqu'au 1^{er} janvier 1838, se sont élevés à 12,647,294 fr. 95 cent., savoir:

En 1807.....	17,525 ^f 98 ^c	REPORT.....	4,289,199 ^f 54 ^c
1808.....	56,065 56	En 1823.....	434,361 72
1809.....	846,240 92	1824.....	495,167 60
1810.....	480,703 61	1825.....	528,759 49
1811.....	554,214 98	1826.....	452,206 42
1812.....	230,694 91	1827.....	495,026 68
1813.....	144,039 96	1828.....	499,241 76
1814.....	98,427 48	1829.....	499,913 82
1815.....	12,167 68	1830.....	702,648 26
1816.....	161,746 57	1831.....	394,791 63
1817.....	231,397 44	1832.....	399,483 16
1818.....	279,367 57	1833.....	1,035,298 75
1819.....	268,860 21	1834.....	852,477 39
1820.....	168,671 87	1835.....	832,403 74
1821.....	185,756 97	1836.....	304,725 48
1822.....	553,317 83	1837.....	431,589 51
A REPORTER.....	4,289,199 54	TOTAL.....	12,647,294 95

Le compte particulier des crédits accordés depuis la loi du 27 juin 1833 se résume, jusqu'à l'expiration de l'exercice 1837, ainsi qu'il suit:

Allocation portée au budget de 1833.....	300,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....	2,600,000 00
Par celle du 6 juillet 1836.....	1,280,000 00
TOTAL.....	4,180,000 00

Il a été employé en 1833.....	1,035,298 ^f 75 ^c	} 3,456,494 87
en 1824.....	852,477 39	
en 1835.....	832,403 74	
en 1836.....	304,725 48	
en 1837.....	431,589 51	

Il restait disponible au 1 ^{er} janvier 1838.....	722,506 13
--	------------

En 1838, on a fait quelques parties de ravalement intérieur. Le dallage intérieur a été en grande partie exécuté; on y a employé non-seulement les

marbres précédemment approvisionnés, mais encore ceux dont l'acquisition a été nécessaire pour compléter le travail. Il ne reste plus à daller que l'enceinte des chapelles latérales, celle des deux grandes chapelles des baptêmes et des mariages, et l'espace formant le porche intérieur entre ces deux chapelles. Ce dernier travail ne pourra avoir lieu qu'après la pose des deux groupes qui doivent être placés dans ces chapelles, et après que la construction du plancher de l'orgue aura permis de démolir l'échafaud conservé à cet effet.

Les marches et les balustrades ont été terminées, à l'exception de celles des chapelles des baptêmes et des mariages, dont l'exécution a été ajournée par les motifs qui viennent d'être énoncés.

Quelques sculptures d'ornement ont été faites.

La dorure de la voûte et des ornements intérieurs a été continuée: pour cette opération, les échafauds ont été successivement démolis et rétablis, selon le degré d'avancement des travaux; il ne reste plus à dorer que la partie de l'entablement du grand ordre, qui répond au plancher de l'orgue.

Des incrustements en marbre ont été pratiqués au soubassement circulaire du chœur.

L'exécution des groupes destinés à la décoration du maître-autel et des chapelles principales se poursuit; des acquisitions de marbres ont eu lieu dans ce but.

Les artistes chargés des peintures des archivoltes ont aussi continué leurs travaux.

Différents ouvrages de maçonnerie, de serrurerie, de menuiserie, vitrerie, etc., ont été faits dans diverses parties de l'édifice.

La somme disponible pour 1838, était de.....	723,505 13
Les dépenses de l'année sont évaluées à (1).....	253,505 13
Il restera pour 1839.....	<u>470,000 00</u>

(1) Il a été employé en 1838 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	16,927.
Pierre.....	15 mètr. 40
Béton.....	245 mètr. 23
Marbre en œuvre.....	97 mètr. 52
Cuivre, soudure, etc.....	92 kil. 15

PANTHÉON.

Les travaux d'achèvement de ce monument, repris en 1806, en exécution d'un décret du 20 février de la même année, ont coûté jusqu'à la fin de 1837, une somme de 4,593,015 fr., 21 cent., savoir :

En 1806.....	278,657 ^f 78 ^c	REPORT.....	2,407,916 ^f 68 ^c
1807..	406,354 43	En 1823.....	131,141 64.
1808.....	386,906 60	1824.....	58,771 86
1809.....	150,957 95	1825.....	33,986 24
1810.....	115,737 51	1826.....	64,638 79
1811.....	219,129 58	1827.....	70,920 26
1812.....	370,828 26	1828.....	63,228 63
1813.....	153,036 28	1829.....	27,931 88
1814.....	54,863 71	1830.....	24,861 11
1815.....	62,367 55	1831.....	82,701 52
1816.....	23,031 80	1832.....	94,193 59
1817.....	15,729 89	1833.....	484,808 36
1818.....	19,090 06	1834.....	445,059 63
1819.....	35,874 07	1835.....	276,522 11
1820.....	14,709 19	1836.....	250,461 37
1821.....	49,177 52	1837.....	76,901 54
1822.....	51,464 50		
A REPORTER.....	2,407,916 68	TOTAL.....	4,593,015 21

Les crédits alloués depuis la loi du 27 juin 1833, et dont l'emploi doit être soumis aux Chambres, conformément à l'article 19 de ladite loi, sont :

Celui qui a été porté au budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
Et celui qui a été accordé par la loi du 27 juin.....	1,400,000 00
TOTAL.....	1,550,000 00

Les dépenses se sont élevées en 1833, à.....	484,808 ^f 36 ^c	}	1,533,753 01
en 1834.....	445,059 63		
en 1835.....	276,522 11		
en 1836.....	250,461 37		
en 1837.....	76,901 54		

Il restait disponible au 1 ^{er} janvier 1838.....	16,246 99
--	-----------

Cette somme a été employée. Un paiement de 10,000 francs a été fait pour

solde des peintures des pendentifs du dôme, par M. Gérard, le surplus a servi à l'acquittement de divers ouvrages de détail. Les crédits n'ont pas suffi pour terminer les travaux. Il reste encore : 1° à poser les portes monumentales de la façade, dont les bronzes et les ferrures sont établis; 2° à confectionner les quatre portes latérales; et 3° à achever le perron et la grille du côté du nord. Il a été impossible de terminer l'enceinte sur ce point, car elle doit occuper les terrains actuels de la voie publique, et même empiéter sur les propriétés particulières situées à l'angle de la rue des Sept-Voies. Il y a donc nécessité d'acquérir ces propriétés et de reculer l'alignement.

Un projet de retranchement, comprenant l'abandon à la circulation d'une partie des bâtiments de l'ancienne prison de Montaigu, ainsi que de plusieurs maisons de la rue des Sept-Voies et de la place Saint-Étienne-du-Mont, est en ce moment le sujet d'un arrangement à conclure avec la ville de Paris. D'après les dispositions de ce projet, qui devra recevoir la sanction législative, le Panthéon sera entouré d'une place régulière et digne à tous égards de ce magnifique monument.

Un crédit devra être ultérieurement demandé pour le complet achèvement de cet édifice.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Les dépenses relatives à l'agrandissement du muséum d'histoire naturelle, se sont élevées, depuis 1808, jusqu'au 1^{er} janvier 1838, à 4,887,188 fr. 78 cent., savoir :

En 1808.....	132,086 ^f 85 ^c	REPORT.....	1,259,182 ^f 63 ^c
1809.....	105,404 28	En 1824.....	120,096 39
1810.....	269,170 77	1825.....	53,150 25
1811.....	119,341 31	1826.....	49,392 13
1812.....	42,712 17	1827.....	32,292 64
1813.....	82,270 44	1828.....	46,494 25
1814.....	6,648 70	1829.....	54,678 40
1815.....	808 02	1830.....	49,976 87
1816.....	„	1831.....	62,644 47
1817.....	8,424 60	1832.....	69,293 07
1818.....	88,800 00	1833.....	245,572 07
1819.....	100,000 00	1834.....	1,385,267 31
1820.....	99,844 26	1835.....	693,658 80
1821.....	54,249 37	1836.....	391,193 15
1822.....	45,866 57	1837.....	372,096 35
1823.....	113,555 29		
A REPORTER.....	1,259,182 63	TOTAL.....	4,887,188 78

Les crédits dont il doit être rendu compte en exécution de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833, sont :

Celui du budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
de la loi du 27 juin de la même année.....	2,400,000 00
de la loi du 6 juillet 1836.....	1,200,000 00
TOTAL.....	3,750,000 00
Les dépenses se sont élevées en 1833, à.....	245,572 ^f 07 ^c
En 1834, à.....	1,385,267 31
En 1835, à.....	693,658 80
En 1836, à.....	391,193 15
En 1837, à.....	372,096 35
Restait à dépenser au 1 ^{er} janvier 1838.....	682,212 32

Les opérations de 1838 ont eu pour objet :

Les aménagements intérieurs du pavillon de l'herbier à l'une des extrémités de la nouvelle galerie de minéralogie ;

L'exécution d'une partie des armoires du pavillon de la bibliothèque à l'extrémité opposée de la galerie ;

L'établissement d'un grand meuble, sous forme d'épine, pour les collections de minéralogie;

La construction d'un aqueduc et la pose d'une partie de tuyaux de conduites en fonte, pour la distribution des eaux dans le Jardin;

Le reculement de l'alignement sur le quai Saint-Bernard, et la pose d'une grille;

La construction d'un corps-de-garde, et d'un grand hangar;

Le défonçage d'une partie des terrains nouvellement acquis, et le placement d'une partie des grilles d'entourage;

L'établissement d'une bûche de multiplication chauffée à l'eau chaude;

La construction d'un amphithéâtre d'anatomie comparée.

Il reste à faire encore sur les crédits alloués :

Le complément des travaux d'appropriation de la bibliothèque;

Une partie du service des eaux;

Une partie des grilles d'entourage;

Des murs d'espallier;

Des bûches en pierre et en bois;

Une boucherie et un abattoir;

Une fabrique pour dépôt d'outils.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1838, était de..... 662,212 32

Les dépenses de l'exercice s'élèveront approximativement à (1). 402,212 32

Il reste à appliquer aux opérations de 1839..... 260,000 00

(1) Il a été employé, en 1838, au muséum d'histoire naturelle :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	32,592.
Cube de pierres de diverses natures.....	136 mètr. 422.
Cube de béton.....	3 mètr. 416.
Superficie de carrelage.....	58 mètr. 15.
Cube de bois neuf de charpente.....	92 mètr. 216.
Fer de diverses natures.....	89,832 kil.
Plomb.....	15,583 kil.
Cuivre employé en partie pour robinets.....	1,563 kil.
Fontes diverses.....	88,525 kil.
Tôle.....	339 kil.
Superficie de menuiserie.....	925 mètr.
Superficie de parquet.....	1,082 mètr.
Menuiseries diverses.....	3,155 mètr. lin.
Treillages en bois.....	1,084 mètr.
Peinture.....	16,494 mètr. sup.
Vitrierie.....	863 mètr. sup.
Couverture en ardoises et en tuiles.....	1,167 mètr. sup.
Pavage.....	536 mètr. sup.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

La restauration de l'église royale de Saint-Denis, entreprise en 1805, a occasionné, jusqu'au 1^{er} janvier 1838, une dépense de 5,925,270 fr. 96 cent., savoir :

En 1805.....	189,949 ^f 28 ^c	REPORT.....	3,189,549 ^f 22 ^c
1806.....	591,062 48	En 1822.....	133,038 89
1807.....	442,653 13	1823.....	63,666 83
1808.....	63,280 93	1824.....	118,542 03
1809.....	202,722 79	1825.....	154,750 13
1810.....	251,110 43	1826.....	100,424 28
1811.....	144,407 99	1827.....	102,802 61
1812.....	305,204 17	1828.....	77,807 41
1813.....	307,729 24	1829.....	93,695 60
1814.....	89,957 56	1830.....	199,481 06
1815.....	25,599 83	1831.....	98,473 74
1816.....	64,342 25	1832.....	93,261 20
1817.....	94,528 33	1833.....	291,346 66
1818.....	149,901 96	1834.....	487,357 36
1819.....	99,340 65	1835.....	461,999 49
1820.....	88,304 01	1836.....	137,056 24
1821.....	79,454 19	1837.....	122,018 21
A REPORTER.....	3,189,549 22	TOTAL.....	5,925,270 96

Les crédits alloués depuis 1833, et dont l'emploi doit être communiqué aux Chambres, sont :

Au budget de 1833.....	100,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....	1,350,000 00
Au budget de 1837, pour la reconstruction de la flèche.....	50,000 ^f 00 ^c
Au budget de 1838, avec même destination.....	100,000 00
Par la loi du 18 juillet 1838.....	200,000 00
TOTAL.....	1,800,000 00
Il a été employé en 1833.....	291,346 ^f 66 ^c
En 1834.....	487,357 36
En 1835.....	461,999 49
En 1836.....	137,056 24
En 1837.....	122,018 21
Il restait pour 1838.....	300,222 04

En 1838, on a terminé la reconstruction de la flèche; la somme affectée à ce travail a suffi aux dépenses.

Les ouvrages de restauration ont été exécutés aux deux tours de la façade, qui ont été terminées, à l'exception de la balustrade de celle du midi.

La réparation de la plateforme entre les deux tours a été faite.

Les voûtes des trois premières travées de la nef ont été consolidées, et les croisées de ces travées ont été remises en bon état.

Le buffet d'orgue a été confectionné; il ne reste plus qu'à en opérer la pose.

Les grilles des chapelles du chœur ont été placées.

Les sculptures du tombeau de Louis XII ont été restaurées.

Diverses statues ont été réparées et posées, soit dans les chapelles de l'église, soit dans la crypte.

Des vitraux ont été établis ou restaurés.

Enfin une maison située à l'angle de la rue des Prêtres a été acquise pour dégager les abords de l'édifice.

Les opérations de 1839 comprendront :

La continuation de la restauration de la façade depuis le perron jusqu'à la terrasse entre les deux tours;

L'exécution des terrasses sur la basse nef du côté du midi;

Le rétablissement de la grande rose du portail latéral du nord;

La démolition et la reconstruction du pignon triangulaire qui surmonte la rose de ce portail.

Ce dernier travail n'a pas été compris au devis de restauration générale; la nécessité s'en est révélée lorsqu'on a voulu commencer le remaniement de la rose. On a reconnu que le pignon, n'étant supporté par aucune autre construction, pèse sur cette rose et l'écrase. Le danger résultant de cet état de choses est imminent, et il est indispensable d'y remédier sur-le-champ. Il était du reste impossible de prévoir la nécessité de reconstruire ce pignon; car il convient de remarquer que, dans un édifice aussi ancien et aussi altéré par le temps, ce n'est qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux qu'on peut se rendre un compte exact de ceux que réclame l'état de vétusté de certaines parties.

Le crédit de 300,000 francs affecté aux dépenses de 1838 sera employé en totalité. Il sera pourvu à celles des travaux de 1839 au moyen de l'allocation de 200,000 francs, applicable à ce dernier exercice¹.

(1) Les ouvriers occupés aux travaux de l'église de Saint-Denis y ont employé 24,439 journées. On y a fait usage de 237^m44 de pierres de diverses natures, de 2015 sacs de plâtre, etc.

ÉCOLE ROYALE DES BEAUX-ARTS.

La construction de l'école des beaux-arts a coûté, de 1818 à 1838 exclusivement, 3,373,624 fr. 68 cent., savoir :

En 1818.....	91,189 ^f 62 ^c	REPORT.....	968,546 ^f 09 ^c
1819.....	19,810 38	En 1829.....	103,314 77
1820.....	99,994 05	1830.....	159,997 79
1821.....	128,192 42	1831.....	100,311 13
1822.....	132,272 04	1832.....	83,557 38
1823.....	97,835 14	1833.....	229,221 52
1824.....	97,199 47	1834.....	629,142 49
1825.....	109,468 36	1835.....	608,904 31
1826.....	111,229 57	1836.....	402,840 38
1827.....	85,555 46	1837.....	87,788 82
1828.....	65,799 58		
A REPORTER.....	968,546 09	TOTAL.....	3,373,624 68

Les crédits alloués depuis la loi du 27 juin 1833 sont :

Au budget de 1833.....	100,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin.....	1,900,000 00
TOTAL.....	2,000,000 00

Les dépenses liquidées se sont élevées, en 1833, à.....	229,221 ^f 52 ^c	}	1,957,897 52
En 1834, à.....	629,142 49		
En 1835, à.....	608,904 31		
En 1836, à.....	402,840 38		
En 1837, à.....	87,788 82		

Il restait disponible, au 1 ^{er} janvier 1838.....	42,102 48
---	-----------

Les travaux de 1838 se composent :

- De l'achèvement de la grille d'entrée et des pavillons des concierges ;
- De l'établissement d'un trottoir en bitume dans la rue des Petits-Augustins ;
- De l'exécution et pose de deux bustes pour la décoration de l'entrée principale ;
- De l'établissement d'un trottoir en granit devant la façade du bâtiment ;
- De la fonte des cadres de la porte principale du bâtiment du fond ;
- De l'exécution des médaillons sculptés et peints dans les faces des bâtiments sur la cour intérieure ;

Du revêtement en stuc des pilastres et autres parties de la galerie du premier étage ;

Enfin de différents ouvrages de maçonnerie, menuiserie, peinture, etc., pour l'achèvement de l'édifice.

On s'occupe de la liquidation de ces travaux.

HOTEL DU QUAI D'ORÇAY.

Les diverses dépenses des travaux successivement exécutés pour la construction de l'hôtel du quai d'Orçay, s'élevaient, au 1^{er} janvier 1838, à 9,770,953^f 13^c savoir :

Dépenses antérieures à 1820, et soldées par le ministre des affaires étrangères.....	5,354,101 ^f 59 ^c	REPORT.....	5,652,828 ^f 60 ^c
En 1820.....	264,338 09	En 1829.....	2,185 33
1821.....	6,940 50	1830.....	6,621 92
1822.....	5,828 97	1831.....	5,193 97
1823.....	2,201 64	1832.....	3,611 18
1824.....	7,707 26	1833.....	570,190 89
1825.....	5,932 00	1834.....	1,845,976 00
1826.....	1,260 00	1835.....	1,131,705 81
1827.....	2,100 19	1836.....	245,919 47
1828.....	2,418 36	1837.....	306,719 96
A REPORTER.....	5,652.828 60	TOTAL.....	9,770,953 13

Les crédits dont il doit être rendu compte, en exécution de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833, sont :

Au budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....	3,450,000 00
Par celle du 6 juillet 1836.....	607,000 00
Par celle du 18 juillet 1838.....	1,570,000 00
TOTAL.....	5,777,000 00
Il a été employé en 1833.....	570,190 ^f 89 ^c
En 1834.....	1,845,976 00
En 1835.....	1,131,705 81
En 1836.....	245,919 47
En 1837.....	306,719 96
Restait, au 1 ^{er} janvier 1838.....	1,676,487 87

Les travaux exécutés en 1838 se composent : 1^o d'une partie de ceux qui restaient à faire d'après les prévisions du crédit de 607,000 francs, applicables aux clôtures générales et à l'achèvement des parties extérieures de l'édifice; et 2^o du commencement de ceux auxquels est affecté le crédit de 1,570,000 fr., pour l'appropriation du monument aux deux services du conseil d'État et de la cour des comptes.

Les ouvrages de la première catégorie sont l'achèvement des escaliers placés aux deux extrémités de la galerie d'entrée sur la rue de Lille, de divers travaux de ravalement et de sculpture et de quelques reprises dans les caves. La dépense en est évaluée à 36,487 francs.

Pour l'achèvement intérieur du palais, on a fait, dans les localités destinées au conseil d'État, le ravalement de l'entablement de la salle des séances administratives, les plafonds en plâtre, les murs en fondation et les piles pour supporter des colonnes formant travée à chaque extrémité.

Dans d'autres salles on a également fait les ravalements, les plafonds et les dispositions nécessaires pour le placement de colonnes et de pilastres. On a démolé les constructions qui existaient dans deux cages d'escalier à convertir en salles des Pas-Perdus.

Les travaux de charpente, de serrurerie, etc., qui se liaient à ces ouvrages ont été exécutés.

Les parquets du premier étage sur la rue de Poitiers ont été posés, ainsi que les portes et lambris, etc. Toutes ces parties de menuiserie ont été recouvertes de peinture.

Différents ouvrages de sculpture, de marbrerie et de fumisterie ont été terminés.

Des travaux analogues à ceux des salles et des localités destinées au conseil d'État ont été entrepris aussi dans celles qui doivent être occupées par la cour des comptes.

Les ouvrages faits en exécution de la loi du 18 juillet 1838 coûteront approximativement 262,427 fr. 59 c.

Les crédits disponibles au 1^{er} janvier 1838, s'élevaient à... 1,676,487 87

La dépense des travaux exécutés dans l'année est évaluée à (1) 298,914 59

RESTE au 1^{er} janvier 1839. 1,377,573 28

(1) Il a été employé en 1838 :		
Journées d'ouvriers.....		30,449.
Terrasse (fouille).....		405 mèr. cub.
Pierre, moellon, meulière, béton, brique, poterie.....		730 mèr. cub.
Ouvrages légers en plâtre.....		12,888 mèr. sup.
Bois de charpente.....		242 stères.
Bois de menuiserie.....	{ mètres superficiels.. mètres linéaires.....	3,212.
		6,434.
Fer, fonte, plomb, zinc.....		23,000 kil.
Peinture à la colle.....		2,000 mèr. sup.
Peinture à l'huile.....		608 mèr. sup.
Verre.....		170 mèr. sup.

MONUMENT DE JUILLET.

Il a été affecté au paiement des dépenses de l'érection du monument de Juillet un crédit de 900,000 francs, savoir :

Au budget de 1832.....		900,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833.....		700,000 00
	TOTAL.....	900,000 00
Il a été employé en 1833.....	78,303 ^f 28 ^c	735,534 26
En 1834.....	35,632 60	
En 1835.....	309,752 99	
En 1836.....	190,509 15	
En 1837.....	121,336 24	
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1838.....		164,465 74

Les travaux du monument de Juillet ont été continués, en 1838, avec toute l'activité que comportaient les opérations de la fonte et de l'ajustage.

On a posé les pièces des revêtements en bronze et de toutes les corniches du piédestal; cette partie du monument a été entièrement terminée.

La base de la colonne, parfaitement ajustée par l'opération du tournage, a été montée sur l'échafaud, pour être posée à la reprise des travaux en 1839.

Plusieurs pièces du fût de la colonne ont été fondues; ce sont particulièrement les deux tambours ornés et le double tambour cannelé sous le chapiteau.

La pièce principale du monument, et qui présentait les plus grandes difficultés par le développement de ses formes, a été moulée, pour être fondue dans les premiers jours de 1839.

Les modèles de la balustrade couronnant le chapiteau ont été exécutés.

Pour remplir le vide existant entre le premier et le second soubassement en marbre, on a construit une voûte annulaire en brique recouverte d'un béton qui devra porter un revêtement ou dallage en marbre ou en bitume.

On a posé les marbres du deuxième soubassement, et pratiqué un chenal dans la première assise du premier. Différents travaux accessoires ont été aussi exécutés dans le courant de l'année.

Il restait à fondre, au 1^{er} janvier 1839, le chapiteau déjà moulé. Cette opération dont les dispositions préliminaires avaient exigé un travail continu

de près de dix-huit mois, a eu lieu avec un succès qui fait le plus grand honneur à MM. Soyez et Ingé, qui l'avaient entreprise.

Pour compléter le nombre des pièces qui composeront le monument, il reste seulement à faire deux tambours ornés, l'armature du chapiteau et la balustrade qui doit le couronner.

La somme disponible au 1^{er} janvier 1838 était de..... 164,465^f 74^c

Les dépenses sont évaluées à (1)..... 115,470 00

RESTE au 1^{er} janvier 1839..... 48,995 74

Ce reliquat de crédit sera insuffisant pour l'achèvement du monument. Cette insuffisance provient de deux causes : d'abord des modifications que l'étude du projet a nécessitées, tant dans l'emploi de la matière que dans les ornements, et, en second lieu, de l'omission qui avait été faite, au devis primitif, des travaux accessoires relatifs aux abords du monument.

Un troisième motif d'augmentation de dépense pourrait résulter aussi de l'emploi d'une plus grande quantité de bronze et des indemnités que les entrepreneurs pourront réclamer par suite des sacrifices qu'ils se sont imposés pour terminer les parties de la colonne dont la difficile exécution a occasionné des frais considérables et en dehors des prévisions.

(1) Il a été employé :

Journées d'ouvriers de tous genres..... 12,796.

COLLÈGE DE FRANCE.

Les fonds affectés aux travaux d'agrandissement du collège de France, s'élèvent à 1,340,000 francs, savoir :

Au budget de 1833.....	50,000 00
Par la loi du 27 juin 1833.....	650,000 00
Par celle du 6 juillet 1836.....	640,000 00
TOTAL.....	1,340,000 00

Les dépenses se sont élevées, en 1833, à.....	106,566 ^f 40 ^c	
En 1834, à.....	211,550 29	}
En 1835, à.....	378,759 43	
En 1836, à.....	133,889 91	
En 1837, à.....	83,555 63	
		914,321 68
Il restait disponible au 1 ^{er} janvier 1838.....		425,678 32

Les poursuites relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, de la maison située à l'angle de la place de Cambray et de la rue Saint-Jacques, ont été terminées en 1838. Le jugement d'expropriation a été prononcé; le jury institué par la loi du 7 juillet 1833 a fixé le chiffre des indemnités dues au propriétaire et aux locataires : la maison a été démolie, et, sur l'emplacement qu'elle occupait, doit être construit, en 1839, l'amphithéâtre d'anatomie.

Les travaux de l'amphithéâtre de droit public, sur la rue Saint-Jacques, ont été continués et à peu près terminés; les murs extérieurs et les murs de refend ont été montés; le comble en fer a été posé; les planchers ont été placés. Il n'est resté à faire que les ravalements, la couverture du comble et les travaux intérieurs.

Le portique entre la cour d'entrée sur la rue Saint-Jacques et la cour intérieure a été élevé jusqu'à la hauteur de la corniche; l'armature en fer, destinée à supporter la voûte, a été mise en place. Les deux pavillons à droite et à gauche du portique sont achevés à l'extérieur.

Les murs de clôture sur la rue Saint-Jacques ont été en partie élevés.

Des dispositions ont été faites dans le bâtiment en aile à gauche de la cour principale, pour y établir la bibliothèque, la salle d'assemblée et un cabinet de produits chimiques.

Dans la salle destinée à la galerie de zoologie, les parquets ont été faits, et l'on a posé dans cette salle les colonnes et les croisées.

Des ouvrages de détail ont été exécutés dans le bâtiment de la rue Fromentelle.

La somme disponible au 1^{er} janvier était de..... 425,678^f 32^c

Les dépenses de ce dernier exercice se sont élevées approximativement à (1)..... 215,675 66

RESTE pour 1839..... 210,002 66

(1) Il a été employé en 1838 :

Journées d'ouvriers.....	12,140.
Cube de pierres de diverses natures.....	400 mèr.
Moellon de roche.....	418 mèr.
Cailloux, sable et chaux.....	81 mèr.
Plâtre.....	3,900 sacs.
Briques.....	4,900.
Bois de chêne pour charpente.....	28 mèr. cub.
Planches de menuiserie.....	850 mèr. sup.
Fer.....	25,500 kil.
Fonte.....	2,100 kil.
Ardoises et tuiles.....	6,600.

OBÉLISQUE DE LOUQSOR.

A la fin de 1837, il restait, pour terminer les travaux relatifs à l'obélisque, à faire le polissage du piédestal, à poser la plate-forme de l'enceinte et à placer la grille d'entourage.

Les crédits affectés aux opérations qui s'appliquaient à l'érection de l'obélisque sur la place de la Concorde sont :

Celui qui a été alloué par la loi du 27 juin 1833.....	200,000 ^f 00 ^c
Par celle du 6 juillet 1836.....	260,000 00
TOTAL.....	560,000 00
Il a été employé en 1833.....	30,002 ^f 85 ^c
En 1834.....	51,718 00
En 1835.....	65,452 25
En 1836.....	257,205 36
En 1837.....	57,436 30
RESTAIT disponible au 1 ^{er} janvier 1838.....	98,185 18

Pendant cette dernière année, on a fini le polissage de la base, la plate-forme a été posée, la grille d'enceinte a été confectionnée et placée.

Sur le crédit de..... 98,185^f 18^c

La dépense pour solder les ouvrages mentionnés ci-dessus
est évaluée à..... 53,781 90

RESTE au 1^{er} janvier 1839..... 44,453 28

Pour compléter l'achèvement des travaux, il reste seulement à graver sur le piédestal les inscriptions suivantes, composées par l'Académie des inscriptions et belles-lettres :

LUDOVICUS PHILIPPUS I
FRANCORUM REX
UT ANTIQUISSIMUM ARTIS ÆGYPTIACÆ OPUS
IDEMQUE
RECENTIS GLORIÆ AD NILUM ARMIS PARTÆ
INSIGNE MONUMENTUM
FRANCÆ AB IPSA ÆGYPTO DONATUM
POSTERITATI PROROGARET
OBELISCUM
DIE XXV AUG. A. MDCCCXXXII THEBIS HECATOMPYLIS AVECTUM
NAVIG. AD ID CONSTRUCTA INTRA MENSES XII IN GALLIAM PERDUCTUM
ERIGENDUM CURAVIT
D. XXV OCTOB. A. MDCCCXXXVI
ANNO REGNI SEPTIMO.

EN PRÉSENCE DU ROI
LOUIS-PHILIPPE I^{er}
CET OBÉLISQUE
TRANSPORTÉ DE LOUQSOR EN FRANCE
A ÉTÉ DRESSÉ SUR CE PIÉDESTAL
PAR M. LEBAS INGÉNIEUR
AUX APPLAUDISSEMENTS
D'UN PEUPLE IMMENSE
LE XXV OCTOBRE MDCCCXXXVI.

La première de ces inscriptions est placée sur la face qui regarde les Tuileries, l'autre sur la face opposée.

Sur les autres faces du piédestal seront gravés les dessins des appareils qui ont servi à abattre l'obélisque à Louqsor et à l'élever sur sa base à Paris. (Ces dessins sont extraits de l'ouvrage de M. l'ingénieur Lebas, sur l'abattage, le transport et l'érection de l'obélisque.)

PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

Le crédit alloué par la loi du 15 juin 1836, pour la construction d'une nouvelle salle des séances de la Chambre des pairs et de ses dépendances, est de..... 3,000,000^f 00^c

Il a été dépensé en 1836.....	144,776 ^f 86 ^c	
En 1837.....	379,541 89	524,318 75

RESTAIT au 1 ^{er} janvier 1838.....	2,475,681 25
--	--------------

A cette époque les travaux s'étaient arrêtés à l'entablement du premier ordre, à la hauteur du plancher haut du rez-de-chaussée. Une adjudication passée pour la suite des ouvrages de maçonnerie a permis de continuer avec activité les opérations. Elles comprennent en 1838 la construction extérieure des premier et deuxième étages au-dessus du rez-de-chaussée, de l'avant-corps du milieu et des parties en retraite; les deux pavillons aux extrémités de la façade sur le jardin ont été élevés dans toute leur hauteur et couronnés de leurs entablements; le grand comble de l'un des pavillons a été posé, ainsi que les combles des bâtiments intermédiaires sur les faces latérales.

Dans les distributions intérieures, on a fait les travaux de maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurerie, etc., pour la fermeture des grands arcs en pierre du local destiné à la bibliothèque au droit de la coupole du milieu et des *atrium* des extrémités. On a exécuté l'arrasement à hauteur du stylobate seulement des murs circulaires de la salle des séances, la construction de tous les pans de bois et planchers des étages d'habitation des pavillons à l'est et à l'ouest, ainsi que le grand plancher de la salle, ceux de la galerie ou orangerie au rez-de-chaussée et de la galerie supérieure.

Les arrangements relatifs à l'appartement d'habitation ont été faits au rez-de-chaussée du pavillon de l'ouest.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1838 était de..... 2,475,681 25

A REPORTER.....	2,475,681 25
-----------------	--------------

	REPORT.....	2,475,681^f 25^c
La dépense des travaux exécutés pendant ce dernier exer-		
cice est évaluée à.....		775,685 19
RESTE au 1^{er} janvier 1839 (1).....		1,699,996 06

(1) Il a été employé en 1838 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	64,116.
Pierre de toute nature.....	7,463 mèr. cub.
Briques de Bourgogne.....	205,684.
Carreaux.....	13,429.
Plâtre.....	565 mèr. cub.
Bois de chêne pour charpente.....	669 stères.
Bois de menuiserie.....	8,794 mèr. sup.
Fer, chevilles et clous.....	49,858 kil.
Pièces de ferrure.....	1,340.
Fonte.....	9,079 kil.
Ardoises.....	14,627.
Zinc pour couverture.....	1,684 kil.
Plomb.....	4,913 kil.
Verre à vitres.....	124 mèr. sup.

HOTEL DES ARCHIVES DU ROYAUME.

Un crédit d'un million a été affecté par la loi du 18 juillet 1838 aux travaux d'agrandissement de l'hôtel des archives du royaume. Cette somme doit être employée à solder, d'une part, la construction de nouveaux bâtiments destinés au dépôt des documents nombreux dont la collection s'accroît constamment, et, d'autre part, à restaurer l'ancien hôtel de Soubise, dont la dégradation a été le sujet des réclamations réitérées de diverses commissions, qui ont été successivement appelées à examiner le budget des dépenses des monuments publics.

Les études qui devaient encore être faites lors de l'allocation du crédit n'ont pas permis d'entreprendre sur-le-champ l'exécution des travaux; il fallait d'ailleurs remplir les formalités préalables de l'adjudication. La première pierre du nouvel édifice n'a été posée que le 3 octobre.

A cette époque, la saison était trop avancée pour qu'il fût possible d'imprimer une grande activité aux opérations. On s'est borné à percer une porte de service sur la rue des Quatre-Fils, à placer des barrières pour séparer le service des archives de celui des constructions, enfin on a commencé les fouilles et les fondations du grand bâtiment des dépôts.

Sur le crédit de.....	1,000,000' 00"
Les dépenses de 1838 sont évaluées à.....	34,434 91
RESTE AU 1^{er} janvier 1839.....	965,565 09

ÉCOLE ROYALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT.

Par la loi du 18 juillet 1838, un crédit de 656,000 francs a été alloué pour acquitter les dépenses des travaux d'agrandissement et de restauration des bâtiments de l'école royale vétérinaire d'Alfort. Ces travaux consistent dans la construction d'un amphithéâtre de clinique, d'écuries neuves et books, d'une maréchallerie, de logements pour les professeurs, les chefs de service et portiers, dans l'établissement d'une porte principale, d'une grille, de treillages, de conduites d'eau, trottoirs, plantations, etc.

Les opérations ont commencé aussitôt après l'adjudication des travaux: elles se sont bornées, en égard à l'époque à laquelle elles ont été entreprises, aux premiers ouvrages de l'amphithéâtre de clinique, des écuries neuves et des bâtiments destinés aux professeurs, à la translation de l'école de botanique dans le clos d'agriculture, et à quelques dépenses accessoires.

Sur le crédit de.....	656,000 ^f 00 ^c
Il a été employé approximativement (1).....	57,684 51
RESTE au 1^{er} janvier 1839.....	598,315 49

(1) Le nombre des journées d'ouvriers s'est élevé à.....	5,025.
Les fouilles ou terrasses à.....	2,907 mètr. cub.
Il a été employé en:	
Béton.....	307 mètr. cub.
Pierre et moellon.....	1,490 mètr. cub.
Fer.....	4,042 kil.
Plomb.....	408 kil.

BUREAUX DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU COMMERCE.

L'agrandissement des localités affectées aux bureaux du ministère de l'intérieur et à ceux du ministère des travaux publics et du commerce a été l'objet d'une allocation de 1,320,000 francs portée à la loi du 18 juillet 1838.

Il s'agissait, pour le ministère de l'intérieur, de construire sur la rue de Grenelle un bâtiment destiné au secrétariat général et aux réunions des commissions; dans la cour des bureaux, deux corps-de-logis parallèles aboutissant à un bâtiment transversal surmonté d'une tour pour le service des télégraphes; à rétablir enfin les localités accessoires des corps-de-garde, postes d'ordonnance, etc. Le devis des dépenses applicables à ces travaux s'élève à..... 1,010,000'

Pour le ministère des travaux publics et du commerce, de construire un bâtiment pour la direction générale des ponts et chaussées et un autre bâtiment formant séparation entre la cour de l'hôtel du ministre et celle des bureaux, de surélever le corps-de-logis faisant face à la rue de Varennes, etc. Le devis des travaux montait à..... 310,000

TOTAL..... 1,320,000

Au ministère de l'intérieur, les localités précédemment occupées par le secrétariat général ont été démolies, les fouilles et les fondations du bâtiment du télégraphe ont été entreprises et se sont arrêtées à la hauteur du sol de la cour.

Au ministère des travaux publics et du commerce on a opéré la démolition d'un bâtiment entre la cour des bureaux et le jardin, et fait les grosses constructions du corps-de-logis formant séparation entre les deux cours.

Sur le crédit de..... 1,320,000' 00'

Les dépenses sont évaluées à..... 86,976 15

RESTE disponible au 1^{er} janvier 1839 1,233,023 85

HOTEL DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Les bureaux du ministère de l'instruction publique étaient dispersés dans plusieurs maisons situées rues de Bellechasse et de Las-Cases;

Il n'existait point de local particulier pour les réunions du conseil royal ni pour la bibliothèque.

Un crédit d'un million a été affecté, par la loi du 18 juillet 1838, aux propriétés à acquérir et aux travaux à faire pour réunir à l'hôtel du ministre les divers services qui dépendent de son administration.

Pour opérer cette réunion, l'État a acheté :

1° De M. le marquis de Forbin-Janson, un terrain situé entre l'hôtel de ce propriétaire et celui de l'instruction publique;

2° De MM. Borel et Girard, deux maisons situées rue de Grenelle, n° 116 et 118, aux deux côtés de la porte d'entrée du ministère.

Sur le terrain provenant de M. de Forbin seront construits les bâtiments du conseil royal et de la bibliothèque, ainsi que plusieurs dépendances.

Les maisons acquises seront, au moyen de constructions intermédiaires destinées à les réunir, appropriées au service des bureaux.

Les opérations de 1838 se sont bornées aux acquisitions et aux dépenses qui s'y rattachent; mais les dispositions ont été prises pour que les travaux soient terminés en 1839.

Sur le crédit de.....	1,000,000' 00"
Il a été employé.....	490,775 27
RESTE disponible au 1 ^{er} janvier 1839.....	<u>509,224 73</u>

MAISON ROYALE DE CHARENTON.

Le projet de reconstruction de la maison royale de Charenton comprend les divers quartiers affectés aux hommes, le bâtiment d'administration, la chapelle et les dépendances de l'établissement.

Le quartier des femmes, auquel il a été fait, il y a douze à quinze ans, des réparations importantes, doit être, quant à présent, conservé.

Les bâtiments à construire se composent :

Du quartier des convalescents,

Celui des monomaniaques,

Celui des agités,

Celui des mélancoliques, épileptiques et tranquilles,

Celui des gâteux,

Du bâtiment de la chapelle,

Celui de l'administration,

Des salles de bains, chauffoirs, aqueducs, murs de terrasses, fossés, préaux, etc.

Le devis des dépenses s'élève à 3,320,000 francs. Le crédit voté est de 2,720,000 francs; le surplus doit être prélevé sur les ressources particulières de l'établissement.

La première pierre des constructions projetées a été posée le 3 octobre. Les travaux ont été entrepris immédiatement après, et n'ont été arrêtés que par le mauvais temps. On a opéré le nivellement du plateau, et les fouilles destinées aux fondations ont été commencées; une partie d'aqueduc a été construite sous le sol remblayé.

Sur le crédit de.....	2,720,000 ^f 00 ^c
Les dépenses faites sont évaluées à (1).....	45,309 76
RESTE au 1^{er} janvier 1839.....	<u>2,674,690 24</u>

(1) On a employé :

Journées d'ouvriers de diverses professions.....	7,663.
Pierre de taille.....	95 mètr. cub.
Moellon et meulière.....	917 mètr. cub.
Terre déblayée ou fouilles.....	2,965 mètr. cub.

INSTITUTION DES JEUNES AVEUGLES.

Un crédit de 1,600,000 francs a été ouvert par la loi du 18 juillet 1838 pour construire, sur les terrains bordés par le boulevard des Invalides, les rues de Sèvres, de Masseran et des Petits-Acacias, des bâtiments destinés à l'institution des jeunes aveugles.

Ces terrains ont été achetés par contrat du 25 septembre 1838. Les marchands de bois qui les occupaient devront les évacuer le 1^{er} avril 1839, conformément aux congés qui leur ont été signifiés.

Les opérations de 1838 se sont donc bornées à l'étude définitive des projets et à l'acquisition des terrains, qui, sur le crédit de 1,600,000^f 00^c ont coûté 271,430 14

RESTE au 1^{er} janvier 1839. 1,328,569 86

COLONNE DE BOULOGNE.

Les travaux d'achèvement de la colonne de Boulogne ont été l'objet d'un crédit de 216,000 francs, alloué par la loi du 18 juillet 1838.

Dans cette allocation une somme de 60,000 francs est applicable à l'exécution de la statue qui doit surmonter le monument.

Un traité a été passé, pour l'exécution de cette statue, avec M. Bosio. Le prix en a été fixé à 60,000 francs. Les deux bas-reliefs du piédestal ont été confiés à MM. Lemaire et Bra, qui recevront chacun 15,000 francs pour ces ouvrages. Le surplus du crédit (126,000 francs) doit être employé au payement des travaux d'architecture, à l'acquisition des marbres des bas-reliefs, au transport et à la pose de la statue.

Sur le fonds de	216,000 ^f
Les dépenses de 1838 sont évaluées à.....	20,000
	<hr/>
RESTE au 1 ^{er} janvier 1839.....	196,000
	<hr/>

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Un crédit de 100,000 francs a été porté au budget de 1838 pour commencer les travaux de restauration de la façade et du fronton du palais de la Chambre des Députés, vers le pont de la Concorde.

Cette allocation a eu lieu sur un devis montant à 565,000 francs, dans lequel sont compris aussi les frais d'exécution de peintures historiques et d'objets de décoration dans plusieurs salles dépendantes du palais.

Les opérations se sont bornées :

1° A la construction d'un échafaud pour la démolition des anciennes sculptures du fronton, et à l'incrustement d'une partie des pierres qui doivent recevoir les nouvelles sculptures confiées à M. Cortot;

2° A l'établissement de deux échafauds, sur les murs en arrière-corps de la façade. Ces échafauds sont destinés à l'exécution de deux bas-reliefs, par MM. Pradier et Rude.

Les tableaux de la décoration intérieure ont été aussi commencés.

Sur le crédit applicable à 1838	100,000 ^f
les dépenses, y compris les premières sommes payées à-compte aux artistes sculpteurs et peintres, se sont élevées approximativement à .	33,100
RESTE disponible	66,900

RÉSUMÉ

DES DÉPENSES FAITES OU A FAIRE POUR L'ACHÈVEMENT DES MONUMENTS.

MONUMENTS.	DÉPENSES ANTÉRIEURES à 1833.	CRÉDITS ALLOUÉS de 1833 à 1838.	TOTAL GÉNÉRAL des dépenses faites ou à faire.	GESTION DE 1833 A 1838 INCLUSIVEMENT			RESTE à dépenser sur les crédits votés de 1833 à 1838.
				de 1833 à 1838.	de l'exercice 1838	TOTAL.	
Arc de triomphe de l'Étoile.....	8,321,088'91"	2,419,916'35"	10,741,015'26"	2,419,916'35"	"	2,419,916'35"	"
Église de la Madeleine.....	9,190,900 08	4,180,000 00	13,370,900 08	3,456,494 87	253,505'13"	3,710,000 00	470,000' 00"
Panthéon.....	3,069,362 20	1,550,000 00	4,609,362 20	1,533,753 01	16,246 99	1,550,000 00	"
Muséum d'histoire naturelle.....	1,799,401 10	3,750,000 00	5,549,401 10	3,087,787 68	409,212 32	3,490,000 00	360,000 00
Église royale de Saint-Denis.....	4,425,493 00	1,800,000 00	6,225,493 00	1,499,777 96	300,222 04	1,800,000 00	"
École royale des beaux-arts.....	1,415,727 16	2,000,000 00	3,415,727 16	1,957,897 52	42,102 48	2,000,000 00	"
Hôtel du quai d'Orsay.....	5,670,441 00	5,777,000 00	11,447,441 00	4,100,512 13	996,914 59	4,398,426 72	1,377,513 28
Monument de Juillet.....	"	900,000 00	900,000 00	735,524 26	115,470 00	851,004 26	48,995 74
Collège de France.....	"	1,340,000 00	1,340,000 00	914,321 68	215,675 66	1,129,997 34	210,002 66
Obélisque de Louxor.....	"	580,000 00	580,000 00	461,514 82	53,731 90	515,246 72	44,453 28
Chambre des Pairs.....	"	3,000,000 00	3,000,000 00	524,318 75	775,685 19	1,300,003 94	1,699,996 06
Hôtel des archives du royaume.....	"	1,000,000 00	1,000,000 00	"	34,434 91	34,434 91	965,565 09
École vétérinaire d'Alfort.....	"	656,000 00	656,000 00	"	57,684 51	57,684 51	598,315 49
Bureaux des ministères de l'intérieur et du commerce.....	"	1,280,000 00	1,280,000 00	"	86,976 15	86,976 15	1,233,023 85
Bureaux du ministère de l'instruction publique.....	"	1,000,000 00	1,000,000 00	"	490,775 27	490,775 27	509,224 73
Maison royale de Charenton.....	"	2,720,000 00	2,720,000 00	"	45,309 76	45,309 76	2,674,690 24
Institution des jeunes aveugles.....	"	1,600,000 00	1,600,000 00	"	271,430 14	271,430 14	1,328,569 86
Colonne de Boulogne.....	"	216,000 00	216,000 00	"	20,000 00	20,000 00	196,000 00
Chambre des Députés.....	"	100,000 00	100,000 00	"	33,100 00	33,100 00	66,900 00
TOTAUX.....	33,892,223 45	35,869,916 35	69,771,139 80	20,692,129 03	3,513,477 04	24,205,606 07	11,683,310 28

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX

EXÉCUTES

DANS LES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS


AU 31 DÉCEMBRE 1839.



PARIS.

IMPRIMERIE ROYALE.

1840.



NOTE PRÉLIMINAIRE.

L'article 19 de la loi du 27 juin 1833 prescrit de rendre, à la fin de chaque exercice, un compte des travaux exécutés sur les crédits alloués pour la construction ou l'achèvement des monuments publics de la capitale.

Ces prescriptions ont été, pour toutes les années antérieures à 1839, accomplies par le ministre de l'intérieur : la tâche qu'elles imposent est dévolue aujourd'hui au ministre des travaux publics.

Les opérations de 1839 n'ont été signalées par aucune circonstance particulière; les travaux ont été exécutés avec activité, et seront continués en 1840. Les dépenses et l'emploi des ouvriers et des matériaux offrent, comparative-ment avec les années précédentes, les résultats suivants :

DÉTAIL.	1833.	1834.	1835.	1836.	1837.	1838.	1839.
Dépense.....	4,382,584' 30"	7,081,620' 87"	5,470,281' 80"	2,857,401' 35"	2,084,038' 93"	3,336,179' 84"	4,909,350' 28"
MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX.							
Nombre de journées.....	596,029	549,672	472,532	182,834	167,945	206,138	557,850
Cubes de pierre, moellon, etc....	19,784 ^m 42	29,322 ^m 25	16,820 ^m 00	5,232 ^m 21	7,384 ^m 00	16,186 ^m 00	54,440 ^m 00
Kilogrammes de métaux.....	251,902 00	482,815 75	375,435 00	117,388 25	74,920 00	316,518 00	541,000 00
Sûres de bois.....	2,956 34	5,409 89	4,951 00	4,943 00	2,424 00	1,031 00	3,870 00

NOTA. Les comptes de 1839 n'étant pas encore réglés, la dépense de cet exercice ne peut être évaluée qu'approximativement.

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Resumé des dépenses depuis le décret du 28 octobre 1806, qui a ordonné l'achèvement de l'édifice.

En 1807.....	17,525 ^f 99 ^c	REPORT.....	4,723,561 ^f 26 ^c
1808.....	56,065 56	En 1824.....	495,167 60
1809.....	846,240 92	1825.....	528,759 49
1810.....	480,703 61	1826.....	452,306 42
1811.....	554,214 98	1827.....	495,026 68
1812.....	230,694 91	1828.....	499,241 76
1813.....	144,039 96	1829.....	499,913 82
1814.....	98,427 48	1830.....	702,648 26
1815.....	12,167 ^f 68	1831.....	394,791 63
1816.....	161,746 57	1832.....	399,483 16
1817.....	231,397 44	1833.....	1,035,298 75
1818.....	279,367 57	1834.....	852,477 39
1819.....	268,860 21	1835.....	832,403 74
1820.....	168,671 87	1836.....	304,725 48
1821.....	185,756 97	1837.....	431,589 51
1822.....	553,317 83	1838.....	254,186 43
1823.....	434,361 72		
A REPORTER.....	4,723,561 26	TOTAL.....	12,901,481 38

Situation des crédits dont il doit être rendu un compte spécial, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Crédits alloués : Budget de 1833.....	300,000 ^f 00 ^c
Loi du 27 juin 1833.....	2,600,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	1,280,000 00
TOTAL.....	4,180,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	1,035,298 ^f 75 ^c
1834.....	852,477 39
1835.....	832,403 74
1836.....	304,725 48
1837.....	431,589 51
1838.....	254,186 43
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1839.....	469,318 70

Pendant la durée de ce dernier exercice, des aqueducs ont été établis pour conduire les eaux provenant de l'édifice dans les égouts de la ville; la maçon-

nerie des piédestaux des grandes chapelles latérales a été faite, et le dallage en marbre a été effectué dans ces chapelles ; le ravalement des caves a été opéré.

On a confectionné et mis en place une grande partie des portes du soubassement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur; des sculptures ont été exécutées aux portes intérieures; six portes des sacristies ont été faites.

Les panneaux entre les colonnes de l'hémicycle ont été dorés, une partie de ces panneaux a reçu des peintures; d'autres peintures de décoration ont été exécutées, ainsi que différents travaux de dorure.

Les tableaux des archivoltes ont été continués.

La sculpture des groupes en marbre destinés aux grandes chapelles latérales est très-avancée.

Il a été fait en outre divers ouvrages de détail.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1839 était de.	469,318 ^f 70 ^c
La dépense des travaux exécutés s'élève approximativement à	90,318 70
Reste à employer au 1 ^{er} janvier 1840	<u>379,000^f 00^c</u>

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.	4,311
Pierres de toutes natures.	17 mèt. cub.
Meulière.	60 mèt. cub.
Béton.	24 mèt. cub.
Marbre en œuvre.	12 mèt. cub.
Fer et fonte.	2,541 kil.
Plomb.	653 kil.
Soudure.	69 kil.
Superficie de menuiserie.	190 mètres.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Résumé des dépenses depuis 1808.

En 1808.....	132,086 ^f 85 ^c	REPORT.....	1,959,182 ^f 63 ^c
1809.....	105,404 28	En 1824.....	120,096 39
1810.....	259,170 77	1825.....	53,150 25
1811.....	119,341 31	1826.....	49,392 13
1812.....	42,712 17	1827.....	32,292 64
1813.....	82,270 44	1828.....	48,494 25
1814.....	6,648 70	1829.....	54,678 40
1815.....	808 02	1830.....	49,976 87
1816.....	"	1831.....	62,844 47
1817.....	8,424 60	1832.....	69,293 07
1818.....	88,800 00	1833.....	245,572 07
1819.....	100,000 00	1834.....	1,385,267 31
1820.....	99,844 26	1835.....	693,658 80
1821.....	54,249 37	1836.....	391,193 15
1822.....	45,866 57	1837.....	372,096 35
1823.....	113,555 29	1838.....	430,447 40
A REPORTER.....	1,259,182 63	TOTAL.....	5,317,636 18

Situation des crédits dont il doit être rendu un compte spécial, en exécution de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
Loi du 27 juin 1833.....	2,400,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	1,200,000 00
TOTAL.....	3,750,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	245,572 ^f 07 ^c
1834.....	1,385,267 31
1835.....	693,658 80
1836.....	391,193 15
1837.....	372,096 35
1838.....	430,447 72
Restait à dépenser au 1 ^{er} janvier 1839.....	231,764 60

Les travaux de l'année 1839 ont eu pour objet :

1° Le complément de l'appropriation de la galerie de minéralogie, de celle de botanique et de la bibliothèque;

2° Le défonçage des terres en avant de la galerie de minéralogie, et l'établissement d'une grille d'appui;

3° L'achèvement des enduits du réservoir inférieur, et différents ouvrages relatifs à la distribution des eaux;

4° L'établissement des grilles d'entourage des carrés dans les terrains nouvellement acquis sur le quai Saint-Bernard;

5° Les grosses constructions des bâtiments de la boucherie et de l'abattoir;

6° L'achèvement de l'amphithéâtre d'anatomie comparée.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1839 était de..... 231,764^f 60^c

Les dépenses de l'exercice s'élèveront approximativement à.. 133,764 60

RESTE à appliquer aux travaux à exécuter en 1840.... 98,000^f 00^c

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	17,228
Pierre de roche.....	95 mèt. cub.
Moellon, meulière et cailloux.....	810 mèt. cub.
Chaux hydraulique.....	25 mèt. cub.
Sable.....	120 mèt. cub.
Plâtre.....	130 mèt. cub.
Fer et fonte.....	27,650 kilog.
Cuivre et zinc.....	1,750 kilog.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Résumé des dépenses depuis 1805.

En 1805.....	189,949 ^f 28 ^c	REPORT.....	3,322,588 ^f 11 ^c
1806.....	591,062 48	En 1823.....	63,666 83
1807.....	442,653 13	1824.....	118,542 03
1808.....	63,280 93	1825.....	154,750 13
1809.....	202,722 79	1826.....	100,424 28
1810.....	251,110 43	1827.....	102,802 61
1811.....	144,407 99	1828.....	77,807 41
1812.....	305,204 17	1829.....	93,695 60
1813.....	307,729 24	1830.....	199,481 06
1814.....	89,957 56	1831.....	98,473 74
1815.....	25,599 83	1832.....	93,261 20
1816.....	63,342 25	1833.....	291,346 66
1817.....	94,528 33	1834.....	487,357 36
1818.....	149,901 96	1835.....	461,999 49
1819.....	99,340 65	1836.....	137,056 24
1820.....	88,304 01	1837.....	122,018 21
1821.....	79,454 19	1838.....	299,829 58
1822.....	133,638 89		
A. REPORTER.....	3,322,588 11	TOTAL.....	6,225,100 54

Situation des crédits dont il doit être rendu compte, conformément aux prescriptions de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	100,000 ^f
Loi du 27 juin 1833.....	1,350,000
Budgets de 1837 et 1838, pour la reconstruction de la flèche.....	150,000
Loi du 18 juillet 1838.....	200,000
Même loi.....	200,000
	2,000,000
Dépense. 1833.....	291,346 ^f 66 ^c
1834.....	487,357 36
1835.....	461,999 49
1836.....	137,056 24
1837.....	122,018 21
1838.....	299,829 58
Reliquats de crédits annulés.....	392 46
A dépenser en 1839.....	200,000

Les travaux de 1839 se composent :

- 1° D'une partie de la restauration de la façade à partir de la plate-forme à la naissance des tours;
- 2° De l'établissement des terrasses au-dessus de la basse nef du côté du midi, lesquelles sont à peu près terminées;
- 3° De la reconstruction du pignon au-dessus de la grande rose de la croix de l'église, du côté nord;
- 4° Du commencement du rétablissement de la rose du nord;
- 5° Du raccordement du grand comble avec le pignon;
- 6° De l'exécution et de la pose de la menuiserie et de la sculpture du buffet d'orgue;
- 7° De la pose, dans la crypte, de plusieurs statues et monuments funéraires;
- 8° De la continuation de la facture de l'orgue;
- 9° Enfin de différents ouvrages de détail.

La somme de 200,000 fr., applicable à l'exercice 1839, couvrira les dépenses des travaux mentionnés ci-dessus.

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers.....	42,935.
Pierre de roche.....	511 mètres cubes.
Chaux hydraulique.....	23 <i>idem</i> .
Plâtre.....	100 <i>idem</i> .
Poterie.....	19,797.

HÔTEL DU QUAI D'ORÇAY.

Résumé des dépenses faites pour la construction de l'hôtel du quai d'Orçay depuis l'origine des travaux.

Dépenses antérieures à 1830 et soldées par le ministère des affaires étrangères, ci.....		5,354,101 ^f 59 ^c	REPORT.....	5,652,828 ^f 60 ^c
En 1830.....	264,338	09	En 1829.....	2,185 33
1831.....	6,940	50	1830.....	6,621 92
1832.....	5,828	97	1831.....	5,193 97
1833.....	2,201	64	1832.....	3,611 78
1834.....	7,707	26	1833.....	570,190 89
1835.....	5,932	00	1834.....	1,845,976 00
1836.....	1,260	00	1835.....	1,131,705 81
1837.....	2,100	19	1836.....	245,919 47
1838.....	2,418	36	1837.....	306,719 96
A REPORTER.....	5,652,828	60	1838.....	297,331 53
			TOTAL.....	10,068,284 66

Crédits dont il doit être rendu compte, en exécution des dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	150,000 ^f 00 ^c
Loi du 27 juin 1833.....	3,450,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	607,000 00
Loi du 18 juillet 1838.....	1,570,000 00
TOTAL.....	5,777,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	570,190 ^f 89 ^c
1834.....	1,845,976 00
1835.....	1,131,705 81
1836.....	245,919 47
1837.....	306,719 96
1838.....	297,331 53
RESTAIT disponible au 1 ^{er} janvier 1839.....	1,379,156 34

Les travaux exécutés en 1839, pour les clôtures et les parties extérieures, travaux dont la dépense était imputable sur le crédit de 607,000 fr. ouvert par la loi du 6 juillet 1836, comprennent :

1° L'établissement de balcons aux croisées de la façade sur le quai d'Orçay et aux croisées des faces latérales;

2° La construction de trottoirs au pourtour de l'édifice;

3° La confection des grilles des entrées latérales;

Et 4° différents détails de maçonnerie.

Le reliquat de 75,212 fr. 47 cent., qui restait disponible sur ce crédit, a été employé.

Les ouvrages exécutés pour approprier l'hôtel au service du conseil d'Etat et de la cour des comptes se divisent ainsi qu'il suit :

Dans les localités destinées au conseil d'Etat :

1° *Salle des pas perdus :*

Établissement de cette salle, ornée de colonnes et de sculptures en remplacement d'un escalier prévu au projet primitif;

2° *Salle des séances judiciaires :*

Ravalement intérieur; pose des parquets, des croisées, des portes; divers ouvrages de menuiserie; sculpture et commencement de la peinture et de la dorure;

3° *Salle des séances administratives :*

Construction de murs pour réduire la longueur de la galerie et pratiquer des salles accessoires, déplacement et remise en place de colonnes, ravalement de murs, pose des parquets, doubles fenêtres à toutes les baies des croisées, établissement des calorifères, menuiserie des portes, plâtres des plafonds, sculpture et stuc; commencement de la peinture et de la dorure;

4° *Diverses salles consacrées aux réunions des comités du conseil d'Etat, à la bibliothèque et au secrétariat :*

Travaux analogues à ceux qui ont été exécutés dans les salles des séances, pose de cheminées, etc.;

5° *Salle d'introduction, antichambres, etc. :*

Suppression d'un second escalier, construction de grands arcs en pierre, sculpture, menuiserie, serrurerie, stuc, etc.

Les travaux ont été très-avancés en 1839; ils seront terminés dans les quatre premiers mois de 1840, et il y a lieu de présumer que le conseil d'Etat pourra prendre possession du local qui lui est destiné au mois de mai.

Dans les localités à affecter à la cour des comptes,

Les travaux ont eu pour objet :

La construction du grand escalier et de deux escaliers de communication intérieure, l'établissement de tuyaux de cheminée, les démolitions nécessaires

pour la formation de la grande salle des audiences, les ravalements, la pose de parquets et de doubles fenêtres, la confection de plusieurs portes, les sculptures et les stucs de la salle des pas perdus et de celle d'introduction.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1839 était de.....	1,379,156 ^f 34 ^c
La dépense des travaux exécutés s'élève approximativement	
à.....	503,156 34
RESTE à dépenser au 1^{er} janvier 1840.....	876,000^f 00^c

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	49,526
Cubes de terrasse et fouilles.....	168 mè. cub.
Pierre et moellon.....	1,307 mè. cub.
Brique et poterie.....	242 mè. cub.
Bois de charpente.....	340 mè. cub.
Fer.....	43,816 kil.
Plomb, zinc et fonte.....	74,000 kil.
Menuiserie.....	4,000 mè. sup.

MONUMENT DE JUILLET.

Il avait été alloué pour l'érection du monument de juillet, au budget de 1833.....	200,000 ^f 00 ^c
Par la loi du 27 juin 1833	700,000 00
	900,000 00
Les dépenses liquidées sur ces crédits se sont élevées, en 1833, à.....	78,303 ^f 28 ^c
en 1834, à.....	35,632 60
en 1835, à.....	309,752 49
en 1836, à.....	190,509 15
en 1837, à.....	119,531 69
en 1838, à.....	118,370 49
	852,099 83
Il restait au 1 ^{er} janvier 1839.....	47,900 17
Mais il a été accordé, par la loi du 26 juillet 1839, un nouveau crédit de.....	272,000 00
	319,900 17
TOTAL des fonds disponibles sur l'exercice 1839 ...	319,900 17

La majeure partie des opérations de cette dernière année a consisté dans les ouvrages de bronze, que les entrepreneurs ont exécutés, non-seulement avec zèle et activité, mais encore avec un succès remarquable. Indépendamment des pièces qui ont été fondues, il en a été posé un grand nombre dont la fonte et une partie de l'ajustage avaient déjà été faits les années précédentes.

Les pièces mises en place sont : la base de la colonne, les deux doubles tambours cannelés formant les deux extrémités du fût de la colonne, les quatre tambours ornés qui divisent en trois parties égales l'espace compris entre les tambours cannelés, les quinze tambours lisses qui remplissent cet espace, et sur lesquels seront gravés les noms des citoyens morts en combattant dans les journées de juillet 1830; le chapiteau, l'escalier dans la presque totalité de sa hauteur.

La lanterne du chapiteau, la coupole, la sphère qui doit supporter la statue, et la balustrade du chapiteau ont été fondues et ajustées; ces pièces seront prochainement mises en place.

Des ouvrages accessoires ont été faits, tels que le prolongement de l'escalier en pierre dans l'intérieur du deuxième soubassement, le ravalement du premier soubassement en marbre, la surélévation de l'échafaud destiné au montage des pièces et de la statue qui surmontera le monument, etc.

L'état d'avancement des travaux permet d'espérer que l'ensemble du monu-

ment sera terminé dans le premier semestre de 1840, et que l'inauguration pourra s'en faire en juillet.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1839 était de.....	319,900' 17"
Les dépenses de l'année 1839 sont évaluées à.....	134,400 17
RESTE pour 1840.....	185,500 00

Un crédit de 50,000 francs a été spécialement affecté, par la loi du 26 juillet 1839, aux travaux et dispositions à faire dans les galeries souterraines du monument pour la sépulture des combattants de juillet.

Deux caveaux ont été déblayés; la voûte en meulière apparente a été recouverte d'un enduit qui en a lissé les parois; des sarcophages ont été construits, le sol a été dallé, des escaliers ont été établis, les galeries et les entrées ont été décorées, etc.

Sur le crédit de.....	50,000'
les dépenses de l'exercice 1839 se sont élevées à.....	15,600
RESTE pour 1840.....	34,400

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	12,455
Pierres de diverses natures.....	56 mèr. cub.
Chaux, sable et cailloux.....	40 mèr. cub.
Bronze.....	6,800 kilog.
Gros fer et clous.....	280 kilog.
Zinc.....	30 mèr. sup.

COLLÈGE DE FRANCE

Crédits affectés aux dépenses relatives à l'agrandissement du collège de France :

Budget de 1833.....	50,000 ^f 00 ^c
Loi du 27 juin 1833.....	650,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	640,000 00

TOTAL.....	1,340,000 00
-------------------	---------------------

Dépenses liquidées en 1833.....	106,566 ^f 40 ^c	
1834.....	211,550 29	
1835.....	378,759 45	
1836.....	133,889 91	1,106,741 27
1837.....	83,555 63	
1838.....	194,416 93	
Annulation d'un reliquat de crédit.....	2 66	

Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1839.....	<u>231,258 73</u>
---	-------------------

Les opérations de 1839 ont eu pour objet :

1° A l'amphithéâtre de droit public :

L'achèvement du comble en fer et le vitrage de la lanterne; l'établissement de l'acrotère au-dessus de la corniche du couronnement, et les ravalements extérieurs.

Il ne reste plus, pour compléter cet amphithéâtre, qu'à faire les ravalements intérieurs, les peintures et la pose des banquettes.

2° Au portique sur la rue Saint-Jacques et aux deux pavillons adjacents :

L'établissement de la charpente en fer de la terrasse du portique, la voûte en poteries et sa couverture en bitume; le ravalement du portique et des pavillons; la pose des planchers et des escaliers de ces pavillons; la mise en place des croisées, des volets, des parquets, et l'exécution de quelques dispositions intérieures.

3° A l'amphithéâtre de médecine :

L'achèvement des fondations et des caves; la pose des premières assises au-dessus du sol (ce bâtiment sera terminé en 1840):

4° A la galerie de zoologie et à la bibliothèque :

L'exécution de plusieurs distributions intérieures, la confection et le placement d'un grand nombre d'armoires, la peinture des plafonds et des murs.

5° *Aux parties extérieures des bâtiments du collège :*

Le couronnement des murs de clôture, l'établissement de la grille d'entrée sur la rue Saint-Jacques; la pose de la bordure du trottoir sur la même rue et le commencement du bituminage de ce trottoir.

La somme disponible au 1 ^{er} janvier 1839 était de.....	231,258 ^f 73 ^c
Les dépenses de ce dernier exercice s'élèveront à.....	89,258 73
Reste à dépenser en 1840.....	<u>142,000 00</u>

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers.....	12,768.
Cubes de pierres de diverses natures.....	484 mètres cubes.
Cailloux, chaux et sable.....	290 <i>idem</i> .
Bois de charpente.....	19 <i>idem</i> .
Bois de menuiserie.....	485 mètres superf.
Fer ou fonte.....	10,390 kilog.
Plomb.....	3,020 <i>idem</i> .
Zinc.....	225 mètres superf.
Granit pour bordures.....	42 <i>idem</i> .
Asphalte pour trottoirs, etc.....	88 <i>idem</i> .

OBÉLISQUE DE LOUQSOR.

Crédits affectés aux travaux de l'obélisque de Louqsor :

Loi du 27 juin 1833.....		300,000 ^f 00
Loi du 6 juillet 1836.....		262,000 00
TOTAL.....		562,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	30,002^f 85^c	
1834.....	51,718 06	510,224 40
1835.....	65,452 25	
1836.....	257,305 36	
1837.....	57,436 33	
1838.....	49,009 55	
Restait disponible au 1^{er} janvier 1839.....		49,175 60

Pendant l'année 1839, les faces du piédestal ont été gravées; la gravure a été dorée; il a été exécuté en outre quelques ouvrages de détail.

Le monument est totalement achevé, et les crédits ont été plus que suffisants pour couvrir les dépenses.

PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

Crédit alloué par la loi du 15 juin 1836.....	3,000,000 ^f 00 ^c
Dépenses liquidées en 1836.....	144,776 ^f 86 ^c
en 1837.....	379,541 89
en 1838.....	659,053 63
RESTANT disponible au 1 ^{er} janvier 1839.....	<u>1,816,627. 62</u>

A la fin de l'année 1838, la construction des bâtiments à affecter à la nouvelle salle des séances de la Chambre des pairs, ou aux dépendances de cette salle, comprenait l'achèvement de tous les ouvrages jusqu'au deuxième étage des deux pavillons aux extrémités de la façade méridionale. Le pavillon formant avant-corps au milieu de cette façade, ainsi que ses parties intermédiaires, étaient couronnés de leurs entablements et amortissements. Le comble de l'un des pavillons en aile, ainsi que les combles des bâtiments sur les faces latérales, avaient été posés; une partie des distributions intérieures avait été faite.

Les opérations de 1839 ont eu pour objet la continuation des travaux.

Les parties supérieures du pavillon en avant-corps de la façade ont été terminées; les combles ont été posés sur tout l'édifice, les couvertures ont été exécutées; on a achevé les ravalements tant à l'extérieur qu'à l'intérieur; la taille des moulures et les sculptures d'ornement ont été faites; les croisées et châssis en fer de la salle des séances et des localités accessoires ont été posés; les escaliers conduisant à la salle et aux tribunes ont été établis; le grand calorifère a été placé; des gradins en amphithéâtre ont été disposés dans la salle des séances; toutes les mesures ont été prises pour que cette salle fût occupée par la Chambre des pairs dès le mois de décembre; elle y a en effet tenu ses séances judiciaires. Des trottoirs ont été construits au pourtour des pavillons sur le jardin; de nombreux ouvrages de détail ont été exécutés.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1839 était de.....	1,816,627 ^f 62 ^c
Les dépenses des travaux de ce dernier exercice s'élèvent à.....	1,070,627 62
Reste à dépenser au 1 ^{er} janvier 1840.....	<u>746,000^f 00^c</u>

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	103,760
Pierres de diverses natures.....	2,630 mètr. cub.
Briques et carreaux.....	1,521,000
Chaux, sable et plâtre.....	1,052 mètr. cub.
Bitume.....	6,000 kil.
Bois de charpente.....	710 mètr. cub.
Bois de menuiserie de diverses largeurs.....	50,933 mètr. lin.
Fer et fonte.....	104,849 kil.
Plomb et soudure.....	73,700 kil.
Zinc.....	3,720 kil.
Cuivre.....	85 kil.
Andalous et tuiles.....	79,680

HÔTEL DES ARCHIVES DU ROYAUME.

Il a été affecté aux travaux d'agrandissement de l'hôtel des archives du royaume, par la loi du 18 juillet 1838, un crédit de..... 1,000,000^f 00^c

Les dépenses de 1838 ont été liquidées à..... 38,890 33

Restait disponible au 1^{er} janvier 1839..... 961,109 67

Les opérations de 1838 s'étaient bornées aux travaux préparatoires.

Celles de 1839 ont eu pour objet les constructions en face des anciens bâtiments, vers la rue des Quatre-Fils, savoir : La salle octogonale, la galerie qui y fait suite, une autre galerie en retour, et un pavillon sur la rue des Quatre-Fils.

La maçonnerie de ces divers corps de bâtiments a été exécutée jusqu'à la hauteur de l'entablement (environ 14 mètres, à partir du sol des cours); il n'y a plus à placer, au-dessus, que les combles.

La charpente en fer du 1^{er} et du 2^e plancher a été confectionnée et posée, ainsi que le chaînage général destiné à prévenir l'écartement des murs et à relier entre eux les divers corps de bâtiments. Une partie du comble de la galerie principale a été exécutée.

Tous les échafaudages nécessaires aux travaux ont été établis.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1839 était de..... 961,109^f 67^c

Les travaux exécutés dans le cours de l'exercice sont évalués à..... 291,493 67

Reste à dépenser au 1^{er} janvier 1840..... 669,616. 00

Il a été employé aux travaux de 1839:

Journées d'ouvriers.....	38,900.
Cubes de pierre de taille.....	2,820 mètres.
Cubes de béton.....	400 idem.
Bois de chêne et de sapin.....	268 stères.
Fer.....	21,076 kilog.

ÉCOLE ROYALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT,

Crédit affecté aux travaux d'agrandissement de l'école royale vétérinaire d'Alfort par la loi du 18 juillet 1838.....	656,000 ^f 00 ^e
Dépenses de 1838.....	56,292 83
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1839.....	599,707 17

Les travaux exécutés en 1839 consistent :

1° *A l'amphithéâtre de clinique, aux écuries neuves et boxes :*

Dans l'achèvement de la maçonnerie, depuis les fondations qui avaient été faites en 1839, et dans la pose de la toiture. Il restera à faire, en 1840, le ravalement de l'amphithéâtre, la pose de la lanterne, qui est confectionnée; les menuiseries intérieures et la peinture.

2° *Au bâtiment d'habitation des professeurs :*

Le complément des ouvrages de maçonnerie, depuis la naissance des cintres des caves; la charpente, la couverture, la presque totalité de la menuiserie et de la serrurerie. Il ne reste à exécuter dans ce bâtiment que quelques menuiseries intérieures, la peinture, la marbrerie et la fumisterie.

3° *A la maréchalerie :*

Toute la grosse maçonnerie;

4° Les pavillons destinés au logement du portier et au bureau des bâtiments ont été construits;

5° Un trottoir a été établi en avant de l'habitation des professeurs;

6° La plus grande partie des plantations a été exécutée;

7° L'école de botanique a été transférée dans le clos de l'agriculture.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1839 était de..... 599,707 17

Les ouvrages exécutés dans le cours de cette année s'élèvent
approximativement à..... 372,707 17

Reste à dépenser au 1^{er} janvier 1840..... 227,000 00

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	34,251.
Pierre de taille et meulière.....	976 mètres cubes.
Moellon.....	3,307 <i>idem</i> .
Brique.....	79 <i>idem</i> .
Bois de charpente.....	429 stères.
Fer.....	20,123 kilog

HÔTEL DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Crédit affecté aux constructions entreprises pour les bureaux du ministère de l'intérieur (loi du 18 juillet 1838)..... 1,010,000^f 00^c

Dépenses liquidées en 1838..... 52,360 50

RESTAIT À DÉPENSER au 1^{er} janvier 1839..... 957,639 50

Le bâtiment de l'administration des lignes télégraphiques a été presque terminé en 1839; il ne reste plus à exécuter que des parties de menuiserie, la peinture et le ravalement de la tour du télégraphe.

La maçonnerie des magasins de l'administration des télégraphes a été élevée.

Le bâtiment de l'horloge, entre la cour de l'hôtel du ministre et celle des cuisines, a été restauré; le mur de face sur cette dernière cour a été repris en sous-œuvre; le passage entre les deux cours a été changé.

Le nouveau bâtiment des cuisines a été construit; les deux bâtiments en aile de la cour des bureaux ont été élevés et couverts.

Les fondations du corps de logis sur la rue de Grenelle ont été faites en grande partie.

De vieilles constructions ont été démolies, et le sol des cours a été nivelé depuis la rue de Grenelle jusqu'au bâtiment des lignes télégraphiques.

Il restait disponible au 1^{er} janvier 1839..... 957,639^f 50^c

Les ouvrages de ce dernier exercice coûteront approximativement..... 319,639 50

RESTE au 1^{er} janvier 1840..... 638,000 00

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	51,940.
Fouilles et terrasse.....	4,725 mètres cubes
Pierre, moellon, meulière et briques.....	2,582 <i>idem</i> .
Légers ouvrages de maçonnerie.....	6,705 mètres superf.
Carrelage.....	753 <i>idem</i> .
Bois de charpente.....	791 stères.
Bois de menuiserie.....	633 mètres superf. 4,263 mètr. linéaires.
Fer.....	21,492 kilogr.
Plomb et zinc.....	7,951 <i>idem</i> .
Tuiles et ardoises.....	1,667 mètres superf.

HÔTEL DU MINISTÈRE DU COMMERCE.

Crédit affecté aux bureaux du ministère du commerce par la loi du 18 juillet 1838	310,000 ^f 00 ^c
Dépenses liquidées de l'exercice 1838	64,111 14
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1839	245,888 86

Les travaux de 1839 ont consisté :

1° Dans l'achèvement de la construction du bâtiment entre la cour de l'hôtel du ministre et celle des bureaux;

2° Dans la démolition d'une partie des bâtiments parallèles à la rue de Varennes, la réparation du corps de logis conservé sur la même rue, et celle du bâtiment en aile à droite de la cour des bureaux ;

3° Les déblais et le pavage de la cour des bureaux, les fondations d'un mur de séparation entre la cour et le jardin; différents ouvrages de terrassement et de remblai.

Il restait disponible au 1 ^{er} janvier 1839	245,888 ^f 86 ^c
Les ouvrages exécutés pendant cette année sont évalués à ...	90,888 86
RESTE À DÉPENSER au 1 ^{er} janvier 1840	155,000 00

Un bâtiment devait être construit entre la cour des bureaux et le jardin latéral; il devait être occupé par le directeur général et une partie des bureaux de l'administration des ponts et chaussées et des mines. La création d'un ministère spécial des travaux publics a déterminé l'abandon de cette partie du projet d'agrandissement des bureaux du commerce. La somme restée disponible ne sera pas totalement employée. Une portion pourra seulement être consacrée à l'achèvement du mur d'enceinte du jardin, à la pose d'une grille, à la surélévation du bâtiment en aile à droite dans la cour des bureaux, afin d'y établir des salles de réunion pour les commissions et les conseils généraux de l'agriculture, du commerce et des manufactures; enfin, à une modification dans le système d'élévation du bâtiment faisant face à la rue de Varennes. Une somme de 90,000 francs environ restera sans destination.

Il a été employé, en 1839, aux travaux de l'hôtel du ministère du commerce :

Journées d'ouvriers de toutes professions	11,600.
Pierres de toutes natures, briques, etc.....	367 mètres cubes.
Fouilles et terrassement.....	506 <i>idem</i> .
Carrelage.....	400 <i>idem</i> .
Bois de charpente.....	42 stères.
Parquets et planchers.....	1,975 mètres superficiels.
Menuiserie.....	5,060 mètres linéaires.
Tuiles et ardoises.....	242 mètres superficiels.
Fer.....	1,250 kilogrammes.
Zinc.....	85 mètres superficiels.

HÔTEL DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Crédit affecté à l'agrandissement de l'hôtel du ministère de l'instruction publique par la loi du 18 juillet 1838.....	1,000,000 ^f 00 ^c
Dépenses liquidées en 1838.	497,709 52
Restait au 1 ^{er} janvier 1839.....	502,290 48

Les dépenses de 1838 avaient eu pour objet l'acquisition de deux maisons dans la rue de Grenelle, et d'un terrain situé entre l'hôtel de l'instruction publique et celui de M. le marquis de Forbin-Janson.

Les opérations de 1839 comprennent les travaux exécutés dans les propriétés acquises et dans l'hôtel du ministère :

1° Construction de trois étages au-dessus de l'ancien passage d'entrée, pour réunir les deux maisons; distributions nouvelles pour le service des bureaux; démolition des murs qui séparaient les propriétés; pavage des cours et passages;

2° Construction, dans le terrain nouvellement acquis, de trois grandes salles contiguës à l'hôtel du ministre; ces trois salles consacrées, l'une à la bibliothèque, la seconde à des réunions, la troisième au conseil de l'instruction publique. Le bâtiment contient en outre les antichambres, cabinets et diverses autres pièces de service ;

3° Construction dans le même terrain de bâtiments de dépendances pour cuisines, écuries, remises, etc.;

4° Démolition d'anciens bâtiments dans la cour de l'hôtel du ministre; construction de deux pavillons et de deux bâtiments en aile formant communication avec les bureaux;

5° Pavage général des cours de l'hôtel, établissement d'éclairage au gaz ;

6° Travaux de détail et changements de distribution dans l'hôtel du ministre.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1839 était de.....	502,290 ^f 48 ^c
Les travaux exécutés s'élèvent à.....	388,290 48
Reste à dépenser au 1 ^{er} janvier 1840...	114,000 00

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	55,356
Pierre de taille.....	674 mèt. cub.
Moellon et meulière.....	1,340 mèt. cub.
Briques et carreaux.....	50 milliers.
Plâtre.....	15,000 hectolitres.
Chaux et sable.....	660 mèt. cub.
Fer et fonte.....	18,000 kilog.
Plomb.....	17,500 kilog.
Bois de charpente.....	450 stères.
Plauches de chêne et de sapin.....	20,000 mèt. linéaires.

MAISON ROYALE DE CHARENTON.

Les travaux projetés à la maison royale de Charenton sont évalués à 3,320,000 francs. Il y a été affecté, par la loi du 18 juillet 1838, un crédit de 2,720,000 francs. Le surplus des dépenses doit être acquitté au moyen des ressources particulières que possède l'établissement.

Sur ce crédit de.....	2,720,000 ^f 00 ^c
Les opérations préparatoires concernant les constructions nouvelles et quelques ouvrages de terrasse et de maçonnerie faits en 1838 ont été liquidés à.....	45,053 09
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1839.....	2,674,946 91

Travaux exécutés en 1839 :

1° *Sur le plateau qui domine les terrains de la maison royale.*

La grosse maçonnerie des quartiers des monomaniaques, celle du quartier des agités, de la salle de bains et de la chapelle, a été entièrement terminée; celle du quartier des convalescents, derrière la chapelle, a été élevée presque complètement.

La charpente a été achevée dans les bâtiments des monomaniaques, des agités et des bains; la couverture en zinc de ces bâtiments a été posée; la charpente des bâtiments des convalescents a été disposée pour être mise en place, dès l'ouverture de la campagne de 1840.

Les aqueducs nécessaires au service sur le plateau ont été construits; la consolidation des carrières reconnues sous le sol a été opérée.

2° *Pour la formation du plateau à mi-côte :*

De grands déblais ont été exécutés à mi-côte pour établir le plateau sur lequel doivent s'élever les bâtiments à affecter aux mélancoliques, aux épileptiques, aux infirmes, aux tranquilles et à l'administration. Les fondations de ces bâtiments sont en grande partie arrasées au niveau du sol.

Le grand mur de terrasse destiné à soutenir les bâtiments du plateau supérieur a été construit; le mur de soutènement du plateau inférieur a été commencé.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier était de.....	2,674,946 ^f 91 ^c
La dépense des travaux s'élèvera approximativement à...	570,052 91
Reste pour la suite des constructions en 1840.....	<u>2,104,894 00</u>

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	75,191
Déblais.....	34,930 mèt. cub.
Pierres de toutes natures.....	9,525 mèt. cub.
Chaux.....	624 mèt. cub.
Plâtre.....	1,002 mèt. cub.
Bois de charpente.....	697 stères.
Briques.....	176,830
Bardeaux.....	210,000
Lattes.....	500 bottes.
Planches.....	4,565 mèt. sup.
Fer et fonte.....	3,082 kil.
Clous.....	1,415 kil.
Plomb.....	5,579 kil.
Zinc.....	38,906 kil.

INSTITUTION DES JEUNES AVEUGLES

Le crédit alloué par la loi du 18 juillet 1838, pour construire un nouvel édifice à affecter à l'institution des jeunes aveugles, est de 1,600,000^f 00^c

Les dépenses de 1838 s'appliquent à l'acquisition du terrain sur lequel s'élèvent les constructions, et à quelques travaux préparatoires; elles ont été liquidées à 274,975 09

Restait disponible au 1^{er} janvier 1839 1,325,024 91

Le 22 juillet 1839, la première pierre des nouveaux bâtiments des jeunes aveugles a été posée, et les travaux ont été mis en activité.

Au quartier des filles, les fondations et les caves ont été terminées, et les murs de face ont été élevés jusqu'à la naissance des baies des croisées.

Au quartier des garçons, les fondations et les caves ont été également faites, et les murs de face élevés à 2 mètres 50 centimètres au-dessus du sol des cours.

Au bâtiment du milieu, qui renferme le vestibule, les cuisines, la chapelle et la salle de concert, les caves qui ne règnent que sous la partie antérieure ont été terminées, ainsi que les murs de fondation sous les cuisines; les murs de face du côté du boulevard ont été élevés à deux mètres de hauteur, les murs des cuisines et de l'hémicycle sont restés à deux assises au-dessus du sol.

Aux bâtiments en aile dans la cour principale, vers le boulevard des Invalides, les caves sont terminées et les murs en élévation atteignent deux mètres au-dessus du sol,

Les bâtiments de service aux deux côtés de l'hémicycle sont élevés sur terre-plein, et les murs en ont été arrasés à la hauteur de deux mètres.

Des ouvrages de détail ont été exécutés pour l'installation du bureau de l'agence et pour divers objets accessoires.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1839 était de 1,325,024^f 91^c

Les travaux faits pendant l'année s'élèvent à 233,975 91

Reste à dépenser au 1^{er} janvier 1840 1,091,049 00

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	98,064
Pierre dure.....	1,406 mètr. cub.
Pierre tendre.....	548 mètr. cub.
Moellon et meulière.....	5,908 mètr. cub.
Cailloux.....	765 mètr. cub.
Sable.....	1,721 mètr. cub.
Chaux et plâtre.....	832 mètr. cub.
Briques.....	1,000

COLONNE DE BOULOGNE.

Sur le crédit affecté à l'achèvement de la colonne de Boulogne par la loi du 18 juillet 1838..... 216,000^f

Il avait été dépensé en 1838..... 20,000

Restait au 1^{er} janvier 1839..... 196,000

On avait terminé en 1838 ce qui restait à faire du dallage et de l'enceinte.

Toute la marbrerie de construction a été terminée en 1839, à l'exception des ravalements des parties inférieures de l'édifice, qui seront faits après la pose de la statue et des bas-reliefs.

Il reste à exécuter, en ouvrages d'architecture, les pavillons des concierges et gens de service, les grilles, le mur de clôture et les plantations.

Les objets d'art se composent de la statue de Napoléon, confiée à M. Bosio, et de deux bas-reliefs que MM. Lemaire et Bra sont chargés d'exécuter. Ces artistes s'occupent de ces ouvrages.

Il restait au 1^{er} janvier 1839..... 196,000^f

Les dépenses de cet exercice s'élèvent à..... 56,000

Reste à employer au 1^{er} janvier 1840,..... 140,000

PALAIS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Un crédit de 100,000 francs a été porté au budget de 1839, pour continuer les travaux de restauration de la façade, et la décoration intérieure du palais de la Chambre des députés.

Pendant le cours de cette année, on a terminé les refouillements du fronton et l'incrustement de la pierre qui doit recevoir les sculptures; aux parties rampantes de l'entablement, la cymaise a été déposée et reposée, les moulures ont été retaillées et ragréées. Le ravalement général de la façade a été commencé. Tous les travaux accessoires de ces opérations ont été faits.

A l'intérieur, des échafauds ont été établis pour les peintures historiques.

Les ouvrages d'art ont été commencés, tant par les sculpteurs chargés de l'exécution des bas-reliefs du fronton et des arrière-corps de la façade, que par les peintres auxquels ont été confiées les tableaux de la décoration intérieure.

Sur la somme allouée pour les opérations de 1839 :

Il a été employé en travaux d'architecture.....	41,000 ^f
Les sommes payées sur les objets d'art s'élèvent à.....	59,000
TOTAL.....	<u>100,000^f</u>

PALAIS DE L'INSTITUT.

Parmi les grosses réparations que réclame l'état de dégradation du palais de l'Institut, celle qui était la plus urgente était la démolition et la reconstruction du pavillon à gauche de la cour principale. Il y a été consacré, au budget de 1839, une somme de 80,000 francs, qui paraissait devoir suffire; mais les démolitions étaient à peine terminées, qu'on s'aperçut que le mur mitoyen s'écroulait depuis qu'il n'était plus soutenu, et qu'il y avait, contre les fondations de ce mur, deux immenses fosses dont l'existence était inconnue. Les travaux imprévus résultant de cet état de choses, auquel il a fallu remédier promptement, entraîneront une augmentation de dépense de 9,448 fr. 71 cent.

Les ouvrages exécutés ont été restreints dans les limites du crédit de 80,000 francs. Le travail complémentaire sera fait en 1840, et la dépense en sera imputée sur les fonds alloués pour cet exercice.

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	8,152.
Pierre et moellon.	653 mèr. cub.
Cailloux et sable	162 mèr. cub.
Chaux hydraulique.....	39 mèr. cub.
Plâtre.....	493 kilolitres.
Briques	7,500
Bois de toute espèce.....	114 stères.
Fer	4,862 kil.

OBSERVATOIRE ROYAL.

Une somme de 120,000 francs a été comprise, au budget de l'exercice 1839, pour commencer les travaux d'agrandissement et de restauration de l'Observatoire royal. Le devis des ouvrages à exécuter dans ce but s'élève à 320,000 fr.; des allocations seront successivement portées au budget jusqu'à ce que ce chiffre ait été atteint.

Le crédit de 1839 a été particulièrement employé à la construction d'un amphithéâtre d'astronomie, dont la maçonnerie a été faite jusqu'à la tablette de couronnement. Quelques ouvrages de serrurerie, notamment les chaînes et une partie des fermes qui doivent recevoir la couverture, ont été également exécutés.

Les dépenses des travaux absorberont la somme de 120,000 francs qui y est affectée.

Il a été employé en 1839 :

Journées d'ouvriers de toutes professions.....	11,512
Pierres de diverses natures.....	1,100 mèt. cub.
Béton et moellon.....	500 mèt. cub.
Gros fers.....	25,500 kilog.
Bois de charpente.....	17 stères.

RÉSUMÉ DES DÉPENSES FAITES

SUR LES CRÉDITS ALLOUÉS DEPUIS 1833,

POUR L'ACHÈVEMENT DES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

MONUMENTS OU ÉDIFICES PUBLICS.	CRÉDITS. ALLOUÉS de 1833 à 1839.	GESTION DE 1833 A 1839 INCLUSIVEMENT.				OBSERVATIONS.
		DÉPENSES			RESTE à dépenser sur les crédits votés de 1833 à 1839.	
		de 1833 à 1839.	de l'exercice 1839.	TOTAL.		
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
Arc de triomphe de l'Étoile.....	2,419,916 35	2,419,916 35	.	2,419,916 35	.	Crédits épuisés antérieurement à 1839.
Église de la Madeleine.....	4,180,000 00	3,710,681 30	90,318 70	3,810,000 00	379,000 00	
Panthéon.....	1,550,000 00	1,550,000 00	.	1,550,000 00	.	
Muséum d'histoire naturelle.....	3,750,000 00	3,518,235 40	133,764 60	3,652,000 00	98,000 00	
Église royale de Saint-Denis.....	2,000,000 00	1,800,000 00	200,000 00	2,000,000 00	.	Idem.
École royale des beaux-arts.....	2,000,000 00	2,000,000 00	.	2,000,000 00	.	
Hôtel du quai d'Orsay.....	5,777,000 00	4,397,843 66	503,156 34	4,901,000 00	876,000 00	
Monument de Juillet.....	1,172,000 00	852,089 83	134,400 17	986,500 00	185,500 00	
————— (caveaux de sépulture.).....	50,000 00	.	15,800 00	15,800 00	34,200 00	
Chambre des Députés. (Anciens crédits.)	770,000 00	770,000 00	.	770,000 00	.	Idem.
Collège de France.....	1,340,000 00	1,108,741 27	88,258 73	1,198,000 00	142,000 00	
Institution des sourds-muets.....	351,000 00	351,000 00	.	351,000 00	.	Idem.
Obélisque de Louqsor.....	560,000 00	510,824 40	49,175 60	560,000 00	.	
Chambre des Pairs.....	3,000,000 00	1,183,372 38	1,070,637 62	2,254,000 00	746,000 00	
Hôtel des archives du royaume.....	1,000,000 00	38,890 33	291,493 67	330,384 00	669,616 00	
École vétérinaire d'Alfort.....	656,000 00	56,292 83	372,707 17	429,000 00	227,000 00	
Hôtel du ministère de l'intérieur.....	1,010,000 00	52,360 50	319,638 50	372,000 00	638,000 00	
Hôtel du ministère du commerce.....	310,000 00	64,111 14	90,888 86	155,000 00	155,000 00	
Hôtel du ministère de l'instruction publique.....	1,000,000 00	497,709 52	388,290 48	886,000 00	114,000 00	
Maison royale de Charenton.....	2,720,000 00	45,053 09	570,052 91	615,106 00	2,104,894 00	
Institution des jeunes aveugles.....	1,800,000 00	274,975 09	233,975 91	508,951 00	1,091,049 00	
Colonne de Boulogne.....	216,000 00	20,000 00	56,000 00	76,000 00	140,000 00	
Chambre des Députés. (Crédits au budget de 1839.).....	100,000 00	.	100,000 00	100,000 00	.	
Palais de l'Institut. (Idem.).....	80,000 00	.	80,000 00	80,000 00	.	
Observatoire royal.....	120,000 00	.	120,000 00	120,000 00	.	
TOTAUX.....	37,731,916 35	25,222,107 09	4,900,350 26	30,131,457 35	7,600,459 00	

SESSION DE 1841.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX

EXÉCUTÉS

DANS LES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS


AU 31 DÉCEMBRE 1840.



PARIS.

IMPRIMERIE ROYALE.

1841.





.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NOTE PRÉLIMINAIRE.

MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

Il avait été ouvert par la loi du 27 juin 1833, pour la construction et l'achèvement des édifices et monuments publics d'intérêt général, un crédit de 17,240,000, francs dont, aux termes de l'article 19 de la même loi, il devait être rendu aux Chambres un compte spécial indiquant la situation des travaux exécutés. Déjà il avait été attribué aux travaux des mêmes édifices, par la loi du budget de 1833, des crédits qui s'élevaient à 2,451,000, francs, et postérieurement il a été alloué supplémentairement 49,916 fr. 35 cent. pour solder les dépenses de la construction de l'Arc de triomphe de l'Étoile.

D'autres crédits ont été affectés depuis aux édifices publics, savoir : 3,105,000, francs par la loi du 6 juin 1836, pour la Chambre des pairs ; 3,987,000 francs pour divers établissements, par la loi du 6 juillet 1836 ; et, par celle du 18 juillet 1838, une somme de 10,482,000 francs, réduite par deux annulations applicables à l'hôtel du quai d'Orçay, et aux bureaux du ministère du commerce, à 10,340,560 fr. 33 cent.

Un crédit supplémentaire de 272,000 francs a été accordé par la loi du 26 juillet 1839, pour les travaux du monument de juillet, et une somme de 50,000 francs a été affectée à l'établissement des caveaux dans lesquels ont été déposés les restes mortels des victimes des combats de juillet 1830.

En 1840, il a été attribué, par la loi du 10 juin, 285,000 francs à la reconstruction des bâtiments des bureaux du ministère de la guerre ; par celle du 6 juillet, 180,000 francs à l'agrandissement des bureaux du ministère de la justice ; par celle du 15 juillet, 1,150,512 fr. 72 cent. à des ouvrages d'appropriation et de construction de l'hôtel du ministère de commerce, de l'hôtel Molé et du jardin du Luxembourg. Enfin diverses sommes ont été portées aux budgets de 1839 et 1840, pour la restauration et les grosses réparations de plusieurs édifices d'intérêt général.

(4)

Sur ces allocations, qui s'élèvent au total à 39,810,989^f 30^c
Il a été dépensé, en comprenant les travaux de 1840, comptés
approximativement 35,172,976 58

L'état suivant fait connaître le détail annuel des dépenses, le nombre d'ouvriers
et la quantité des principaux matériaux employés aux travaux.

DÉTAIL.	1833.—1834.—1835.	1836.	1837.	1838.	1839.	1840.
Dépense	16,944,486 ^f 97 ^c	2,887,401 ^f 35 ^c	2,664,638 ^f 93 ^c	3,336,179 ^f 84 ^c	4,909,350 ^f 20 ^c	4,937,510 ^f 11 ^c
MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX.						
Nombre de journées.....	1,319,233	182,834	167,945	206,138	557,850	528,439
Cubes de pierre, moellon, etc.....	65,928 ^m 87	5,232 ^m 21	7,994 ^m 00	16,196 ^m 00	54,440 ^m 00	57,057 ^m 00
Kilogrammes de métaux.....	1,110,152 ,75	117,386 ,25	74,928 ^g ,00	316,518 ,00	541,000 ,00	576,918 ,00
Stères de bois.....	13,317 ,33	4,943 ,00	2,426 ,00	1,631 ,00	3,670 ,00	5,924 ,00

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Résumé des dépenses depuis le décret du 28 octobre 1806, qui a ordonné l'achèvement de l'édifice.

En 1807.....	17,525' 99"	REPORT.....	4,723,561' 26"
1808.....	56,065 56	En 1824.....	495,167 60
1809.....	846,240 92	1825.....	528,759 49
1810.....	480,703 61	1826.....	452,306 42
1811.....	554,214 98	1827.....	495,026 68
1812.....	230,694 91	1828.....	499,241 76
1813.....	144,039 96	1829.....	499,913 82
1814.....	98,427 48	1830.....	702,648 26
1815.....	12,167 68	1831.....	394,791 63
1816.....	161,746 57	1832.....	399,483 16
1817.....	231,397 44	1833.....	1,035,298 75
1818.....	279,367 57	1834.....	852,477 39
1819.....	268,860 21	1835.....	832,403 74
1820.....	168,671 87	1836.....	304,725 48
1821.....	185,756 97	1837.....	431,589 51
1822.....	553,317 83	1838.....	254,186 43
1823.....	434,361 72	1839.....	90,314 49
A REPORTER.....	4,723,561 26	TOTAL.....	12,991,795 87

Situation des crédits dont il doit être rendu un compte spécial, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Crédits alloués : Budget de 1833.....	300,000' 00"
Loi du 27 juin 1833.....	2,600,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	1,280,000 00
TOTAL.....	4,180,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	1,035,298' 75"
1834.....	852,477 39
1835.....	832,403 74
1836.....	304,725 48
1837.....	431,589 51
1838.....	254,186 43
1839.....	90,314 49
Reliquat de crédit annulé.....	4 21
RESTAIT disponible au 1 ^{er} janvier 1840.....	379,000 00

Les travaux exécutés à l'église de la Madeleine, dans le courant de l'exercice 1840, ne consistent que dans l'achèvement d'ouvrages commencés et de détails divers.

Ils ont eu pour objet :

L'achèvement des ravalements des murs et voûtes de caves.

Le dallage en marbre du chœur, et la pose des marches du maître-autel ;

La construction d'un massif provisoire pour supporter le modèle en plâtre du groupe destiné à orner le maître-autel ;

La construction en pierre des noyaux qui doivent supporter les statues des six chapelles latérales ;

La pose de vingt-sept statues dans les niches sous le portique extérieur, et de trois statues en marbre dans les chapelles latérales à l'intérieur ;

La dépose et la repose, entre la grille d'enceinte et le monument, des parties de dallage en marbre qui s'étaient affaissées par suite du tassement du sol ;

Le ravalement et le jointoyement des deux grands perrons ;

Le dallage des quatre vestibules d'entrée aux caves ;

L'exécution des planchers en parquets des deux sacristies ;

L'établissement des ferrures de la porte monumentale ;

Sur les six tableaux des archivoltes latéraux, trois sont entièrement terminés ; les autres sont très-avancés et seront achevés dans le cours de l'année 1841.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1840 était de.....	379,000 ^f 00 ^c
Il a été dépensé.....	139,000 00
RESTE pour 1841.....	<u>240,000 00</u>

Ce reliquat de crédit suffira pour payer les dépenses des travaux restant à exécuter.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	3,995
Pierre.....	22 mètr. cub.
Meulière et moellons.....	33 <i>idem.</i>
Béton.....	30 <i>idem.</i>
Marbre.....	5 <i>idem.</i>
Fer et fonte.....	1,562 kilogr.
Menuiserie.....	54 mètr. superficiel.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Résumé des dépenses depuis 1808.

En 1808.....	132,086' 85'	REPORT.....	1,379,279' 02'
1809.....	105,404 28	En 1825.....	53,150 25
1810.....	259,170 77	1826.....	49,392 13
1811.....	119,341 31	1827.....	32,292 64
1812.....	42,712 17	1828.....	48,494 25
1813.....	82,270 44	1829.....	54,678 40
1814.....	6,648 70	1830.....	49,976 87
1815.....	808 02	1831.....	62,844 47
1816.....	"	1832.....	69,293 07
1817.....	8,424 60	1833.....	245,572 07
1818.....	88,800 00	1834.....	1,385,267 31
1819.....	100,000 00	1835.....	693,658 80
1820.....	99,844 26	1836.....	391,193 15
1821.....	54,249 37	1837.....	272,096 35
1822.....	45,866 57	1838.....	430,447 40
1823.....	113,555 29	1839.....	133,743 25
1824.....	120,096 39		
A REPORTER.....	1,379,279 02	TOTAL.....	5,451,379 43

Situation des crédits dont il doit être rendu un compte spécial, en exécution de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	150,000' 00'
Loi du 27 juin 1833.....	2,400,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	1,200,000 00
TOTAL.....	3,750,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	245,572' 07'
1834.....	1,385,267 31
1835.....	693,658 80
1836.....	391,193 15
1837.....	372,096 35
1838.....	430,447 72
1839.....	133,743 25
Reliquat de crédit annulé.....	21 35
RESTAIT à dépenser au 1 ^{er} janvier 1840.....	98,000 00

Les travaux de l'année 1840 ont eu pour objet :

- 1° L'achèvement du bâtiment de la boucherie, derrière les loges des animaux féroces ;
- 2° La pose des grilles d'entourage des terrains acquis sur le quai Saint-Bernard ;
- 3° Les dispositions de détail dans le hangar de la rue de Buffon ;
- 4° L'achèvement de quelques ouvrages restés incomplets à la fin de 1839, dans la galerie de botanique et à la bibliothèque ;
- 5° Les enduits du grand réservoir inférieur ;
- 6° L'établissement de grands rideaux et d'armoires dans la galerie de minéralogie ;
- 7° L'établissement d'autres armoires dans la galerie de botanique.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1840 était de 98,000^f 00^c

Les dépenses de l'exercice s'élèveront approximativement à 85,000 00

RESTE à dépenser en 1841 13,000 00

Cette somme sera employée à quelques travaux de détail.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers de toute profession	6,461
Plâtre	68 mètr. cub.
Fers	31,905 kilogr.
Plomb en table et tuyaux	1,700 <i>idem.</i>
Zinc	237 <i>idem.</i>
Ciment romain	24,581 <i>idem.</i>

HÔTEL DU QUAI D'ORÇAY.

Résumé des dépenses faites pour la construction de l'hôtel du quai d'Orçay depuis l'origine des travaux.

Dépenses antérieures à 1820 et soldées par le ministère des affaires étrangères, ci.	5,354,101' 59"	REPORT.	5,655,013' 93"
En 1820.	264,338 09	En 1830.	6,621 92
1821.	6,940 50	1831.	5,193 97
1822.	5,828 97	1832.	3,611 18
1823.	2,201 64	1833.	570,190 89
1824.	7,707 26	1834.	1,845,976 00
1825.	5,932 00	1835.	1,131,705 81
1826.	1,260 00	1836.	245,919 47
1827.	2,100 19	1837.	306,719 96
1828.	2,418 36	1838.	297,331 53
1829.	2,185 33	1839.	652,787 36
A REPORTER.	<u>5,655,013 93</u>	TOTAL.	<u>10,721,072 02</u>

Crédits dont il doit être rendu compte, en exécution des dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.	150,000' 00"
Loi du 27 juin 1833.	3,450,000 00
Loi du 6 juillet 1836.	607,000 00
Loi du 18 juillet 1838.	1,570,000 00
TOTAL.	<u>5,777,000 00</u>
A DÉDUIRE : Annulation ordonnée par la loi du 17 juin 1840.	5,000 00
RESTE.	<u>5,772,000 00</u>
Dépenses liquidées en 1833.	570,190' 89"
1834.	1,845,976 00
1835.	1,131,705 81
1836.	245,919 47
1837.	306,719 96
1838.	297,331 53
1839.	652,787 36
Reliquat de crédit annulé.	104 18
RESTAIT au 1 ^{er} janvier 1840.	<u>721,264 80</u>
	3.

Les travaux de 1839 s'appliquaient à l'appropriation des salles destinées au service du conseil d'État, et à la continuation des ouvrages de distribution dans les localités affectées à la cour des comptes. Les opérations de 1840 ont eu le même objet : il s'agissait d'abord de terminer ce qui concernait le conseil d'État.

Ainsi, la salle des pas perdus, celle des séances judiciaires et administratives ; les diverses salles attribuées au service des comités, à la bibliothèque et au secrétariat général, ont reçu le complément des travaux qu'il y avait encore à y faire, et le conseil d'État a pu s'y installer le 1^{er} mai.

Les dépenses faites pour atteindre ce but s'appliquent à la construction d'escaliers de dégagement, aux distributions nécessitées par le logement du secrétaire général du conseil, à l'établissement des calorifères et des dépendances du système de chauffage adopté pour tout le palais ; à l'achèvement de la décoration intérieure et à l'ameublement général.

Il y avait à construire, pour la Cour des comptes, le grand escalier qui conduit aux salles d'audience. Ce travail a été achevé, à l'exception de quelques parties de décoration ; deux escaliers de service ont été également établis pour la facilité des communications entre les salles principales, les cabinets des conseillers référendaires, le greffe et les archives.

Au premier étage, sur le quai, réservé pour les salles d'audience et les cabinets de MM. les présidents, les grandes cheminées ornées de chambranles en marbre ont été établies ; des tuyaux de conduite de chaleur et des poêles récipiends ont été placés. Les parquets et une partie de la menuiserie des portes et des lambris ont été confectionnés et mis en place.

Dans les étages supérieurs destinés aux cabinets de MM. les conseillers référendaires et aux archives, les cloisons de séparation ont été établies, les parquets, les portes, des plinthes et des cimaises ont été posées.

La plus grande partie des peintures a été faite dans ces localités.

A l'extérieur, les cours ont été pavées et salpêtrées ; le sol des galeries formant portique au premier étage a été couvert d'un enduit en bitume de couleur.

Il restera à exécuter, en 1841, tous les travaux indispensables pour compléter l'appropriation des lieux et l'installation de la Cour des comptes.

Le crédit disponible était de.....	721,264 ^f 80 ^c
Les dépenses sont évaluées à.	631,264 80
	<hr/>
RESTE pour 1841.....	90,000 00
	<hr/>

Cette somme sera insuffisante pour achever les travaux d'appropriation et d'ins-

(11)

tallation de la Cour des comptes; une demande de crédit sera présentée aux Chambres dans le cours de la session.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	95,435
Fouille et terrasse.....	1,272 mètr. cub.
Moellons et plâtre.....	2,560 <i>idem.</i>
Briques et tuiles.....	88,735
Bois de charpente.....	86 stères.
Plomb, zinc et cuivre.....	59,625 kilogr.
Menuiserie.....	8,734 mètr. superficiels.
Pavage.....	1,514 <i>idem.</i>

MONUMENT DE JUILLET.

Il avait été alloué pour l'érection du monument de juillet, au budget de 1833.	200,000' 00'
Par la loi du 27 juin 1833.....	700,000 00
Par la loi du 26 juillet 1839.....	272,000 00

1,172,000 00

Les dépenses liquidées sur ces crédits se sont élevées :

En 1833, à.....	78,303' 28"	} 978,043 25
En 1834, à.....	35,632 66	
En 1835, à.....	309,752 99	
En 1836, à.....	190,509 15	
En 1837, à.....	119,531 69	
En 1838, à.....	118,370 12	
En 1839, à.....	125,943 42	

RESTANT disponible au 1^{er} janvier 1840..... 193,956 75

Les opérations de l'année 1840 ont eu pour objet : l'achèvement du monument en ce qui concernait le bronze, la gravure des inscriptions, la dorure et la mise en état des abords.

Ainsi l'escalier a été terminé, l'ajustage du chapiteau et de la lanterne a été exécuté; la porte d'entrée et les médaillons qui décorent le deuxième soubassement en marbre blanc ont été fondus, ciselés et mis en place; la belle statue qui surmonte le monument a été posée et dorée; les inscriptions et les noms des citoyens morts en combattant, au mois de juillet 1830, ont été gravés sur le fût de la colonne et sur les faces du piédestal.

Le grand échafaud qui avait servi à l'érection de la colonne a été démonté; le hangar et la barrière d'enceinte ont été démolis et enlevés.

Les plates-formes du soubassement ont été achevées, et un trottoir a été établi au pourtour du monument, qui est entouré d'une grille en fer.

Des candelabres ont été placés aux abords, et un système d'éclairage au gaz complète toutes les dispositions prévues.

L'inauguration du monument a eu lieu le 28 juillet 1840, et les restes mortels des combattants de juillet y ont été portés.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1840 a été dépensé dans le cours de cet exercice.

Un crédit de 50,000 francs a été spécialement affecté, par la loi du 26 juillet 1839,

aux travaux et dispositions à faire dans les galeries souterraines du monument, pour la sépulture des combattants de juillet.

En 1839, deux caveaux avaient été déblayés, la voûte en meulière recouverte d'un enduit, le sol dallé, des escaliers construits.

Sur ce crédit de.....	50,000 ^f 00 ^c
Les dépenses liquidées de 1839 se sont élevées à.....	14,561 36
RESTANT pour 1840.	<u>35,438 64</u>

Les travaux de 1840 comprennent l'achèvement de la maçonnerie et de la sculpture; la construction et la mise en place des balustrades en fonte de fer, l'établissement des petits escaliers et des portes des caveaux, le dallage en marbre noir et blanc de la galerie circulaire.

Le crédit disponible pour cet exercice a été employé à sa destination; les travaux sont entièrement achevés.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	25,430
Pierres.....	60 mè. cub.
Chaux, sable, cailloux.....	240 <i>idem.</i>
Dallage en marbre.....	105 mè. superficiels.
Asphalte.....	615 <i>idem.</i>
Granit.....	110 mè. linéaires.
Bronze.....	2,540 kilogr.
Cuivre.....	270 <i>idem.</i>
Fer, fonte.....	40,115 <i>idem.</i>
Lettres gravées sur métal.....	5,122

COLLÈGE DE FRANCE.

Crédits affectés aux dépenses relatives à l'agrandissement du collège de France :

Budget de 1833	50,000' 00'
Loi du 27 juin 1833.....	650,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	640,000 00
TOTAL.....	1,340,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	106,566' 40"
1834.....	211,550 29
1835.....	378,759 45
1836.....	133,889 91
1837.....	83,555 63
1838.....	194,416 93
Annulation d'un reliquat de crédit.....	6 23
Dépenses liquidées en 1839.....	89,255 16
RESTAIT disponible au 1^{er} janvier 1840.....	142,000 00

Les travaux de 1840 ont eu pour objet :

1° *A l'amphithéâtre de droit public :*

L'exécution des travaux intérieurs, consistant dans le ravalement et les sculptures, la pose des gradins de l'estrade et de la chaire du professeur, la pose du calorifère avec ses conduits et ses trappes, la peinture des murs et des banquettes;

2° *Au bâtiment du concierge :*

Les distributions intérieures, l'escalier, les peintures et la vitrerie ;

3° *Au portique sur la rue Saint-Jacques et aux deux pavillons adjacents :*

L'établissement de l'escalier et pose de sa rampe, la mise en place et le vitrage des portes et croisées, la fourniture de plusieurs cheminées, la sculpture des ornements, le dallage du portique et le carrelage du vestibule;

4° *A l'amphithéâtre de médecine :*

L'exécution de toute la maçonnerie, à partir de la première assise au-dessus du sol de la cour; les ravalements intérieurs et extérieurs; les sculptures; les distributions à l'usage du professeur; enfin, la vitrerie des croisées, des portes, des châssis et de la lanterne;

5° *A l'appareil hydraulique :*

L'exécution totale du bâtiment destiné à cet appareil; la terrasse a été couverte en

plomb; des voûtes en ogives ont été établies pour supporter les réservoirs, qu'on a ferrés et doublés en plomb; le dallage intérieur et extérieur a été exécuté; enfin, un conduit souterrain a été établi pour l'écoulement des eaux servant aux expériences.

Le trottoir sur la rue Saint-Jacques, et la bordure de celui sur la place Cambray, ont été achevés.

La somme disponible au 1 ^{er} janvier 1840, était de.....	142,000 ^f 00 ^s
Les dépenses de ce dernier exercice s'élèvent à.....	122,000 00
RESTE à dépenser en 1841.....	<u>20,000 00</u>

destinés à la peinture des amphithéâtres et quelques travaux de détail.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	17,581
Pierre dure.....	196 mèl. cub.
Pierre tendre.....	218 <i>idem.</i>
Moellons.....	60 <i>idem.</i>
Cailloux.....	110 <i>idem.</i>
Sable.....	65 <i>idem.</i>
Chaux hydraulique.....	25 <i>idem.</i>
Plâtre.....	200 <i>idem.</i>
Ciment romain.....	600 kilogr.
Briques de Bourgogne.....	8,000
Briques de pays.....	2,000
Carreaux.....	4,000
Bois de charpente.....	22 mèl. cub.
Bois de menuiserie, planches en chêne.....	2,440
Bois de menuiserie, planches en sapin.....	180
Fer.....	17,765 kilogr.
Fonte.....	1,627 <i>idem.</i>
Plomb.....	6,525 <i>idem.</i>
Zinc.....	270 mèl. superficiels.
Couleurs à l'huile et mastic.....	1,050 kilogr.
Objets de quincaillerie....	4,000 francs.

PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

Crédit alloué par la loi du 15 juin 1836.....		3,105,000' 00'
Dépenses liquidées en 1836.....	249,635' 62"	} 2,332,017 29
1837.....	379,729 19	
1838.....	659,053 63	
1839.....	1,043,598 85	
RESTAIT à dépenser au 1 ^{er} janvier 1840.....		<u>772,982 71</u>

Les travaux des exercices antérieurs avaient amené l'achèvement de la plus grande partie des grosses constructions.

Les opérations de 1840 ont eu pour objet :

L'exécution des moulures de la grande galerie du premier étage;

Les caissons des grands arcs sous les pendentifs du milieu;

Le parquetage du plancher;

L'établissement des portes;

L'établissement des casiers de la bibliothèque;

Dans la salle des séances :

L'exécution du grand entablement couronnant l'ordonnance architecturale, et les encadrements figurant les caissons de la grande coupole;

La menuiserie des principales portes d'entrée;

Les lambris de revêtement du soubassement;

La ferrure des diverses menuiseries.

On a exécuté les ornements de sculpture, des corniches et encadrements du plafond de la bibliothèque, et des caissons de la grande coupole de la salle :

Les chapiteaux des colonnes et l'application des stucs sur les fûts et les parties lisses des murs piédroits;

Le dallage en bitume et asphalte de la partie du grand trottoir disposé en plateforme à l'extérieur, entre les deux pavillons de la façade, et l'application du bitume colorié, à l'intérieur, sur l'aire de la grande galerie du rez-de-chaussée.

MM. les Pairs ayant tenu la session législative dans la nouvelle salle, avant son parfait achèvement, des dépenses transitoires ont été indispensables, et la marche des travaux a été entravée. Cependant il est présumable que toutes les constructions seront terminées en 1841.

(17)

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1840 était de.....	772,982 ^f 71 ^c
Il a été dépensé pendant cet exercice.....	302,982 71
Reste pour 1841.....	<u>470,000 00</u>

Il a été employé en 1840.

Journées d'ouvriers.....	30,914
Roche.....	81 mèr. cub.
Moellon.....	173 <i>idem.</i>
Sable, chaux.....	24 <i>idem.</i>
Plâtre.....	137 <i>idem.</i>
Bitume.....	85,520 kilogr.
Briques.....	1,000
Pavés.....	9,000
Bois de charpente.....	1,090 mèr. cub.
Bois de menuiserie de diverses largeurs.....	19,487 mèr. linéaires.
Ardoises, tuiles.....	8,000
Plomb, soudure.....	6,294 kilogr.
Zinc.....	166 <i>idem.</i>
Cuivre.....	20 <i>idem.</i>
Verre double et ordinaire.....	179 mètres.
Fer.....	5,401 kilogr.
Fonte.....	4,447 <i>idem.</i>
Pièces de quincaillerie pour ferrures.....	2,033

HÔTEL DES ARCHIVES DU ROYAUME.

Il a été affecté aux travaux d'agrandissement de l'hôtel des archives du royaume, par la loi du 18 juillet 1838, un crédit de..... 1,000,000^f 00^c

Les dépenses de 1838 ont été liquidées à ..	38,890 ^f 33 ^c	} 327,637 32
Celles de 1839, à	288,746 99	
Restait au 1 ^{er} janvier 1840.....		<u>672,362 68</u>

L'agrandissement de l'hôtel des archives consiste :

- 1° Dans la construction d'un pavillon rectangulaire près de la rue des Quatre-Fils;
- 2° D'une galerie perpendiculaire à la même rue et conduisant audit pavillon;
- 3° D'une autre galerie en retour et parallèle à la même rue;
- 4° D'un pavillon octogonal formant symétrie avec une construction semblable qui fait partie de l'ancien hôtel;
- 5° D'une galerie faisant suite au pavillon;
- 6° Enfin d'un corps de logis qui raccorde les constructions nouvelles avec l'hôtel.

Les opérations de 1838 s'étaient bornées à des dispositions préparatoires; celles de 1839 avaient eu pour objet les premiers travaux relatifs aux quatre premiers bâtiments.

Les ouvrages de 1840 comprennent:

La suite de l'élévation des deux pavillons et des deux galeries qui y aboutissent, les ravalements intérieurs, l'établissement des planchers et des voûtes en poterie. Les échafauds et les cintres nécessaires, tant pour l'exécution de la maçonnerie, que pour la pose du comble en fer; la fourniture et la mise en place de la première révolution d'un escalier du pavillon octogonal;

La fourniture et la pose des fers des planchers des quatre premiers corps de logis; celle des lambourdes des parquets du deuxième étage et des combles des deux galeries; le placement des fermes des combles, auxquelles on a adapté des tuyaux de descente en fonte;

L'établissement de deux paratonnerres avec leurs conducteurs; la confection de tous les châssis du comble et des baies demi-circulaires; enfin, la couverture des mêmes corps de logis.

En 1840, ont été entreprises également les constructions des deux galeries qui font suite au pavillon octogonal, et se raccordent avec l'ancien hôtel Soubise. Les fouilles, les fondations et l'élévation des murs ont été, pendant cette campagne, le sujet des travaux.

Dans les anciens bâtiments, les opérations comprennent la démolition d'un portique appliqué contre le bâtiment des chartes, celle d'une partie des hangars qui avaient été provisoirement construits dans la cour d'honneur.

Le crédit de 1840, était de	672,362 ^f 68 ^c
Il a été dépensé approximativement.....	302,362 68
RESTE pour 1841.....	<u>370,000 00</u>

Journées d'ouvriers.....	34,261
Fouilles.....	3,118 mè. cub.
Pierres diverses.....	1,215 <i>idem.</i>
Chaux, sable, cailloux.....	1,441 <i>idem.</i>
Plâtre.....	5,210 hectolitres.
Briques.....	2,000
Pots pour voûtes et planchers.....	118,448
Fer.....	86,809 kilogr.
Fonte.....	4,315 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	1,173 mè. cub.
Voliges.....	3,253 mè. superficiels.
Zinc.....	8,333 kilogr.
Plomb.....	15,189 kilogr.
Verre.....	47 mè. superficiels.

ÉCOLE ROYALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT.

Crédit affecté aux travaux d'agrandissement de l'école royale vétérinaire d'Alfort,
par la loi du 18 juillet 1838 656,000^f 00^c

Dépenses de 1838	56,292 ^f 83 ^c	
1839	300,923 15	357,215 98

Il restait à dépenser au 1 ^{er} janvier 1840	298,784 02
---	------------

Une grande partie des travaux d'agrandissement de l'école est aujourd'hui terminée.

A l'amphithéâtre de clinique, il ne reste plus à faire que quelques détails de peu d'importance, et de la peinture.

Le bâtiment des professeurs est achevé et habité; il en est de même de la maréchalerie.

Dans le logement du portier, il ne reste plus à faire que les intérieurs.

La maçonnerie de la porte d'entrée principale et de l'un des murs de bahut est exécutée, ainsi que les murs de bahut des grilles intérieures.

Les trottoirs et le pavage sont en partie terminés, il ne reste plus que les travaux au devant de la grille d'entrée.

Les conduites d'eau sont posées presque partout et la plantation touche à sa fin.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1840 était de	298,784 ^f 02 ^c
---	--------------------------------------

Les ouvrages exécutés dans le cours de l'exercice s'élèvent à	218,784 02
---	------------

RESTE à dépenser au 1 ^{er} janvier 1841	80,000 00
--	-----------

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers	19,947
Fouilles	2,089 mètr. cub.
Roche	69 <i>idem.</i>
Pierre tendre	122 <i>idem.</i>
Meulière	4 <i>idem.</i>
Moellon neuf	180 <i>idem.</i>
Moellon vieux	195 <i>idem.</i>
Vergelet	1 <i>idem.</i>

Béton	299 mètr. cub.
Taille	4,118 mètr. sup.
Briques	113 mètr. cub.
Carrelage	1,414 mètr. sup.
Légers	6,591 <i>idem.</i>
Bois neuf	250 stères.
Asphalte	169 mètr. sup.
Ardoises	128 <i>idem.</i>
Tuiles	520 <i>idem.</i>
Pavé neuf	365 <i>idem.</i>
Arbres plantés	864

HÔTELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, ET DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Le crédit affecté à l'agrandissement des hôtels du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et du commerce, par la loi du 18 juillet 1838, était de.....	1,320,000 ^f 00 ^c
Les dépenses de 1838 ont été liquidées à.....	116,471 ^f 64 ^c
Celles de 1839 à.....	497,562 79
	614,034 43
Restait pour 1840.....	705,965 57
Mais sur cette somme il a été annulé par la loi du 10 juin 1840.	136,439 77
Ce qui a réduit le crédit de 1840 à.....	569,525 80

Les travaux exécutés dans le dernier exercice ont eu pour objet :

Au ministère de l'intérieur.

- 1° L'achèvement du bâtiment de l'administration des lignes télégraphiques et des deux bâtiments en aile dans la cour des bureaux;
- 2° Toutes les grosses constructions, maçonnerie et charpente du bâtiment sur la rue de Grenelle;
- 3° La restauration du bâtiment de l'horloge;
- 4° L'achèvement et l'agrandissement du bâtiment des cuisines;
- 5° Les dépendances dans la cour des écuries et remises;
- 6° Divers travaux pour emménagement des bureaux, lesquels ont pris possession du local qui leur était destiné.

Au ministère de l'agriculture et du commerce.

- 1° La construction de l'escalier du bâtiment neuf placé entre la cour de l'hôtel et celle des bureaux;
La distribution, dans l'étage des combles, du bâtiment de la rue de Varennes, et l'établissement, au rez-de-chaussée de ce bâtiment, des bureaux et dépendances du service de la caisse des colons;
- 2° La construction, sur fondation en béton, d'un mur de clôture pour séparer le jardin du ministre de la cour des bureaux.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1840 était de.....	569,525 ^f 80 ^c
Il a été dépensé.....	469,525 80
RESTE pour 1841.....	<u>100,000 00</u>

La loi du 10 juin 1840 a ouvert un crédit spécial de 56,000 francs, destiné à la surélévation du bâtiment en aile à gauche, dans la cour des bureaux, au ministère de l'agriculture et du commerce, et à la construction d'un étage en attique sur le bâtiment de la rue de Varennes.

Ces travaux sont terminés.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	69,583
Fouilles, terrassement	2,812 mèl. cub.
Pierres	3,489 <i>idem.</i>
Carrelage	3,210 mèl. superficiels.
Bois de charpente.....	818 stères.
Parquets et planchers	490 mèl. superficiels.
Bois de menuiserie.....	{ 6,024 <i>idem.</i>
	{ 21,120 mèl. linéaires.
Ardoises, tuiles	4,291 mèl. superficiels.
Fer, fonte.	34,350 kilogr.
Plomb, zinc	9,529 <i>idem.</i>
Pavés.....	617 mèl. superficiels.
Ouvrages en plâtre.....	22,253 <i>idem.</i>

HÔTEL DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Crédit affecté à l'agrandissement de l'hôtel du ministère de l'instruction publique, par la loi du 18 juillet 1838, ci.....			1,000,000 ^f 00 ^c
Dépenses liquidées en 1838.....	497,709 ^f 52 ^c	}	909,267 56
<hr/> 1839	411,558 04		
<hr/> Restait au 1 ^{er} janvier 1840.....			90,732 44

Les dépenses de 1838 avaient eu pour objet : l'acquisition des propriétés nécessaires à l'agrandissement de l'hôtel du ministre et de ses dépendances, qui devaient être élevées sur l'emplacement nouvellement acquis. Toutes les grosses constructions ont été terminées en 1839.

Les opérations de 1840 comprennent l'achèvement des travaux de l'hôtel et des bâtiments qui en dépendent, savoir :

Les changements de distribution et les ouvrages d'appropriation, tant dans les nouveaux bâtiments de la bibliothèque et du conseil royal de l'instruction publique, que dans les deux maisons acquises sur la rue de Grenelle, pour l'établissement des bureaux; la construction de la porte sur la rue Bellechasse donnant entrée sur la cour d'honneur; les nouvelles dispositions des cuisines et les ouvrages d'installation intérieure;

Les réparations au premier étage de l'hôtel du ministre; réfection des plafonds; mise en état de toute la menuiserie et de la serrurerie; construction des poêles et peinture générale de toutes les pièces; les changements de distribution dans le deuxième étage de cet hôtel, pour convertir les bureaux en cabinets de travail de MM. les conseillers;

Réparation de l'étage des combles contenant les archives, pour y transporter la lingerie;

Travaux divers de détail, tant dans les bureaux que dans l'hôtel du ministre.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1840 était de 90,732 fr. 44 cent.

Il a été employé pendant le dernier exercice :

Journées d'ouvriers.....	14,212
Roche.....	100 mèt. cub.
Moellon.....	30 <i>idem.</i>
Sable, chaux.....	30 <i>idem.</i>
Plâtre.....	100 muids.
Briques.....	2,000
Chêne.....	300 mèt. superficiels.
Sapin.....	3,450 <i>idem.</i>
Entrevous, chêne.....	1,500
Fer, quincaillerie.....	3,350 kilogr.
Verre.....	70 mèt. superficiels.

MAISON ROYALE DE CHARENTON.

Les travaux projetés à la maison royale de Charenton sont évalués à 3,320,000 fr.

Il y a été affecté, par la loi du 18 juillet 1838, un crédit de 2,720,000 francs; le surplus des dépenses doit être acquitté au moyen des ressources particulières que possède l'établissement.

Sur ce crédit de	2,720,000 ^f 00 ^c
Il a été dépensé en 1838	45,053 ^f 09 ^c }
en 1839	547,126 69 }
	592,182 69
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1840	<u>2,127,817 22</u>

A la fin de 1839, la grosse maçonnerie des quartiers des monomaniaques, des agités, des convalescents, de la salle de bains, était presque terminée, ainsi que la charpente et la couverture d'une partie de ces quartiers; les aqueducs du plateau supérieur étaient construits, et les fondations du plateau inférieur étaient arrasées au niveau du sol.

Les travaux exécutés en 1840 comprennent :

1° *Sur le plateau supérieur :*

La charpente de la chapelle et du bâtiment des convalescents; les enduits intérieurs et extérieurs de tous les bâtiments;

La galerie qui ferme, du côté de la campagne, les préaux des agités et ceux des monomaniaques; les distributions légères des quartiers des convalescents et des monomaniaques.

Le ravalement extérieur de la chapelle, moins celui des colonnes, et la presque totalité des ravalements des parties en pierre des quartiers des monomaniaques, des agités et des convalescents;

La menuiserie et la ferrure de ces quartiers est très-avancée;

Le grand mur de soutènement a été terminé dans les trois quarts de sa longueur.

2° *Sur le plateau inférieur :*

Les bâtiments entrepris dans toute l'étendue des trois préaux des mélancoliques,

des tranquilles et des gâteaux, ont été faits, pour la maçonnerie et la charpente, jusqu'aux deux tiers de leur achèvement.

Les aqueducs ont été terminés dans les trois quarts de leur longueur.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1840 était de	2,127,817 ^f 22 ^c
La dépense des travaux de cet exercice s'élèvera approximativement à	527,817 22
RESTE pour l'exercice 1841	<u>1,600,000 00</u>

Il a été employé en 1840.

Journées d'ouvriers	66,186
Terre pour déblai et remblai	4,478 mèt. cub.
Béton	923 <i>idem.</i>
Moellons	4,939 <i>idem.</i>
Meulière	1,026 <i>idem.</i>
Pierres diverses	1,269 <i>idem.</i>
Fer, fonte, clous	11,965 kilogr.
Bois de charpente	534 mèt. cub.
Zinc	3,504 mèt. superficiels.
Croisés	249
Portes	228
Parquets	1,265 mèt. superficiels.

INSTITUTION DES JEUNES AVEUGLES.

Le crédit alloué par la loi du 18 juillet 1838, pour construire un nouvel édifice à affecter à l'institution des jeunes aveugles, est de 1,600,000^f 00^c

Il a été dépensé :

En 1838	274,975 ^f 09 ^c	} 483,854 95
En 1839	208,879 86	
Restait à dépenser en 1840		<u>1,116,145 05</u>

Les dépenses de l'exercice 1840 s'appliquaient aux travaux suivants :

1° La construction des deux bâtiments des élèves, filles et garçons, depuis la naissance du cintre des croisées du rez-de-chaussée jusqu'au comble, pour les gros travaux de la maçonnerie, de la charpente et de la serrurerie.

La couverture de ces bâtiments est achevée, ainsi que les enduits intérieurs des murs et plafonds.

2° La construction du bâtiment du milieu, qui renferme le vestibule, les cuisines, la chapelle et la salle de concert, depuis un mètre au-dessus du sol jusqu'au comble, dont la charpente est posée sur la partie vers le boulevard. La partie ouest qui comprend la chapelle et la grande salle n'est élevée que jusque sous la corniche du second ordre d'architecture intérieure.

Au bâtiment de face, la grosse construction en maçonnerie et charpente des 1^{er}, 2^e et 3^e étages a été terminée, depuis la hauteur de 2 mètres au-dessus du sol;

Aux deux bâtiments de service, les grosses constructions de maçonnerie et de charpente ont été élevées à 10 mètr. 80 cent. au-dessus du sol.

Les murs de clôture ont été presque entièrement terminés.

Des ouvrages de détail ont été exécutés pour divers objets accessoires.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1840	
était de	1,116,145 ^f 05 ^c
Les travaux faits pendant ce dernier exercice s'élèvent à	436,145 05
RESTE à dépenser au 1 ^{er} janvier 1841	<u>680,000 00</u>

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	34,810
Pierre dure.....	446 mèt. cub.
Pierre tendre.....	1,761 <i>idem.</i>
Moellons.....	2,521 <i>idem.</i>
Cailloux.....	42 <i>idem.</i>
Sable.....	178 <i>idem.</i>
Chaux grasse.....	18 <i>idem.</i>
Chaux hydraulique.....	46 <i>idem.</i>
Plâtre.....	1,485 <i>idem.</i>
Briques.....	201,520
Fer.....	36,112 kilogr
Plomb.....	15,947 <i>idem.</i>
Zinc.....	1,250 <i>idem.</i>
Pièces de bois de charpente.....	1,176

COLONNE DE BOULOGNE.

La loi du 18 juillet 1838 a affecté à l'achèvement de la colonne de Boulogne un crédit de..... 216,000^f 00^c

Sur cette somme, il a été dépensé :

En 1838.....	20,000 ^f 00 ^c	} 74,000 ^f 00 ^c
En 1839.....	54,000 00	
Restait au 1 ^{er} janvier 1840.....	142,000 00	

La marbrerie du monument est terminée, ainsi que la maçonnerie des murs d'enceinte, sauf les enduits; une partie des tablettes du couronnement est en place.

Les caves des pavillons destinés au concierge et au poste de service sont faites, et les bâtiments sont hors de terre jusqu'au soubassement inclusivement.

Il reste à exécuter le nivellement du terrain, les plantations et les grilles.

La statue de Napoléon, qui doit être placée au sommet de la colonne, a été fondue à Paris; il reste à la transporter à Boulogne et à la placer.

Les deux bas-reliefs du piédestal seront exécutés dans le courant de l'année 1841; les encadrements de ces bas-reliefs sont déjà terminés.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1840 était de.....	142,000 ^f 00 ^c
Les dépenses de cet exercice s'élèvent approximativement à.....	112,000 00
RESTE à dépenser en 1841.....	30,000 00

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	432
Bois pour échafaudage.....	4 stères.
Bois de plancher.....	554 mètr. superficiels.
Ragrément.....	628 <i>idem</i> .
Fer.....	2,065 kilogr.
Plomb et zinc.....	602 <i>idem</i> .
Terrassement.....	612 mètr. cub.
Maçonnerie.....	787 <i>idem</i> .
Pierre de taille.....	64 <i>idem</i> .
Pierre de marquise.....	38 <i>idem</i> .
Blocaille.....	78 <i>idem</i> .
Moellons.....	80 <i>idem</i> .
Marbre pour inscription.....	25 "0

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Résumé des dépenses depuis 1805.

En 1805.....	189,949' 28"	REPORT.....	3,322,588 11
1806.....	591,062 48	En 1823.....	63,666 83
1807.....	442,653 13	1824.....	118,542 03
1808.....	63,280 93	1825.....	154,750 13
1809.....	202,722 79	1826.....	100,424 28
1810.....	251,110 43	1827.....	102,802 61
1811.....	144,407 99	1828.....	77,807 41
1812.....	305,204 17	1829.....	93,665 60
1813.....	307,729 24	1830.....	199,481 06
1814.....	89,957 56	1831.....	98,473 74
1815.....	25,599 83	1832.....	93,261 20
1816.....	63,342 25	1833.....	291,346 66
1817.....	94,528 33	1834.....	487,357 36
1818.....	149,901 96	1835.....	461,999 49
1819.....	99,340 65	1836.....	137,056 24
1820.....	88,304 01	1837.....	122,018 21
1821.....	79,454 19	1838.....	299,829 58
1822.....	133,038 89	1839.....	199,948 20
A REPORTER.....	3,322,588 11	TOTAL.....	6,425,048 74

Situation des crédits dont il doit être rendu compte, conformément aux prescriptions, de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	100,000 00
Loi du 27 juin 1833.....	1,350,000 00
Budgets de 1837 et 1838, pour la reconstruction de la flèche.....	150,000 00
Loi du 18 juillet 1838, sur l'exercice 1838.....	200,000 00
Même loi sur l'exercice 1839.....	200,000 00
Crédit ouvert au chapitre XVIII du budget de 1840.....	200,000 00
	<u>2,200,000 00</u>
Dépense. 1833.....	291,346 66
1834.....	487,357 36
1835.....	461,999 49
1836.....	137,056 24
1837.....	122,018 21
1838.....	299,829 58
1839.....	199,948 20
Reliquas de crédits annulés.....	444 26
	<u>2,000,000 00</u>
RESTE à dépenser en 1840.....	<u>200,000 00</u>

Les travaux de 1840 se composent :

1° De la sculpture de la grande rose du transept, vers le nord; la construction de cette rose ayant été terminée en 1839;

2° De l'achèvement de la restauration de la façade principale;

3° De l'achèvement des terrasses au-dessus de la basse-nef, côté du midi;

4° De la pose de l'échafaud qui doit servir à la restauration de la rose du transept du midi;

5° De la restauration et la pose de quinze monuments funéraires;

6° De la mise en place de la facture de l'orgue exécuté par MM. Cavaillé-Coll; l'instrument a été touché le 2 décembre, lors de la visite du monument par LL. MM. la Reine des Français et la Reine d'Espagne;

7° De la pose des vitraux des deux croisées du transept côté du nord; ces vitraux représentent les croisades de saint Louis. Ils ont été reproduits d'après les dessins de ceux qui ornaient autrefois la sacristie de Saint-Denis. Les vitraux de la rose du nord sont en cours d'exécution pour être placés en 1841.

La somme de 200,000 francs applicable à l'exercice 1840 couvrira les dépenses des travaux mentionnés ci-dessus.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	14,016
Pierres.....	9 mètr. cub.
Plâtre.....	20 <i>idem.</i>
Chaux-hydraulique.....	7 <i>idem.</i>
Sable.....	21 <i>idem.</i>
Cailloux de Champeaux.....	2 <i>idem.</i>
Huile de lin.....	372 kilogr.

HÔTEL DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Un crédit de 758,000 francs a été consacré par la loi du 15 juillet 1840 à l'appropriation de l'ancien hôtel Molé, pour y transporter le ministère des travaux publics.

Les travaux s'appliqueront à la construction des bâtiments à affecter aux bureaux de l'administration des ponts et chaussées, des mines, des monuments publics, et aux réparations à faire à l'hôtel Molé pour y loger le ministre et le sous-secrétaire d'État.

Les opérations de 1840 ont eu pour objet :

1° *Au grand hôtel destiné au logement du ministre,*

Démolition des parties du premier étage qui ont dû être modifiées; les plafonds ont été refaits, ainsi que les cloisons de distribution; les parquets et la menuiserie du premier étage, ainsi que toutes les cheminées ont été posés; les sculptures ont été restaurées; les peintures et dorures des salons de réception ont été commencées;

Le ravalement de la grande façade, sur le jardin, a été achevé dans toute la hauteur du premier étage, et les perrons sont en partie établis sur la cour d'honneur et le jardin;

Enfin, la couverture a été presque entièrement refaite.

2° *Au petit hôtel destiné à M. le sous-secrétaire d'État :*

La construction du mur séparatif du jardin de M. le ministre et celui de M. le sous-secrétaire d'État;

La pose du plancher haut de la nouvelle salle à manger et du premier étage; l'établissement des parquets et cheminées;

La pose des papiers de tenture; la peinture et la dorure des appartements;

La réfection de la couverture.

3° *Au grand bâtiment des bureaux :*

Les fouilles et la construction des caves;

La pose de plusieurs assises en élévation jusqu'à la hauteur de l'entresol;

Les ouvrages de la maçonnerie intérieure jusqu'à la même hauteur.

4° *Au bâtiment en aile à droite.*

Les fouilles, la construction des caves, et d'un passage souterrain pour le service des cuisines du grand hôtel;

L'élévation de la façade jusqu'à la hauteur du premier étage, et la pose des planchers du rez-de-chaussée et du premier étage;

Les ouvrages de distribution intérieure; la surélévation du bâtiment et l'établissement d'un étage de comble.

Le crédit était de.....	758,000 ^f 00 ^c
Il a été dépensé approximativement en 1840	274,500 00
RESTE pour l'exercice 1841	<u>483,500 00</u>

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	44,086
Fouilles et terrassement.....	4,436 mèr. cub.
Pierres de toute nature.....	516 <i>idem</i> .
Moellons.....	1,953 <i>idem</i> .
Meulière.....	144 <i>idem</i> .
Briques.....	67,650
Chaux, sable et cailloux.....	722 mèr. cub.
Bois de charpente.....	184 stères.
Bois de menuiserie.....	{ 1,465 mèr. superficiels. 7,355 mèr. linéaires.
Fers.....	16,626 kilogr.
Fonte.....	4,231 <i>idem</i>
Plomb.....	5,464 <i>idem</i> .
Zinc.....	119 mèr. superficiels.
Ardoises et tuiles.....	806 <i>idem</i> .

BUREAUX DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Par la loi du 8 juin 1840, une somme de 285,000 francs a été affectée aux travaux de reconstruction et de réparation à exécuter dans les bureaux du ministère de la guerre. Ce crédit doit être employé à la démolition et à la reconstruction de deux grands corps de bâtiment situés au midi et à l'est de la cour principale de l'administration et à toutes les dispositions que nécessitent ces ouvrages.

Entreprises aussitôt après la promulgation de la loi, les opérations de 1840 ont eu pour objet : la réparation et les distributions qu'il y avait à faire dans le bâtiment de l'Orangerie afin de l'approprier au service des bureaux, dont la translation était exigée par l'exécution des démolitions projetées.

Les bureaux ayant été transférés dans ce local provisoire, on a démoli le corps de logis au sud de la cour et faisant face à la rue Saint-Dominique. Les fouilles ont été commencées immédiatement après cette démolition, et l'on a exécuté la construction des caves jusqu'à la hauteur du sol. Divers travaux accessoires ont été faits aussi, tels que hangars pour remiser les voitures, le magasin du mobilier, etc., etc.

Sur le crédit de.....	285,000 ^f
Il a été attribué à l'exercice 1840.....	100,000
RESTE pour 1841.....	<u>185,000</u>

Dans le cours de l'exécution et à l'occasion de la démolition du premier bâtiment, il a été reconnu qu'une portion du bâtiment sur la rue Saint-Dominique était en mauvais état et ne pouvait être conservée, comme l'indiquait le projet. Cette circonstance a été constatée sur place par le conseil des bâtiments civils. Un devis a été rédigé. L'excédant de dépense sera de..... 18,540^f

Il a été employé :

Journées d'ouvriers de toute profession.....	5,773
Pierre et moellon.....	695 mètr. cub.
Bois de charpente.....	145 stères.

HÔTEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

La loi du 6 juillet 1840 a affecté aux réparations de l'hôtel du ministère de la justice un crédit de..... 180,000^f

Cette somme est entièrement épuisée.

Les travaux ont été relatifs :

1° A la réparation des deux hôtels situés sur la place Vendôme et dans la rue Neuve-de-Luxembourg;

2° A l'installation des bureaux des cultes au deuxième étage de l'hôtel du ministre;

3° Aux dispositions relatives à la translation des archives du ministère, dispersées dans les combles et entresols des deux hôtels, dans un seul local situé au troisième étage de l'hôtel du ministre;

4° A l'appropriation de l'hôtel de la rue Neuve-de-Luxembourg, pour y transporter la division du personnel; enfin, à divers changements dans les distributions de plusieurs bureaux, par suite de ce déplacement. Les travaux sont entièrement achevés; le crédit de 180,000 francs est suffisant pour solder les dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	12,784
Pierres de taille.....	69 mètr. cub.
Moellons.....	146 <i>idem.</i>
Meulière.....	28 <i>idem.</i>
Briques.....	19,560
Plâtre.....	465 muids.
Bois neuf.....	30 stères.
Bois vieux.....	352 <i>idem.</i>
Ardoises.....	45,540
Plomb.....	30,052 kilogr.
Fers.....	4,847 <i>idem.</i>
Clous.....	409 <i>idem.</i>
Bois de sapin.....	2,168 mètr. sup.
Bois de chêne.....	462 <i>idem.</i>
Tuiles.....	664 mètr. sup.
Fonte.....	2,664 kilogr.
Tôle.....	1,150 <i>idem.</i>
Verre.....	125 mètr. sup.
Pavés.....	8,542
Ciment.....	54 mètr. cub.

JARDIN DU PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

Les nouvelles constructions du palais de la Chambre des Pairs ayant amené la nécessité d'exécuter de nombreux changements dans le jardin, la loi du 15 juillet 1840 a affecté un crédit de 336,512 fr. 72 cent. à ces travaux, qui ont été mis en cours d'exécution dans les premiers jours d'août 1840. Ils ont eu pour objet :

Le déblaiement du sol, pour en niveler régulièrement la pente dans la direction du bassin, à partir de la façade du palais, et dans la direction des parties latérales, pour former le nouveau contour des glacis qui se raccordent à l'aide de deux quarts de cercle avec les anciens alignements;

La construction des aqueducs, pierrées, regards, etc.;

L'établissement de deux grands perrons en pierre, au milieu des glacis;

La pose des dés au pourtour des boulingrins et suivant l'alignement des allées;

L'établissement des balustrades en serrurerie au devant de la façade du palais et autour des glacis.

Sur le crédit de.....	336,512 ^f 72 ^c
La portion afférente à 1840 et employée est de.....	160,000 00
RESTE pour 1841.....	176,512 72

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	12,248
Roche.....	272 mètr. cub.
Moellon.....	1,042 <i>idem.</i>
Chaux, sable.....	649 <i>idem.</i>
Pavés neufs.....	2,000 <i>idem.</i>
Briques de Bourgogne.....	15,500
Fer.....	29,795 kilogr.
Plomb.....	4,883 <i>idem.</i>
Résine.....	25 <i>idem.</i>
Bitume.....	840 <i>idem.</i>

PALAIS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le devis général des travaux de restauration de la Chambre des députés est évalué à 565,000 francs : sur cette somme il a été alloué, jusqu'à l'exercice 1840 inclusivement, 300,000 francs.

Les travaux antérieurs à ce dernier exercice comprenaient :

La maçonnerie, la charpente et l'échafaudage relatifs à l'exécution du bas-relief du fronton et de ceux des faces en arrière-corps; la pose, sur toute la façade, de la pierre neuve pour la restauration de l'entablement.

Le crédit de 100,000 francs attribué à l'exercice 1840 a été employé :

1° A la pose de divers morceaux de pierre, pour l'exécution de la sculpture du bas-relief du fronton; la taille de la grecque du couronnement et de la pierre formant astragale au-dessous de cette grecque;

La pose et la taille de la pierre neuve, pour supprimer les renforcements des anciens bas-reliefs sur la face principale et sur les faces latérales, et pour former le soubassement du mur du péristyle;

2° Le ravalement général de la façade; la sculpture de plusieurs motifs d'ornement dans la frise d'entablement, et la restauration de tous les chapiteaux corinthiens, ainsi que du perron, sur la face en arrière-corps, à droite; la dépose et l'enlèvement de l'échafaud qui a servi au ravalement;

3° La restauration et la peinture des six statues au devant de la façade; les réparations du pavage dans la cour côté du quai;

4° La peinture en bois de chêne du plafond de la salle des distributions, et la location, pour l'exécution de la peinture historique de ce plafond, d'un charriot monté sur ses roues en fonte.

La sculpture des bas-reliefs des arrière-corps est terminée; celle du fronton est entièrement ébauchée. Les peintures historiques des différentes salles sont aussi avancées que possible, leur exécution ne pouvant avoir lieu que dans l'intervalle des sessions.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	3,269
Pierres.....	69 mèt. cub.
Ravalements.....	3,340 mèt. sup.
Fer.....	249 kilogr.

PALAIS DE L'INSTITUT.

Un crédit de 80,000 francs avait été consacré, au budget de 1839, à la démolition et à la reconstruction du pavillon à gauche de la cour principale. Cette somme paraissait devoir suffire; mais les démolitions étaient à peine terminées, qu'on s'aperçut que le mur mitoyen s'écroulait depuis qu'il n'était plus soutenu, et qu'il y avait contre les fondations de ce mur, deux immenses fosses dont l'existence était inconnue. Les ouvrages exécutés en 1839 ont été restreints dans les limites du crédit, et une nouvelle somme de 80,000 francs a été allouée au budget de 1840.

Les opérations de cet exercice comprennent :

Le complément des travaux du pavillon en aile à gauche de la grande cour ;

La restauration de la façade extérieure sur le quai, et celle sur la cour du bâtiment, à droite du dôme ;

Au pavillon de l'ouest, des réparations de maçonnerie et de couverture ainsi que celles des deux grands escaliers ;

La réparation du grand escalier dans le bâtiment, à droite du dôme, et le rétablissement des huit grandes croisées de ce dôme ;

L'ajustement de la porte du passage qui conduit à la grande cour, ainsi que tous les raccords et réparations de la façade contre laquelle cette porte est appliquée.

Le crédit de 80,000 francs, de 1840, a été absorbé par les travaux indiqués ci-dessus.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	10,472
Pierres diverses.....	259 mèr. cub.
Ciment romain.....	6,923 kilogr.
Plâtre.....	493 kilolit.
Lattes.....	275 bottes.
Briques.....	1,600
Chaux, sable, cailloux.....	18 mèr. cub.
Clous.....	130 kilogr.
Fer.....	791 <i>idem</i> .
Plomb.....	5,551 <i>idem</i> .

OBSERVATOIRE ROYAL.

Le devis des ouvrages à exécuter pour l'agrandissement et la restauration de l'Observatoire royal s'élève à 320,000 francs.

Un premier crédit de 120,000 francs a été compris au budget de l'exercice 1839. Il a été totalement absorbé par les grosses constructions d'un amphithéâtre d'astronomie, dont la maçonnerie a été faite jusqu'à la tablette de couronnement, et par l'exécution d'une partie des fermes qui supportent la couverture.

Un deuxième crédit de 120,000 francs a été porté au budget de 1840.

Les opérations de cet exercice ont eu pour objet :

La pose des tablettes couronnant l'acrotère de l'amphithéâtre ;

Le hourdage en poterie de toutes les pentes dans les chéneaux, et des fers du comble ;

Le chevronnage de ce comble et la couverture en zinc et en plomb de toutes les parties formant les nouvelles constructions ;

L'établissement du grand plafond, l'exécution de la menuiserie et de la serrurerie de toutes les portes, gradins, banquettes, croisées, etc.

Les enduits du vestibule à rez-de-chaussée, la décoration de l'amphithéâtre et des pièces adjacentes, la construction d'une cave pour le calorifère, le ravalement des murs extérieurs et la pose des bordures et massifs des trottoirs.

Le crédit de 120,000 francs a été dépensé dans le courant de l'exercice 1840.

Un crédit semblable a été porté au budget de 1841. Il suffira pour compléter l'achèvement des travaux de l'Observatoire royal.

Il a été employé en 1840 :

Journées d'ouvriers.....	6,554
Pierres	60 mèr. cub.
Gros fer.....	33,733 kilogr.
Bois de charpente.....	60 stères.
Poterie creuse.....	14 mèr. cub.
Plomb et zinc.....	19,183 kilogr.
Soudure.....	7,090 <i>idem</i> .

RÉSUMÉ DES DÉPENSES FAITES

SUR LES CRÉDITS ALLOUÉS DEPUIS 1833,

POUR L'ACHÈVEMENT DES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

MONUMENTS OU ÉDIFICES PUBLICS.	CRÉDITS ALLOUÉS de 1833 à 1840.	GESTION DE 1833 A 1840 INCLUSIVEMENT.				OBSERVATIONS.
		DÉPENSES			RESTE à dépenser sur les crédits votés de 1833 à 1840.	
		de 1833 à 1840.	de l'exercice 1840.	TOTAUX.		
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
Arc de triomphe de l'Étoile.....	2,419,916 35	2,419,916 35	"	2,419,916 35	"	Crédits épuisés antérieurement à 1840.
Église de la Madeleine.....	4,180,000 00	3,801,000 00	139,000 00	3,940,000 00	240,000 00	
Panthéon.....	1,550,000 00	1,550,000 00	"	1,550,000 00	"	Idem.
Muséum d'histoire naturelle.....	3,750,000 00	3,652,000 00	85,000 00	3,737,000 00	13,000 00	
Église royale de St-Denis. (Anciens crédits.)	2,000,000 00	2,000,000 00	"	2,000,000 00	"	Idem.
École royale des beaux-arts.....	2,000,000 00	2,000,000 00	"	2,000,000 00	"	Idem.
Hôtel du quai d'Orsay.....	5,772,000 00	5,050,735 20	631,264 80	5,682,000 00	90,000 00	Sur le crédit primitif de 5,777,000 ⁰⁰ Il a été annulé, par la loi du 10 juin 1840..... 5,000 00
Monument de Juillet.....	1,172,000 00	978,043 25	193,956 75	1,172,000 00	"	RESTAIT. 5,772,000 00
———— (caveaux de sépulture).	50,000 00	14,561 36	35,438 64	50,000 00	"	
Chambre des Députés. (Anciens crédits.)...	870,000 00	870,000 00	"	870,000 00	"	Crédits épuisés antérieurement à 1840.
Collège de France.....	1,340,000 00	1,198,000 00	122,000 00	1,320,000 00	20,000 00	
Institution des sourds-muets.....	351,000 00	351,000 00	"	351,000 00	"	Idem.
Obélisque de Louqsor.....	560,000 00	560,000 00	"	560,000 00	"	Idem.
Chambre des Pairs.....	3,105,000 00	2,332,017 29	302,982 71	2,635,000 00	470,000 00	
Hôtel des archives du royaume.....	1,000,000 00	327,637 32	302,362 68	630,000 00	370,000 00	
École vétérinaire d'Alfort.....	656,000 00	357,215 98	218,784 02	576,000 00	80,000 00	
Hôtel du ministère de l'intérieur et du minis- tère du commerce.....	1,183,560 23	614,036 43	469,525 80	1,083,560 23	100,000 00	Le crédit de la loi du 18 juillet 1838, était de..... 1,320,000 ⁰⁰ Il a été annulé, par la loi du 10 juin 1840..... 136,439 77
Hôtel du ministère de l'instruction publique.	1,000,000 00	909,267 56	90,732 44	1,000,000 00	"	RESTAIT.. 1,183,560 23
Maison royale de Charenton.....	2,720,000 00	592,182 78	527,817 22	1,120,000 00	1,600,000 00	
Institution des jeunes aveugles.....	1,600,000 00	483,856 95	436,145 05	920,000 00	680,000 00	
Colonne de Boulogne.....	216,000 00	74,000 00	112,000 00	186,000 00	30,000 00	
Palais de l'Institut. (Anciens crédits.).....	80,000 00	80,000 00	"	80,000 00	"	Crédits épuisés antérieurement à 1840.
Observatoire royal. (Idem.).....	120,000 00	120,000 00	"	120,000 00	"	Idem.
Église royale de Saint-Denis. (Crédits au bud- get de 1840.).....	200,000 00	"	200,000 00	200,000 00	"	
Hôtel du ministère du commerce. (Idem.)...	56,000 00	"	56,000 00	56,000 00	"	
Hôtel du ministère des travaux publics. (Idem.)	758,000 00	"	274,500 00	274,500 00	483,500 00	
Hôtel du ministère de la guerre. (Idem.).....	285,000 00	"	100,000 00	100,000 00	185,000 00	
Hôtel du ministère de la justice. (Idem.)....	180,000 00	"	180,000 00	180,000 00	"	
Jardin du Luxembourg. (Idem.).....	336,512 72	"	160,000 00	160,000 00	176,512 72	
Chambre des Députés. (Idem.).....	100,000 00	"	100,000 00	100,000 00	"	
Palais de l'Institut. (Idem.).....	80,000 00	"	80,000 00	80,000 00	"	
Observatoire royal. (Idem.).....	120,000 00	"	120,000 00	120,000 00	"	
TOTAUX.....	39,810,989 30	30,335,466 47	4,937,510 11	35,172,976 58	4,538,012 72	



SESSION DE 1842.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX

EXÉCUTÉS

DANS LES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS


AU 31 DÉCEMBRE 1841.



PARIS.

IMPRIMERIE ROYALE.

1842.



NOTE PRÉLIMINAIRE.

MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

La loi du 27 juin 1833 avait ouvert un crédit de 17,240,000 fr. pour la construction et l'achèvement des édifices et monuments publics d'intérêt général, et il devait être rendu aux Chambres un compte spécial indiquant la situation des travaux. Déjà la loi du budget de cet exercice avait attribué un crédit de 2,451,000 fr. aux travaux des mêmes édifices, et postérieurement il a été alloué 49,916 fr. 35 cent. pour l'arc de triomphe de l'Étoile.

Depuis, divers crédits ont été accordés aux édifices, savoir, en 1836 :

Par la loi du 6 juin, 3,105,000 fr. pour la Chambre des Pairs; par celle du 6 juillet 3,987,000 fr. pour divers établissements.

En 1838, la loi du 18 juillet a ouvert un crédit de 10,482,000 fr., réduits à 10,340,560 fr. par deux annulations applicables à l'hôtel du quai d'Orsay et au ministère du commerce.

En 1839, un crédit supplémentaire de 272,000 fr. a été accordé par la loi du 26 juillet pour les travaux du monument de Juillet, et une somme de 50,000 fr. a été affectée à l'établissement des caveaux.

En 1840, il a été attribué par la loi du 10 juin 285,000 fr. à la reconstruction des bâtiments des bureaux du ministère de la guerre; par celle du 6 juillet, 180,000 fr. aux bureaux du ministère de la justice; par celle du 15 juillet, 1,150,512 fr. 72 cent. à des ouvrages d'appropriation et de construction de l'hôtel du ministère du commerce, de l'hôtel Molé et du jardin du Luxembourg.

En 1841, les lois du 24 mars 1841 ont ouvert un crédit de 1,978,000 fr. à la construction d'une nouvelle école normale, et un crédit de 60,000 fr. aux réparations de la bibliothèque de l'Arsenal.

(4)

Enfin, diverses sommes ont été portées aux budgets de 1839, 1840, 1841, pour la restauration et les grosses réparations de plusieurs édifices d'intérêt général.

Sur ces allocations, qui s'élèvent au total à. 42,689,989^f 30^c

Il a été dépensé, en comprenant les travaux de 1841 comptés approximativement, attendu que leur liquidation n'est pas encore

faite 39,579,257 17

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Résumé des dépenses depuis le décret du 28 octobre 1806, qui a ordonné l'achèvement de l'édifice.

En 1807.....	17,525' 99'	REPORT.....	4,723,561' 26'
1808.....	56,065 56	En 1824.....	495,167 60
1809.....	846,240 92	1825.....	528,759 49
1810.....	480,703 61	1826.....	452,306 42
1811.....	554,214 98	1827.....	495,026 68
1812.....	230,694 91	1828.....	499,241 76
1813.....	144,039 96	1829.....	499,913 82
1814.....	98,427 48	1830.....	702,648 26
1815.....	12,167 68	1831.....	394,791 63
1816.....	161,746 57	1832.....	399,483 16
1817.....	231,397 44	1833.....	1,035,298 75
1818.....	279,367 57	1834.....	852,477 39
1819.....	268,860 21	1835.....	832,403 74
1820.....	168,671 87	1836.....	304,725 48
1821.....	185,556 97	1837.....	431,589 51
1822.....	553,317 83	1838.....	254,186 43
1823.....	434,361 72	1839.....	90,314 49
A REPORTER.....	4,723,561 26	TOTAL.....	12,991,795 87

Situation des crédits dont il doit être rendu un compte spécial, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Crédits alloués : Budget de 1833.....	300,000' 00'
Loi du 27 juin 1833.....	2,600,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	1,280,000 00
TOTAL.....	4,180,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	1,035,298' 75'
1834.....	852,477 39
1835.....	832,405 74
1836.....	304,725 48
1837.....	431,589 51
1838.....	254,186 43
1839.....	90,314 49
Reliquat de crédit annulé.....	4 21
Dépenses liquidées en 1840.....	117,780 59
RESTAIT disponible au 1 ^{er} janvier 1841.....	261,219 41

Les opérations de l'exercice 1841 ont eu pour objet des travaux de détails intérieurs, tels que :

L'achèvement de toutes les ferrures et la pose de la porte monumentale en bronze, dont la belle exécution a mérité les éloges du public ;

L'établissement de trois des six piédestaux en marbre des chapelles latérales ;

Le dallage du couloir circulaire derrière le chœur ;

La taille et le ragrément du perron , du côté du nord ;

L'exécution de la menuiserie des sacristies ;

L'incrustement de glaces dépolies dans les premières tribunes, pour éclairer les couloirs ;

Le ravalement d'une partie des caves ;

Le transport et la pose de trois statues en pierre pour les niches extérieures ;

La sculpture en pierre dans les bandeaux au-dessous des tableaux achevés.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1841 était de..... 261,219^f 41^c

Il a été dépensé approximativement..... 65,000 00

RESTERAIT pour 1842..... 196,219 41

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers	3,983
Pierre	7 mètr. cubes
Menuiserie	65 <i>idem.</i>
Fer	118 kilogr.
Plomb	124 <i>idem.</i>
Bronze	143 <i>idem.</i>
Verre de glace	294 <i>idem.</i>

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Résumé des dépenses depuis 1808.

En 1808.....	132,086' 85'	REPORT.....	1,379,279' 02'
1809.....	105,404 28	En 1825.....	53,150 25
1810.....	259,170 77	1826.....	49,392 13
1811.....	119,341 31	1827.....	32,292 64
1812.....	42,712 17	1828.....	48,494 25
1813.....	82,270 44	1829.....	54,678 40
1814.....	6,648 70	1830.....	49,976 87
1815.....	808 02	1831.....	62,844 47
1816.....	"	1832.....	69,293 07
1817.....	8,424 60	1833.....	245,572 07
1818.....	88,800 00	1834.....	1,385,267 31
1819.....	100,000 00	1835.....	693,658 80
1820.....	99,844 26	1836.....	391,193 15
1821.....	54,249 37	1837.....	272,096 35
1822.....	45,866 57	1838.....	430,447 40
1823.....	113,555 29	1839.....	133,743 25
1824.....	120,096 39	1840.....	84,774 92
A REPORTER.....	1,379,279 02	TOTAL.....	5,535,154 35

Situation des crédits dont il doit être rendu un compte spécial, en exécution de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	150,00' 00'
Loi du 27 juin 1833.....	2,400,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	1,200,000 00
TOTAL.....	3,750,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	245,572' 07'
1834.....	1,385,267 31
1835.....	693,658 80
1836.....	391,193 15
1837.....	372,096 35
1838.....	430,447 72
1839.....	133,743 25
1840.....	84,774 92
Reliquat de crédit annulé.....	21 35
RESTAIT à dépenser au 1 ^{er} janvier 1841.....	13,225 08

La somme de 13,225 fr. 8 cent., qui restait disponible sur les crédits attribués à l'agrandissement du muséum d'histoire naturelle, a été employée à différents ouvrages formant le complément de ceux qui avaient été entrepris, soit pour les constructions nouvelles, soit pour la restauration des anciens bâtiments.

On a établi dans les serres chaudes une caisse en charpente pour recevoir les plantes en pleine terre.

Dans la galerie de minéralogie, on a exécuté des tableaux de vues géologiques;

Un fossé d'isolement a été pratiqué pour l'assainissement de la galerie de zoologie;

Des corps d'armoires ont été établis dans la salle des reptiles et dans la galerie d'anatomie comparée.

Ces divers travaux ont absorbé la somme affectée aux dépenses de l'exercice 1841.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Résumé des dépenses depuis 1805.

En 1805.	189,949' 28"	REPORT.	3,322,588' 11"
1806.	591,062 48	En 1823.	63,666 83
1807.	442,653 13	1824.	118,542 03
1808.	63,280 93	1825.	154,750 13
1809.	202,722 79	1826.	100,424 28
1810.	251,110 43	1827.	102,802 61
1811.	114,407 99	1828.	77,807 41
1812.	305,204 17	1829.	93,665 60
1813.	307,729 24	1830.	199,481 06
1814.	89,957 56	1831.	98,473 74
1815.	25,599 83	1832.	93,261 20
1816.	63,342 25	1833.	291,346 66
1817.	94,528 33	1834.	487,357 36
1818.	149,901 96	1835.	461,999 49
1819.	99,340 65	1836.	137,056 24
1820.	88,304 01	1837.	122,018 21
1821.	79,454 19	1838.	299,829 58
1822.	133,038 89	1839.	199,948 20
		1840.	199,856 29
A REPORTER.	3,322,588 11	TOTAL.	6,624,905 03

Situation des crédits dont il doit être rendu compte, conformément aux prescriptions de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.	100,000' 00"
Loi du 27 juin 1833.	1,350,000 00
Budgets de 1837 et 1838, pour la reconstruction de la flèche.	150,000 00
Loi du 18 juillet 1838, sur l'exercice 1838.	200,000 00
Même loi sur l'exercice 1839.	200,000 00
Crédit ouvert au chapitre XVIII du budget de 1840.	200,000 00
du budget de 1841.	200,000 00
	2,400,000 00
Dépenses en 1833.	291,346' 66"
1834.	487,357 36
1835.	461,999 49
1836.	137,056 24
1837.	122,018 21
1838.	299,829 58
1839.	199,948 20
1840.	199,856 29
Reliquats de crédits annu'és.	587 97
	2,200,000 00
RESTE à dépenser en 1841.	200,000 00

En 1840, les faces latérales des tours ont été complètement restaurées par incrustement; elles ont été ravalées et jointoyées jusqu'au niveau du sol.

Les deux escaliers circulaires qui, de l'église, conduisent aux tours, ont été réparés jusqu'à la hauteur des tribunes de l'orgue; plusieurs marches ont été remplacées, et les portes qui y donnent entrée, devenues trop basses depuis qu'en 1813 on a exhaussé le sol de l'église, ont été remontées.

La grande rose du transept, côté du midi, qui, depuis le treizième siècle, époque de sa construction, n'avait été réparée que d'une manière incomplète, a été entièrement démontée et reconstruite.

Le perron de la porte latérale, dite des Valois, détruit depuis longtemps, a été rétabli.

Une grille d'enceinte a été placée au devant du porche, pour défendre l'entrée et protéger les sculptures du portail.

Le perron en granit, qui s'étend sur toute la largeur de la façade, a été remanié dans sa partie septentrionale, et construit à neuf dans son prolongement au midi. Ce travail n'a pu s'exécuter plus tôt, cette partie de la façade étant anciennement masquée par une maison qui a été acquise et démolie.

Les bas-reliefs de la partie inférieure de la façade, mutilés par suite d'événements politiques à diverses époques, ont été restaurés. Dans cette opération, les sculptures des trois portes de la façade et celle du tympan formant linteau de la porte de la basse nef sous la flèche, les têtes de plus de 200 figures ont été rétablies.

La facture de l'orgue a été terminée; l'instrument a été reçu par une commission spéciale et mis à la disposition de l'organiste du chapitre.

On a peint les voûtes des chapelles du rond-point. A la chapelle de la Vierge, on a établi un devant d'autel et restauré une mosaïque du XIV^e siècle.

Dans la crypte, dix tombeaux de familles royales ont été terminés : on y a établi aussi une grille à hauteur d'appui, pour défendre l'approche des tombes.

Des vitraux de couleur ont été placés dans la grande rose du nord et dans les petites galeries au dessous de cette rose.

Deux grandes croisées du transept ont été également garnies de leurs verrières.

Les vitraux de la petite galerie de la grande nef, composés de quarante panneaux à figures, ont été terminés.

Enfin des travaux de terrassement et de plantation ont été exécutés dans la cour des Valois.

(11)

Le crédit de 200,000 francs ouvert pour l'exercice 1841 a été employé à solder les dépenses des ouvrages mentionnés ci-dessus.

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers.....	12,890
Pierres.....	7 mètres cubes.
Plâtre, chaux et sable	18 <i>idem</i> .
Huile.....	330 kilogr.

HÔTEL DU QUAI D'ORCAY.

Résumé des dépenses faites pour la construction de l'hôtel du quay d'Orçay depuis l'origine des travaux.

Dépenses antérieures à 1820 et soldées par le ministère des affaires étrangères, ci.....	5,354,101' 59'	REPORT.....	5,655,013' 93'
En 1820.....	264,338 09	En 1830.....	6,621 92
1821.....	6,940 50	1831.....	5,193 97
1822.....	5,828 97	1832.....	3,611 18
1823.....	2,201 64	1833.....	570,190 89
1824.....	7,707 26	1834.....	1,845,976 00
1825.....	5,932 00	1835.....	1,131,705 81
1826.....	1,260 00	1836.....	245,919 47
1827.....	2,100 19	1837.....	306,719 96
1828.....	2,418 36	1838.....	297,331 53
1829.....	2,185 33	1839.....	652,787 36
A REPORTER.....	5,655,013 93	1840.....	631,175 23
		TOTAL.....	11,352,247 25

Crédits dont il doit être rendu compte, en exécution des dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	10,000' 00'
Loi du 27 juin 1833.....	3,450,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	607,000 00
Loi du 18 juillet 1838.....	1,570,000 00
TOTAL.....	5,777,000 00
A DÉDUIRE : Annulation ordonnée par la loi du 17 juin 1840.....	5,000 00
RESTE.....	5,772,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	570,190' 89'
1834.....	1,845,976 00
1835.....	1,131,705 81
1836.....	245,919 47
1837.....	306,719 96
1838.....	297,331 53
1839.....	652,787 36
Reliquat de crédit annulé.....	104 18
1840.....	631,175 23
RESTAIT au 1 ^{er} janvier 1841.....	90,089 57

A cette somme de.....	90,089 ^f 57 ^c
Il faut ajouter le crédit ouvert par la loi du 13 juin 1841 pour l'achèvement des travaux.....	241,000 00
TOTAL pour l'exercice 1841.....	331,089 57

Les travaux exécutés en 1841 ont eu particulièrement pour objet l'achèvement des localités destinées à la Cour des comptes et leur appropriation au service de cette cour. Toutefois, quelques ouvrages ont été faits encore dans un intérêt commun ou pour compléter l'installation du Conseil d'État. Ainsi des lucarnes ont été établies dans quelques parties des combles; des armoires-vestiaires ont été confectionnées pour MM. les conseillers d'État et maîtres des requêtes.

Dans la partie destinée à la Cour des comptes, on a achevé les ravalements des salles d'audience et des cabinets.

Le système de chauffage a reçu une plus grande extension, il a été appliqué à diverses salles; des poêles récipients ont été posés, et les ouvrages de fumisterie ont été exécutés.

Une aire en bitume de couleur a été appliquée sur tout le développement des galeries de la cour principale, au premier étage.

La décoration du grand escalier a été terminée; des rampes ont été posées aux escaliers principaux; des balustrades ont été placées aux ciels ouverts des salles d'introduction et des pas-perdus.

Les portes et la menuiserie des salles d'assemblée de la Cour ont été terminées, et les grandes cheminées ont été confectionnées et mises en place. Les travaux de peinture y ont été continués.

Les décors du plafond de la salle des assemblées générales ont été achevés.

On a établi en outre le cabinet de M. le premier président de la Cour et ses dépendances;

Le cabinet de M. le procureur général et son parquet;

Les dix-huit cabinets de MM. les conseillers-maîtres des comptes;

Les quatre-vingts cabinets de MM. les conseillers référendaires;

Le greffe de la Cour et une partie des casiers des archives.

Le crédit attribué à l'exercice 1841 était de..... 331,089^f 57^c

Les dépenses s'élèvent approximativement à..... 291,089 57

Restera à reporter à l'exercice 1842..... 40,000 00

Cette somme est destinée à acquitter les dépenses relatives au complément d'établissement des casiers, au mobilier et à quelques ouvrages de détail.

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers.....	11,600
Pierre meulière, moellon et plâtras.....	80 mèt. cubes.
Légers ouvrages.....	5,000 mèt. superficiels.
Bois de menuiserie.....	{ 1,700 <i>idem.</i> 7,000 mèt. lin.
Briques, tuiles et poteries.....	
Fer et fonte.	40,000
Plomb, cuivre et zinc.....	20,000 kilogrammes.
	4,000 <i>idem.</i>

PALAIS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Une somme de 100,000 francs a été comprise au chapitre XVII du budget du ministère des travaux publics pour la continuation des travaux du palais de la Chambre des Députés en 1841.

Ce crédit a été employé à la suite des ouvrages du fronton, et à la pose dans la frise d'une inscription indiquant la destination de l'édifice.

La restauration du plancher et de la charpente du comble du fronton a été terminée, ainsi que la couverture en zinc.

Le péristyle, le perron, les piédestaux et les murs d'enceinte du côté du quai ont été réparés et ravalés.

Une grille a été établie au devant de la façade; un dallage en asphalte a été établi entre le perron et cette grille, au devant de laquelle on a pratiqué un trottoir.

Les artistes chargés des peintures historiques dans les salles et la bibliothèque ont continué l'exécution des ouvrages qui leur ont été confiés.

Le grand bas-relief du fronton a été terminé et découvert.

Les travaux de construction s'élèvent à 52,000^f 00^c

Les payements faits pour les objets d'art, à 48,000 00

TOTAL 100,000 00

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers	4,026
Pierres	59 mètres cubes.
Fer	8,031 kilogr.
Plomb	3,221 <i>idem</i> .
Zinc	531 <i>idem</i> .
Bois	15 stères.

COLLÈGE DE FRANCE.

Crédits affectés aux dépenses relatives à l'agrandissement du Collège de France :

Budget de 1833.....	50,000' 00'
Loi du 27 juin 1833.....	650,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	640,000 00

TOTAL.....	1,340,000 00
-------------------	---------------------

Dépenses liquidées en 1833.....	106,566' 40'	}	1,320,000
1834.....	211,550 29		
1835.....	378,759 45		
1836.....	133,889 91		
1837.....	83,555 63		
1838.....	194,416 93		
Annulation d'un reliquat de crédit.....	6 23		
Dépenses liquidées en 1839.....	89,255 16		
en 1840.....	122,000 00		

RESTAIT au 1^{er} janvier 1841.....	20,000 00
--	------------------

Cette somme a été employée à faire la peinture des amphithéâtres, et quelques ouvrages de détail, tels que gradins, bancs, escaliers de l'amphithéâtre de droit public.

Pose de portes et croisées dans la salle d'attente des professeurs, et de cloisons de séparation dans les caves.

Confection des peintures et des décorations intérieures dans les deux amphithéâtres de droit et de médecine, et pavage dans les cours.

Les travaux sont terminés et la somme de 20,000 francs a été complètement employée.

PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

Crédit alloué par la loi du 15 juin 1836.....		3,105,000' 00
Dépenses liquidées de 1836.....	249,635' 62 ^c	
1837.....	379,729 19	
1838.....	659,053 63	2,634,867 06
1839.....	1,043,598 85	
1840.....	302,849 77	
Restait à dépenser au 1 ^{er} janvier 1841.....		<u>470,132 06</u>

Tous les travaux de grosses constructions avaient été exécutés pendant les exercices antérieurs. Les opérations de 1841 ont eu pour objet les ouvrages de décoration et d'ameublement, ainsi que toutes les dispositions qu'exigeait la destination des différentes localités :

La confection des bureaux de MM. les pairs, traitée comme travail d'ébénisterie en acajou, et des deux parties de la balustrade formant accotoirs aux gradins de la salle ;

La peinture en glacis, en imitation des bois, marbres et autres matériaux servant de décors, dans les vestibules, couloirs et pièces de service dépendant de la bibliothèque et de la salle ; l'achèvement des sculptures, tant en modelage qu'en carton plâtre ;

La dorure des plafonds exécutée en relevé d'or mat à l'huile sur les moulures, rinceaux et rosaces des caissons ; le revêtement en stuc de l'hémicycle de la bibliothèque ;

Les ouvrages de maçonnerie, charpente, serrurerie, etc., relatifs à l'établissement des communications devant rattacher les anciennes distributions du palais aux constructions neuves ;

Dans la salle des séances :

Les tailles des moulures, chambranles, appuis et consoles des deux niches propres à recevoir les applications de stuc ;

Les décors et relevés en or mat et bruni, appliqués tant aux compartiments de la coupole, qu'aux détails du grand entablement de la salle ; plus la dorure en plein de tous les chapiteaux ;

Les relevés en or appliqués aux revêtements en menuiserie du soubassement sous l'ordonnance architecturale de la salle;

L'établissement d'armatures combinées en charpente pour raidir le plancher de la salle et d'armatures en serrurerie pour soutenir la bascule des statues en marbre de l'hémicycle;

Dans la bibliothèque :

L'établissement en marbre de la grande cheminée de l'hémicycle, garnie de ses appareils de fumisterie;

La construction de deux petits escaliers de service du balcon de la bibliothèque.

Les travaux sont entièrement terminés, et la Chambre des Pairs a pris possession de la nouvelle salle et de ses dépendances.

Le crédit a été complètement absorbé.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	26,865
Pierres.....	132 mètres cubes.
Briques.....	3,000
Plâtre.....	122 mètr. cubes.
Bois de charpente.	28 stères.
Bois de menuiserie.....	11,313 mètr. linéaires.
Chêne de Hollande, pour ébénisterie.....	1,776 <i>idem</i> .
Acajou, pour ébénisterie.....	9,566 kilogrammes.
Fer.....	3,924 <i>idem</i> .
Cuivre.....	47 <i>idem</i> .
Plomb et soudure.....	1,653 <i>idem</i> .
Plâtre pour stuc.....	20,000 <i>idem</i> .
Cahiers d'or-fin.	17,200

HOTEL DES ARCHIVES DU ROYAUME.

Il a été affecté aux travaux d'agrandissement de l'hôtel des Archives du royaume, par la loi du 18 juillet 1838, un crédit de.....			1,000,000 ^f 00 ^c
Les dépenses liquidées en 1838 se sont élevées à	38,890 ^f 33 ^c	}	629,954 90
Celles de 1839, à.....	288,746 99		
Celles de 1840, à.....	302,317 58		
Restait au 1 ^{er} janvier 1841.....			<u>370,045 10</u>

Les travaux exécutés pendant ce dernier exercice sont :

1° Au premier carré près de la rue des Quatre-Fils; les voussures en poterie servant d'encadrement au grand châssis horizontal qui doit éclairer le pavillon, et les plâtres de ces voussures.

2° A la galerie perpendiculaire à la rue des Quatre-Fils, à la suite du pavillon carré:

Au premier étage, les parquets et leurs accessoires préliminaires;

Au second étage, la construction d'un escalier de service conduisant à l'étage de comble ;

La vitrerie de ce bâtiment a été complètement terminée.

3° A la galerie en retour vers le pavillon octogonal :

La vitrerie des grands châssis du rez-de-chaussée et du premier étage, la pose des lambourdes et des parquets de cet étage ;

Au point de réunion de la galerie et du pavillon octogonal, la fourniture et la pose de la dernière révolution d'un escalier de service, au-dessus duquel on a posé un châssis vitré.

4° Au pavillon octogonal :

Une partie des plâtres du plafond du rez-de-chaussée. l'achèvement de la coupole qui sert de base au paratonnerre placé au-dessus de ce pavillon, la pose des chéneaux en plomb.

5° A la double galerie, à la suite du pavillon octogonal :

La pose de l'entablement en pierre de taille et la construction de l'attique qui couronne le premier étage; la mise en place du grand comble en fer; la fourniture

et la pose de tous les chéneaux en plomb et des tuyaux de descente en fonte; la couverture en zinc;

A l'intérieur, la confection des voûtes en poterie des doubles galeries du rez-de-chaussée et du premier étage; tous les plâtres desdites voûtes; la fourniture et la pose des croisées en fer du rez-de-chaussée et du premier étage; enfin, le massif en béton destiné à recevoir le dallage en bitume sur toute la surface du sol des galeries.

6° A la galerie en retour se raccordant avec les anciennes constructions à ce bâtiment, commencé à la fin de 1840, on a fait l'entablement qui couronne l'ordre du rez-de-chaussée; on a élevé le premier étage ainsi que le comble; les plafonds et voussures des premier et deuxième planchers ont été achevés; on a fait aussi le vitrage du grand châssis au-dessus du comble; enfin, le massif en béton destiné à recevoir le dallage en bitume a été posé sur toute la surface du bâtiment.

7° A l'ancien hôtel Soubise :

Les travaux exécutés au point de raccordement avec les constructions neuves comprennent :

La démolition du mur du grand escalier en prolongement du nouveau bâtiment; la reconstruction de ce mur; la modification du comble en charpente qui couvre le grand escalier; l'établissement d'un paratonnerre au-dessus de ce comble; la fourniture et la pose des chéneaux et tuyaux de descente; à l'intérieur, la démolition du mur de refend qui sépare le grand escalier des bâtiments neufs, et son remplacement, dans la hauteur du premier étage, par quatre colonnes dont les intervalles mettent en communication les parties anciennes et nouvelles de l'édifice.

8° Dans les cours :

Un grand puisard a été construit au centre de la première partie de la grande cour; enfin, tous les grands échafauds élevés pour l'exécution de la grosse maçonnerie ont été enlevés.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1841 était de..... 370,045^f 10^c

Cette somme sera totalement employée au payement des ouvrages mentionnés ci-dessus.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	23,913
Pierres.....	1,050 mètr. cubes.
Chaux et sable.....	265 <i>idem.</i>
Plâtre.....	4,771 hectol.
Fer.....	57,656 kilog.
Plomb.....	11,553 <i>idem.</i>
Zinc.....	1,270 mètr. superficiels.
Voliges.....	1,270 <i>idem.</i>
Bois de parquet.....	370 <i>idem.</i>

ÉCOLE ROYALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT.

Le crédit affecté à l'école royale vétérinaire d'Alfort par la loi du 18 juillet 1838
 était de..... 656,000^f 00^c

Les dépenses liquidées de 1838 se sont élevées à ..	56,292 ^f 83 ^c	
Celles de 1839 _____ à ..	300,923 15	}
Celles de 1840 _____ à ..	218,181 80	
		575,397 78

Il restait à dépenser au 1 ^{er} janvier 1841.....	80,602 22
--	-----------

Les travaux exécutés dans le cours de cet exercice comprennent :

L'aménagement et l'ameublement des écuries et des boxes;

La peinture de l'amphithéâtre de clinique, le pavage et le dressement des cours
 des hôpitaux;

L'établissement de teneurs de pieds dans la maréchallerie;

L'achèvement de la loge du portier, la pose de la porte et des grilles d'entrée,
 l'établissement de grilles d'appui;

La construction de trottoirs et le régalage des allées.

Le crédit de 1841, était de.....	80,602 ^f 22 ^c
----------------------------------	-------------------------------------

Les travaux exécutés absorberont ce crédit.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	6,470
Pierres.....	31 m. cub.
Fers et fonte.....	11,535 kil.
Plomb.....	365 <i>idem</i> .

HOTELS ET BUREAUX DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

ET DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Il avait été affecté par la loi du 18 juillet 1838, aux travaux d'agrandissement des hôtels du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et du commerce, un crédit de 1,320,000^f 00^c

Mais, sur cette somme, il a été annulé par la loi du 10 juin 1840. 136,439 77

Ce qui a réduit le crédit à 1,183,560 23

Les dépenses de 1838 ont été liquidées à	116,471 ^f 64 ^c	} 1,083,491 26
Celles de 1839 ————— à	497,562 79	
Celles de 1840 ————— à	469,456 83	

Il restait à dépenser au 1^{er} janvier 1841 100,068 97

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Dans le courant de cette dernière année, il a été fait aux deux bâtiments en aîle sur la cour différents ouvrages de détail complétant l'appropriation au service des bureaux. Le bâtiment dont la façade se trouve sur la rue de Grenelle a été achevé; les bureaux y ont été installés.

Au bâtiment du télégraphe, des divisions ont été faites pour y recevoir le service auquel ce corps de logis doit être affecté.

Toutes les dispositions prévues au devis sur lequel ont été alloués les fonds par la loi du 18 juillet 1838 ont été exécutées.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Les travaux d'agrandissement de l'hôtel du ministère de l'agriculture et du commerce avaient été terminés en 1840.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1841, était de 100,068^f 97^c

Cette somme sera totalement dépensée.

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers	9.750
Pierres	34 m. cub.
Fouilles	55 <i>idem.</i>
Carreaux	126 m. sup.
Bois de charpente	12 stères
Parquets	1,625 m. sup.
Bois de menuiserie	1,600 <i>idem.</i>
Fer	1,918 kil.
Plomb et zinc	1,341 <i>idem.</i>
Pavés	273 m. sup.

MAISON ROYALE DE CHARENTON.

Sur le devis de 3,320,000 fr., formant l'évaluation des dépenses des constructions autorisées à la maison royale de Charenton, il a été ouvert par la loi du 18 juillet 1838 un crédit de..... 2,720,000^f 00^c

Les dépenses liquidées en 1838 se sont élevées à	45,053 ^f 09 ^c	
Celles de 1839, à.....	547,129 69	}
Celles de 1840, à.....	527,613 97	
		1,119,796 75

Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1841.....	1,600,203 25
---	--------------

Pendant l'année 1841, la grosse construction des quartiers du plateau inférieur a été terminée, sauf une portion du bâtiment adjacent à la cour du corps de logis de l'administration. La couverture, déjà très-avancée, sera prochainement achevée; la menuiserie est en grande partie mise en place.

Le mur de soutènement du terre-plein qui forme le plateau supérieur, ainsi que la galerie qui le surmonte, ont été construits jusqu'à l'alignement du préau de la chapelle; ce qui complète les constructions des préaux supérieurs.

Les deux bâtiments placés aux extrémités de la grande cour de service ont été achevés et couverts.

Les aqueducs du plateau inférieur, dont il n'avait été fait que les trois quarts en 1840, ont été, sauf un petit rameau que les dispositions du terrain n'ont pas encore permis d'entreprendre, achevés en 1841, et mis en communication avec un ancien aqueduc qui déverse les eaux dans la rivière.

Les ravalements intérieurs et extérieurs de la chapelle ont été achevés, ainsi que la peinture du plafond.

On a achevé la menuiserie du quartier des convalescents, la peinture de tous les bâtiments supérieurs, et le dallage en asphalte des galeries des préaux supérieurs; des plantations d'arbres ont été faites dans ces préaux.

L'établissement du calorifère des bâtiments du plateau supérieur a été entrepris.

Enfin les fondations du bâtiment d'administration ont été commencées.

(25)

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1841 était de.....	1,600,203 ^f 25 ^c
La dépense des travaux de cet exercice s'élèvera approximativement à.....	770,203 25
RESTERAIT pour l'exercice 1842.....	<u>830,000 00</u>

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers.....	64,077
Pierre.....	10,000 mètr. cubes.
Briques.....	434 <i>idem.</i>
Fouilles et déblais.....	31,495 <i>idem.</i>
Béton.....	683 <i>idem.</i>
Plomb.....	138 mètr. superficiels.
Zinc.....	5,859 <i>idem.</i>
Asphalte.....	1,228 <i>idem.</i>
Parquet.....	2,585 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	741 mètr. cubes.

INSTITUTION DES JEUNES AVEUGLES.

Le crédit alloué par la loi du 18 juillet 1838, pour la construction des bâtiments destinés à l'institution des jeunes aveugles, est de 1,600,000^f 00^c

Les dépenses liquidées en 1838 se sont élevées à 274,975 ^f 09 ^c	}	
Celles de 1839, à 208,879 86		
Celles de 1840, à 432,496 56		

916,351 51

RESTAIT à dépenser au 1 ^{er} janvier 1841		583,648 49
--	--	------------

TRAVAUX DE 1841.

Dans les deux bâtiments des élèves, dont les grosses constructions avaient été faites en 1840, on a exécuté les distributions intérieures; les menuiseries en sont très-avancées.

Au bâtiment du milieu, on a achevé la construction des murs de la chapelle, placé la charpente de toute la partie postérieure de ce bâtiment et posé la couverture. On a fait les voûtes des cuisines, de la partie destinée aux bains, des vestibules et galeries d'entrée. Le grand escalier a été mis en place. Enfin on a fait les plâtres des murs et plafonds de la grande salle et de la chapelle.

Les travaux exécutés en 1841 aux bâtiments de face sont : les couvertures, les ravalements extérieurs, tous les plâtres intérieurs des murs et plafonds, et une grande partie des distributions.

Les deux bâtiments de service n'avaient été élevés, en 1840, qu'à la hauteur des corniches; on a fait depuis l'étage d'attique, la couverture, les ravalements extérieurs, presque tous les plâtres intérieurs et une partie des distributions.

Les pavillons de concierge ont été construits; les murs de clôture ont été achevés; des trottoirs en bitume ont été établis au pourtour des murs, sur les rues de Sèvres, de Masseran et des Accacias.

On a commencé les terrassements et les plantations des jardins des élèves.

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1841 était de	683,648 ^f 49 ^c
---	--------------------------------------

Les travaux exécutés pendant ce dernier exercice s'élèveront approximativement à	453,648 49
--	------------

RESTE à dépenser au 1 ^{er} janvier 1842	230,000 00
--	------------

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers.....	27,947	
Pierre.....	1,184	mèt. cubes.
Chaux et sable.....	140	<i>idem.</i>
Plâtre.....	1,613	<i>idem.</i>
Briques.....	82,500	
Fer.....	13,996	kilogr.
Plomb et zinc.....	13,990	<i>idem.</i>
Bois de charpente.....	493	stères.
Bois de menuiserie.....	6,934	mèt. superficiels.

COLONNE DE BOULOGNE.

La loi du 18 juillet 1838 a affecté à l'achèvement de la colonne de Boulogne un crédit de 216,000^f 00^c

Sur cette somme, il a été dépensé :

En 1838.....	20,000 ^f 00 ^c	} 143,729 67
1839.....	54,000 00	
1840.....	69,729 67	

Restait au 1 ^{er} janvier 1841.....	72,270 33
--	-----------

Dans le courant de ce dernier exercice, le mur de la grande enceinte, renfermant 4 hectares de terrain, a été terminé.

Le pavillon du concierge et celui à l'usage d'un corps de garde ont été faits, deux petites cours y ont été annexées.

Le nivellement du terrain et les plantations sont achevés, et la grille est en place, ainsi que les tablettes du couronnement.

La statue de Napoléon, par M. le baron Bosio, fondue à Paris, a été transportée au pied de la colonne ; sa pose et l'inauguration ont eu lieu le 15 août, en présence d'une nombreuse population accourue de toutes parts pour assister à cette solennité.

Les tables d'inscriptions dans les faces nord et sud du piédestal sont placées et les inscriptions exécutées.

Il ne reste plus qu'à poser les deux bas-reliefs de MM. Bra et Lemaire, et la porte du monument.

Ces opérations auront lieu en 1842.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1841 était de 72,170 fr. 33 cent. Il suffira pour acquitter toutes les dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	534
Marbre.....	2 mètr. cub.
Sciage de marbre.....	18 met. superficiels.

Lettres gravées sur marbre.....	760
Arbres plantés (sapins).....	2,700
Terrassements et fouilles.....	6,018 met. cub.
Pierres de diverses natures.....	400 <i>idem.</i>
Briques.....	23 <i>idem.</i>
Zinc.....	115 met. superficiels.
Fer.....	2,127 kilogr.
Plomb.....	166 <i>idem.</i>
Fonte.....	205 <i>idem.</i>
Ciment.....	12 <i>idem.</i>
Pavage.....	141 mètr. superficiels.

PALAIS DE L'INSTITUT.

Un crédit de 80,000 francs a été successivement porté à chacun des budgets de 1839 et 1840, pour l'exécution des travaux du palais de l'Institut. Ces travaux consistaient principalement dans la démolition et la reconstruction du pavillon à gauche de la cour principale.

Tous les gros ouvrages avaient été achevés pendant le cours de ces deux exercices; et un nouveau crédit de 80,000 francs fut porté au budget de 1841, pour compléter la restauration générale de cet édifice.

Les constructions neuves entraînaient la nécessité de réparer les anciens bâtiments et de les nettoyer de manière à établir une certaine harmonie entre toutes les parties du palais. De nombreuses restaurations intérieures et extérieures ont eu lieu, principalement celle des perrons en pierre, et une grille a été posée au pourtour du portail de la façade principale.

Le crédit de 80,000 francs a été absorbé et a suffi pour solder toutes les dépenses prévues.

Jusqu'à présent, les travaux ont eu pour objet des appropriations nombreuses, dans le but de faire cesser les mauvaises dispositions qui entravaient le service; mais rien n'a été fait pour remédier à l'exiguité des localités consacrées aux réunions particulières des académies et aux collections scientifiques et littéraires. L'établissement de nouvelles salles a été prévu lors de la présentation du budget de 1841. Depuis lors, la question a été examinée et il a été reconnu indispensable de construire, pour les assemblées particulières, un nouveau corps de bâtiment. Le devis des travaux s'élève à 320,000 francs, dont l'allocation a été divisée en quatre exercices, dont la somme de 80,000 francs est destinée à subvenir aux premières dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	1,486
Fer.....	5,276 kilogr.
Pierres.....	200 mètr. cub.
Cailloux.....	10 <i>idem</i> .
Plâtre.....	65 muids,

OBSERVATOIRE ROYAL.

Un crédit de 360,000 francs avait été affecté aux travaux d'agrandissement et de restauration de l'Observatoire royal.

Ces travaux consistaient principalement dans la construction d'un amphithéâtre d'astronomie et ses dépendances, et la mise en état des bâtiments.

Le crédit avait été partagé en trois parties égales, et une somme de 120,000 francs a été dépensée pendant chacun des deux exercices 1839 et 1840. Toutes les grosses constructions étaient terminées à cette époque; il ne restait plus à faire que les ouvrages de détail et d'ornementation.

La dernière partie de ce crédit (120,000 francs) a été portée au budget de 1841.

Les opérations de cet exercice ont eu pour objet :

L'achèvement des ravalements commencés en 1840 et l'appropriement général de l'édifice;

Le dallage du vestibule;

L'établissement des calorifères;

La pose des maîtresses fermes et généralement la mise en place de toutes les ferrures;

Enfin l'achèvement de tous les ouvrages de décoration et de menu service.

Les travaux sont entièrement terminés, et le crédit a suffi pour solder toutes les dépenses.

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers.....	8,660
Pierres.....	10 mètr. cubes.
Briques.....	17,000 <i>idem</i> .
Bois.....	10 stères.
Fer.....	1,700 kilogr.
Cuivre.....	1,200 <i>idem</i> .
Fonte et tôle.....	2,000 <i>idem</i> .

HOTEL DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Il avait été affecté aux travaux de l'hôtel Molé, destiné à recevoir le ministre et l'administration centrale du département des travaux publics, un crédit de 758,000 fr. attribué à deux exercices, savoir :

1840	400,000 ^f 00 ^c
1841	358,000 00
TOTAL.....	758,000 00

Dans cette allocation, 595,000 francs étaient applicables aux ouvrages de construction et d'appropriation, et 163,000 francs au mobilier.

Sur le crédit de.....	758,000 ^f 00 ^c
Les dépenses de 1840 ont été liquidées à.....	281,371 12
RESTAIT à dépenser en 1841.....	476,628 88

Les travaux et dépenses de 1841 consistent,

1° A l'hôtel principal et ses dépendances :

Dans le ravalement complet de la façade sur la cour d'honneur et de la porte cochère; l'achèvement des perrons dans cette cour; la reprise, par incrustement, de tout le soubassement de l'aile gauche; le changement du grand salon de réception sur le jardin en salle à manger et office; la consolidation du plancher supérieur de cette salle, par suite de la rupture d'une ferme; la construction de tout l'étage du bâtiment en aile à gauche; la pose de la couverture des deux bâtiments en aile; l'établissement d'une grande marquise au perron de l'entrée principale de l'hôtel; la pose de la rampe du grand escalier neuf; la remise en état de la serrurerie de la partie du bâtiment destinée à l'habitation du ministre;

L'achèvement des peintures et dorures des appartements de réception;

L'appropriation des localités du bâtiment en aile à gauche au service du conseil des bâtiments civils et des bureaux des monuments publics.

2° Au petit hôtel, occupé par le sous-secrétaire d'État :

L'achèvement des travaux de la partie ajoutée à cet hôtel; la terminaison de l'appropriation intérieure de tout ce bâtiment, qui a été mis en état d'habitation.

3° Au grand bâtiment des bureaux :

La maçonnerie, qui n'était élevée qu'à la hauteur de l'entresol, a été continuée jusqu'aux combles : ces travaux ont eu pour résultat l'achèvement complet de la façade sur la rue, le ravalement des deux faces sur la cour des bureaux, l'achèvement de tous les plâtres dans le bâtiment; la pose des fenêtres, des persiennes et de la porte cochère; la mise en état de l'entresol, les écuries et remises, le poste des estafettes, le logement du concierge, les vestibules et escaliers conduisant à l'entresol ont été également terminés.

4° Dispositions générales :

Un trottoir a été établi sur la rue Saint-Dominique, au devant de toute la façade des bâtiments; des conduites d'eau et de gaz ont été pratiquées.

5° Mobilier :

L'ameublement de l'hôtel d'habitation du ministre a été fourni.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1841 était de 476,628 fr. 88 cent.

Cette somme sera absorbée par les dépenses des travaux : il y aura lieu de pourvoir, par une allocation de crédit supplémentaire, au paiement des ouvrages faits ou à faire pour terminer la construction du bâtiment des bureaux et l'appropriation des localités de l'ancien hôtel.

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers.....	53,022	
Pierres.....	1,566	mèt. cubes.
Briques.....	283,620	
Craux et sable.....	285	mèt. cubes.
Plâtre.....	1,866	idem.
Bois de charpente.....	614	stères.
Bois de menuiserie.....	7,115	mèt. superficiels.
Fer, fonte et plomb.....	103,154	kilogr.
Zinc.....	417	mèt. superficiels.
Ardoises.....	954	idem.
Voliges.....	1,075	idem.
Carrelage.....	1,029	idem.

BUREAUX DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Un crédit de 285,000 francs a été affecté, par la loi du 8 juin 1840, aux travaux de construction et de réparation à exécuter dans les bureaux du ministère de la guerre. Ce crédit devait être employé à la démolition et à la reconstruction de deux grands corps de bâtiments situés au midi et à l'est de la cour principale de l'administration.

Une somme de 100,000 francs avait été attribuée à l'exercice 1840 : elle a servi à solder les dépenses faites dans le bâtiment à l'est pour l'approprier au service des bureaux.

Restait 185,000 francs pour l'exercice 1841.

Les opérations de cet exercice ont eu pour objet :

La reconstruction de la partie de bâtiment au sud, sur la rue Saint-Dominique, comprise entre le passage de la porte cochère donnant entrée aux bureaux et l'escalier placé à la rencontre du bâtiment à l'ouest de la cour.

Cette partie de reconstruction est terminée et le crédit a suffi pour acquitter les travaux qui avaient été prévus. Les bureaux ont été installés dans les premiers jours de décembre ; mais, dans le cours de l'exécution et à l'occasion de la démolition du premier bâtiment, il a été reconnu que le mur de refend séparant la porte cochère de la partie neuve était en si mauvais état, qu'il ne pouvait être conservé, comme l'indiquait le projet, et qu'il en était de même des planchers des trois étages au-dessus de la porte cochère.

Les mesures les plus promptes ont dû être prises pour remédier à cet état de choses et empêcher des dégradations qui pouvaient être considérables.

Le crédit nécessaire pour acquitter cet excédant de dépense sera demandé aux Chambres, en même temps que celui qui aura pour but de donner les moyens de réparer les bâtiments de l'ouest, comme ceux du sud et de l'est.

Il a été employé, en 1841 :

Journées d'ouvriers.....	11,919
Pierres.....	661 mètr. cubes.
Briques.....	55 <i>idem</i> .
Plâtre.....	380 <i>idem</i> .

Tuiles.....	357 mètr. superficiels.
Bois de menuiserie.....	12,623 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	259 stères.
Plomb et soudure.....	4,657 kilogr.
Fer.....	11,429 <i>idem.</i>
Fonte et tôle.....	2,090 <i>idem.</i>
Huile de lin, essence et blanc de céruse.....	1,235 <i>idem.</i>
Verre.....	190 mètr. superficiels.

JARDIN DU PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

La loi du 15 juillet 1840 a affecté un crédit de 336,512 fr. 72 cent. aux travaux à exécuter dans le jardin de la Chambre des Pairs, par suite des nouvelles constructions du palais.

La portion afférente à 1840 était de 160,000 francs ; elle a été employée à déblayer et niveler le terrain ; à établir des aqueducs, des regards, des perrons, des balustrades en serrurerie, etc., etc.

Restait, pour 1841, 176,512 fr. 72 cent.

Les opérations de cet exercice ont eu pour objet :

L'achèvement complet des balustrades contournant le palais, le damage et sablage des allées, le pavage des caniveaux et les ouvrages pour l'écoulement des eaux, le gazonnement des glacis et boulingrins, les plantations d'arbustes ;

La restauration du bassin et l'établissement du rejet, les appareils de plomberie surmontant la vasque en marbre nouvellement disposée ;

La construction des piédestaux en pierre des statues de Diane et du Gladiateur, et celle des deux piédestaux dans les boulingrins demi-circulaires, pour servir de base à deux colonnes de marbre ; la pose de ces colonnes et des statuette qui les surmontent ;

Les fouille, fondation et construction en élévation des perrons, empâtements et murs de babuts servant de soubassements à la serre ou galerie vitrée établissant une communication couverte du palais à l'hôtel du petit Luxembourg ; plus, le prolongement du trottoir dans l'étendue de la façade occidentale du palais jusqu'à l'angle du vieux pavillon ;

Enfin, l'exécution des fermes et bâtis formant le vaisseau de la serre mentionnée ci-dessus, et portant les châssis vitrés avec leurs ferrures : le tout armé de garnitures en zinc.

Le crédit pour 1841 était de	176,512 ^f 72 ^c
Les dépenses s'élèvent approximativement à	90,000 00
	<hr/>
RESTERAIT pour 1842	86,512 72
	<hr/>

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	5,721
Pierres.....	303 mèt. cubes.
Sable et chaux.....	967 <i>idem.</i>
Plâtre et ciment.....	10 <i>idem.</i>
Pavés.....	3,000
Bitume.....	4,860 kilogr.
Fers.....	680 <i>idem.</i>
Plomb.....	1,475 <i>idem.</i>
Cuivre et zinc.....	85 <i>idem.</i>
Bois de menuiserie.....	440 mèt.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL.

La loi du 24 mars 1841 a accordé un crédit de 60,000 francs à la Bibliothèque de l'Arsenal, pour disposer les salles du rez-de-chaussée de la galerie des Célestins, du côté du midi, à recevoir les livres.

Jusqu'à présent, deux bâtiments avaient été affectés au service de la bibliothèque. Le plus considérable, anciennement occupé par le grand maître de l'artillerie, est connu sous la dénomination de galerie de Sully; mais les étages supérieurs étaient seuls consacrés aux dépôts littéraires : le rez-de-chaussée servait de caserne à une portion de la garnison de Paris.

L'autre bâtiment, contigu à l'ancien couvent des Célestins, est séparé de la galerie principale par la rue de Sully.

Cette séparation et l'existence d'un logement militaire sous les salles de la bibliothèque entraînaient de nombreux inconvénients. Les troupes ont été placées ailleurs, la galerie des Célestins a été cédée à la ville de Paris pour le service de la garde municipale, et tous les dépôts littéraires se trouveront réunis dans un seul local, au moyen de l'appropriation du rez-de-chaussée de la galerie de Sully.

Cette appropriation a nécessité des travaux assez considérables, car il s'agissait de transformer en salles convenables un rez-de-chaussée humide, fort bas, mal éclairé, et dans un mauvais état de conservation. Les anciennes poutres, qui étaient cassées et descendaient en contrebas des plafonds, ont été remplacées par des poutres neuves qu'il a fallu soutenir par des colonnes de fonte placées sur les côtés. Cette opération a nécessité l'établissement complet des étages supérieurs.

De grandes baies ont été ouvertes dans tous les murs dans l'axe du bâtiment, de manière à ne former qu'une seule galerie, et elles ont reçu des croisées neuves avec grilles de fer.

Le sol a été baissé; il a été mis dessus une couche générale de béton, et un parquet dans toutes les galeries du sud.

Deux escaliers, communiquant avec les salles du 1^{er} étage et des portes de communication, ont été établis.

Enfin, toutes ces dispositions ont exigé de nombreux ouvrages de détail en menuiserie, serrurerie, peinture et dallage.

Le crédit de 60,000 francs suffira à l'acquittement de toutes les dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	2,686
Pierre.....	134 mè. cub.
Béton.....	62 <i>idem.</i>
Enduits en plâtre.....	790 mè. superficiels.
Fer.....	4,990 kilog.
Fonte.....	4,079 <i>idem.</i>
Bois.....	33 stères.
Parquets.....	444 mè. superficiels.
Moulures.....	1,231 <i>idem.</i>
Lambourdes.....	1,303 <i>idem.</i>
Tablettes.....	751 <i>idem.</i>

SAINTE-CHAPELLE.

Les devis des ouvrages à exécuter pour la restauration de la Sainte-Chapelle s'élèvent à 460,000 francs.

Un ~~premier crédit~~ de 100,000 francs a été compris au budget de 1841. Il a permis d'effectuer les travaux suivants :

L'établissement d'un échafaudage général en charpente pour servir à la restauration des parties extérieures de l'édifice ;

Les verrières ont été couvertes de forts panneaux en bois, destinés à les préserver de toute dégradation ;

Huit contre-forts, sur quatorze, ont été réparés dans toute leur hauteur ; les six autres le sont jusqu'au dernier bandeau supérieur ;

Quatre pinacles ont été complètement refaits à neuf, leur état de dégradation n'ayant pas permis de s'en tenir à la restauration projetée ;

L'écoulement des eaux sur le rempart des frontons situés entre les contre-forts ayant considérablement endommagé ces derniers, un système d'écoulement conforme à l'ancien état des choses, tel qu'il résulte de traces positives, a été adopté. Huit contre-forts ont reçu cette amélioration.

La restauration d'une travée de la nef intérieure est en cours d'exécution, dans le but de réunir sur ce point tous les indices de l'état primitif, encore visibles dans le reste de l'édifice, et d'offrir un spécimen de la restauration définitive. La sculpture de cette travée a été terminée par la pose de sept colonnettes ; il reste à s'occuper de la peinture et de la dorure.

Enfin de nombreuses recherches ont fait découvrir, épars dans divers lieux, des statues d'apôtres et des fragments de sculpture qui avaient été enlevés à la Sainte-Chapelle, et qui ont été réintégrés dans les places qu'ils avaient jadis occupées.

Le crédit de 100,000 francs a été épuisé ; un crédit semblable est porté au budget de 1842.

Il a été employé en 1841 :

Journées d'ouvriers.....	9,145
Pierre.....	205 mètr. cub.
Fer.....	2,000 kilog.
Bois de charpente.....	173 stères.
Bois de menuiserie.....	393 idem.

ÉCOLE NORMALE.

Un crédit de 1,978,000 francs a été affecté, par la loi du 24 mars 1841, aux travaux à exécuter pour la construction d'une nouvelle école normale, rue d'Ulm.

Une somme de 800,000 francs était consacrée à l'exercice 1841; mais des obstacles imprévus sont venus entraver la marche des opérations. Au moment où l'on allait commencer les fouilles, il a été découvert d'anciennes carrières se prolongeant sous une grande partie du sol. Cette circonstance a nécessité des mesures de précaution indispensables pour asseoir les fondations des nouveaux bâtiments, et elle n'a pas permis de donner aux constructions l'essor qu'il eût été désirable de leur imprimer. Le crédit de 800,000 francs ne pouvant être dépensé, il y avait nécessité d'en reporter une partie sur 1842. L'ordonnance royale du 21 novembre 1841 a annulé sur ce crédit une somme de 550,000 francs, pour en ouvrir un équivalent à l'exercice 1842: il ne restait donc, applicable à 1841, que 250,000 francs.

Cette somme a été employée, en partie à l'acquisition du terrain, et en partie aux travaux de consolidation des carrières. Plusieurs puits ont été percés; les fouilles du bâtiment du fond ont été exécutées, et des approvisionnements considérables en pierres, moellons et cailloux, permettront d'entreprendre les constructions aussitôt que la consolidation du sol sera terminée.

Les dépenses des travaux des carrières seront imputées sur la somme réservée pour les cas imprévus. L'architecte a introduit dans l'étude de son projet des modifications qui donnent l'assurance de maintenir la dépense générale dans les limites du crédit accordé.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	6,421
Fouilles et terrasses.....	1,887 mètr. cub.
Pierres.....	50 <i>idem</i> .
Chaux et sable.....	7 <i>idem</i> .
Taille de pierres.....	510 mètr. superficiels.
Bois de charpente.....	32 stères.
Planches.....	180 mètr. superficiels.

RÉSUMÉ DES DÉPENSES FAITES

SUR LES CRÉDITS ALLOUÉS DEPUIS 1833

POUR L'ACHÈVEMENT DES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

MONUMENTS OU ÉDIFICES PUBLICS.	CRÉDITS	GESTION DE 1833 A 1841 INCLUSIVEMENT.				OBSERVATIONS.
	ALLOUÉS	DÉPENSES			RESTE à dépenser sur les crédits votés de 1833 à 1841.	
	de	de	de	TOTAUX.		
	1833 à 1841.	1833 à 1841.	l'exercice 1841.			
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
Arc de triomphe de l'Étoile.....	2,419,916 35	2,419,916 35	"	2,419,916 35	"	Crédits épuisés antérieurement à 1841.
Église de la Madeleine.....	4,180,000 00	3,918,780 59	65,000 00	5,983,780 59	196,219 41	
Panthéon.....	1,550,000 00	1,550,000 00	"	1,550,000 00	"	Idem.
Muséum d'histoire naturelle.....	3,750,000 00	3,736,774 92	13,225 08	3,750,000 00	"	
Église royale de St-Denis. (Anciens crédits.)	2,200,000 00	2,200,000 00	"	2,200,000 00	"	Idem.
École royale des Beaux-Arts.....	2,000,000 00	2,000,000 00	"	2,000,000 00	"	Idem.
Hôtel du quai d'Orsay.....	6,013,000 00	5,681,910 43	291,089 57	5,973,000 00	40,000 00	Le crédit primitif de.. 5,772,000 ⁰⁰ A été augmenté de.. 241,000 00
Monument de Juillet.....	1,172,000 00	1,172,000 00	"	1,172,000 00	"	TOTAL... 6,013,000 00
Idem. (Caveaux de sépulture.).....	50,000 00	50,000 00	"	50,000 00	"	
Chambre des Députés. (Anciens crédits.)...	970,009 00	970,000 09	"	970,000 00	"	Crédits épuisés antérieurement à 1841.
Collège de France.....	1,340,000 00	1,320,000 00	20,000 00	1,340,000 00	"	
Institution des sourde-muets.....	351,000 00	351,000 00	"	351,090 00	"	Idem.
Obélisque de Louqsor.....	560,000 00	560,000 00	"	560,000 00	"	Idem.
Chambre des Pairs.....	3,105,000 00	2,634,867 06	470,132 94	3,105,000 00	"	
Hôtel des Archives du Royaume.....	1,000,000 00	629,954 90	370,045 10	1,000,000 00	"	
École vétérinaire d'Alfort.....	656,000 00	575,397 78	80,602 22	656,000 00	"	
Hôtels du ministère de l'intérieur et du minis- tère du commerce.....	1,183,560 23	1,183,491 26	100,968 97	1,183,560 23	"	Le crédit de la loi du 18 juillet 1838 était de..... 1,320,000 ⁰⁰ Il a été annulé par la loi du 10 juin 1840..... 136,439 77
Hôtel du ministère de l'instruction publique.	1,090,000 00	1,000,000 00	"	1,000,000 00	"	RESTANT..... 1,183,560 23
Maison royale de Charenton.....	2,720,000 00	1,119,796 75	770,203 25	1,890,000 00	830,000 00	
Institution des jeunes aveugles.....	1,600,000 00	916,351 51	453,648 49	1,370,000 00	230,000 00	
Colonne de Boulogne.....	216,000 00	143,729 67	72,270 33	216,000 00	"	Crédits épuisés antérieurement à 1841.
Palais de l'Institut. (Anciens crédits.).....	160,000 00	160,000 00	"	160,000 00	"	Idem.
Observatoire royal. (Idem.).....	240,000 00	240,000 00	"	240,000 00	"	Idem.
Hôtel du ministère du commerce.....	56,000 00	56,000 00	"	56,000 00	"	
Idem des travaux publics.....	758,000 00	281,371 12	476,628 88	758,000 00	"	
Idem de la guerre.....	285,000 00	100,000 00	185,000 00	285,000 00	"	Idem.
Idem de la justice.....	180,000 00	180,000 00	"	180,000 00	"	
Jardin du Luxembourg.....	336,512 72	160,000 00	90,000 00	250,000 00	86,512 72	
Bibliothèque de l'Arsenal. (Loi du 24 mars 1841.).....	60,000 00	"	60,000 00	60,000 00	"	
Sainte-Chapelle. (Crédits au budget de 1841.)	100,000 00	"	100,000 00	100,000 00	"	
Église royale de Saint-Denis. (Idem.).....	200,000 00	"	200,000 00	200,000 00	"	
Palais de l'Institut. (Idem.).....	80,000 00	"	80,000 00	80,000 00	"	
Palais de la Chambre des Députés. (Idem.)..	100,000 00	"	100,000 00	100,000 00	"	
Observatoire royal. (Idem.).....	120,000 00	"	120,000 00	120,000 00	"	
École normale.....	1,978,000 00	"	250,000 00	250,000 00	1,728,000 00	
TOTAUX.....	42,689,989 30	35,211,342 34	4,367,914 83	39,579,257 17	3,110,732 13	

SESSION DE 1843.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX

EXÉCUTÉS

DANS LES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS


AU 31 DÉCEMBRE 1842.



PARIS.

IMPRIMERIE ROYALE.

1843.



NOTE PRÉLIMINAIRE.

De tous les crédits ouverts pour la construction, l'agrandissement ou la restauration des édifices publics, depuis la loi du 27 juin 1833, il y avait à rendre compte, au 1^{er} janvier 1842, de l'emploi de diverses sommes montant à 4,393,812 fr. 50 cent., savoir :

Sur le crédit de 3,105,000 francs affecté aux constructions du palais de la Chambre des Pairs, par la loi du 15 juin 1836..... 37,834^f 39^c

Crédit de 3,987,000 francs porté dans la loi du 6 juillet 1836 pour l'achèvement de divers monuments, et particulièrement sur la somme de 1,280,000 fr. attribuée à l'église de la Madeleine... 201,132 88

Crédit de 10,482,000 francs attribué à divers édifices par la loi du 8 juillet 1838 :

Maison royale de Charenton.....	964,555 ^f 13 ^c	
Institution des Jeunes Aveugles.....	310,296 61	
Colonne de Boulogne.....	17,417 80	
	}	1,292,269 54

Crédit de 285,000 fr. appliqué à la reconstruction des bureaux du ministère de la guerre, par la loi du 8 juin 1840. 71,567 ^f 73 ^c	
Plus un crédit supplémentaire ouvert par ordonnance royale du 28 septembre 1842..... 135,000 00	
	} 206,567 73

Crédit de 1,978,000 francs consacré à la construction d'un édifice destiné à l'école normale, par la loi du 24 mars 1841..... 1,773,829 52

Crédit de 241,000 francs ouvert par la loi du 13 juin 1841, pour l'achèvement des travaux de l'hôtel du quai d'Orçay..... 74,734 41

Crédit de 336,512 francs 72 cent. affecté au jardin du palais du Luxembourg, par la loi du 15 juin 1840..... 96,242 35

A REPORTER..... 3,682,610 82

(4)

REPORT 3,682,610^f 82^c

Crédit de 330,000 francs porté à la loi du 24 mars 1842, concernant les constructions et appropriations de l'hôtel Molé (ministère des travaux publics) : 166,201 68

Crédits ouverts au chapitre 18 du budget de l'exercice 1842, pour la restauration et les grosses réparations de divers édifices d'intérêt général :

Chambre des Députés.....	100,000 ^f 00 ^c	}	545,000 00
Église royale de Saint-Denis.....	200,000 00		
Palais de l'Institut.....	80,000 00		
Sainte-Chapelle de Paris.....	100,000 00		
Conservatoire de musique.....	65,000 00		

TOTAL..... 4,393,812 50

PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

Crédit alloué par la loi du 15 juin 1836.....		3,105,000 ^f 00 ^c
Dépenses liquidées de 1836.....	249,635 ^f 62 ^c	3,067,165 61
1837.....	379,729 19	
1838.....	659,053 63	
1839.....	1,043,598 85	
1840.....	302,849 77	
1841.....	432,298 55	
Restait à dépenser au 1 ^{er} janvier 1842.....		37,834 39

Les opérations de l'exercice 1842 se sont bornées au complément des travaux d'agrandissement et d'appropriation du palais de la Chambre des Pairs. Elles ont eu pour objet des dispositions intérieures pour la commodité des services et les détails sans nombre qui sont la suite inévitable des grandes constructions ; ainsi :

A l'extérieur, l'établissement des distributions d'eau dans les deux petites cours, la réparation des combles et couvertures, et l'exécution de moyens de communication sur ces combles ;

A l'intérieur, la construction de corps de casiers en menuiserie pour les bureaux, la pose de l'estrade mobile en parties d'assemblage ; celle d'un parquet en point de Hongrie, avec parties d'embranchement pour mettre en communication les différents niveaux de l'intérieur de la salle ; celle de balustrades en serrurerie ornée ;

L'achèvement de la tapisserie, de la dorure et de la peinture ;

Le carrelage en liais et marbre noirs du vestibule intérieur ;

La mise en place des conducteurs des nouveaux paratonnerres ;

Enfin différents ouvrages de raccords et de détail impossibles à énumérer.

Le crédit est totalement épuisé.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	1,977
Pierres, moellons, plâtre.....	10 mètres cubes.
Bois de menuiserie.....	2,750 mètres linéaires.
Fer, fonte.....	450 kilogrammes.
Plomb.....	425 <i>idem</i> .
Carreaux de marbres.....	1,900
Cahiers de dorure.....	800

ÉGLISE DE LA MADELEINE.

Résumé des dépenses depuis le décret du 28 octobre 1806, qui a ordonné l'achèvement de l'édifice.

En 1807.....	17,525' 99"	REPORT.....	5,198,527' 86"
1808.....	56,065 56	1825.....	528,759 49
1809.....	847,240 92	1826.....	452,306 42
1810.....	480,703 61	1827.....	495,026 68
1811.....	554,214 98	1828.....	499,241 76
1812.....	230,694 91	1829.....	499,913 82
1813.....	144,039 96	1830.....	702,648 26
1814.....	98,427 48	1831.....	394,791 63
1815.....	12,167 68	1832.....	399,483 16
1816.....	161,746 57	1833.....	1,035,298 75
1817.....	231,397 44	1834.....	852,477 39
1818.....	279,367 57	1835.....	832,403 74
1819.....	268,860 21	1836.....	304,725 48
1820.....	168,671 87	1837.....	431,589 51
1821.....	185,556 97	1838.....	254,186 43
1822.....	553,317 83	1839.....	90,314 49
1823.....	434,361 72	1840.....	117,780 59
1824.....	495,167 60	1841.....	60,086 53
A REPORTER.....	5,198,727 86	TOTAL.....	13,169,662 99

Situation des crédits dont il doit être rendu un compte spécial, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Crédits alloués : Budget de 1833.....	300,000' 00"
Loi du 27 juin 1833.....	2,600,000 00
Loi du 6 juillet 1836.....	1,280,000 00
TOTAL.....	4,180,000 00
Dépenses liquidées en 1833.....	1,035,298' 75"
1834.....	852,477 39
1835.....	832,405 74
1836.....	304,725 48
1837.....	431,589 51
1838.....	254,186 43
1839.....	90,314 49
Reliquat de crédit annulé.....	4 21
Dépenses liquidées en 1840.....	117,780 59
1841.....	60,086 53
RESTAIT disponible au 1 ^{er} janvier 1842.....	201,132 88

L'année 1842 a vu se terminer tous les travaux pour lesquels les Chambres avaient voté des fonds à diverses époques. La propriété de l'édifice ayant été assurée à la ville de Paris par la loi du 23 mars 1842, cette administration a voté les fonds et pris les dispositions nécessaires pour son appropriation et son ameublement.

Les opérations de l'exercice dernier ont eu principalement pour objet :

1° L'achèvement de la décoration et de tous les objets d'art qui devaient concourir à la splendeur du monument, à l'exception du groupe destiné au maître autel.

2° La pose d'une fausse porte en fonte de fer, du côté nord, exécutée au moyen des moulures employées pour la porte principale en bronze.

3° L'établissement d'un système de ventilation. L'église, éclairée par trois ouvertures horizontales, était privée de moyens de ventilation. Le conseil de fabrique s'étant décidé à faire les frais d'un chauffage général, cette heureuse circonstance a permis de combiner à la fois un système de ventilation et de chauffage. Les bons résultats obtenus assurent une amélioration depuis longtemps désirée dans les édifices religieux.

4° Enfin, le percement de croisées dans le soubassement et l'exécution de différents ouvrages de menuiserie, tels que armoires, lambris d'appui, etc., dans les sacristies.

Le crédit a suffi à acquitter toutes les dépenses.

Les ouvrages à la charge de la ville de Paris consistent en confessionnaux, fonts baptismaux, stalles du chœur, chaire, banc d'œuvre, buffet d'orgue, tambour intérieur, et en résumé tout ce qui se rattache au mobilier. Ces objets sont en cours d'exécution.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	4,196
Pierres, moellons	184 mètr. cubes.
Marbre, béton	40 idem.
Briques	16,500
Bois de menuiserie	759 mètr. sup.
Verre	98 idem.
Fer, fonte	15,469 kilog.
Tôle	1,822 idem.
Cuivre, plomb	1,356 idem.

MAISON ROYALE DE CHARENTON.

Il a été ouvert par la loi du 18 juillet 1838, pour les constructions autorisées à la maison royale de Charenton, un crédit de..... 2,720,000^f 00^c

Les dépenses liquidées en 1838 se sont élevées à.	45,053 ^f 09 ^c	
Celles de 1839, à	547,129 69	}
Celles de 1840, à	527,613 97	
Celles de 1841, à	635,648 12	
	1,755,444 87	

Restait disponible au 1^{er} janvier 1842..... 964,555 13

A l'expiration de l'exercice 1841, les grosses constructions des bâtiments affectés aux malades sur les plateaux inférieurs et supérieurs avaient été exécutées, ainsi que celles de la chapelle. L'année 1842 a été employée à prendre toutes les mesures propres à rendre les localités habitables.

La menuiserie des bâtiments des quartiers inférieurs a été posée en grande partie, et l'on a commencé leur peinture.

Les dallages en bitume et asphalte des quartiers supérieurs ont été continués et touchent à leur terme. Un calorifère à circulation d'eau chaude a été établi, et assurera aux malades une température salubre, en même temps qu'une ventilation bien entendue entretiendra la pureté de l'air, si désirable dans cet établissement.

Le lambris de la chapelle, la porte principale et les portes latérales ont été posés.

Le bâtiment d'administration, dont les fondations avaient seulement été commencées en 1841, est complètement élevé. La charpente du comble, qui se pose actuellement, sera prochainement terminée.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1842 était de..... 964,555^f 13^c

La dépense des travaux de cet exercice s'élève approximativement à.....	448,946 67	
---	------------	--

RESTE pour l'exercice 1843..... 515,608 46

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	53,232
Terrasses.	3,800 mètr. cubes.
Pierres, moellons, béton.	4,825 <i>idem.</i>
Briques.	50,000
Fer	15,227 kilogr.
Fonte.	628 <i>idem.</i>
Clous.	500 <i>idem.</i>
Asphalte	213 mètr. superficiels.
Bitume	1,404 <i>idem.</i>
Zinc.	278 <i>idem.</i>
Bois de charpente	205 stères.

INSTITUTION DES JEUNES AVEUGLES.

Le crédit alloué par la loi du 18 juillet 1838, pour la construction des bâtiments destinés à l'Institution des Jeunes Aveugles, est de..... 1,600,000^f 00^c

Les dépenses liquidées en 1838 se sont élevées à .	274,975 ^f 09 ^c	
Celles de 1839, à	208,879 86	}
Celles de 1840, à	432,496 56	
Celles de 1841, à	373,351 88	
		1,289,703 39

Restait à dépenser au 1^{er} janvier 1842..... 310,296 61

Les exercices antérieurs avaient vu se terminer les grosses constructions. Les distributions intérieures et les nombreux ouvrages de détail qui s'y rapportent ont été l'objet de la campagne de 1842. Tous les ouvrages qui ont pour but l'appropriation d'un bâtiment à sa destination ont été exécutés, et les localités seront bientôt en état d'être habitées.

Les travaux qui ont fait principalement le sujet des opérations de 1842 sont :

- Les terrasses et les plantations des jardins;
- La couverture, le carrelage de toutes les pièces, la menuiserie et la serrurerie;
- La peinture et les tentures en papier.

Un système de chauffage à circulation d'eau chaude doit être établi; les localités ont été déjà disposées pour recevoir les appareils. Ce système, que l'administration n'a adopté que sur l'avis d'une commission d'hommes habiles et compétents, a déjà reçu d'heureuses applications dans plusieurs édifices et établissements publics, et satisfait à toutes les conditions de salubrité et de convenance que réclame impérieusement l'Institution des Jeunes Aveugles. Il doit, en outre, apporter une économie notable dans la dépense journalière. Le crédit nécessaire pour l'acquisition et la pose des appareils, dont l'emploi n'avait pas été prévu dans le principe, sera demandé aux Chambres.

Les constructions de toute nature sont terminées, et la somme de 1,600,000 fr. a été totalement employée au paiement des dépenses qu'elles ont nécessitées.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	21,198
Pierre meulière.....	45,000 mè. cub.
Chaux, sable, cailloux.....	238 <i>idem.</i>
Plâtre.....	296 <i>idem.</i>
Briques.....	14,000
Bois de menuiserie.....	20 mè. superficiels.
<i>Idem</i>	51,615 mè. lin.
Fer et fonte.....	29,649 kil.
Plomb, cuivre.....	6,240 <i>idem.</i>

COLONNE DE BOULOGNE.

La loi du 18 juillet 1838 a affecté à l'achèvement de la colonne de Boulogne un crédit de..... 216,000^f 00^c

Sur cette somme, il a été dépensé :

En 1838.....	20,000 ^f 00 ^c	} 198,582 20
1839.....	54,000 00	
1840.....	69,729 67	
1841.....	54,852 53	

RESTAIT au 1 ^{er} janvier 1842.....	17,417 80
--	-----------

A l'ouverture de l'exercice 1842, la colonne de Boulogne pouvait être considérée comme terminée. Les ouvrages qui restaient à faire ne se rapportaient qu'à l'appropriation générale des abords du monument et à l'achèvement de l'ornementation.

La statue de Napoléon a été inaugurée le 15 août 1841; les tables d'inscriptions, dans les faces latérales du piédestal, ont été placées dans le courant du même exercice. Il restait à terminer et à opérer la fonte des deux bas-reliefs des deux faces principales, dont l'exécution a été confiée à MM. Bra et Lemaire. Cette double opération a eu lieu pendant l'année qui vient de s'écouler.

Le crédit resté disponible a été employé à ces derniers ouvrages.

BUREAUX DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Le crédit attribué par la loi du 8 juin 1840 à la reconstruction des bâtiments des bureaux du ministère de la guerre était de..... 285,000^f 00^c

Un second crédit, dont la régularisation est demandée, a été ouvert par ordonnance royale du 28 septembre 1842..... 135,000 00

TOTAL..... 420,000 00

Les dépenses liquidées de 1840 se sont élevées à.	99,979 ^f 69 ^c	}	213,432 27
Celles de 1841 à.....	113,452 58		

Restait à dépenser au 1 ^{er} janvier 1842.....	206,567 73
---	------------

Le premier crédit de 285,000 francs avait été affecté à la démolition et à la reconstruction de deux grands corps de logis situés au midi et à l'ouest de la cour principale de l'administration de la guerre. Mais à la suite de la démolition du premier de ces bâtiments, il fut reconnu que le mur de refend qui le séparait de la porte cochère était en si mauvais état qu'il ne pouvait être conservé, ainsi que l'avait indiqué le projet, et qu'il en était de même des planchers des trois étages au-dessus de la porte cochère. Il a fallu réédifier par mesure d'urgence cette partie du bâtiment du midi. L'état moins alarmant du prolongement de ce bâtiment vers l'est, sur la rue Saint-Dominique, a exigé cependant, non une reconstruction, mais des reprises par incrustement dans le mur de face et un ravalement complet.

Quant au bâtiment de l'ouest, il fut reconnu, lors de sa démolition, que l'exécution des projets arrêtés ne répondrait pas aux exigences du service, et M. le ministre de la guerre demanda qu'il y fût établi des arceaux de caves, au lieu d'un terre-plein, qui n'offrait pas la même solidité ni les mêmes conditions de salubrité; qu'un corridor intermédiaire fût pratiqué à chaque étage, au lieu d'un corridor latéral. Cette disposition, qui avait pour objet de doubler le nombre des bureaux, a exigé la construction de doubles corps de cheminées et des travaux intérieurs plus considérables que ceux dont l'exécution était prévue. Enfin, il a été demandé aussi que des planchers fussent substitués à tous les étages aux carrelages en briques portés au devis primitif. Il a fallu, pour répondre au désir exprimé par M. le ministre de

la guerre, reconstruire complètement les murs de face, que l'on avait eu d'abord la pensée de conserver. Le mur pignon qui sépare le nouveau bâtiment de l'ouest des constructions anciennes a aussi été reconstruit.

Ces différents ouvrages supplémentaires ont donné lieu à l'allocation de 135,000 francs.

Tous les ouvrages mentionnés ci-dessus ont été faits et ont exigé l'emploi des crédits affectés au paiement des dépenses qu'ils ont nécessités.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	11,161
Pierre.....	1,326 mètr. cubes.
Plâtre.....	589 <i>idem</i> .
Chaux, sable, cailloux.....	137 <i>idem</i> .
Briques.....	44 mille.
Tuiles.....	15 <i>idem</i> .
Bois de charpente.....	248 stères.
Bois de menuiserie.....	2,976 mètre sup.
Fer.....	7,612 kilogrammes.
Fonte.....	2,127 <i>idem</i> .
Clous, plomb, soudure.....	3,771 <i>idem</i>

ÉCOLE NORMALE.

Crédit ouvert par la loi du 24 mars 1841	1,978,000 ^f 00 ^c
Dépenses liquidées de l'exercice 1841.....	204,170 48
	<hr/>
RESTAIT au 1 ^{er} janvier 1842.....	1,773,829 52
	<hr/>

Les travaux de consolidation des carrières sous l'emplacement que doit occuper le nouvel édifice de l'école normale ont été continués en 1842 ; mais le mauvais état de ces carrières a exigé des précautions extraordinaires : pour s'assurer de la solidité du terrain, il a fallu recourir à de nombreux sondages, qui du reste ont donné des résultats satisfaisants, et fait disparaître les inquiétudes que l'on avait un instant pu concevoir. Ces inquiétudes ont causé un peu de ralentissement dans les opérations; toutefois l'exploration des carrières et l'affermissement du sol, commencés en 1841 sous l'aile du bâtiment de fond à l'est, ont été poursuivis en 1842 sous les autres parties des bâtiments. Ces travaux ont été faits sous la surveillance de M. l'ingénieur en chef, inspecteur général des carrières.

Les fouilles relatives aux fondations des deux bâtiments nord et sud en retour de celui du fond ont été exécutées.

Un plateau de béton a été établi sur l'emplacement des bâtiments est, nord et sud.

Les caves du bâtiment de l'est et leurs cintres en charpente ont été exécutés.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1842 était de..... 1,773,829^f 52^c

La dépense des travaux de cet exercice s'élève à..... 165,792 95

1,608,036 57

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	37,266
Fouilles.....	6,125 mètres cubes.
Pierres, moellons.....	3,767 <i>idem</i> .
Plâtre, chaux, sable.....	3,609 <i>idem</i> .
Taille de pierre.....	1,495 mètres superficiels.
Planches.....	782 <i>idem</i> .
Bois pour étais.....	147 mètres cubes.

HÔTEL DU QUAI D'ORÇAY.

Résumé des dépenses faites pour la construction de l'hôtel du quai d'Orçay depuis l'origine des travaux.

Dépenses antérieures à 1820 et soldées par le ministère des affaires étrangères, ci.	5,354,101' 59 ^c	REPORT.	5,655,013' 95 ^c
En 1820	264,338 09	En 1830	6,621 92
1821	6,940 50	1831	5,193 97
1822	5,828 97	1832	3,611 18
1823	2,201 64	1833	570,190 89
1824	7,707 26	1834	1,845,976 00
1825	5,932 00	1835	1,131,705 81
1826	1,260 00	1836	245,919 47
1827	2,100 19	1837	306,719 96
1828	2,418 36	1838	297,331 53
1829	2,185 33	1839	652,787 36
		1840	631,175 25
		1841	256,355 16
A REPORTER	5,665,013 93	TOTAL	11,608,602 41

Crédits dont il doit être rendu compte, en exécution des dispositions de l'article 19 de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833	150,000' 00 ^c
Loi du 27 juin 1833	3,450,000 00
Loi du 6 juillet 1836	607,000 00
Loi du 18 juillet 1838	1,570,000 00
Loi du 13 juin 1841	241,000 00
TOTAL	6,018,000 00
A DÉDUIRE : Annulation ordonnée par la loi du 17 juin 1840	5,000 00
RESTE	6,013,000 00
Dépenses liquidées en 1833	570,190' 89 ^c
1834	1,845,976 00
1835	1,131,705 81
1836	245,919 47
1837	306,719 96
1838	297,331 53
1839	652,787 36
Reliquat de crédit annulé	104 18
1840	631,175 23
1841	256,355 16
RESTAIT au 1 ^{er} janvier 1842	74,734 41

Les travaux exécutés pendant le cours de l'exercice 1842 ont eu pour objet l'achèvement des localités destinées à la Cour des comptes, et le palais est aujourd'hui terminé dans toutes ses parties.

Tous les cabinets des conseillers maîtres et des conseillers référendaires ont été appropriés à leur destination définitive.

Les casiers ordinaires, les casiers meubles et les armoires, transportés de l'ancien hôtel de la Cour des comptes, ont été établis dans les localités affectées au service des archives et des cabinets.

Les corps de bibliothèque ont été posés dans la grande salle du conseil, dans les trois salles d'assemblées des chambres, dans le cabinet de M. le premier président et celui de M. le procureur général.

L'ameublement des cabinets de ces deux magistrats a été confectionné; il en est de même de celui de la salle des assemblées générales, de la salle du conseil et de la bibliothèque.

Afin de diviser les services du Conseil d'État et de la Cour des comptes, il a été posé au pied du grand escalier et dans la galerie du rez-de-chaussée une grille séparant la cour principale de celle qui a son issue sur la rue Bellechasse.

L'horloge de l'ancien hôtel de la Cour des comptes a été transportée au palais et établie dans la cour principale, avec une campanille au-dessus du comble.

Enfin, différents autres ouvrages peu importants d'appropriation et d'achèvement ont été exécutés.

Le crédit de 74,734 francs 41 centimes, disponible au 1^{er} janvier 1842, a été totalement épuisé.

JARDIN DU PALAIS DU LUXEMBOURG.

La loi du 15 juillet 1840 a alloué un crédit de..... 336,512^f 72^c
aux travaux à exécuter dans le jardin du Luxembourg, par suite des
nouvelles constructions du palais.

La dépense de 1840 s'est élevée à.....	159,893 ^f 76 ^c	}	240,270 37
celle de 1841 à.....	80,376 61		

RESTAIT pour 1842.....	96,242 35
------------------------	-----------

Les travaux de 1840 et 1841 avaient eu pour objet les mouvements de terrain nécessaires aux pentes et glacis; le dressage et sablage des allées et l'établissement des balustrades en fer; les gazonnements et plantations de toute sorte et la restauration des piédestaux des statues; enfin la construction d'une serre formant galerie couverte, et établissant la communication entre le palais et le petit Luxembourg.

Pendant l'exercice 1842, il a été construit un nouveau mur de clôture du jardin fleuriste, suivant le nouvel alignement de l'avenue de l'Observatoire royal, et les travaux de terrassement et de plantation de cette partie de la promenade ont été exécutés.

Un pavillon a été élevé sur la partie gauche du jardin, pour servir à un cabinet de lecture. Cette petite construction réunit toutes les conditions de solidité nécessaires à une longue durée, en même temps que sa forme élégante et sa belle décoration en fait un des ornements du jardin.

Enfin des constructions en maçonnerie ont été faites pour recevoir le calorifère de la serre, lequel a été établi avec tous ses accessoires.

Le crédit disponible suffira aux dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	2,784
Pierre.....	122 mèt. cub.
Chaux, sable, plâtre.....	49 <i>idem.</i>
Briques.....	1,300
Carreaux.....	3,000
Bois.....	2,297 mèt. lin.
Bitume, asphalte.....	1,680 kilogr.
Fer.....	150 <i>idem.</i>
Plomb.....	2,546 <i>idem.</i>
Zinc.....	533 <i>idem.</i>
Cuivre.....	800 <i>idem.</i>

HÔTEL DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Il a été ouvert par la loi du 14 juin 1840, pour l'agrandissement de l'hôtel Molé et son appropriation au service du ministère des travaux publics, un crédit de. 758,000^f 00^c

Il a été alloué, par la loi du 24 mai 1842, un second crédit de. 330,000 00

TOTAL..... 1,088,000 00

Les dépenses liquidées en 1840 se sont élevées à 281,371 ^f 12 ^c	}	921,798 32
Celles de 1841 à..... 640,427 20		

IL RESTAIT à dépenser au 1^{er} janvier 1842..... 166,201 68

Les opérations de ce dernier exercice ont eu principalement pour objet des dispositions intérieures relatives à l'emménagement et l'appropriation des bureaux et au logement du ministre.

Toutes les localités affectées aux services du secrétariat général, du personnel, des ponts et chaussées et des mines, ont été mises en état par la pose de la menuiserie, serrurerie, peinture et tenture; l'ameublement de toute cette partie des bâtiments a été également établi.

Le cabinet du sous-secrétaire d'État a été terminé. Quelques dispositions ont été faites dans l'aile à droite de la cour principale, pour y installer la salle des commissions et le secrétariat général du conseil des ponts et chaussées, placés ainsi à proximité de la salle de ce conseil.

La cour d'honneur, dégradée depuis longtemps, a été repavée à neuf dans sa totalité.

Enfin l'ameublement de l'habitation du ministre a été complété.

(21)

Les travaux sont aujourd'hui entièrement terminés; le crédit resté disponible a été employé à en acquitter les dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	9,517
Chaux et sable	25 mè. cub.
Plâtre.....	250 <i>idem.</i>
Bois de menuiserie.....	1,900 mè. superf.
Fer.....	7,654 kilogr.
Carrelage.....	250 mè. superf.
Pavage.....	740 <i>idem.</i>
Papiers de tenture.....	3,784 <i>idem.</i>

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le devis adopté pour les travaux de la restauration générale et la décoration de la Chambre des Députés s'élève à 565,000 fr.; des crédits successifs de 100,000 fr. ont été portés à chacun des budgets de 1838, 1839, 1840 et 1841, ci. 400,000^f 00^c

Mais sur ces sommes il a été annulé par défaut d'emploi, sur 1838. 66,496 04

Les allocations se sont donc réduites à.....	333,503 96
--	------------

Il a été attribué à 1842.....	100,000 00
-------------------------------	------------

TOTAL.....	433,503 00
------------	------------

Les dépenses au 1 ^{er} janvier ayant été liquidées au montant des sommes alors disponibles.....	333,503 96
--	------------

Il y avait à employer le crédit de 1842.....	100,000 00
--	------------

La restauration de la façade, vis-à-vis du pont de la Concorde, et la peinture du plafond de la salle des distributions, ayant été terminées en 1841, les travaux de 1842 ont eu pour objet:

1° Dans le salon de la Paix, les stucs, les peintures des portes et fenêtres, la dorure de l'encadrement du plafond et tous les accessoires de la peinture;

2° Dans la salle des Conférences, la dorure, les stucs et divers ouvrages de maçonnerie, serrurerie et menuiserie;

3° Dans la bibliothèque, la peinture et la dorure de deux des voussures sphériques du plafond de la salle; la peinture de l'un des deux hémicycles et la pose des échafaudages.

Les travaux d'architecture s'élèvent à 80,000^f 00^c

Il a été payé en outre, sur les tableaux commandés pour la décoration des grandes salles,

A. M. Heim (la salle des Conférences), ci.	10,000 ^f	} 20,000 00
A. M. Eugène Delacroix (la salle de la bibliothèque).	10,000	

SOMME ÉGALE aux crédits disponibles.	100,000 00
--	------------

Journée de tailleurs de pierres	63
<i>Idem</i> de maçons	43
<i>Idem</i> de manœuvres	19
<i>Idem</i> de charpentiers	113
<i>Idem</i> de stucateurs	2,161
<i>Idem</i> de serruriers	63
<i>Idem</i> de menuisiers	120
<i>Idem</i> de peintres	318
<i>Idem</i> de doreurs	477
<i>Idem</i> de marbriers	77
<i>Idem</i> de sculpteurs	104
<i>Idem</i> de bronzes	16
<i>Idem</i> de tapissiers	23

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Résumé des dépenses depuis 1805.

En 1805.....	189,949' 28"	REPORT.....	3,386,254' 94"
1806.....	591,062 48	En 1824.....	118,542 03
1807.....	442,653 13	1825.....	154,750 13
1808.....	63,280 93	1826.....	100,424 28
1809.....	202,722 79	1827.....	102,802 61
1810.....	251,110 43	1828.....	77,807 41
1811.....	114,407 99	1829.....	93,665 60
1812.....	305,204 17	1830.....	199,481 06
1813.....	307,729 24	1831.....	98,473 74
1814.....	89,957 56	1832.....	93,261 20
1815.....	25,599 83	1833.....	291,346 66
1816.....	63,342 25	1834.....	487,357 36
1817.....	94,528 33	1835.....	461,999 49
1818.....	149,901 96	1836.....	137,056 24
1819.....	99,340 65	1837.....	122,018 21
1820.....	88,304 01	1838.....	299,829 58
1821.....	79,454 19	1839.....	199,948 20
1822.....	133,038 89	1840.....	199,856 29
1823.....	63,666 83	1841.....	197,094 79
A REPORTER.....	3,386,254 94	TOTAL.....	6,821,999 82

Situation des crédits dont il doit être rendu compte, conformément aux prescriptions de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	100,000' 00"
Loi du 27 juin 1833.....	1,350,000 00
Budgets de 1837 et 1838, pour la reconstruction de la flèche.....	150,000 00
Loi du 18 juillet 1838, sur l'exercice 1838.....	200,000 00
Même loi sur l'exercice 1839.....	200,000 00
Crédit ouvert au chapitre XVIII du budget de 1840.....	200,000 00
du budget de 1841.....	200,000 00
du budget de 1842.....	200,000 00
	2,600,000 00
Dépenses en 1833.....	291,346' 66"
1834.....	487,357 36
1835.....	461,999 49
1836.....	137,056 24
1837.....	122,018 21
1838.....	299,829 58
1839.....	199,948 20
1840.....	199,856 29
1841.....	197,094 79
Reliquats de crédits annulés successivement sur divers exercices.....	3,493 18
	2,400,000 00
RESTE à dépenser en 1842.....	200,000 00

Les grosses constructions de l'église sont terminées, et les opérations de 1842 ont eu principalement pour objet l'exécution de tout ce qui se rattache à la décoration du monument.

La grille du parvis, destinée à protéger les sculptures, a été mise en place en 1841; il en est de même de la porte de la cour des Valois, dont la grille sera établie pendant l'exercice courant.

Les magasins et ateliers projetés sont en partie terminés; ils recevront leur complément en 1843.

Les tombeaux de la crypte ont été continués. Les monuments de Louis XV, Louis XVI, Louis XVII et Louis XVIII sont achevés; ceux de Louis XIII, de Dagobert et Nanthilde sont en cours d'exécution.

La décoration de l'abside ne laisse plus rien à désirer : la richesse et le goût qui ont présidé à ce travail fixent l'attention du public admis à visiter l'église.

Le chœur d'hiver sera bientôt terminé; il ne reste plus à s'occuper que de la peinture des parties basses, et déjà MM. les chanoines ont pu en prendre possession pour leur service actuel.

Les chapelles de Saint-Louis, de Notre-Dame-la-Blanche et de Saint-Jean sont achevées; celles de la basse nef sont en cours d'exécution.

La rose du sud a été complétée, tant dans sa maçonnerie que dans ses vitraux.

Des vitraux ont été placés également dans la petite galerie et le sanctuaire. Les croisées du transept nord ont été garnies en totalité de leurs verrières; celles du transept sud n'en ont encore reçu qu'une partie.

Le crédit de 200,000 francs porté au budget de 1842 a été absorbé par l'exécution de ces différents travaux.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	12,600.
Plâtre.....	188 mètr. cubes.
Chaux.....	12 <i>idem</i> .
Huile grasse.....	142 kil.
Huile de lin.....	475 <i>idem</i> .
Litharge.....	138 <i>idem</i> .

PALAIS DE L'INSTITUT.

Crédit ouvert au chapitre XVIII du budget de 1842 80,000^l 00^c

Il avait été pourvu aux dépenses de la restauration des anciennes constructions du palais de l'Institut, au moins en ce qui concernait les besoins les plus urgents, au moyen des crédits portés au budget de 1839, 1840, et 1841; mais rien n'avait été fait pour remédier à l'exiguité de la partie consacrée aux réunions particulières des académies et aux collections scientifiques et littéraires. L'établissement de nouvelles salles a été prévu lors de la présentation du budget de 1841; il a été reconnu indispensable d'élever un nouveau bâtiment en aile à gauche de la cour principale. Le devis des travaux s'élève à 320,000 francs, qui seront répartis sur quatre exercices. Un premier crédit de 80,000 francs a été porté au budget de 1842.

Les travaux ont eu pour objet les fouilles et fondations, la construction des caves et le commencement d'élévation des murs. Un égout de la ville s'étant trouvé sous le terrain affecté au nouveau bâtiment, il a fallu en détourner la direction.

Les travaux sont continués en 1843 au moyen d'une seconde allocation de 80,000^l portée au chapitre XVIII de ce dernier exercice.

Il a été employé:

Journées d'ouvriers	7,739
Pierres, moellons	2,888 mètres cub.
Sable, cailloux	320 <i>idem</i> .
Chaux hydraulique	58 <i>idem</i> .
Briques	12,960

SAINTE-CHAPELLE.

Le devis des ouvrages à exécuter pour la restauration de la Sainte-Chapelle s'élève à 460,000 francs.

Un premier crédit de 100,000 francs a été porté au budget de 1841; il a permis d'exécuter toutes les dispositions préparatoires des travaux, de réparer des contre-forts et des pinacles, d'établir un système d'écoulement des eaux et de commencer la restauration d'une travée de la nef intérieure.

Un nouveau crédit de 100,000 francs a été compris au budget de 1842; les opérations de cet exercice ont eu pour objet :

La restauration des 6 derniers contre-forts, depuis le bandeau supérieur jusqu'à leur couronnement, et la réfection de 10 pinacles;

La restauration de 26 gargouilles supérieures et de 27 gargouilles inférieures; celle de 15 parties de face entre les contre-forts;

La substitution de 15 pignons neufs aux pignons primitifs, dont l'état de dégradation ne permettait pas qu'ils fussent conservés;

La restauration de tourelles et des contre-forts de la façade, qui ont dû être repris en sous-œuvre par suite du surplomb considérable qui s'y était manifesté;

L'établissement d'un chaînage au sol du porche de la chapelle haute, afin de relier cette partie de l'édifice au mur intérieur qui lui est parallèle;

Le remplacement général de l'ancien chaînage dans les combles;

Enfin, la continuation des travaux de la travée intérieure, lesquels sont aujourd'hui très-avancés: les dorures, peintures et gaufrures dorées ont été faites; les verroteries bleues, couvertes de feuilles d'argent et d'arabesques dorées, ont été posées en grande partie.

Les recherches minutieuses auxquelles s'est livré l'architecte qui dirige les opérations, et la surveillance assidue qui est exercée sur leur exécution, permettent d'espérer un résultat digne de l'intérêt que les Chambres ont pris à la restauration de ce magnifique édifice.

(28 ')

Le crédit de 100,000 francs a été épuisé, et un crédit semblable est porté au budget de 1843.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	9,942
Pierres, moellons.....	346 mètr. cubes.
Chaux, plâtre.....	63 <i>idem</i> .
Bois de charpente.....	48 stères.
Bois de menuiserie.....	502 mètr. sup.
Fer.....	495 kilog.
Plomb, fonte.....	98 <i>idem</i> .
Dorure et peinture de décoration.....	170 mètr. sup.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE.

Crédit porté au chapitre XVIII du budget..... 65,000^f

Le bâtiment d'administration du Conservatoire de musique, sur la rue du Faubourg-Poissonnière, était non-seulement dans un état de dégradation déplorable, mais il était loin de répondre à l'importance d'un établissement justement estimé en France et à l'étranger. Le personnel nombreux des professeurs et des élèves était crassés à l'étroit dans les localités existantes. Les salles consacrées à l'enseignement étaient malpropres et délabrées ; plusieurs classes du rez-de-chaussée étaient devenues insalubres et inhabitables.

Une restauration générale était urgente; un crédit de 65,000 francs fut porté au budget de 1842 pour faire face à la dépense.

Le projet de restauration avait pour but de consolider le bâtiment, de transformer en attique l'étage en mansarde, et de surélever la grande porte d'entrée en lui donnant un meilleur caractère, enfin d'opérer un ravalement à neuf de toute la façade extérieure.

Ces dispositions nouvelles ont offert un accroissement de localités. Des arrangements intérieurs rendent le service plus commode, et l'aspect du bâtiment, quoique simple, indique convenablement le Conservatoire de musique.

Tous les travaux sont achevés et le crédit à suffi pour en acquitter les dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	7,738
Pierres.....	125 mèt. cubes.
Moellon.....	315 <i>idem</i> .
Plâtre.....	496 <i>idem</i> .

RÉSUMÉ DES DÉPENSES FAITES

SUR LES CRÉDITS ALLOUÉS DEPUIS 1833

POUR L'ACHÈVEMENT DES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.	CRÉDITS ALLOUÉS de 1833 à 1842.	GESTION DE 1833 A 1841 INCLUSIVEMENT.				OBSERVATIONS.
		DÉPENSES			RESTE à dépenser sur les crédits votés de 1833 à 1842.	
		de 1833 à 1842.	de l'exercice 1842.	TOTAUX.		
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
Arc de triomphe de l'Étoile.....	2,419,916 35	2,419,916 35	"	2,419,916 35	"	
Église de la Madeleine.....	4,180,000 00	3,978,867 12	201,132 88	4,180,000 00	"	
Panthéon.....	1,550,000 00	1,550,000 00	"	1,550,000 00	"	
Muséum d'histoire naturelle.....	3,750,000 00	3,750,000 00	"	3,750,000 00	"	
Église royale de St-Denis. (Anciens crédits.)..	2,200,000 00	2,200,000 00	"	2,200,000 00	"	
École royale des Beaux-Arts.....	2,000,000 00	2,000,000 00	"	2,000,000 00	"	
Hôtel du quai d'Orçay.....	6,013,000 00	5,938,265 59	74,734 41	6,013,000 00	"	
Monument de Juillet.....	1,172,000 00	1,172,000 00	"	1,172,000 00	"	
Idem. (Caveaux de sépulture.).....	50,000 00	50,000 00	"	50,000 00	"	
Chambre des Députés. (Anciens crédits.)....	970,009 00	970,009 00	"	970,009 00	"	
Collège de France.....	1,340,000 00	1,340,000 00	"	1,340,000 00	"	
Institution des Sourds-Muets.....	351,000 00	351,000 00	"	351,000 00	"	
Obélisque de Louqsor.....	560,000 00	560,000 00	"	560,000 00	"	
Chambre des Pairs.....	3,105,000 00	3,067,165 61	37,834 39	3,105,000 00	"	
Hôtel des Archives du Royaume.....	1,000,000 00	1,000,000 00	"	1,000,000 00	"	
École vétérinaire d'Alfort.....	656,000 00	656,000 00	"	656,000 00	"	
Hôtels du ministère de l'intérieur et du mi- nistère du commerce.....	1,183,560 23	1,183,560 23	"	1,183,560 23	"	
Hôtel du ministère de l'instruction publique..	1,090,000 00	1,090,000 00	"	1,090,000 00	"	
Maison royale de Charenton.....	2,720,000 00	1,755,444 87	448,946 67	2,204,391 54	515,608 46	
Institution des Jeunes Aveugles.....	1,600,000 00	1,289,703 39	310,296 61	1,600,000 00	"	
Colonne de Boulogne.....	216,000 00	198,582 20	17,417 80	216,000 00	"	
Palais de l'Institut. (Anciens crédits.).....	240,000 00	240,000 00	"	240,000 00	"	
Observatoire royal. (Idem.).....	360,000 00	360,000 00	"	360,000 00	"	
Hôtel du ministère du commerce.....	56,000 00	56,000 00	"	56,000 00	"	
Idem des travaux publics.....	1,088,000 00	921,798 32	166,201 68	1,088,000 00	"	
Idem de la guerre.....	420,000 00	213,432 27	206,567 73	420,000 00	"	
Idem de la justice.....	180,000 00	180,000 00	"	180,000 00	"	
Jardin du Luxembourg.....	336,512 72	240,270 37	96,242 35	336,512 72	"	
Bibliothèque de l'Arsenal. (Loi du 24 mars 1841.).....	60,000 00	60,000 00	"	60,000 00	"	
Sainte-Chapelle. (Crédits postérieurs à la loi du 18 juillet 1838.).....	200,000 00	100,000 00	100,000 00	200,000 00	"	
Église royale de Saint-Denis. (Idem.).....	600,000 00	400,000 00	200,000 00	600,000 00	"	
Palais de l'Institut. (Idem.) Budget de 1842.	80,000 00	"	80,000 00	80,000 00	"	
Palais de la Chambre des Députés. (Idem.)..	100,000 00	"	100,000 00	100,000 00	"	
Conservatoire de musique.....	65,000 00	"	65,000 00	65,000 00	"	
École normale.....	1,978,000 00	204,170 48	165,792 95	369,963 43	1,608,036 57	
TOTAUX.....	43 880 008 30	30 406 185 80	9 970 167 67	41 766 353 97	9 193 645 03	

SESSION DE 1893

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX

(CHIFFRES)

DANS LES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

LE 31 DÉCEMBRE 1893.



100141ng... France,
SESSION DE 1844.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX

EXÉCUTÉS

DANS LES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS

AU 31 DÉCEMBRE 1843.


France, Travaux Publics, Minist. des,



PARIS.

IMPRIMERIE ROYALE.

1844.





NOTE PRÉLIMINAIRE.

Les crédits ouverts pour la construction, l'agrandissement ou la restauration des édifices publics s'élevaient, pour l'année 1842, à la somme de 4,979,606^f 12^c; savoir :

Sur le crédit de 2,720,000 fr. ouvert par la loi du 8 juillet 1838, pour les travaux d'agrandissement de la maison royale de Charenton.. 557,606^f 21^c

Sur le crédit de 1,978,000 fr. attribué à la construction d'un édifice destiné à l'École normale, par la loi du 14 mars 1841. 1,608,000 00

Sur le crédit ouvert par la loi du 19 juillet 1843, pour divers édifices publics, savoir :

Bibliothèque Sainte-Geneviève.....	1,775,000 ^f 00 ^c	} 2,219,000 00
Institution des Jeunes Aveugles.....	250,000 00	
Chambre des Pairs.....	180,000 00	
Bureaux du Ministère de la Guerre.....	14,000 00	

Crédits portés au chapitre XVIII du budget de 1843, pour la restauration et les grosses réparations des édifices d'intérêt général :

Chambre des Députés.....	80,000 ^f 00 ^c	} 595,000 00
Église royale de Saint-Denis.....	200,000 00	
Palais de l'Institut.....	80,000 00	
Sainte-Chapelle du Palais.....	100,000 00	
École spéciale des Mines.....	70,000 00	
École spéciale des Ponts et Chaussées...	35,000 00	
Pavage des abords de la Pépinière du Luxembourg.....	30,000 00	

TOTAL..... 4,979,606 21

MAISON ROYALE DE CHARENTON.

La loi du 18 juillet 1838 a alloué pour les constructions de la maison royale de Charenton un crédit de..... 2,720,000^f 00^c

Les dépenses de 1838 se sont élevées à...	45,053 ^f 09 ^c	
Celles de 1839, à.....	547,129 69	}
Celles de 1840, à.....	527,613 97	
Celles de 1841, à.....	635,648 12	
Celles de 1842, à.....	406,948 92	
		2,162,393 79

Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1843.....	557,606 21
---	------------

Les grosses constructions de tous les bâtiments étaient terminées en 1842, et toutes les mesures propres à rendre les localités habitables étaient en cours d'exécution.

Pendant l'exercice 1843, les bâtiments du plateau supérieur ont été achevés dans toutes leurs parties, et sont aujourd'hui habités.

Les bâtiments du plateau inférieur ont reçu une grande partie de la menuiserie et de la serrurerie, et l'administration s'occupe en ce moment d'y établir un calorifère à eau chaude, semblable à celui du plateau supérieur, dont les résultats sont très-satisfaisants.

La couverture et toutes les distributions intérieures du bâtiment d'administration ont été faites, presque toutes les croisées ont été posées et les parquets sont commencés.

Un réservoir général a été construit et les dispositions nécessaires pour distribuer les eaux sont achevées dans les bâtiments supérieurs; elles le seront bientôt dans les bâtiments inférieurs.

Le gazomètre et les travaux de distribution du gaz pour l'éclairage sont presque entièrement terminés. La partie de cette distribution qui dessert les bâtiments supérieurs fonctionne depuis le jour de leur occupation.

(5)

Le crédit disponible au 1 ^{er} janvier 1843 était de.....	557,606 ^f 21 ^c
La dépense des travaux de cet exercice s'élève approximati- vement à.....	397,774 65
	<hr/>
Reste pour 1844.....	159,831 56
	<hr/>

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	28,156
Pierre.....	176 mètres.
Moellon, meulière.....	1,122 <i>idem.</i>
Chaux, sable.....	915 <i>idem.</i>
Ciment romain.....	1,800 kilog.
Plomb.....	355 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	250 stères.
Lattes.....	543 bottes.
Briques.....	25,400
Bardeaux.....	142,450

ÉCOLE NORMALE.

Le crédit ouvert par la loi du 24 mars 1841, pour la construction des bâti-			
ments de la nouvelle École normale, s'élève à.....			1,978,000 ^f 00 ^c
Dépenses liquidées de 1841.....	204,170 ^f 48 ^c	}	370,000 00
_____ de 1842.....	165,792 95		
Solde de crédit annulé sur 1842.....	36 57		
Restait à dépenser au 1 ^{er} janvier 1843.....			<u>1,608,000 00</u>

Les premiers travaux exécutés pour la construction de l'édifice de l'École normale avaient fait connaître l'existence de carrières sous le sol affecté aux bâtiments. De nombreux sondages ont été faits depuis 1841, sous la surveillance de l'inspecteur général des carrières, pour s'assurer de la solidité du terrain, qui présentait des excavations intérieures considérables, et les résultats en sont très-satisfaisants. Ces opérations ont dû causer du retard et occasionner des dépenses imprévues; mais ces dépenses n'ont apporté aucune perturbation dans les prévisions du devis, car elles ont été couvertes au moyen d'un prélèvement sur la somme réservée pour les objets imprévus, et aussi par les rabais obtenus sur les adjudications. En sorte que la découverte de l'existence des carrières n'exercera aucune influence sur le crédit alloué, qui suffira au payement de tous les travaux.

En 1842, les fouilles relatives aux fondations des bâtiments nord et sud, et les caves du bâtiment à l'est, avaient été exécutées. Un plateau de béton avait été établi sur leur emplacement.

En 1843, l'exploitation des carrières et l'affermissement du sol, sous toute l'étendue du terrain, ont été continués avec soin et activité; ainsi :

64 trous de sondes ont été forés et élèvent à 217 le nombre total des forages depuis l'origine;

18 puits ont été percés, tant pour le service des carrières que pour servir à l'exécution des travaux de consolidation du sol; ils ont été ensuite comblés en sable de plaine, pilonné.

(7)

Quant aux travaux de fondation des bâtiments, ils consistent :

1° Dans la fouille relative au bâtiment de face (ouest) et l'établissement du plateau du béton sur son emplacement;

2° Dans la construction des caves des bâtiments du nord, du sud et de l'ouest;

3° Dans l'établissement des ceintres, en charpente, de ces caves.

Il résulte de ces diverses opérations que les constructions des bâtiments de l'École normale sont arrasées au niveau du rez-de-chaussée dans toute leur superficie.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1843 était de..... 1,608,000^f 00^c

La dépense de cet exercice s'élève à..... 277,087 93

Reste pour 1844..... 1,330,912 07

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	45,694
Fouilles.....	6,120 mètres cubes.
Pierres, moellons.....	4,498 <i>idem.</i>
Plâtre, chaux, sable, cailloux.....	4,246 <i>idem.</i>
Bois.....	2,730 <i>idem.</i>
Planches.....	176 mètres superficiels.
Taille de pierre.....	2,266 <i>idem.</i>

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE.

La bibliothèque Sainte-Geneviève était placée depuis 1752 dans l'étage de comble des bâtiments de l'ancienne abbaye de ce nom, dont les parties inférieures sont affectées au collège royal de Henri IV.

L'existence de ces deux services dans un même édifice offrait de grands inconvénients. La discipline et le repos des élèves souffraient d'une communauté d'occupation avec un établissement où le public était admis jusqu'à dix heures du soir. D'un autre côté, la partie de bâtiment attribuée à la bibliothèque était dans le plus mauvais état; les bois étaient vermoulus et les planchers, hors de niveau, étaient étayés de toutes parts.

L'administration, alarmée avec raison, fit examiner les lieux et acquit la conviction qu'il y avait urgence de déplacer immédiatement la bibliothèque. L'emplacement occupé par l'ancienne prison de Montaigu fut reconnu le plus propre à recevoir les constructions d'un nouvel édifice. La formation de la place du Panthéon et de ses abords, qui a fait le sujet d'une convention particulière entre l'État et la ville de Paris, rendait encore plus importante l'exécution de ce projet.

Les Chambres se sont associées à la sollicitude du Gouvernement, et, dans leur séance du 7 juin 1843, elles ont adopté le projet de reconstruction sur l'emplacement de Montaigu de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Les plans et devis portaient la dépense totale à 1,775,000 francs. La loi du 18 juillet dernier a ouvert au ministre des travaux publics un crédit égal à cette somme, sur laquelle 210,000 francs ont été attribués à l'exercice 1843.

Les travaux ont été entrepris le 1^{er} août, ils devaient consister d'abord dans la démolition des bâtiments de l'ancienne prison de Montaigu et dans l'établissement des fondations du nouvel édifice.

Au 31 décembre, les cinq sixièmes des bâtiments anciens étaient démolis, et la moitié des fondations était terminée; une partie des matériaux provenant de la démolition avait pu être employée à cette dernière opération.

Les dépenses sont évaluées à 45,811 francs 64 centimes, et laissent disponible la majeure partie du crédit de 210,000 francs attribué à l'exercice 1843. Il importe de faire remarquer que le crédit était destiné à acquitter les prix de différentes propriétés dont l'achat était indispensable pour le service de la bibliothèque. Les arrangements avec les propriétaires ont entraîné des longueurs, en sorte qu'aucun paiement n'a pu être fait pendant l'année 1843 ; une portion considérable du crédit non utilisée devra être reportée sur l'exercice 1844.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	8,597
Pierres	700 mè. cub.
Béton	250

INSTITUTION DES JEUNES AVEUGLES.

La construction des nouveaux bâtiments destinés aux Jeunes Aveugles, pour laquelle un crédit de 1,600,000 francs avait été alloué par la loi du 18 juillet 1838, a été terminée dans le courant de l'année 1842. Avant d'y installer l'institution, il restait à pourvoir au chauffage et à l'ameublement. La loi du 19 juillet 1843 a ouvert à cet effet un crédit de 250,000 francs, et les travaux ont été entrepris immédiatement.

Le système de chauffage adopté satisfait à toutes les conditions de convenance et de salubrité que réclame impérieusement cet établissement. Non-seulement toutes les localités reçoivent une bonne température, mais encore les dispositions exécutées assurent avec avantage les services des cuisines, des bains et des buanderies. Une économie notable sur l'ancien système a été introduite dans la dépense journalière par suite d'un marché à forfait passé avec l'entrepreneur par M. le ministre de l'intérieur pour le chauffage et l'entretien des appareils.

Quant à l'ameublement, non-seulement on a utilisé les parties de l'ancien mobilier qui pouvaient être conservées, mais on a pourvu l'établissement de tout le mobilier neuf que comportait l'aménagement dans les bâtiments récemment construits; rien n'a été négligé dans l'intérêt de cette institution, qui est aujourd'hui placée au premier rang des établissements consacrés au soulagement des infirmités humaines. Ainsi le nombre des lits a été beaucoup augmenté, la chapelle a été décorée avec un goût sévère et élégant tout à la fois; il y a été établi un orgue. La salle des exercices publics a reçu également l'ameublement et l'ornementation qu'elle comportait, des appareils de gymnastique ont été placés dans les jardins des élèves.

Toutes ces dispositions étant terminées le 10 novembre 1843, l'administration spéciale des Jeunes Aveugles et ses élèves ont pu abandonner les lieux insalubres qu'ils habitaient, et qui avaient soulevé les réclamations nombreuses auxquelles il a été mis un terme par l'allocation du crédit affecté aux constructions nouvelles.

Le crédit de 250,000 francs a suffi pour acquitter toutes les dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	13,074
Pierres, moellons.....	65 mèr. cub.
Sable, chaux.....	140 <i>idem.</i>
Planches, chevrons.....	10,350 mèr. lin.
Ciment.....	4,500 kilog.
Plomb, zinc.....	3,580 <i>idem.</i>
Fonte.....	80,900 <i>idem.</i>
Fer.....	33,600 <i>idem.</i>
Blanc de céruse.....	900 <i>idem.</i>
Huile de lin.....	350 <i>idem.</i>
Plâtre.....	7,800 sacs.
Briques.....	100,000

BUREAUX DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Les planchers du bâtiment des Archives du ministère de la guerre sont dans un tel état de délabrement et de décomposition, qu'il a été reconnu, dans une visite faite l'année dernière par une commission prise dans le sein du Conseil général des bâtiments civils, que les bois dont ils se composent sont entièrement pourris, ce qui faisait craindre leur écroulement sous le poids des nombreuses liasses de papiers qu'ils supportent.

Les premières mesures à prendre devaient consister dans l'étalement de ces planchers. Il fut demandé, à cet effet, un crédit de 50,000 francs, qui devait aussi s'appliquer à la construction d'un hangar destiné à recevoir successivement les Archives pendant la durée des travaux de reconstruction des planchers, dont le projet devait être ultérieurement le sujet d'une demande de fonds. Mais la Commission de la Chambre chargée d'examiner cette proposition reconnut que la construction du hangar n'était pas suffisamment justifiée, et qu'il convenait, en attendant la présentation d'une demande de crédit pour la consolidation des planchers, de borner l'allocation à la somme nécessaire au paiement des dépenses d'étalement.

Par suite de ces observations, il ne fut alloué par la loi du 19 juillet 1843 qu'un crédit de 14,000 francs pour cette dernière opération.

Le crédit de 14,000 francs a permis de consolider les parties qui offraient un danger prochain. La dépense totale est aujourd'hui liquidée. Elle s'élève à..... 12,670^f 99^c

Ce qui présente un excédant de crédit de..... 1,329 01
qui doit faire retour au trésor.

SOMME ÉGALE.....	14,000 00
------------------	-----------

CHAPITRE II. — LITRES.

Le budget de l'Administration de la décoration
a été fixé à la somme de 100,000 00^e
et le budget de l'Administration de la décoration
a été fixé à la somme de 10,000 04

Le budget de l'Administration de la décoration
a été fixé à la somme de 10,000 00

10,000 00

Le budget de l'Administration de la décoration
a été fixé à la somme de 10,000 00

Le budget de l'Administration de la décoration
a été fixé à la somme de 10,000 00

Le budget de l'Administration de la décoration
a été fixé à la somme de 10,000 00

Le budget de l'Administration de la décoration
a été fixé à la somme de 10,000 00

Le budget de l'Administration de la décoration
a été fixé à la somme de 10,000 00

Enfin, ces différents ouvrages ont nécessité la location, la pose et la dépose de plusieurs échafauds.

Sur le crédit ouvert au budget de 1843.....	80,000 ^f 00 ^c
Les travaux exécutés se sont élevés à.....	25,249 ^f 20 ^c
Il a été payé sur les ouvrages de peinture et de sculpture.....	16,000 00
	<hr/>
IL est resté.....	38,750 80
	<hr/>

Cette somme était destinée au payement des tableaux commandés à MM. Horace Vernet et Eugène Delacroix, pour lesquels des certificats constatant leur degré d'avancement n'ont pas encore été produits.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Résumé des dépenses depuis 1805.

En 1805.....	189,949' 28"	REPORT.....	3,386,254' 94"
1806.....	591,062 48	En 1824.....	118,542 03
1807.....	442,653 13	1825.....	154,750 13
1808.....	63,280 93	1826.....	100,424 28
1809.....	202,722 79	1827.....	102,802 61
1810.....	251,110 43	1828.....	77,807 41
1811.....	114,407 99	1829.....	93,665 60
1812.....	305,204 17	1830.....	199,481 06
1813.....	307,729 24	1831.....	98,473 74
1814.....	89,957 56	1832.....	93,261 20
1815.....	25,599 83	1833.....	291,346 66
1816.....	63,342 25	1834.....	487,357 36
1817.....	94,528 33	1835.....	461,999 49
1818.....	149,901 96	1836.....	137,056 24
1819.....	99,340 65	1837.....	122,018 21
1820.....	88,304 01	1838.....	299,829 58
1821.....	79,454 19	1839.....	199,948 20
1822.....	133,038 89	1840.....	199,856 29
1823.....	63,666 83	1841.....	197,094 79
		1842.....	200,000 00
A REPORTER.....	3,386,254 94	TOTAL.....	7,021,999 82

Situation des crédits dont il doit être rendu compte, conformément aux prescriptions de la loi du 27 juin 1833.

Budget de 1833.....	100,000' 00"
Loi du 27 juin 1833.....	1,350,000 00
Budgets de 1837 et 1838, pour la reconstruction de la flèche.....	150,000 00
Loi du 18 juillet 1838, sur l'exercice 1838.....	200,000 00
Même loi sur l'exercice 1839.....	200 000 00
Crédit ouvert au chapitre XVIII du budget de 1840.....	200,000 00
du budget de 1841.....	200,000 00
du budget de 1842.....	200,000 00
du budget de 1843.....	200,000 00
	2,800,000 00
Dépenses en 1833.....	291,346' 66"
1834.....	487,357 36
1835.....	461,999 49
1836.....	137,056 24
1837.....	122,018 21
1838.....	299,829 58
1839.....	199,948 20
1840.....	199,856 29
1841.....	197,094 79
1842.....	200,000 00
	2,600,000 00
Il restait à dépenser le crédit attribué à 1843.....	200,000 00

Les opérations de l'exercice 1843 ont été la continuation ou le complément de celles entreprises en 1842 pour la décoration des différentes parties de l'édifice.

La grille du parvis, destinée à protéger les sculptures mises en place en 1842, a reçu son complément d'exécution; il en est de même de la grille de la cour des Valois. Les magasins et ateliers sont terminés. Les monuments de la cripte qui restaient encore à restaurer l'ont été en 1843, ainsi que le tombeau de Dagobert et de Matilde.

Le chœur d'hiver est achevé; MM. les chanoines en ont pris possession.

Les chapelles de la basse nef ont été continuées.

Les vitraux sont entièrement confectionnés, mais il reste encore à en mettre quelques parties en place. L'exécution de ces verrières a employé une grande partie du crédit.

La restauration de la porte du milieu de la façade, celle des portes sud et nord des basses nefs ont été entreprises.

Ainsi se sont terminés les travaux prévus en 1833 et 1838 pour la restauration de cette basilique, si remarquable par son architecture et par les souvenirs qui s'y rattachent.

Un crédit nouveau a été alloué au budget pour la reconstruction du comble, dont le mauvais état a été constaté. Après cette opération, il ne restera plus qu'à pourvoir à la peinture des voûtes de la nef et des bas côtés, pour compléter la décoration intérieure qui, dans son état actuel est déjà très-digne de l'intérêt des artistes et des archéologues.

Le crédit de 200,000 francs porté au budget de 1843 a été absorbé et a suffi pour acquitter les dépenses prévues.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	9,987
Plâtre.....	30 mètr. cubes..
Sable.....	6 idem.
Litharge.....	267 kilog.
Huile de lin.....	557 idem.
Huile grasse.....	285 idem..

PALAIS DE L'INSTITUT.

Il avait été ouvert au chapitre XVIII du budget de 1843, pour le palais de l'Institut, un crédit de 80,000 francs formant la seconde allocation sur une somme de 320,000 francs, à appliquer à la construction d'un bâtiment en aile à gauche de la cour principale, pour les réunions particulières des académies et les collections scientifiques et littéraires.

Les travaux de ce bâtiment avaient été entrepris en 1842 ; mais les propriétaires de l'ancien hôtel de Sillery, contigu à cette partie du palais de l'Institut, ayant élevé la prétention de conserver des vues directes, dont la suppression était indispensable pour l'exécution des plans adoptés, il en est résulté un procès que l'administration a eu à soutenir et pendant la durée duquel les travaux de construction ont été forcément suspendus.

Il est intervenu sur cette instance un jugement consacrant les droits de l'État à la suppression de jours qui avaient pu être tolérés, mais qui ne constituaient pas une servitude acquise aux propriétaires de l'hôtel de Sillery.

Par suite de cet incident, le crédit de 80,000 francs attribué à l'exercice 1843 est resté sans emploi et sera annulé, à l'exception d'une faible somme appliquée à des frais de surveillance, pendant les premiers mois de l'année.

SAINTE-CHAPELLE.

Le projet de restauration générale de la Sainte-Chapelle rédigé par M. Duban comprenait :

- 1° La consolidation de l'édifice et la restauration des verrières ;
- 2° La sculpture intérieure et extérieure ;
- 3° La restitution de la flèche du XIII^e siècle ;
- 4° L'escalier ;
- 5° La restauration des peintures, dorures, gaufrures, émaux, etc.

La consolidation matérielle devait faire l'objet des premières opérations ; aussi le devis qui s'y appliquait fut-il seul présenté aux Chambres pendant leur session de 1840, et divisé en allocations annuelles de 100,000 francs portées successivement au budget à partir de celui de 1841.

Au 31 décembre 1842, une somme de 200,000 francs avait été dépensée ; 100,000 francs étaient alloués au budget de 1843.

Les travaux de ce dernier exercice ont été la continuation de ceux entrepris en 1841 et 1842 :

A l'extérieur, le complément de la balustrade du couronnement et du ravalement inférieur des tourelles ;

A l'intérieur, la consolidation du grand pignon de la rose et de deux travées latérales ;

La restauration de toutes les parties de l'arcature inférieure, telles que colonnes, corniches, arcs, chapiteaux, surfaces de murs, soubassements ; l'agrandissement des deux portes des tourelles et le rétablissement des piliers inférieurs au sol de la chapelle ; la reconstruction de dix-huit colonnettes neuves ;

Le ravalement complet de toute la face occidentale ;

L'érection des anciennes parties du jubé ; la restauration d'un des anciens escaliers et la remise à neuf d'un autre ; la consolidation de deux colonnes destinées à porter ce jubé.

Enfin l'exécution presque totale de l'ornementation d'une travée. Cette opéra-

tion n'était pas comprise dans les prévisions primitives, et ne devait être entreprise qu'après la consolidation de l'édifice; mais une circonstance heureuse pour la restauration a forcé l'administration de s'en occuper immédiatement.

À l'époque où commencèrent les travaux, la Sainte-Chapelle était occupée par les archives judiciaires, dont les armoires couvraient les murs ainsi qu'une partie des vitraux. Ces armoires ayant été enlevées, l'architecte fut frappé de la multitude des traces de peinture et de dorure qui existaient encore, et, craignant de les voir disparaître au milieu des ouvrages qui allaient avoir lieu, il proposa de profiter de la présence de ces précieux vestiges pour exécuter complètement la restauration d'une travée. Cette proposition offrait l'avantage de conserver des documents irrécusables de l'ancienne décoration, qui pouvait, dès lors, être rétablie avec une grande exactitude, et donnait en même temps des renseignements certains pour arriver à la connaissance de la dépense que devrait entraîner la restauration totale : aussi fut-elle adoptée sur l'avis du Conseil des bâtiments civils. Le résultat a répondu à l'attente du Gouvernement. Ce résultat a été constaté par une commission composée d'hommes qui ont fait une étude particulière des édifices de l'art chrétien aux XII^e et XIII^e siècles. Elle était chargée d'examiner si la restitution de l'ornementation avait le caractère de spécialité que réclame l'exactitude historique et archéologique. Cette commission s'est exprimée en ces termes :

« La restauration a paru faite avec un soin et une exactitude dignes des plus
« grands éloges. Tous les ornements rétablis par l'architecte existaient ancien-
« nement; il n'y a rien d'arbitraire ni de hasardé, ni dans la forme de ces orne-
« ments, ni dans leur nombre, ni dans la place qui leur est attribuée, ni dans les
« couleurs dont ils sont revêtus. »

Et plus loin : « Quand on aura devant les yeux la travée entièrement terminée,
« l'effet en sera si extraordinaire et si frappant, que les plus insensibles sentiront la
« nécessité d'accorder des fonds pour terminer tous les travaux. »

Par suite de l'exécution de ce travail, la restitution des verrières, à laquelle était affectée une somme de 60,000 francs, a été ajournée jusqu'à l'époque où celle de l'ornementation intérieure serait terminée, afin de ne pas assombrir l'édifice, et d'y laisser pénétrer assez de lumière pour permettre de reproduire l'extrême délicatesse des dorures et gaufrures avec le soin qui a présidé à la création du monument.

Le crédit de 100,000 francs a reçu sa destination.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	11,866
Pierres et moellons.....	144 met. cubes.
Plâtre, chaux, sable.....	48 <i>idem.</i>
Or, pour dorures.....	92 met. superf.
Peinture appliquée sur.....	482 <i>idem.</i>
Ciment romain.....	1,448 kil.
Fonte, fer.....	2,531 <i>idem.</i>

ÉCOLE SPÉCIALE DES MINES.

La loi du 12 juillet 1837 a donné au Gouvernement les moyens de faire l'acquisition de l'hôtel de Vendôme, situé rue d'Enfer, pour y conserver l'École des Mines, qui l'occupait depuis 1815. Dès cette époque, il était constant que le local était insuffisant; mais la Commission qui proposa l'allocation du crédit d'acquisition, poussée par des raisons financières, avait exprimé le désir que les agrandissements fussent entrepris à une autre époque.

Cet ajournement ne pouvait être de longue durée, car l'enseignement est entravé par suite du peu de développement des bâtiments. Les salles d'étude n'offrent plus l'étendue nécessaire; les machines, les instruments, les modèles sont entassés au point qu'on ne peut toujours les mettre à la disposition des professeurs eux-mêmes; enfin les laboratoires, placés dans de petites salles basses, sans courant d'air, ne permettaient point d'y faire les études indispensables aux jeunes ingénieurs.

L'ensemble général de l'École se compose d'un corps de logis principal renfermant les collections, et de deux bâtiments en retour de chaque côté de la cour d'entrée, contenant, celui de droite, les laboratoires, celui de gauche, les salles d'études.

Le projet d'agrandissement et de restauration qui a été rédigé comprend l'addition de deux petits bâtiments situés à chaque extrémité du principal corps de logis, dont ils continuent l'ordonnance, et la reconstruction des deux ailes affectées aux laboratoires et aux salles d'études.

Toutefois, comme il était essentiel de ne pas entreprendre instantanément les travaux sur une grande étendue, pour ne point empêcher l'enseignement et surcharger le budget, le Gouvernement a recherché ceux dont l'exécution était la plus urgente, et il a été décidé que les laboratoires seraient faits en premier lieu. Les Chambres ont adopté cette marche. Une somme de 140,000 francs était comprise au devis général pour la reconstruction des nouveaux laboratoires sur l'emplacement des anciens; la moitié de cette somme a été portée au budget

de 1843 pour la mise en activité des travaux, le complément a été attribué à l'exercice 1844.

Pendant l'exercice 1843 les travaux ont eu pour objet :

La démolition des anciens laboratoires ;

La reconstruction du nouveau bâtiment destiné à ce service. Les gros murs et la charpente des planchers et du comble ont été montés, la couverture a été posée.

La somme de 70,000 francs destinée à ces opérations a été absorbée.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	8,372
Pierres, moellons.....	733 mètres cubes.
Chaux, sable, cailloux.....	348 <i>idem.</i>
Plâtre.....	105 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	115 <i>idem.</i>
Fer.....	4,945 kilogrammes.
Plomb.....	5,357 <i>idem.</i>
Zinc.....	355 <i>idem.</i>
Voliges.....	1,085
Ardoises.....	19,300
Briques.....	35,152

ÉCOLE SPÉCIALE DES PONTS ET CHAUSSÉES.

Il a été ouvert au budget de 1843 un crédit de 35,000 fr. pour commencer les travaux relatifs à l'exécution du projet de transférer l'École spéciale des Ponts et Chaussées à l'hôtel de Fleury (rue des Saint-Pères).

Cette École, d'une si grande importance, est établie dans un local évidemment trop restreint, et dans lequel on n'a pu trouver place pour les collections et pour tous les détails de l'instruction des jeunes ingénieurs.

Les ouvrages qu'il y avait d'abord à entreprendre à l'hôtel de Fleury, récemment abandonné par l'Administration centrale du ministère des travaux publics, devaient consister en démolitions des anciennes distributions intérieures, en établissement de salles d'études, d'amphithéâtres, etc.

Les opérations relatives à cette appropriation à un service nouveau ont été entamées en 1843 et se poursuivent en 1844, au moyen d'une seconde allocation de 45,000 fr. portée au budget de ce dernier exercice.

Le crédit de 35,000 fr. attribué à 1843 sera totalement absorbé,

PAVAGE DES ABORDS DE LA PÉPINIÈRE DU LUXEMBOURG.

Un crédit de 30,000 fr. avait été alloué au budget de 1843 pour subvenir aux frais de premier pavage de la partie de la rue de l'Est correspondant à la Pépinière du Luxembourg.


Cette opération a été faite par les soins de M. le Préfet de la Seine, sous la surveillance des ingénieurs du pavé de Paris. La dépense liquidée s'est élevée à 29,589 fr. 81 cent.

RÉSUMÉ DES DÉPENSES FAITES

SUR LES CRÉDITS ALLOUÉS DEPUIS 1833

POUR L'ACHÈVEMENT DES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.	CRÉDITS	GESTION DE 1833 A 1841 INCLUSIVEMENT.				OBSERVATIONS.
	ALLOUÉS	DÉPENSES			RÉCAPIT	
	de	de	de		de	
	1833 à 1843.	1833 à 1843.	l'exercice 1843.	TOTAUX.	crédit.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
Arc de triomphe de l'Étoile.....	2,419,916 35	2,419,916 35	"	2,419,916 35	"	
Église de la Madeleine.....	4,180,000 00	4,180,000 00	"	4,180,000 00	"	
Panthéon.....	1,550,000 00	1,550,000 00	"	1,550,000 00	"	
Muséum d'histoire naturelle.....	3,750,000 00	3,750,000 00	"	3,750,000 00	"	
Église royale de St-Denis. (Anciens crédits.)..	2,200,000 00	2,200,000 00	"	2,200,000 00	"	
École royale des Beaux-Arts.....	2,000,000 00	2,000,000 00	"	2,000,000 00	"	
Hôtel du quai d'Orsay.....	6,013,000 00	6,013,000 00	"	6,013,000 00	"	
Monument de Juillet.....	1,172,000 00	1,172,000 00	"	1,172,000 00	"	
Idem. (Caveaux de sépulture.).....	50,000 00	50,000 00	"	50,000 00	"	
Chambre des Députés. (Anciens crédits.)....	970,000 00	970,000 00	"	970,000 00	"	
Collège de France.....	1,340,000 00	1,340,000 00	"	1,340,000 00	"	
Institutions des Sourds-Muets.....	351,000 00	351,000 00	"	351,000 00	"	
Obélisque de Louqsor.....	560,000 00	560,000 00	"	560,000 00	"	
Chambre des Pairs.....	3,105,000 00	3,105,000 00	"	3,105,000 00	"	
Hôtel des Archives du Royaume.....	1,000,000 00	1,000,000 00	"	1,000,000 00	"	
École vétérinaire d'Alfort.....	656,000 00	656,000 00	"	656,000 00	"	
Hôtels du ministère de l'intérieur et du mi- nistère du commerce.....	1,183,560 23	1,183,560 23	"	1,183,560 23	"	
Hôtel du ministère de l'instruction publique..	1,090,000 00	1,090,000 00	"	1,090,000 00	"	
Maison royale de Charenton.....	2,720,000 00	2,162,393 79	397,774 65	2,560,168 44	159,831 56	
Institutions des Jeunes Aveugles.....	1,850,000 00	1,600,000 00	250,000 00	1,850,000 00	"	
Colonne de Boulogne.....	216,000 00	216,000 00	"	216,000 00	"	
Palais de l'Institut. (Anciens crédits.).....	240,000 00	240,000 00	"	240,000 00	"	
Observatoire royal. (Idem.).....	360,000 00	360,000 00	"	360,000 00	"	
Hôtel du ministère du commerce.....	56,000 00	56,000 00	"	56,000 00	"	
Idem des travaux publics.....	1,088,000 00	1,088,000 00	"	1,088,000 00	"	
Idem de la guerre.....	434,000 00	420,000 00	12,670 99	432,670 99	1,329 01	
Idem de la justice.....	180,000 00	180,000 00	"	180,000 00	"	
Jardin du Luxembourg.....	336,512 72	336,512 72	"	336,512 72	"	
Bibliothèque de l'Arsenal. (Loi du 24 mars 1841.).....	60,000 00	60,000 00	"	60,000 00	"	
Sainte-Chapelle. (Crédits postérieurs à la loi du 18 juillet 1838.).....	300,000 00	300,000 00	"	300,000 00	"	
Église royale de Saint-Denis. (Idem.).....	600,000 00	800,000 00	200,000 00	600,000 00	"	
Palais de l'Institut. (Idem.) Budget de 1843.	80,000 00	"	1,309 98	1,309 98	78,690 02	
Palais de la Chambre des Députés. (Idem.)..	80,000 00	"	41,249 20	41,249 20	38,750 80	
Conservatoire de musique.....	65,000 00	65,000 00	"	65,000 00	"	
École normale.....	1,978,000 00	370,000 00	277,087 93	647,087 93	1,330,912 07	
Bibliothèque Sainte-Geneviève.....	1,775,000 00	"	45,811 64	45,811 64	1,729,188 36	
Chambre des Pairs. (Chauffage.).....	180,000 00	"	90,000 00	90,000 00	90,000 00	
École des mines.....	70,000 00	"	70,000 00	70,000 00	"	
École des ponts et chaussées.....	35,000 00	"	35,000 00	35,000 00	"	
Pavage des abords de la pépinière du Luxem- bourg.....	30,000 00	"	30,000 00	30,000 00	"	
TOTAUX.....	36,323,089 39	41,444,383 09	1,450,904 39	42,895,287 48	3,428,701 82	



SESSION DE 1896

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

SITUATION DES TRAVAUX

DANS

DANS LES MONUMENTS ET EDIFICES PUBLICS

AU 31 DÉCEMBRE 1896.



SESSION DE 1845.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX

EXÉCUTÉS

DANS LES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS

AU 31 DÉCEMBRE 1844.

France. Travaux Publics, Minist. des.




DUP. EXCHANGE.

PARIS.

LIB. CONG. & GEO. S.

IMPRIMERIE ROYALE.

1845.



11512



NOTE PRÉLIMINAIRE.

Les crédits ouverts pour la construction, l'achèvement, l'agrandissement ou la restauration des édifices publics s'élevaient, pour l'année 1844, à la somme de 2,296,770 fr. 91 cent., savoir :

Crédits portés au chapitre XVIII du budget de 1844 pour la restauration et les grosses réparations des édifices publics d'intérêt général :

Chambre des Députés.....	51,500 ^f 00 ^c	} 566,500 ^f 00 ^c
Église royale de Saint-Denis.....	120,000 00	
Palais de l'Institut.....	80,000 00	
Sainte-Chapelle du Palais.....	100,000 00	
École spéciale des mines.....	70,000 00	
École spéciale des ponts et chaussées....	45,000 00	
Chambre des Pairs.....	100,000 00	

Les constructions autorisées pour la restauration des bâtiments de la maison royale de Charenton sont évaluées à 3,320,000 francs.

Les crédits attribués à ces travaux se divisent ainsi qu'il suit :

Crédit ouvert par la loi du 8 juillet 1838...	2,720,000 ^f
Contribution à fournir sur les ressources particulières de l'établissement.....	600,000

SOMME ÉGALE..... 3,320,000

Sur le crédit de 2,720,000 francs ouvert par la loi du 8 juillet 1838, pour les travaux d'agrandissement de la maison royale de Charenton, il restait au 1^{er} janvier 1844 un solde de

A REPORTER..... 120,270 91

686,770 91

(4)

REPORT.....	686,770 ^f 91 ^c
Plus 60,000 francs mis à la disposition de M. le Ministre des travaux publics par M. le Ministre de l'intérieur sur les fonds particuliers de l'établissement.....	60,000 00
Sur le crédit de 1,978,000 francs attribué à la construction d'un édifice destiné à l'École normale par la loi du 14 mars 1841.....	700,000 00
Sur le crédit ouvert par la loi du 19 juillet 1843, pour divers édifices publics, savoir :	
Bibliothèque Sainte-Geneviève..... 310,000 ^f	400,000 00
Palais du Luxembourg..... 90,000	
Sur le crédit ouvert par la loi du 2 juillet 1844, pour la régularisation des abords du Panthéon et du palais de la Chambre des Pairs.....	460,000 00
TOTAL.....	<u>2,306,770 91</u>

PALAIS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le devis adopté pour compléter la restauration générale du palais de la Chambre des Députés s'élève à..... 565,000^f 00^c

Les dépenses de 1838 jusques et compris 1843 ont été liquidées à..... 513,503 96

Il restait à créditer..... 51,496 04

Le crédit ouvert au chapitre XVIII du budget de 1844, pour représenter ce reliquat, est de..... 51,500^f 00^c

L'emploi de cette somme a été réparti ainsi qu'il suit :

Travaux d'architecture.....	18,500 ^f	
Peinture des plafonds (ouvrages d'art).....	33,000	
	}	51,500 00

Par suite de la lenteur que MM. Horace Vernet et Eugène Delacroix ont apportée dans l'exécution des tableaux formant la principale décoration des plafonds de la bibliothèque et de la salle des Conférences, les travaux d'architecture ont eu peu d'importance, car ils étaient en grande partie subordonnés à l'achèvement de ces tableaux. Ceux que l'on a pu faire se sont bornés aux peintures des pieds-droits et de la corniche de la bibliothèque, et à la dorure de la même corniche. La dépense afférente à ces ouvrages s'est élevée à 7,295 fr. 69 c., et il est resté provisoirement sans emploi, sur la fraction de crédit attribuée à l'ornementation architecturale, une somme de 11,204 fr. 31 cent. qui ne pourra être utilement dépensée avant que les tableaux des plafonds soient terminés. Quant à cette partie capitale de l'attribution du crédit, ce qui a été fait en 1844 par les artistes qui en sont chargés n'a pas été définitivement constaté; mais, dans tous les cas, les paiements des opérations de cet exercice n'atteindront pas la totalité des fonds, et il y aura nécessité d'annuler la portion de crédit non absorbée, sauf à recourir à l'allocation d'une somme équivalente.

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

La reconstruction du comble de l'église royale de Saint-Denis est évaluée à.....,	400,000 ^f
Il a été porté au budget de 1844 une première allocation de....	120,000
Restera à créditer.....	<u>280,000</u>

Les travaux prévus de 1833 à 1838 pour la restauration de l'église royale de Saint-Denis ont été terminés en 1843. Il restait à reprendre l'importante question du rétablissement du comble et de la couverture. Dans son état actuel, la charpente n'est autre chose que le produit de la recoupe de l'ancien comble; et, indépendamment de son défaut d'harmonie avec le caractère architectural de l'église, elle est dans un délabrement qui inspirait les plus vives inquiétudes.

A ces motifs venaient se joindre d'autres considérations : l'incendie de la cathédrale de Chartres, et presque en même temps celui de la cathédrale de Bruges; d'autres sinistres, également arrivés en Belgique et en Angleterre, faisaient une loi au Gouvernement de songer à la conservation de l'église de Saint-Denis, restaurée avec tant de soins, et à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques.

La question du remplacement de cette charpente combustible par une charpente en fer avait été soulevée lors de la présentation de la loi du 18 juillet 1838; mais, en présence des besoins auxquels il fallait alors satisfaire pour achever d'autres monuments, et des sommes à attribuer même à la restauration intérieure et extérieure de Saint-Denis, il fut reconnu utile d'ajourner cette dépense.

A la fin de l'exercice 1843, les dégradations étaient devenues telles, qu'il était impossible d'ajourner les travaux; d'ailleurs, les autres parties de l'édifice ne réclamaient plus de nouveaux crédits : le moment était donc venu de refaire la couverture. Le projet rédigé par l'architecte évaluait la dépense à 400,000 francs,

(7)

sur lesquels une première allocation de 120,000 francs a été comprise au budget de 1844.

Le nouveau comble doit être en fer, et la couverture en cuivre. Pendant l'exercice 1844, les entrepreneurs ont fait une grande partie de leurs approvisionnements et ont commencé à mettre leurs fers en œuvre.

Le crédit de 120,000 francs a été épuisé; il a principalement servi à payer les matières approvisionnées. Pareille allocation est portée au budget de 1845.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	5,657
Plâtre.....	14 mètr. cubes.
Sable.....	3 <i>idem</i> .
Litharge.....	118 kilog.
Huile de lin.....	279 <i>idem</i> .
Huile grasse.....	285 <i>idem</i> .

PALAIS DE L'INSTITUT.

La salle dans laquelle se tiennent les séances hebdomadaires des académies présente de si grands inconvénients, autant par son exiguité que par sa position sur une rue bruyante, qu'il est devenu indispensable de lui chercher un autre emplacement. La nécessité dans laquelle on s'est trouvé de reconstruire le pavillon qui conduit à l'escalier de la bibliothèque de l'Institut fit penser qu'il serait facile, en prolongeant cette aile de bâtiment dans toute la longueur de la grande cour, de trouver à y placer la salle en question. Un projet fut rédigé en ce sens, et approuvé par les Chambres, lors de la présentation du budget de 1842. La dépense des constructions nouvelles était évaluée à 320,000 francs, et un crédit annuel de 80,000 francs fut porté successivement au budget à partir de l'exercice 1842.

Les travaux entrepris pendant cet exercice élevèrent le bâtiment à quelques mètres au-dessus du sol, mais ils furent tout à coup interrompus par suite d'un procès intervenu entre l'État et les propriétaires voisins, à l'occasion de certains jours de souffrance. Après les lenteurs inséparables de tout procès, un jugement favorable à l'État a été rendu; mais, pendant cet intervalle, il avait été reconnu qu'il serait avantageux au bien du service d'apporter quelques changements aux dispositions prévues pour l'arrangement des localités: ainsi le bâtiment à construire paraissait un peu étroit pour y placer commodément la salle des séances des académies, tandis qu'il pouvait être utilement destiné à recevoir d'autres destinations non moins utiles. D'un autre côté, la partie centrale de la bibliothèque actuelle de l'Institut a été regardée comme renfermant toutes les conditions nécessaires au service d'une salle hebdomadaire: la commission administrative de l'Institut a demandé qu'elle reçût cette destination, et que les collections à déplacer fussent portées soit dans le bâtiment neuf, soit dans des salles contiguës.

Cette modification a réuni tous les suffrages; mais son étude et son adoption ont entraîné quelques retards, qui, joints à ceux occasionnés par le procès dont

il est parlé plus haut, ont empêché d'entreprendre aucun ouvrage pendant les années 1843 et 1844. Les crédits de ces deux exercices ont dû être annulés.

Aujourd'hui qu'il n'existe plus d'entraves, les travaux pourront être repris aussitôt que la saison le permettra; un crédit de 80,000 francs leur est affecté sur le budget de 1845. Quant aux travaux à exécuter dans la bibliothèque, ils ne pourront être entrepris qu'après la construction du bâtiment en aile qui doit recevoir les livres à déplacer. Un nouveau crédit devra, d'ailleurs, être demandé aux Chambres pour l'exécution des travaux.

SAINTE-CHAPELLE.

Le devis des travaux de restauration de la Sainte-Chapelle, présenté aux			
Chambres en 1840, s'élève à.....			460,000 ^f
Crédit porté au budget de 1841.....			100,000 ^f
_____	de 1842.....	100,000	} 300,000
_____	de 1843.....	100,000	
Restait à créditer.....			<u>160,000</u>

Une allocation de 100,000 francs a été comprise au budget de 1844 pour la continuation des travaux de consolidation matérielle de la Sainte-Chapelle. Les opérations qui ont fait le sujet de cet exercice ont eu principalement pour objet :

La reprise complète de la voûte du porche et du soubassement des colonnes; la façon à neuf d'une balustrade dans les trois arcs, ainsi que la reprise de pierres dans les parois verticales ;

Le remplacement des deux gargouilles de la face et la pose des caniveaux qui y conduisent l'eau ;

La restauration de la grande balustrade fleurdelisée de la façade; celle de la corniche supérieure du pignon, de l'escalier parallèle et de la rose supérieure (ces parties avaient été entièrement calcinées par l'incendie de 1630);

La restauration complète de la tour du nord, et le commencement de celle de la tour du midi;

La pose de la balustrade supérieure et la réparation de celle qui réunit la tour du nord au grand pignon;

La restauration complète des sculptures du jubé et la réfection des deux escaliers de la tribune.

La consolidation matérielle du monument peut être considérée aujourd'hui comme terminée, et la seconde partie de la restauration de cet intéressant édifice, comprenant le rétablissement de l'ornementation, sera entreprise en 1845.

(11)

Le crédit de 100,000 francs alloué à l'exercice 1844 a été absorbé.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	10,050
Pierres, moellons.....	140 mètr. cubes.
Bois de charpente.....	50 stères.
Bois de menuiserie.....	450 mètr. lin.
Fer.....	10,000 kilog.
Plomb.....	1,300 <i>idem</i> .

ÉCOLE SPÉCIALE DES MINES.

Le devis des travaux à exécuter pour l'agrandissement de l'école des mines s'élève à 639,420^f

Il a été alloué au budget de 1843 70,000

Restait à créditer 569,420

Le projet d'agrandissement de l'école spéciale des mines comprend l'addition de deux petits bâtiments situés à chaque extrémité du principal corps de logis, et la reconstruction des deux ailes affectées aux laboratoires et aux salles d'étude.

Toutefois, comme il était important de ne pas entreprendre les travaux sur une grande étendue, afin de ne point empêcher l'enseignement et surcharger le budget, le Gouvernement a recherché ceux dont l'exécution était la plus urgente, et il a décidé que les laboratoires seraient faits en premier lieu. Les Chambres ont adopté cette marche. Une somme de 140,000 francs était comprise au devis général pour la reconstruction des nouveaux laboratoires; la moitié de cette somme a été dépensée en 1843; elle a servi à solder les frais de démolition des anciens bâtiments, et à faire exécuter tous les gros travaux des nouveaux laboratoires.

Un crédit de 70,000 francs était également compris au budget de 1844; il a été employé pour les ouvrages d'appropriation intérieure:

Toutes les distributions ont été établies;

Les ouvrages de menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie, ont été terminés;

Les fourneaux des laboratoires ont été posés, et les façades ravalées.

Aujourd'hui, ce bâtiment est entièrement achevé et livré aux classes; le crédit qui lui était consacré a suffi pour payer toutes les dépenses.

Il a été employé:

Journées d'ouvriers	5,862
Pierres, moellons, briques	65 mètr. cubes.
Plâtre, chaux	180 <i>idem</i> .
Fer, fonte	3,621 kilog.
Bois de menuiserie	2,563 mètr. sup.
Vitrerie	180 <i>idem</i> .

ÉCOLE SPÉCIALE DES PONTS ET CHAUSSEES.

Le devis des travaux à exécuter pour l'appropriation de l'hôtel de Fleury au service de l'école des ponts et chaussées s'élève à 80,000^f

Il a été alloué en 1843 35,000

Restait pour 1844 45,000

L'hôtel de Fleury, rue des Saints-Pères, a été affecté au service de l'école des ponts et chaussées.

Les distributions des anciens bâtiments ne pouvaient convenir à leur nouvelle destination; de nombreux changements étaient nécessaires.

D'après les dispositions générales du projet, il s'agissait d'établir les amphithéâtres et les galeries de modèles au rez-de-chaussée du bâtiment principal; les salles d'étude au premier étage; la bibliothèque et ses dépendances au deuxième étage; enfin, les logements du directeur de l'école et de l'inspecteur des études dans les deux ailes en avant de ce bâtiment.

Le devis des travaux s'élève à 80,000 francs: sur cette somme, 35,000 francs ont été dépensés en 1843, et 45,000 francs ont été portés au budget de l'exercice 1844.

Cette dernière somme a reçu également son emploi. Tous les ouvrages prévus ont été exécutés, et les dépenses sont restées dans les limites des crédits votés.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	8,989
Pierres, moellons	145 mètr. cubes.
Plâtre, chaux	472 <i>idem</i> .
Bois de charpente	231 <i>idem</i> .
Fer, fonte, plomb	10,892 kilog.
Vitrierie	135 mètr. cubes.
Ardoises	833 <i>idem</i> .
Carrelage en liais	176 <i>idem</i> .

PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

Le devis de restauration générale des anciens bâtiments du palais de la Chambre des Pairs s'élève à.....	360,000 ^f
Sur cette somme, il a été porté au budget de 1844.....	100,000
RESTE à créditer.....	<u>260,000</u>

L'état de dégradation de certaines parties des anciens bâtiments du palais produisait une fâcheuse disparate avec les constructions neuves. Plusieurs améliorations y étaient devenues nécessaires ; il importait aussi d'opérer des réfections urgentes aux distributions des eaux dans le jardin et au pavage des cours.

Un devis de restauration générale a été rédigé ; il s'élève à 360,000 francs, sur lesquels une première allocation de 100,000 francs a été affectée à l'exercice 1844.

Les travaux de cet exercice ont eu principalement pour objet :

Le ravalement des façades sur la rue de Vaugirard et de celles situées à l'est et à l'ouest ;

L'établissement d'un égout au devant du palais à l'ouest et de plusieurs ruisseaux dans le jardin ;

Le pavage et le macadamisage de la cour du Petit-Luxembourg ;

La pose des conduites d'eau pour l'arrosage du jardin public ;

La restauration des dallages en liais et marbre noir du grand vestibule et des galeries.

Le crédit de 100,000 francs a été absorbé, et une nouvelle allocation de 100,000 francs est comprise au budget de 1845.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	7,350
Pierres, moellons.....	413 mètr. cubes.
Chaux, sable.....	1,280 <i>idem</i> .
Fer, fonte, plomb, etc.....	44,341 kilog.
Mastic.....	1,986 <i>idem</i> .
Bois de menuiserie.....	1,200 mètr. lin.
Sacs de plâtre.....	900
Briques.....	900
Pavés neufs.....	25,000
Carreaux de liais.....	2,800
Carreaux de marbre noir.....	2,800

MAISON ROYALE DE CHARENTON.

La loi du 18 juillet 1838 a alloué, pour la construction des nouveaux bâtiments de la maison royale de Charenton, sur les fonds du Trésor, un crédit de.....	2,720,000 ^f 00 ^c
Sur ceux de l'établissement.....	600,000. 00
TOTAL.....	3,320,000 00

Les dépenses, de 1838 à 1843 inclusivement, se sont élevées à.....	2,599,729 09
Restait disponible au 1 ^{er} janvier 1844.....	720,270 91

La construction des bâtiments du plateau supérieur avait été achevée en 1843, ainsi que les gros ouvrages des bâtiments du plateau inférieur et de l'administration. Il restait à terminer l'appropriation intérieure de ces derniers. La campagne de 1844 a été consacrée à ces travaux.

Dans le bâtiment d'administration :

La menuiserie et la marbrerie ont été posées, et la peinture commencée. Les terrassements des rampes qui doivent conduire à la cour ont été terminés, et les plantations ont été effectuées.

Dans les bâtiments du quartier inférieur :

La menuiserie et la serrurerie ont été entreprises, et les parquets placés. Le carrelage des grands corridors de service du rez-de-chaussée et du premier étage a été exécuté en grande partie, et les galeries servant de promenoirs ont été dallées en asphalte.

Le gazomètre qui doit servir à toute la maison a été terminé, et un marché a été passé pour l'établissement dans les bâtiments inférieurs d'un appareil de chauffage semblable à celui qui fonctionne d'une manière satisfaisante dans les bâtiments supérieurs.

Les peintures qui doivent orner la chapelle, et qui ont été confiées à M. Riesen et à M. Dubois, ont été commencées.

(16)

Le crédit disponible s'élevait à	720,270 ^f 91 ^c
Les dépenses sont évaluées à	180,270 91
Reste	<u>540,000 00</u>

Le crédit alloué sur les fonds du Trésor est épuisé, et les travaux de 1845 seront soldés à l'aide des fonds particuliers de l'établissement. Ces travaux consisteront principalement dans la pose des appareils de chauffage et l'achèvement des emménagements intérieurs : tout fait présumer qu'ils pourront être terminés en octobre 1845.

Il a été employé en 1844 :

Journées d'ouvriers	34,783
Pierres, moellons	1,798 mètr. cubes.
Chaux, plâtre, sable	1,869 <i>idem</i> .
Planches de chêne	3,000 mètr. superf.
Couleur à l'huile	1,190 kilog.
Carreaux	10,000
Briques	15,300
Terrassements	23,700 mètr. cubes.

ÉCOLE NORMALE.

Le crédit alloué par la loi du 24 mars 1841, pour la construction du bâtiment de la nouvelle école normale, s'élève à 1,978,000^f 00^c

Dépenses liquidées de 1841	204,170 ^f 48 ^c	} 646,656 58
— de 1842	165,792 95	
Solde de crédit annulé sur 1842	36 57	
Dépenses liquidées de 1843	276,656 58	646,656 58

Restait à dépenser au 1^{er} janvier 1844 1,331,343 42

Les travaux, qui avaient été arrêtés dans le principe par suite du mauvais état des carrières découvertes sous le sol, ont marché avec rapidité aussitôt que la consolidation de ces carrières a été terminée.

Au commencement de la campagne de 1844, les constructions étaient arasées au niveau du sol. Les opérations de cet exercice ont eu pour objet la maçonnerie, la charpente et les gros fers du rez-de-chaussée, du premier étage et des trois quarts du deuxième étage du bâtiment principal. Les bâtiments en aile sont arrivés à un plus grand degré d'avancement, il a été possible de les couvrir avant l'hiver. Cette opération aurait également eu lieu pour le bâtiment principal, si les gelées précoces n'avaient forcé d'interrompre les travaux.

D'après le degré d'avancement des travaux, il y a lieu d'espérer que la totalité des bâtiments sera terminée en 1846, et que les élèves de l'école normale pourront en prendre possession à la rentrée des vacances.

Le crédit disponible était de 1,331,343^f 42^c

Il a été dépensé 440,000 00

Reste à reporter sur 1845 891,343 42

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	29,360
Pierres, moellons	5,670 mètr. cubes.
Plâtre, chaux, sable	845 <i>idem</i> .
Bois de charpente	900 <i>idem</i> .
Fer	35,660 kilog.
Huile de lin, goudron, minium	360 <i>idem</i> .
Briques	58,865
Ardoises, tuiles	3,000
Voliges	600 mètres.

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE.

Le crédit ouvert par la loi du 19 juillet 1843, pour la construction de la nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève sur l'emplacement de l'ancienne prison de Montaigu, s'élève à.....	1,775,000 ^f 00 ^c
Il a été dépensé en 1843.....	62,634 87
Restait au 1 ^{er} janvier 1844.....	1,712,365 13

Pendant l'exercice 1843, la démolition d'une partie des bâtiments de la prison de Montaigu avait été exécutée, et les fondations du nouvel édifice avaient été entreprises.

Les opérations de l'exercice 1844 ont été la continuation de ces travaux. Aujourd'hui toutes les démolitions sont terminées et les fondations sont très-avancées sur tous les points. L'établissement de ces fondations a présenté de nombreuses difficultés par suite de la présence des anciennes constructions; elles ont été cependant heureusement surmontées, et leur dépense a été maintenue dans les limites du crédit qui leur était affecté.

Plusieurs propriétés particulières attenantes au terrain de Montaigu devaient être achetées afin de donner une étendue suffisante à l'emplacement de la bibliothèque; toutes les formalités ont été remplies, et l'État est aujourd'hui en possession de ces propriétés, lesquelles ont été en partie démolies.

Le crédit disponible était de.....	1,712,365 ^f 13 ^c
Il a été dépensé en 1844.....	180,000 00
Reste.....	1,532,365 13

Les adjudications des travaux en élévation ont été passées par-devant M. le préfet de la Seine; ces travaux, ne devant présenter aucune des difficultés rencontrées dans les fondations, seront poussés avec activité: la maçonnerie atteindra en 1845 la hauteur du premier étage et pourra être terminée en 1846, pour recevoir la charpente et la couverture avant l'hiver.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	19,964
Roche.....	500 mètr. cubes.
Moellons.....	1,990 <i>idem.</i>
Sable, cailloux.....	1,390 <i>idem.</i>
Chaux, plâtre.....	340 <i>idem.</i>
Bois de charpente pour étais.....	150 <i>idem.</i>
Fonte pour descentes.....	77 kilog.
Rappointis.....	539 <i>idem.</i>

APPAREILS DE CHAUFFAGE DU PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

La loi du 19 juillet 1843 a ouvert, pour l'établissement au palais de la Chambre des Pairs d'un système de chauffage et de ventilation, un crédit de..... 180,000^f

Dépenses de l'exercice 1843..... 90,000

Restait pour 1844..... 90,000

Les appareils de chauffage et de ventilation du palais de la Chambre des Pairs, entrepris en 1843, ont été terminés dans les premiers mois de 1844. Les opérations du premier de ces exercices avaient eu pour objet d'établir ces appareils dans toutes les localités qui devaient être occupées par MM. les pairs, dès l'ouverture de la session, et ce résultat a pu être atteint, grâce à l'activité et au zèle de l'entrepreneur.

Pendant l'exercice 1844, toutes les autres localités, notamment le musée, ont été chauffées, et tous les travaux d'ornementation et de peinture des poêles et récipièntes ont été terminés.

Aujourd'hui, les appareils fonctionnent convenablement sur tous les points, et le crédit, entièrement absorbé, a suffi pour couvrir toutes les dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	1,215
Fer.....	400 kilog.
Tuiles.....	3,000
Briques.....	8,000
Sacs de plâtre.....	350
Charbon.....	200 hectol.

RÉGULARISATION DES ABORDS DU PANTHÉON ET DU LUXEMBOURG.

La loi du 2 juillet 1844 a alloué un crédit de 460,000 francs applicable à la régularisation des abords du Panthéon et du Luxembourg.

Sur cette somme il a été particulièrement affecté aux abords du

Panthéon.....	280,000 ^f
Et aux travaux du Luxembourg.....	180,000
Somme égale.....	<u>460,000</u>

En ce qui concerne la place du Panthéon, les frais de nivellement et de pavage figuraient au devis pour 180,000 francs. Cette somme a été ordonnancée au nom de M. le préfet de la Seine, chargé du soin de faire exécuter les travaux par MM. les ingénieurs du pavé de Paris.

La régularisation des abords du Panthéon rencontre des difficultés. Plusieurs propriétés, situées sur la place du Carré-Sainte-Genève et la rue des Sept-Voies, doivent être réunies à la voie publique. Les unes, d'origine patrimoniale, nécessiteront l'application de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; les autres, d'origine domaniale, devaient, au contraire, d'après les termes de leurs contrats de vente, être cédées à la première réquisition et sans indemnité; mais les propriétaires de ces derniers immeubles, invoquant la prescription, se refusent à exécuter ces contrats. Un jugement du tribunal de 1^{re} instance, contrairement à ceux qui avaient été rendus par le même tribunal sur cette matière, a accueilli leurs prétentions. Il a été interjeté appel de ce jugement.

On ne doit pas se dissimuler que si, contre toute probabilité, ces propriétaires voyaient leurs prétentions admises, il serait indispensable de recourir à la demande d'un crédit supplémentaire, afin d'acquérir à titre onéreux des maisons qui, d'après les actes d'aliénation et les nombreux précédents, devaient être cédées à titre gratuit pour l'élargissement de la voie publique. Cette circonstance

a déjà entravé l'exécution de la loi du 2 juillet 1844; l'obligation de recourir à un crédit supplémentaire entraînerait de nouveaux ajournements.

La somme de 180,000 francs attribuée aux travaux à exécuter au palais de la Chambre des Pairs, par suite du nouvel alignement adopté pour la rue de Vaugirard, a été en partie seulement employée, pendant l'exercice 1844, à la démolition des maisons bordant la rue de Vaugirard et aux fouilles pour les fondations du mur et de la grille de clôture du jardin. Ces fondations ont elles-mêmes été construites jusqu'au niveau du sol.

La grille a été fabriquée dans les ateliers, de manière à pouvoir être posée aussitôt que la saison le permettra.

Une somme de 72,000 francs a été dépensée.

La situation des travaux concernant la loi du 2 juillet se résume ainsi :

Crédit alloué.....	460,000 ^f	
Dépenses. Abords du Panthéon.....	180,000 ^f	} 252,000
Palais du Luxembourg.....	72,000	
Reste à dépenser.....	208,000	

Qui, conformément aux dispositions de la loi, seront reportés à l'exercice 1845.

Il a été employé aux travaux du Luxembourg :

Journées d'ouvriers.....	2,125
Pierres, moellons.....	570 mètr. cubes.
Chaux, sable.....	250 <i>idem</i> .

SESSION DE 1846.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

SITUATION DES TRAVAUX

EXÉCUTÉS

DANS LES MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS


AU 31 DÉCEMBRE 1845.



PARIS.

IMPRIMERIE ROYALE.

AVRIL 1846.



NOTE PRÉLIMINAIRE.

Les crédits ouverts pour la construction, l'achèvement, l'agrandissement et la restauration des édifices publics d'intérêt général s'élevaient, pour l'année 1845, à 7,342,703 fr. 87 cent., savoir :

BUDGET ORDINAIRE.

Crédits portés au chapitre XXI du budget pour les constructions et grosses réparations de divers bâtiments ;

Église royale de Saint-Denis.....	120,000 ^f	}	585,000 ^f 00 ^c
Palais de l'Institut.....	80,000		
Sainte-Chapelle du palais de justice.....	100,000		
Palais de la Chambre des Pairs.....	100,000		
École spéciale des mines.....	80,000		
Bâtiments des haras et dépôts d'étalons.....	60,000		
École royale des beaux arts.....	45,000		

Crédit transporté du budget du ministère de la guerre à celui du ministère des travaux publics, pour l'agrandissement et la restauration des bâtiments de l'École polytechnique..... 172,000 00

Sur le crédit de 1,978,000 francs attribué à la construction d'un édifice destiné à l'école normale, par la loi du 14 mars 1841..... 478,000 00

Sur le crédit de 1,775,000 francs affecté par la loi du 19 juillet 1843 à la construction de la bibliothèque Sainte-Genève. 400,000 00

Sur le crédit de 460,000 francs ouvert par la loi du 2 juillet 1844, pour la régularisation des abords du Panthéon et du palais de la Chambre des Pairs..... 319,388 19

Crédit ouvert par la loi du 6 avril 1845, pour l'appropriation de diverses parties du palais de la Chambre des Députés.. 184,000 00

A REPORTER..... 2,138,388 19

REPORT 2,138,388^f 19^c

Crédits affectés, par une autre loi du 6 avril 1845, aux travaux suivants :

École vétérinaire de Lyon.....	170,000 ^f	}	499,000 00	
Conservatoire des arts et métiers.....	159,000			
École d'arts et métiers à Châlons.....	76,000			
Observatoire royal.....	94,000			
Crédits affectés par la loi du 26 avril 1845:				
Aux archives du royaume.....	570,000 00	}	1,235,315 62	
A l'école vétérinaire d'Alfort.....	380,315 62			
A l'école spéciale des ponts et chaussées...	285,000 00			
Sur le crédit de 1,000,000 francs ouvert par la loi du 19 juillet 1845, pour l'agrandissement de l'hôtel de la présidence de la Chambre des Députés, et divers autres ouvrages..				400,000 00
Sur les crédits attribués, par une autre loi du 19 juillet 1845, aux travaux de divers édifices :				
Sur 790,000 francs pour les archives du ministère de la guerre.....	200,000 ^f	}	470,000 00	
Sur 93,300 francs pour les bâtiments du ministère de l'intérieur.....	45,000			
Sur 263,000 francs pour l'hôtel du ministère de l'instruction publique.....	180,000			
Pour les travaux des bâtiments de l'école d'application du corps royal d'état-major.....	45,000			
MONTANT des crédits sur le budget ordinaire...			4,742,703 81	

BUDGET DES TRAVAUX PUBLICS EXTRAORDINAIRES.

Sur le crédit de 7,461,000 francs à appliquer à la construction des édifices suivants :

Sur 4,968,000 francs pour l'hôtel et les bureaux du ministère des affaires étrangères 1,500,000 00

A REPORTER 1,500,000 00

(5)

REPORT.....	1,500,000 ^f 00 ^c
Sur 1,298,000 francs pour le bâtiment de la direction de l'enregistrement et du timbre.....	500,000 00
Sur 1,195,000 francs pour l'édifice des archives de la cour des comptes.....	600,000 00
	<hr/>
	2,600,000 00
	<hr/>

En résumé les crédits se sont élevés :

Sur le budget ordinaire des travaux publics, à.....	4,742,703 81
Et sur le budget des travaux extraordinaires, à.....	2,600,000 00

TOTAL.....	<hr/> 7,342,703 81 <hr/>
------------	--------------------------

La situation provisoire des travaux exécutés pendant l'exercice 1845 s'établit ainsi qu'il suit :

BUDGET ORDINAIRE.

Église royale de Saint-Denis.....	120,000 ^f 00 ^c
Palais de l'Institut.....	80,000 00
Sainte-Chapelle.....	100,000 00
Chambre des Pairs.....	100,000 00
École spéciale des mines.....	80,000 00
Bâtiments des haras et dépôts d'étalons.....	60,000 00
École royale de beaux arts.....	45,000 00
École polytechnique.....	34,500 00
École normale.....	477,986 05
Bibliothèque Saint-Genève.....	189,000 00
Régularisation des abords du Panthéon et du palais de la	
Chambre des Pairs.....	259,388 19
Chambre des Députés, réparation et appropriation des bâti-	
ments des bureaux et commission.....	184,000 00
École vétérinaire de Lyon.....	80,000 00
Conservatoire des arts et métiers.....	84,000 00

A REPORTER.....	<hr/> 1,893,874 24 <hr/>
-----------------	--------------------------

(6)

REPORT.....	1,893,874 ¹ 24 ^c
École d'arts et métiers à Châlons.....	20,000 00
Observatoire royal.....	44,000 00
Archives du royaume.....	470,000 00
École vétérinaire d'Alfort.....	180,315 62
École spéciale des ponts et chaussées.....	165,000 00
Chambre des Députés (hôtel de la présidence, etc.).....	40,000 00
Bâtiment des archives du ministère de la guerre.....	200,000 00
Hôtel et bureaux du ministère de l'intérieur.....	45,000 00
Hôtel et bureaux du ministère de l'instruction publique...	180,000 00
École d'application du corps royal d'état-major.....	45,000 00

MONTANT des dépenses sur le budget ordinaire. 3,283,189 86

BUDGET DES TRAVAUX PUBLICS EXTRAORDINAIRES.

Hôtel et bureaux du ministère des affaires étrangères, ci..	130,000 ¹ 00 ^c
Bâtiments de la direction de l'enregistrement et du timbre.	346,647 62
Archives de la Cour des comptes.....	55,000 00

MONTANT des dépenses sur le budget extraordinaire.. 531,647 62

Résumé de la situation provisoire des dépenses de l'exercice 1845 ;

Sur les fonds du budget ordinaire.....	3,283,189 ¹ 86 ^c
Sur les ressources spéciales du budget extraordinaire.....	531,647 62
	3,814,837 48

ÉGLISE ROYALE DE SAINT-DENIS.

Un devis s'élevant à 400,000 francs a été soumis aux Chambres pendant la session de 1843, pour la reconstruction du comble de l'église royale de Saint-Denis, et une première allocation de 120,000 francs a été portée au budget de l'exercice 1844.

Cette somme a été employée à payer les approvisionnements considérables en fer et cuivre, que les entrepreneurs ont dû faire pendant l'année pour commencer leurs travaux.

Une nouvelle allocation de 120,000 francs a été accordée au budget de l'exercice 1845.

Pendant cet exercice, les travaux ont été conduits avec une grande activité, et ont pris un remarquable développement.

D'après le projet de reconstruction, le comble de la grande nef doit se composer dans toute son étendue de 17 fermes; 16 de ces fermes sont aujourd'hui en place. Les pièces qui forment cet ouvrage sont très-nombreuses, et leur exécution demande beaucoup de soins; mais, jusqu'à ce jour, l'administration n'a que se louer des efforts de l'architecte et des entrepreneurs.

La dernière ferme de la nef n'a point été posée, attendu que faisant partie de la travée qui, au moyen des arbalétriers, doit relier la nef avec le sanctuaire et les bras de la croix, il a été jugé convenable de procéder, dans le chantier de l'entrepreneur, au levage total de cette armature.

La crête en fonte qui doit couronner le faîtage de la grande nef est placée ainsi que sa couverture en cuivre.

Un raccordement provisoire a été établi entre le comble de la grande nef et son point de jonction avec le transept à l'effet de garantir les voûtes pendant l'interruption des travaux.

Le bahut en pierre qui couronne les deux faces latérales et qui reçoit les nouvelles fermes a été démonté, en raison de la déviation qu'il avait éprouvée depuis sa construction primitive.

(8)

Le crédit de 120,000 francs a été entièrement absorbé, et une nouvelle allocation de 80,000 francs est portée au budget de l'exercice 1846, pour la continuation des travaux.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	8,970
Fer.....	68,399 kilog.
Fonte.....	32,194 idem.
Cuivre.....	11,950 idem.
Pierre	80 mètr. cubea.
Sable, chaux, cailloux.....	60 mètr. idem.
Plâtre.....	52 mètr. idem.
Huile, litharge.....	659 kilog.
Briques.....	2,000

PALAIS DE L'INSTITUT.

Le devis des travaux à exécuter au palais de l'Institut pour la construction d'un bâtiment en aile à gauche de la cour principale s'élève à 320,000^f

Il a été porté aux budgets

de 1842	80,000 ^f	} 240,000
de 1843	80,000	
de 1844	80,000	

RESTE disponible 80,000

Cette dernière somme a été attribuée à l'exercice 1845.

Les travaux de construction du bâtiment destiné à recevoir les salles des séances et les collections scientifiques et littéraires, commencées en 1842, ont été forcément interrompus pendant l'année 1843, par suite d'un procès que l'administration a dû soutenir avec un propriétaire voisin, à l'occasion de la mitoyenneté d'un mur. Il en est résulté que, sur les 160,000 francs portés aux budgets de 1842 et 1843, les dépenses liquidées se sont élevées seulement à 59,321 fr. 19 cent.; le surplus, montant à 100,678 fr. 81 cent., a été annulé par les lois de règlement des comptes de ces exercices, et une somme égale a été comprise au budget des exercices postérieurs.

Les ouvrages exécutés en 1842 avaient embrassé la totalité des fondations des bâtiments; ceux de 1844 et 1845 ont eu pour objet :

La construction du mur de face;

L'élévation du pavillon qui est à l'extrémité des bâtiments neufs;

La fondation, la reprise en sous-œuvre, et la réparation totale des murs qui séparent l'Institut de la propriété de la dame Goze et de l'hôtel des Monnaies;

La pose de tous les planchers et de tous les combles tant en fer qu'en bois;

La pose de tous les gros fers nécessaires à la construction, tels que chaînes, ancres, harpons, etc.;

L'établissement des lanternes en fer de la grande et de la petite salle des séances particulières;

L'établissement des chéneaux;

La pose du plafond en menuiserie de la grande salle.

Le crédit alloué a été dépensé, et une nouvelle allocation de 50,000 francs est portée au budget de 1846 pour la continuation des travaux.

Il a été employé:

Journées d'ouvriers.....	17,846
Pierre meulière.....	965 mètr. cubes.
Moellon.....	780 <i>idem.</i>
Chaux.....	21 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	221 stères.
Fer.....	27,135 kilog.
Zinc, plomb.....	6,063 <i>idem.</i>
Briques.....	26,300
Bottes de lattes.....	750
Voies de sable et de cailloux.....	76

SAINTE-CHAPELLE.

Le devis général de la restauration de la Sainte-Chapelle comprenait :

- 1° La consolidation de l'édifice et le rétablissement des verrières;
- 2° La sculpture, tant intérieure qu'extérieure;
- 3° La restitution de la flèche du treizième siècle;
- 4° L'escalier;
- 5° La restauration des peintures, dorures, gaufrures, émaux, etc.

En 1840, le projet de consolidation de l'édifice fût seul présenté aux Chambres; il s'élevait à 460,000 francs, y compris les verrières, estimées 60,000 francs. Des crédits de 100,000 francs furent successivement alloués aux budgets de 1841, 1842, 1843 et 1844. A cette dernière époque les travaux de consolidation étaient terminés, et les dépenses étaient restées dans les limites des crédits votés. Les verrières seules n'étaient pas réparées; il a été sursis à cette opération sur la demande de l'architecte, attendu qu'elle aurait empêché le jour de pénétrer dans l'édifice au point d'entraver l'exécution des peintures et sculptures.

Une commission spéciale composée de membres de la commission des monuments historiques, et du conseil des bâtiments civils, a été d'avis qu'il convenait d'entreprendre la restauration de la décoration intérieure avant le rétablissement des verrières. Le crédit de 60,000 francs applicable à cette opération a été réservé dans son intégralité.

Le devis de la restauration intérieure a été présenté aux Chambres, il s'élève à 360,000 francs qui, réunis aux 460,000 francs déjà adoptés, forment un crédit total de 820,000^f

Sur cette somme il a été dépensé :

En 1841.....	100,000 ^f	} 400,000
En 1842.....	100,000	
En 1843.....	100,000	
En 1844.....	100,000	
RESTAIT à créditer.....		420,000

Une allocation de 100,000 francs a été portée au budget de 1845 pour commencer la décoration intérieure. Ce travail est fait avec le plus grand soin : les traces de peintures et de dorure qui ont été découvertes ont donné les indices les plus certains de la décoration du XIII^e siècle, et l'on peut assurer aujourd'hui que les travaux qui s'exécutent seront la reproduction la plus fidèle de ceux qui ont été faits à cette époque.

Les ouvrages de 1845 ont eu principalement pour objet :

La réfection des meneaux d'une verrière au midi, et de deux croisées, dont l'une est située dans la chapelle basse ;

La pose des marches de l'autel, et de différentes sculptures telles que têtes de Christ, statues d'anges, culs-de-lampe, etc. ;

Le raccordement en pierre et en plâtre de plusieurs parties de l'abside et du jubé ;

La peinture des voûtes ;

La peinture et la dorure des faisceaux de colonnes et meneaux de l'abside, et celle des deux travées de la nef ;

Les préparations du jubé pour recevoir les gaufrieres, verroteries, etc. ;

Enfin, les deux réduits, places du Roi et de la Reine, ont été couverts de gaufrieres et de dorures.

Le crédit de 100,000 francs a été absorbé.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	9,617
Pierre.....	70 mètr. cubes.
Chaux, plâtre.....	14 <i>idem</i> .
Fer, cuivre.....	553 kilog.
Dorure.....	300 mètr. sup.
Peinture.....	1,300 <i>idem</i> .

PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

Le devis de la restauration générale des anciens bâtiments du palais de la Chambre des Pairs s'élève à 360,000^f

Sur cette somme il a été dépensé en 1844..... 100,000

Il restait à dépenser, au 1^{er} janvier 1845..... 260,000

Pendant l'exercice 1844, les travaux avaient eu principalement pour objet le ravalement des façades sur la rue de Vaugirard, et le pavage de la cour du Petit-Luxembourg.

En 1845, les restaurations ont été entreprises dans la cour d'honneur, qui méritait, par son étendue et l'importance de ses bâtiments, un soin particulier. Les façades ont été ravalées; les perrons et les terrasses ont été reconstruits.

Un trottoir a été établi sur tout le pourtour et le pavage a été refait.

Quelques parties de la menuiserie et de la peinture des croisées ont été rétablies.

Enfin, la façade de l'ancienne chapelle des Filles-du-Calvaire, attenante au petit Luxembourg, a été déposée et reposée sur le nouvel alignement de la rue de Vaugirard.

Le crédit de 100,000 francs affecté à l'exercice 1845 a été absorbé.

Ainsi, sur le montant total du crédit de..... 360,000^f

Il a été dépensé, jus qu'au 31 décembre 1845..... 200,000

IL RESTE..... 160,000

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	8,042
Pierre en moellons.....	167 mètr. cubes.
Sable et chaux.....	970 <i>idem</i> .
Bordure en granit.....	286 mètr. courants.
Dalles en granit.....	365 mètr. superf.
Pavés de Fontainebleau.....	40,000
Mastic de d'Hil.....	2,250 kilog.
Fer.....	320 <i>idem</i> .
Peinture et mastic à l'huile.....	1,000 <i>idem</i> .
Chêne.....	180 mètr. lin.
Carreaux de liais et marbre noir.....	618 mètr.
Plâtre à mouler.....	62 sacs.
Balustres tournées.....	469

ÉCOLE DES MINES.

Le devis des travaux à exécuter pour l'agrandissement de l'école spéciale des mines s'élève à..... 639,420^f

Il a été dépensé en 1843.....	70,000 ^f	
1844.....	70,000	140,000

RESTE à créditer..... 499,420

Il a été alloué à l'exercice 1845..... 80,000^f

Le projet d'agrandissement de l'école spéciale des mines comprend la reconstruction des deux ailes affectées aux laboratoires et aux salles d'études, et l'addition de deux bâtiments à chaque extrémité du corps de logis principal.

Les travaux de 1843 et 1844 avaient eu pour objet la reconstruction des laboratoires; et, à la fin de ce dernier exercice, ces bâtiments ont été livrés au service de l'école.

Pendant l'exercice 1845, le bâtiment en prolongement au nord du corps de logis principal a été commencé. Les travaux ont éprouvé d'abord quelques retards, par suite de la découverte de huit puits pratiqués anciennement sous le sol. Des mesures de consolidation ont été exécutées, et, aussitôt après leur achèvement, les opérations ont été reprises avec la plus grande activité; toutes les grosses constructions sont aujourd'hui terminées et l'édifice est couvert; une partie des plâtres intérieurs est même exécutée.

Le crédit de 80,000 francs alloué à l'exercice 1845 a été absorbé; et un nouveau crédit de 73,340 francs est porté au budget de 1846.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	7,210
Pierres, moellons, briques.....	1,091 mètr. cubes.
Plâtre, chaux, sable.....	278 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	134 <i>idem.</i>
Fer.....	2,210 kilog.
Plomb, zinc.....	3,797 <i>idem.</i>
Ardoises.....	240 mètr. sup.
Voliges.....	299 <i>idem.</i>

DÉPÔTS D'ÉTALONS D'ABBEVILLE ET DE SAINT-LÔ.

Il a été ouvert au chapitre XXI du budget des travaux publics, pour l'exercice 1845, un crédit de 60,000 francs formant la première allocation sur le montant des travaux de reconstruction et de restauration à exécuter aux dépôts d'étalons d'Abbeville et de Saint-Lô, et sur des projets s'élevant à 118,710 francs.

Le crédit de 60,000 francs, attribué à l'exercice 1845, a été employé :

Au dépôt d'Abbeville.

La restauration du bâtiment de la forge et l'appropriation d'un local pour le logement du vétérinaire et celui du portier.

La division en plusieurs écuries et boxes d'un ancien cloître situé à la suite du bâtiment de la forge.

La réparation d'un corps de logis contenant, au rez-de-chaussée, des écuries et, au-dessus, les habitations de plusieurs employés.

Les dépenses de ces travaux s'élèvent à 43,000 francs.

Au dépôt de Saint-Lô.

L'approvisionnement des matériaux et les premiers ouvrages relatifs à la construction du bâtiment des dépendances. Les dépenses se montent à 17,000 francs.

Il résulte de ces explications, que le crédit affecté à l'exercice 1845 a été absorbé.

ÉCOLE ROYALE DES BEAUX-ARTS.

L'école des beaux-arts réclamait depuis longtemps des améliorations qui étaient pour elle du plus grand intérêt.

Le corps de logis affecté aux études quotidiennes n'est séparé, d'une propriété voisine, que par une étroite langue de terrain. Le musée des figures est aujourd'hui sans lumière directe, et cette partie du bâtiment est d'une humidité dangereuse pour la conservation des collections. En outre, une branche de l'enseignement était paralysée par le défaut d'un amphithéâtre d'anatomie. Il importait de faire cesser cet état de choses, en achetant le terrain sur lequel le voisin menaçait d'élever un bâtiment d'une grande hauteur, et en construisant un amphithéâtre.

L'acquisition du terrain a été fixée à..... 20,000^f 00^c

La construction de l'amphithéâtre est évaluée à..... 60,000 00

TOTAL..... 80,000^f 00^c

Sur cette somme il a été porté, au budget de 1845, une première allocation de..... 45,000^f 00^c

Ce crédit a servi à acquitter le prix du terrain et à commencer les travaux de l'amphithéâtre.

Ces travaux ont eu pour objet les fouilles et les fondations du bâtiment, la construction des trois murs de face et du portique sur la cour des loges, celle des cabinets du professeur et du préparateur.

Le crédit de 45,000 francs a été dépensé. Le complément de la somme nécessaire à l'achèvement de l'amphithéâtre est compris au budget de l'exercice 1846.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	2,925
Pierre.....	150 mètr. cubes.
Moellons.....	160 <i>idem</i> .
Chaux.....	25 <i>idem</i>
Muids de plâtre.....	65
Briques.....	3,000
Bardeaux.....	6,000

ÉCOLE ROYALE POLYTECHNIQUE.

Les bâtiments de l'école royale polytechnique sont, depuis longtemps, insuffisants et disposés d'une manière incommode pour l'habitation et pour l'enseignement.

Dès 1840, un programme d'agrandissement fut rédigé, il comprenait :

L'acquisition de diverses maisons situées dans les rues voisines afin d'isoler l'école des propriétés particulières ;

La construction d'un amphithéâtre ;

La surélévation de l'ancienne chapelle du collège de Navarre, déjà affectée à la bibliothèque, et plusieurs constructions ou restaurations de bâtiment pour divers services.

Un projet fut rédigé dans le sens de ce programme, mais il n'y fut pas donné suite avant 1844, et alors les mesures relatives à son exécution furent restreintes à la surélévation du bâtiment de la bibliothèque, afin de former des salles d'études et de casernement pour les élèves, trop resserrés dans leurs salles actuelles. Le devis de ce travail s'élevait à 372,000 francs y compris l'acquisition d'une petite propriété située impasse Clopin.

Un crédit de 200,000 francs avait été porté au budget de la guerre pour l'exercice 1844, il n'en fut dépensé que la somme nécessaire au paiement de la maison de l'impasse Clopin.

Lors de la discussion du budget de 1845, il fut décidé que les travaux des bâtiments de l'école royale polytechnique passeraient dans les attributions du département des travaux publics ; en conséquence, il fut arrêté que la somme restant disponible sur l'allocation de 200,000 francs, accordée au ministère de la guerre sur l'exercice précédent, serait transférée à celui des travaux publics, et un crédit de 172,000 francs fut alloué pour compléter les ressources affectées à la surélévation du bâtiment de la bibliothèque. Le virement du crédit de 1844 n'eut pas lieu, parce qu'il avait été reconnu impossible d'en faire emploi pendant cet exercice.

... le commencement de
... mais, en ope-
... bibliothèque, on
... et de partir

... l'accommode qu'une
... en ce
... sous ombrage de
... l'auteur, pri-
... d'autres

... l'exe-
... les modifications
... le nouveau projet

... plutôt la
... les travaux de
... composer, savoir :

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...

1. ...	172,000 ^f 00 ^c
2. ...	54,500 00
Total disponible	137,500^f 00^c

1. ...	35g
2. ...	250 met. cubes.
3. ...	15 ad. m.
4. ...	20 stères.
5. ...	1,200
6. ...	116
7. ...	68 kilog.

ÉCOLE NORMALE.

Le crédit alloué par la loi du 24 mars 1841, pour la construction des bâtiments de la nouvelle école normale, s'élève à 1,978,000 fr., ci. 1,978,000^f 00^c

Dépenses liquidées de 1841.....	204,170 ^f 48 ^c	}	986,204 30
———— de 1842.....	165,792 95		
Solde de crédit annulé sur 1842.....	36 57		
Dépenses liquidées de 1843.....	276,656 58		
———— de 1844.....	339,547. 72		

RESTAIT à dépenser au 1 ^{er} janvier 1845.....	991,795 70
---	------------

Le nouvel édifice de l'école normale se compose d'un bâtiment principal et de deux corps de logis en aile.

A la fin de la campagne de 1844, les corps de logis en aile étaient couverts, et les grosses constructions du bâtiment principal étaient arrivées jusqu'à la hauteur du deuxième étage. Pendant l'exercice 1845, ces derniers travaux ont été continués, jusques et y compris la corniche de couronnement. La charpente des combles, la couverture en ardoises, les chéneaux en zinc ont été posés.

Les têtes de cheminées, en briques, ont été construites; tous les bâtiments, à l'exception de celui situé en avant-corps, sur la façade principale, ont été ravalés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les parquets et cloisons, les portes et fenêtres ont été posés; la peinture et la vitrerie de ces dernières ont été exécutées; le carrelage d'une partie des salles basses et des corridors a eu lieu.

Si la marche des travaux n'avait pas été entravée, pendant la plus grande partie de la belle saison, par la grève des charpentiers, l'établissement aurait pu être livré en octobre au service auquel il est destiné; l'administration fera tous ses efforts pour que l'école soit mise en possession des lieux le plus promptement possible.

Le crédit disponible était ie.....	991,795 ^f 70 ^c
Il a été dépense.....	477,986 05

Reste à reporter sur 1346..... 513,809 65

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	43,572
Pierres, moellons, briques.....	1,365 mètr. cubes.
Craie, sable, plâtre.....	1,735 idem.
Bois de charpente.....	1,029 stères.
Bois de menuiserie.....	5,765 mètr. sup.
Bois lineaire.....	16,429 mètr. lin.
Fer.....	36,177 kilog.
Fente.....	3,350 idem.
Huile, goudron.....	770 idem.
Bardoux, lattes.....	1,802,200
Voliges.....	12,000
Ardouises.....	149,600
Carreaux.....	41,800
Paves l'échantillon.....	7,000

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE.

Le crédit ouvert par la loi du 19 juillet 1843, pour la construction des bâtiments de la nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève, s'élève à. 1,775,000^f 00^c

Il a été dépensé :

En 1843.....	62,634 87	} 237,313, 24
En 1844.....	174,678 37	

RESTAIT, au 1^{er} janvier 1845..... 1,537,686 76

Les fondations des nouveaux bâtiments de la bibliothèque Sainte-Geneviève, commencées en 1844, ont été terminées en 1845, et toutes les constructions du rez-de-chaussée ont été exécutées sur la surface générale du terrain.

Ces ouvrages sont d'une grande importance, et ont été dirigés avec toute l'activité possible; mais on ne peut se dissimuler que le défaut d'un chantier convenable, et surtout les difficultés qu'a présentées l'établissement des fondations, ont occasionné des retards imprévus. L'état actuel des travaux permet d'espérer qu'ils pourront être continués sans nouvelles difficultés et avec rapidité.

Pendant la construction des fondations, plusieurs opérations administratives ont été commencées.

L'échange de propriétés entre l'État et la société de Sainte-Barbe, autorisé par la loi du 2 juillet 1844, a été effectué au mois d'octobre; et la suppression de la rue des Chollets a été décidée par ordonnance royale en date du 5 septembre, et mise à exécution le 27 octobre, par le concours de l'administration municipale et des parties intéressées.

Le crédit disponible au 1^{er} janvier 1845 était de..... 1,537,686^f 76^c

Il a été dépensé approximativement..... 189,000 00

RESTE..... 1,348,686 76



RÉGULARISATION DES ABORDS DU PANTHÉON ET DU LUXEMBOURG.

Le crédit ouvert par la loi du 2 juillet 1844 pour la régularisation des abords du Panthéon et du palais du Luxembourg est de..... 460,000^f 00^c

Il a été dépensé en 1844 :

Pour le Panthéon.....	68,611 ^f 81 ^c	} 140,611 81
Pour le Luxembourg.....	72,000 00	

RESTAIT à dépenser au 1^{er} janvier 1845.... 319,388^f 19^c

Les opérations relatives aux abords du Panthéon se composent : de l'acquisition de plusieurs immeubles dont l'emplacement doit entrer dans le nouvel alignement septentrional de la place qui entoure le monument, et de la continuation des travaux de nivellement et de pavage de cette place et de ses bords.

Nous rappellerons que les maisons à démolir pour l'alignement se divisent en deux catégories : les unes d'origine patrimoniale qui ne sont soumises à aucune réserve, et les autres devenues domaniales en 1790, et frappées, lors de leur aliénation par l'État, d'une condition restrictive portant que les acquéreurs seraient tenus de livrer gratuitement et sans indemnité les terrains nécessaires pour les alignements de la voie publique. Les propriétés comprises dans cette catégorie portent, dans la rue des Sept-Voies, les n^{os} 29 et 31, 33 et 35, et, sur la place du carré Sainte-Genève, les n^{os} 4 et 10.

Les terrains à délaisser par la maison portant, sur la rue des Sept-Voies, les n^{os} 29 et 31, ont été livrés par la société du collège de Sainte-Barbe, qui avait acquis cet immeuble. Cette cession a eu lieu conformément aux conventions intervenues avec l'administration de ce collège, lesquelles ont été sanctionnées par la loi du 2 juillet 1844. Quant aux détenteurs des immeubles portant, dans la rue des Sept-Voies, les n^{os} 33 et 35, et, sur la place du carré Sainte-Genève, les n^{os} 4 et 10, ils ont refusé d'accomplir les conditions imposées par les contrats primitifs d'aliénation. Une procédure s'en est suivie devant le tri-

bunal de première instance de la Seine et devant la Cour royale de Paris. Leurs prétentions ont été admises; mais l'État s'est pourvu en cassation contre les arrêts de cette cour. On ne peut, quant à présent, préjuger le résultat de ce pourvoi; mais les obstacles opposés par les propriétaires ont causé du retard dans les opérations relatives à la formation de la place.

Les maisons d'origine patrimoniale portent, sur la place du carré Sainte-Genève, les n^{os} 6, 8 et 12. Leur acquisition a eu lieu par application de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'une d'elles a été achetée après l'accomplissement des premières formalités, les indemnités concernant les deux autres ont été soumises aux appréciations du jury. L'État a été mis en possession de ces trois immeubles.

Dans la distribution du crédit de 460,000 francs ouvert par la loi du 2 juillet 1844, la régularisation de la place du Panthéon était comprise pour une somme de 280,000 francs, sur laquelle, en 1844, les dépenses se sont élevées à 68,611 francs 81 centimes. Celles de 1845 sont évaluées à 151,388 francs 19 centimes, et il restera, pour 1846, une somme de 60,000 francs qui est destinée en grande partie à l'achèvement des travaux de nivellement et de pavage, lesquels ne pourront s'exécuter qu'après la solution complète du procès pendant actuellement devant la Cour de cassation.

Quant aux travaux relatifs à la clôture du jardin du Luxembourg sur la rue de Vaugirard, et auxquels il avait été attribué une somme de 180,000 francs dans le crédit de la loi du 2 juillet 1844, nous avons fait connaître qu'une dépense de 72,000 francs avait été faite pendant la première année. Les opérations de 1845 ont consisté : dans la construction du bahut et des pilastres de la grille de clôture; la fourniture et la pose de cette grille; la construction du pavillon servant de corps de garde, en face de la rue du Pot-de-Fer, et celle du pavillon en face de la rue Servandoni; enfin l'établissement d'un trottoir sur toute l'étendue de la grille, dans la rue de Vaugirard.

Tous les ouvrages sont terminés; le crédit qui y était affecté a suffi à toutes les dépenses.

En résumé, sur la portion de crédit restée disponible au 1^{er} janvier 1845..... 319,388^f 19^c

Il a été dépensé, dans le cours de cet exercice :

Pour les acquisitions et les travaux relatifs aux alignements

A REPORTER..... 319,388 19

(25)

REPORT.....	319,388 ^f 19 ^c
des abords du Panthéon.....	151,388 ^f 19 ^c
Pour les abords du Luxembourg.....	108,000 00
	259,388 19

Il est resté sans emploi..... 60,000^f 00^c

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	15,396
Pierre, moellon, meulière.....	705 mètr. cub.
Plâtre, chaux, sable.....	626 <i>idem.</i>
Bordures en granit.....	225 m. c ² .
Dalles en granit.....	586 mètr. superf.
Bois de charpente.....	35 stères.
Bois de menuiserie.....	2,550 mètr. linéaire.s.
Fer.....	42,375 kilog.
Plomb, zinc, fonte... ..	4,136 <i>idem.</i>
Peinture.....	1,290 <i>idem.</i>
Briques, tuiles.....	2,395
Bardeaux.....	6,300
Ardoises.....	10,330

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Un crédit de 184,000 francs a été alloué par la loi du 6 avril 1845, pour la restauration d'une partie des bâtiments de la Chambre des Députés, et leur appropriation au service des bureaux et commissions.

D'après les projets arrêtés, de nombreux changements intérieurs étaient indispensables pour faciliter les communications et disposer les bâtiments selon les besoins du service.

Les travaux ont eu principalement pour objet :

L'ouverture de nouvelles baies et le bouchement d'anciennes ;

La démolition de cloisons, plafonds, escaliers et planchers de l'entre-sol ;

La dépose d'une grande partie des boiseries ;

La suppression, dans plusieurs bureaux, des gros murs, dans la hauteur du premier étage, et l'établissement des fermes en fer pour supporter la partie supérieure de ces murs ;

La démolition d'un escalier et la construction de deux planchers dans son emplacement ;

La démolition de deux étages d'un autre escalier et sa reconstruction sur un emplacement différent ;

La démolition, au rez-de-chaussée, des pavillons sur la cour Molé, de plusieurs pans de bois, et la pose de nouveaux planchers ; les reprises aux murs qui étaient en mauvais état ;

L'établissement de six calorifères pour chauffer les galeries, et la pose des portes, croisées, lambris, parquets, etc. ;

La peinture de toutes les pièces en galerie, et le carrelage de ces dernières ;

Les réparations des cheminées ;

L'ameublement du salon du Roi, et celui des bureaux ;

Le ravalement des pavillons de la cour Molé, et la restauration de leurs combles ;

Le ravalement de la colonnade sur la place du Palais-Bourbon.

(27)

Tous les ouvrages prévus ont été exécutés , et le crédit de 184,000 francs a suffi pour acquitter toutes les dépenses.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	9,623
Pierre.....	2 mètr. cubes.
Bois de charpente.....	20 mètr. <i>idem.</i>
Gros fers.....	12,162 kilog.
Plomb.....	1,648 <i>idem.</i>

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE LYON.

L'école vétérinaire de Lyon, placée dans une partie des bâtiments de deux anciens couvents, est dans un très-mauvais état et réclamait depuis longtemps des agrandissements et des réparations. Le peu d'étendue des terrains affectés à cet établissement n'aurait pas permis d'accroître les bâtiments selon les besoins du service; mais une transaction intervenue entre l'État et la ville de Lyon a fait cesser toute inquiétude à cet égard. Cette dernière a cédé en effet un emplacement contigu à l'école, et limité par une voie militaire, établie il y a quelques années, à la condition de reconstruire une ancienne chapelle située sur cet emplacement et y ajouter un bâtiment d'institution primaire pour les enfants du quartier.

Un projet général a été rédigé, il comprend non-seulement la réparation des anciens bâtiments, mais encore la construction d'amphithéâtres, destinés aux études théoriques, à la clinique, à l'anatomie, celle de cabinet de dissection, d'écuries, d'infirmes, de bergeries, etc.

Le devis de la dépense totale s'élève à.....	820,000 ^f
Sur cette somme, il a été alloué, par la loi du 6 avril 1845, un crédit de.....	170,000
RESTE à créditer.....	650,000 ^f

Le crédit s'appliquait spécialement à la construction des grandes et petites écuries, des étables à vaches, des bergeries, du chenil, des grilles et murs de clôture et à la restauration de l'église de l'observance.

Les travaux ont été conduits avec toute l'activité possible; et la plus grande partie des ouvrages prévus a été exécutée.

Les grandes écuries sont terminées, sauf la menuiserie; la couverture est en place. Il en est de même des petites écuries.

Dans le bâtiment des étables, la charpente de la toiture et du plancher est achevée.

(29)

Les chenils sont moins avancés : les murs de clôture et la façade sud sont seuls édifiés.

Enfin, l'ancienne chapelle de l'observance a été démolie.

Sur le crédit de 170 000

Il a été dépensé approximativement 80,000

RESTE à reporter sur 1846 90,000^f

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	12,473
Pierres, moellons	3,752 mètr. cubes.
Sable, chaux, gravier	1,281 <i>idem.</i>
Bois de chêne	12 <i>idem.</i>
Bois de sapin	162 <i>idem.</i>
Fer	650 kilog.
Tuiles	41,000

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.

Le Conservatoire des arts et métiers, institué par la loi du 19 vendémiaire an III, fut établi, en vertu d'une loi du 22 prairial an VI, dans une partie des bâtiments de l'ancienne abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Une autre portion de ces bâtiments fut affectée au service municipal.

Depuis cette époque, le développement considérable de toutes les branches du commerce et de l'enseignement industriel a rendu insuffisants des bâtiments qui pouvaient à peine satisfaire, dans l'origine, aux besoins du service.

Les localités affectées aux collections ne sont pas convenablement disposées; les amphithéâtres ne sont ni assez vastes ni assez nombreux pour contenir tous les chefs d'atelier et les ouvriers qui se pressent aux cours du conservatoire; enfin, l'entrée de cet établissement ne répond nullement à son importance.

Préoccupé de la pensée de remédier à cet état de choses, le Gouvernement a fait rédiger un projet général d'agrandissement et de restauration du conservatoire. La dépense s'élève à 1,600,000 francs, y compris l'acquisition de plusieurs maisons, sur l'emplacement desquelles sera bâtie la nouvelle entrée de l'édifice. La loi du 6 avril 1845 a ouvert un premier crédit de 159,000 francs applicable à la partie la plus urgente des travaux compris dans ce projet, savoir :

La construction d'un amphithéâtre;

La restauration de l'ancien réfectoire destiné à recevoir la bibliothèque.

Pendant l'exercice 1845, tous les travaux de grosse maçonnerie de l'amphithéâtre ont été terminés; les murs ont été élevés à leur hauteur définitive; la charpente du grand comble et du plafond a été posée ainsi que la couverture en zinc.

Dans l'ancien réfectoire, les travaux de restauration comprennent : la reconstruction du pignon à l'ouest; la consolidation des contre-forts au pourtour de l'édifice, et la reprise, par incrustement, des parties extérieures des murs de face.

(31)

Le crédit alloué était de.....	159,000 ^f
Il a été dépensé.....	84,000
	<hr/>
RESTE à reporter sur 1846.....	75,000
	<hr/>

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	11,310
Terrasse	545 mètr. cubes.
Pierre, moellon, plâtre.....	1,197 <i>idem.</i>
Briques.....	47 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	92 <i>idem.</i>
Fer.....	1,706 kilog.
Plomb.....	4,724 <i>idem.</i>
Zinc.....	3,118 <i>idem.</i>

ÉCOLE D'ARTS ET MÉTIERS DE CHALONS.

Les bâtiments de l'école d'arts et métiers de Châlons sont, en général, dans une situation fâcheuse, qui, plus d'une fois, a compromis l'enseignement et entraîné des désordres qui ont soulevé les réclamations de M. le ministre de l'agriculture et du commerce. Un projet de restauration générale a été rédigé; il comprend la reconstruction de la fonderie, de l'atelier des forges, du magasin des objets fabriqués et d'un aqueduc.

Le devis de la dépense totale s'élève à 165,000 francs; sur cette somme, un premier crédit de 76,000 francs a été accordé par la loi du 6 avril 1845.

Ce crédit a été spécialement affecté à la réédification du bâtiment de la fonderie, lequel tombait en ruines et compromettait la vie des élèves.

Les travaux ont éprouvé de nombreux retards, attendu qu'il ne s'était pas présenté d'entrepreneurs aux premières adjudications. Plus tard, quelques difficultés survenues entre l'école et un propriétaire voisin ont encore entravé la marche des opérations. Néanmoins l'administration a fini par triompher de toutes les difficultés, les fouilles du nouveau bâtiment et toutes les fondations sont arrivées au niveau du sol. Quelques parties des murs de clôture ont été élevées et couvertes en attendant le retour de la saison favorable aux travaux.

Les obstacles qui s'étaient présentés n'existant plus aujourd'hui, les opérations marcheront avec activité pendant l'exercice 1846.

Le crédit alloué était de.....	76,000 ^f
Il a été dépensé (approximativement).....	20,000
	<hr/>
RESTE à reporter sur 1846.....	56,000
	<hr/>

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	2,650
Pierres, moellons.....	627 mètr. cubes.
Chaux, sable.....	96 <i>idem</i> .
Bois.....	9 <i>idem</i> .
Fer.....	118 kilog.

OBSERVATOIRE ROYAL DE PARIS.

La loi du 6 avril 1845 a alloué un crédit de 94,000 francs pour l'exécution de divers travaux de l'observatoire royal. Ces travaux consistent :

1° A surmonter la tour est d'une sphérique mobile, sur laquelle doit être placée la grande lunette parallactique ;

2° A pratiquer des percements dans les voûtes des divers étages de la tour ;

3° A placer dans les vides ainsi pratiqués un escalier conduisant à la partie supérieure de la tour.

Aussitôt après la promulgation de la loi, les travaux de maçonnerie et de serrurerie ont été entrepris dans la tour de l'est, pour lui donner la disposition nouvelle qu'exige l'établissement de la calotte sphérique.

Pendant cet intervalle, le bureau des longitudes, aidé de l'architecte et du mécanicien chargé de l'exécution, s'est livré à une étude approfondie des moyens à employer pour le placement convenable et la manœuvre facile de la grande lunette parallactique ; des sondes ont été pratiquées dans la voûte surmontant la tour, et il a été reconnu que son défaut d'épaisseur et sa construction en pierre tendre ne permettaient pas d'y asseoir solidement la lunette. D'un autre côté, la calotte projetée n'offrait pas une hauteur suffisante pour que l'instrument fût aisément manœuvré sans en faire sortir une partie et, par conséquent, l'exposer à de grandes chances de détérioration.

On a donc été amené à présenter un nouveau projet qui consisterait 1° à faire supporter le pied de la lunette par une armature en fer, indépendante de la voûte et reposant sur les murs verticaux de la tour ; et 2° à surmonter la tour d'une partie cylindrique en fer, verticale et mobile, portant la calotte sphérique, et se rattachant au plancher qui, lui-même, serait rendu mobile avec elle.

Dans ce système, la lunette serait enfermée dans un espace suffisant pour qu'elle fût manœuvrée facilement à l'intérieur, et une seule manivelle mise en mouvement par l'observateur ferait marcher simultanément la partie cylin-

drique, la calotte sphérique, le plancher et l'observateur lui-même, qui pourrait suivre ainsi le mouvement imprimé à la lunette par un mécanisme d'horlogerie.

Cette nouvelle combinaison présente de grands avantages ; mais elle doit donner lieu à des dépenses plus considérables que celles qui avaient été prévues. Un crédit de 200,000 francs sera nécessaire pour la totalité des travaux, c'est-à-dire qu'une somme de 106,000 francs devra être ajoutée à celle qui avait été primitivement accordée. Cet accroissement de dépense fera l'objet d'un nouveau projet de loi qui sera présenté dans le cours de la session de 1845-1846.

Ces circonstances ont forcé d'interrompre les travaux jusqu'au moment où les Chambres auront fait connaître leur opinion. On n'a exécuté que les ouvrages de maçonnerie et de serrurerie communs aux deux projets ; et, si les nouvelles propositions qui seront faites n'étaient pas agréées par les Chambres ; il y aurait nécessité de se borner aux travaux exécutés, d'ajourner ceux qui sont relatifs au couronnement de la tour, et d'annuler la portion de crédit qui était destinée à leur payement.

Le crédit alloué était de 94,000^f

Il a été dépensé en 1845 44,000

RESTE disponible 50,000^f

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	3,743
Pierre	90 mèl. cubes.
Fonte	20,175 kilog.
Fer	40,050 <i>idem</i> .
Cuivre, plomb	280 <i>idem</i> .
Sacs de plâtre	1,400

HOTEL DES ARCHIVES DU ROYAUME.

La loi du 26 avril 1845 a ouvert un crédit de 570,000 francs pour l'exécution de divers travaux à l'hôtel des archives du royaume. Ces travaux comprenaient spécialement :

1° Les dispositions à faire dans les bâtiments neufs pour les mettre en état de recevoir les casiers des archives;

2° L'acquisition de la maison d'Assy, contiguë à l'hôtel, et son appropriation au logement du garde général et au service des bureaux.

Pendant l'exercice 1845, les voûtes en poterie des combles des bâtiments neufs et les enduits en plâtre qui les couvrent ont été exécutés; les plafonds des galeries où doivent être placés les casiers, et toute la maçonnerie relative à la pose des lambourdes, ont été entièrement achevés;

Des ravalements et tailles de moulures ont été effectués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice;

Pluiseurs étages de planchers, deux escaliers de service et de nombreux pans de bois, ont été établis;

Des ouvrages considérables ont eu lieu en menuiserie; six mille mètres de lambourdes ont été posés dans les trois étages qui composent les bâtiments des dépôts, les parquets et une grande partie des casiers sont en place;

Enfin, des travaux de détail ont été entrepris sur tous les points, pour la serrurerie, la peinture et la vitrerie des portes et fenêtres,

L'appropriation de la maison d'Assy est terminée: quatre sections de bureaux et le logement du garde général sont prêts à être livrés à leur destination.

Sur le crédit de 570,000

Il a été dépensé 470,000

RESTE à reporter sur 1846 100,000^f

Il a été employé:

Journées d'ouvriers	10,170
Briques	9,000
Pots	118,400
Sacs de plâtre	17,122
Bois de charpente	31 stères.
Lambourdes	6,500 mètr. lin.
Parquet	18,000 mètr. superf.
Fer, plomb, zinc	5,619 kilog.

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT.

Le mauvais état et l'insuffisance des bâtiments de l'école vétérinaire d'Alfort avaient fait présenter aux Chambres, dès 1838, un projet général de restauration et d'agrandissement; à cette époque, il fut fait un choix parmi les ouvrages le plus urgents, et un premier crédit fut alloué. Mais il y avait nécessité de compléter les améliorations déjà obtenues; la détérioration et la mauvaise disposition des anciens bâtiments conservés étaient devenues telles, qu'il était indispensable d'y porter remède, dans l'intérêt de la santé des élèves et du bon enseignement par les professeurs.

Toutefois l'administration, voulant agir progressivement dans l'exécution des améliorations que réclame l'école, avait arrêté un projet qui s'appliquait :

- 1° Aux cabinets de dissection et aux amphithéâtres;
- 2° A la construction de remises et magasins à fourrages;
- 3° A l'achèvement des hôpitaux, boxes et étables;
- 4° A l'établissement d'un égout et de conduites d'eau;
- 5° Aux grilles d'entourage et de clôture.

Sur ces divers ouvrages, la construction des cabinets de dissection et des amphithéâtres de démonstration et de chimie ne pouvait être retardée sans compromettre l'avenir de l'école; et il était urgent également d'établir un égout conduisant dans la rivière les eaux infectes de cet établissement.

Un crédit de 380,315 fr. 62 cent. a été alloué à cet effet par la loi du 26 avril 1845.

Pendant l'exercice 1845, les gros ouvrages de maçonnerie et de charpente ont été presque entièrement terminés et la couverture a été posée.

La menuiserie et la vitrerie sont achevées dans les cabinets de dissection.

Sur le crédit de.....	380,315 ^f 62 ^c
Il a été dépensé.....	180,315 62

RESTE à reporter sur 1846.....	200,000 00
--------------------------------	------------

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	9,590
Pierre.....	600 mèl. cubes
Meulière, moellon.....	1,800 <i>idem.</i>
Chaux, sable.....	247 <i>idem.</i>
Plâtre.....	200 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	90 stères.
Bois de bateau.....	400 mèl. superf.
Fer, fonte.....	6,100 kilog.
Plomb, zinc.....	8,500 <i>idem.</i>
Clous.....	330 <i>idem.</i>
Céruse, minium.....	60 <i>idem.</i>

ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSEES.

L'hôtel de Fleury a été affecté, par ordonnance du 22 mai 1842, à l'école des ponts et chaussées, et un premier crédit de 80,000 francs a été dépensé, en 1843 et 1844, pour approprier cet hôtel à sa nouvelle destination. Mais ces travaux ne remédiaient pas à l'insuffisance des bâtiments.

Depuis longues années MM. les administrateurs de l'école élevaient des plaintes relatives au peu d'étendue des galeries où les modèles, faute d'espace, ne pouvaient être classés ni étudiés. La translation de l'école a permis de remédier à cet inconvénient, par suite de la nécessité où s'est trouvée l'administration d'acheter un terrain contigu au jardin de l'hôtel de Fleury.

Une nouvelle communication a été ouverte, en effet, de la rue de l'Université à la rue Saint-Guillaume, et les dispositions prises par l'entrepreneur de ce percement laissent un certain emplacement entre la nouvelle rue et l'école des ponts et chaussées.

Il y avait convenance d'acquérir ce terrain, afin d'empêcher la spéculation particulière d'y construire de hautes maisons qui auraient privé l'école d'air et de lumière. Un traité a été passé à cet effet avec le propriétaire; et l'administration a pensé qu'il serait très-avantageux d'élever sur ce nouveau terrain un bâtiment composé d'un rez-de-chaussé et d'un étage, et destiné à recevoir les dépôts des modèles.

Un projet a été rédigé en ce sens et soumis aux Chambres, qui l'ont approuvé. Un crédit de 285,000 francs a été ouvert par la loi du 26 avril 1845.

Ce crédit s'applique au paiement du prix d'acquisition du terrain ci-dessus désigné, à la construction des galeries et au complément du mobilier de l'école.

La construction de la galerie, sur la rue Neuve-Saint-Guillaume, a fait l'objet de la campagne de 1845. Toute la grosse maçonnerie a été terminée; les planchers et le comble ont été posés; et le bâtiment a été couvert.

Les ravalements intérieurs ont été faits en partie.

Le mobilier de la bibliothèque, des salles d'études, des amphithéâtres, a été fourni.

Le crédit disponible était de.....	285,000 ^f
Il a été dépensé.....	165,000
RESTE à reporter sur 1846	120,000

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	13,185
Pierres, moellons, meulière.....	1,646 mèt. cub.
Plâtre, chaux.....	12,185 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	133 <i>idem.</i>
Bois de menuiserie.....	1,750 mèt. superf.
Marbre.....	23 <i>idem.</i>
Fer, fonte, plomb.....	14,271 kilog.
Huile de lin, minium.....	135 <i>idem.</i>
Briques.....	20,400
Carreaux de terre cuite.....	19,250
Ardoises.....	18,192
Voliges.....	1,400
Vitrierie.....	165 mèt. superf.

PALAIS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

(HÔTEL DE LA PRÉSIDENTE.)

La loi du 19 juillet 1845 a ouvert un crédit d'un million pour la restauration et la surélévation de l'hôtel de la Présidence.

Le projet se compose, indépendamment de l'étage à construire, de la restauration du rez-de-chaussée et des pavillons latéraux; de l'établissement d'un chauffage général; de la fourniture d'un ameublement, et, enfin, des réparations à faire à l'hôtel Feuchère pour y loger provisoirement le président de la Chambre.

L'exercice 1845 était déjà très-avancé lorsqu'il a été possible de commencer les travaux, en sorte que ceux que l'on a exécutés cette année sont peu considérables.

Les réparations de l'hôtel Feuchère ont eu principalement pour objet de remettre en état convenable des lieux négligés depuis longtemps. Ainsi, à l'extérieur, la couverture était dans un état déplorable; les plâtres des façades étaient lézardés, et, de plusieurs côtés, des pierres manquaient et des joints s'étaient ouverts; ces différentes parties ont été refaites. A l'intérieur, l'appartement a été entièrement repeint et décoré de nouveaux papiers de tenture.

Toute la toiture des bâtiments des dépendances a été remaniée, et la corniche de couronnement, qui menaçait ruine, a été également reprise.

Dans l'hôtel définitif, la saison déjà trop avancée à l'époque de la mise en adjudication des travaux n'a pas permis d'entreprendre la surélévation. On avait à craindre, en enlevant la toiture, que les pluies de l'hiver ne nuisissent aux beaux plafonds de plusieurs salles du rez-de-chaussée, dont la décoration doit être conservée. On s'est donc contenté de faire à l'intérieur toutes les démolitions rendues nécessaires par les dispositions nouvelles, et de déposer et classer avec soin les boiseries et les marbres qui, plus tard, peuvent être remployés. Les balustrades, les vases et les groupes qui surmontaient la corniche ont été descendus et enfermés dans un hangar construit pour servir de dépôt.

(41)

Des reprises ont été faites dans quelques murs , et des portes ont été percées pour les communications nouvelles des grands appartements.

Sur le crédit de..... 1,000,000^f

Il a été dépensé..... 40,000

RESTE disponible..... 960,000

Il a été employé :

Journées d'ouvriers..... 2,965.

HOTEL DES ARCHIVES DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Un crédit de 790,000 francs a été ouvert par la loi du 19 juillet 1845 pour la construction d'un bâtiment destiné à recevoir les archives du ministère de la guerre.

Les planchers du bâtiment actuel des archives de ce ministère étaient dans un tel état de délabrement qu'il a fallu les étayer en 1843. Indépendamment de ce défaut de solidité, il y avait insuffisance d'espace : l'encombrement des archives s'accroît d'année en année et a rendu indispensable la construction d'un nouveau bâtiment. Il importe en outre de disposer plus convenablement certains services de l'administration, principalement le dépôt de la guerre.

Pour répondre à tous ces besoins, un projet de construction d'un nouveau bâtiment des archives a été rédigé; il s'élève à 790,000 francs. Il permettra de déposer et classer avec ordre les nombreux documents du ministère et répondra à tous les besoins à venir.

Le bâtiment actuel sera consacré à recevoir le dépôt de la guerre, les bureaux des comptes en matières et quelques-uns de ceux de l'artillerie et du génie. Cet arrangement fait l'objet d'un second projet qui ne pourra être mis à exécution qu'après l'achèvement des travaux actuellement entrepris.

Les opérations de l'exercice 1845 n'ont pu être commencées qu'au mois d'août; elles ont été, par conséquent, fort restreintes. Toutefois, les fouilles et les fondations ont été exécutées, et les murs s'élèvent au-dessus du sol.

Le premier plancher en fer a été exécuté de manière à pouvoir être posé aussitôt que les murs le permettront.

Le crédit alloué était de..... 790,000^f

La dépense de l'exercice 1845 étant évaluée à 200,000

IL RESTE disponible..... 590,000^f

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	9,153
Fouilles.....	4,604 mètr. cub.
Pierre.....	647 <i>idem.</i>
Moellons, meulière.....	1,700 <i>idem.</i>
Plâtre.....	31 <i>idem.</i>
Chaux, sable, cailloux.....	759 <i>idem.</i>
Bois de charpente.....	159 <i>idem.</i>
Fers.....	45,500 kilog.
Fonte, cuivre	510 <i>idem.</i>
Ciment romain.....	40,000 <i>idem.</i>

HOTEL ET BUREAUX DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

La loi du 19 juillet 1845 a ouvert un crédit de 93,300 francs pour l'appropriation, au service du ministère de l'intérieur, de l'hôtel occupé par l'école des ponts et chaussées, rue Hillerin-Bertin, et pour la réfection du pavé de la cour de l'hôtel du ministre.

L'extension de plusieurs branches de l'administration rendait nécessaire un accroissement dans les localités affectées aux bureaux. Une partie de ces derniers, notamment ceux de la police générale, est placée dans des maisons particulières tenues à loyer.

Les dispositions arrêtées, pour transférer l'école des ponts et chaussées dans l'hôtel de la rue des Saint-Pères n° 24, ont permis de mettre un terme à un ordre de choses si peu régulier, en affectant au ministère de l'intérieur le local occupé par cette école dans la rue Hillerin-Bertin. Mais ce bâtiment exigeait des réparations considérables pour l'approprier à sa destination nouvelle. Ces réparations ont été exécutées en grande partie pendant l'exercice 1845, à l'aide du crédit alloué à cet effet; elles ont eu principalement pour objet :

La consolidation des murs des caves; la construction de tuyaux de descente, et celle des cloisons de distributions;

La consolidation de deux planchers;

Le remaniement des parquets; l'établissement d'armoires, portes, chambranles, croisées;

La réparation du calorifère, des cheminées et la fourniture de poêles;

La peinture des différentes pièces, des portes et des fenêtres;

Le pavage de la grande cour de l'hôtel du ministre;

La construction d'un perron en pierre dans cette cour.

Le crédit alloué était de.....	93,300 ^f
La dépense de 1845 s'élève à.....	45,000

RESTE disponible pour 1846.....	48,300
---------------------------------	--------

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	655
Pavés	16,500
Chaux et ciment	120 mè. cubes.
Pierre	5 <i>idem.</i>
Bois de charpente	3 stères.
Bois de menuiserie	{ 530 mètres linéaires. 211 mè. superf.
Fer, fonte	
Plomb	925 kilo.
Briques, carreaux	180
Plâtre	2,550 <i>idem.</i>
	45 muids.

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

La loi du 19 juillet 1845 a alloué un crédit de 263,000 francs pour la restauration, l'appropriation et l'ameublement de l'hôtel du ministère de l'instruction publique.

La partie des bâtiments affectée à l'habitation particulière du ministre exigeait de nombreuses améliorations. En 1838, des travaux ont été faits pour la centralisation des services administratifs et l'appropriation des bureaux; mais rien n'avait été entrepris pour la convenance personnelle du ministre, pour la facilité de ses relations de famille, et pour la régularité des communications qui doivent exister entre lui et les agents de son cabinet. Les dispositions relatives à l'ameublement avaient été également ajournées; en sorte que cet ameublement, qui remontait au temps où le maréchal Augereau occupait l'hôtel, était entièrement hors de service. Il y avait donc urgence absolue de compléter les mesures prises en 1838, non-seulement sous le rapport du mobilier, mais encore en ce qui concernait l'appropriation des pièces d'habitation et de réception. Il importait également de surélever sur la cour de service le petit bâtiment des bureaux, qui était devenu inhabitable par suite des constructions élevées récemment dans le voisinage. Le projet adopté par les Chambres consacre le rez-de-chaussée de l'hôtel au cabinet du ministre, aux bureaux du secrétariat et aux réceptions. Le premier étage est destiné à l'habitation du ministre et de sa famille.

Pendant l'exercice 1845, les travaux d'agrandissement des bureaux ont été terminés, à l'exception des papiers de tenture que l'humidité des plâtres n'a pas permis de poser.

Dans l'hôtel du ministre, tous les changements du rez-de-chaussée sont terminés. Au premier étage, les distributions de cloisons, les percements de portes et la grosse menuiserie ont été exécutés.

Le crédit alloué était de.....	263,000 ^f
Il a été dépensé.....	180,000
	<hr/>
RESTE à reporter sur l'exercice 1846.....	83,000
	<hr/>

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	9,111
Pierre, moellons.....	42 mètr. cubes.
Bois de charpente.....	84 stères.
Bois de menuiserie.....	3,160 mètres linéaires.
Plomb, cuivre.....	1,982 kilo.
Fer, fonte.....	5,571 <i>idem.</i>
Plâtre.....	230 muids.
Briques.....	25,000
Ardoises.....	6,000
Voliges.....	560
Sculpture d'ornements en carton-pierre.....	12,018 mètres linéaires.
Carrelage en marbre et pierre de liais.....	83 mètr. superf.

ÉCOLE D'APPLICATION DU CORPS ROYAL D'ÉTAT-MAJOR.

Un crédit de 45,000 francs a été ouvert par la loi du 19 juillet 1845 pour la réparation d'une partie des bâtiments de l'école d'application du corps royal d'état-major.

Le mauvais état de ces bâtiments était tel, qu'il y avait danger pour la sûreté des élèves. Une commission spéciale, composée d'officiers du génie et d'architectes, reçut la mission de constater la nature et l'urgence des travaux à exécuter.

Cette commission, après une visite attentive des lieux, reconnut :

1° Que le bâtiment de l'ouest avait besoin de grosses réparations qu'on pouvait en quelque sorte considérer comme la reconstruction de tout l'intérieur et de la couverture;

2° Qu'un plancher du bâtiment en retour, au nord, avait une solive d'enchevêtrement brisée, et qu'il y avait nécessité de le rétablir;

3° Que les souches de cheminées du bâtiment principal surplombaient d'une manière inquiétante, et que les couvertures faisaient eau, surtout dans les parties correspondantes aux chéneaux.

Tous ces travaux ont été exécutés. Le crédit de 45,000 francs a été absorbé et a suffi pour acquitter les dépenses prévues.

Il a été employé :

Journées d'ouvriers.....	1,971
Pierre.....	76 mètr. cubes.
Plâtre.....	150 <i>idem</i> .
Bois de charpente.....	32 <i>idem</i> .
Bois de menuiserie (en superficie).....	555 mètr.
————— (en linéaire).....	1,454 <i>idem</i> .
Fer, fonte.....	354 kilog.
Plomb, zinc, tôle.....	4,956 <i>idem</i> .
Huile, blanc de céruse, mastic.....	574 <i>idem</i> .
Ciment romain.....	960 <i>idem</i> .
Briques, carreaux.....	9,700
Tuiles de Bourgogne.....	1,900
Ardoises.....	28,600
Verre.....	22 mètr.
Papier.....	849 <i>idem</i> .

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Le délabrement, l'exiguïté et la mauvaise disposition des bâtiments actuels du ministère des affaires étrangères avaient attiré depuis quelques années l'attention du Gouvernement. Il était urgent de songer à une construction nouvelle, et l'administration avait présenté, en 1844, un projet de loi à la Chambre des Députés, dans le but d'affecter l'hôtel de la Reynière à l'établissement de ce ministère. Mais la commission chargée de l'examen du projet émit la pensée qu'il serait plus économique, et non moins convenable, de construire l'hôtel et les bureaux des affaires étrangères sur la partie occidentale du jardin du Palais-Bourbon, entre le quai, l'esplanade des Invalides et la rue de l'Université.

Sur cette indication, un nouveau projet a été rédigé et combiné de manière que l'hôtel d'habitation du ministre soit placé sur le quai, le bâtiment des bureaux sur la rue d'Iéna et celui des archives sur la rue de l'Université.

Les prévisions de la dépense s'élèvent à 4,968,000 francs, et la loi du 15 juillet 1845 a mis cette somme à la disposition de M. le ministre des travaux publics, en affectant spécialement à l'exercice 1845 un crédit de 1,500,000 francs.

Les opérations de cet exercice ont eu pour objet :

L'abatage des arbres formant quinconce sur l'emplacement destiné à recevoir le corps de logis principal;

La démolition des anciens bâtiments dépendant de la Chambre et situés sur les rues d'Iéna et de l'Université;

L'installation des bureaux de l'agence;

Les travaux de déblaiement, de terrassement, et une grande partie des fondations de l'hôtel principal sur le quai;

Les déblaiements et terrassements des bâtiments des bureaux et des archives.

Sur le crédit de..... 1,500,000^f

Il n'a pu être dépensé que..... 130,000

RESTE à reporter sur 1846 1,370,000

Il a été employé :

Journées d'ouvriers	14,084
Fouilles et déblais	24,706 mètr. carrés.
Pierre, moellon, meulière	368 <i>idem.</i>
Béton	1,816 <i>idem.</i>
Bois	122 stères.
Fer, plomb	448 kilog.

BATIMENT DESTINÉ A LA DIRECTION DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE.

Un crédit extraordinaire de 1,298,000 francs a été ouvert, par la loi du 15 juillet 1845, pour la construction d'un édifice destiné à la direction de l'enregistrement et du timbre.

Cet édifice doit s'élever à l'angle formé par la nouvelle rue de la Banque et la rue transversale qui doit s'ouvrir entre la rue Vivienne et celle de Notre-Dame-des-Victoires. L'emplacement qui lui est assigné provient de la propriété domaniale des Petits-Pères avec adjonction d'une partie de terrain appartenant à la société des messageries royales.

Les opérations de 1845 se sont bornées à l'acquisition de ce dernier terrain. Il n'a pas été possible de commencer les constructions, parce qu'il a fallu d'abord obtenir l'évacuation de la caserne occupée, dans la rue Notre-Dame-des-Victoires, par un détachement de la garde municipale de Paris, et la démolition de ce bâtiment. Les travaux n'ont été entrepris qu'en 1846.

Sur le crédit total de 1,298,000 francs, il avait été attribué à l'exercice 1845..... 500,000^f 00^c

• Les dépenses relatives à l'acquisition du terrain des messageries royales et à quelques frais accessoires, se sont élevées à... 346,647 62

Il est resté sans emploi..... 153,352 38

ARCHIVES DE LA COUR DES COMPTES.

Les archives de la Cour des comptes sont déposées aujourd'hui dans l'ancien couvent des Barnabites, situé très-près de l'enclos de la Sainte-Chapelle, où était autrefois le siège de la Cour. Mais, depuis la translation de cette cour au palais du quai d'Orçay, les archives étant à une distance trop éloignée, M. le premier président n'a cessé de signaler les inconvénients et les difficultés du transport continu des pièces de comptabilité, et de demander que des mesures fussent prises pour les placer à la portée des magistrats qui ont journellement besoin de les consulter. D'ailleurs, le bâtiment des Barnabites menaçait ruine, de nombreux étalements y avaient été faits à diverses époques et sa démolition était devenue prochainement nécessaire.

Pour remédier à cet état de choses, il a été ouvert, par la loi du 15 juillet 1845, un crédit de 1,195,000 francs applicables à la construction d'un bâtiment d'archives sur l'emplacement de deux maisons situées rue de Lille, n° 71 et 71 bis.

D'après les plans arrêtés dans ce but, il sera élevé un grand corps de logis de 35 mètres de longueur sur 38 mètres de largeur avec avant-corps sur la façade et deux pavillons séparés par une grille formant l'entrée sur la rue de Lille.

La dépense des acquisitions a été évaluée à.....	415,000 ^f 00 ^c
Celle des constructions à.....	780,000 00


TOTAL.....	1,195,000 00
------------	--------------

Les travaux de construction n'ont pu être commencés. Le temps qui s'est écoulé depuis le vote de la loi a été employé à réaliser d'une manière définitive les acquisitions des maisons et l'éviction des locataires. L'indemnité résultant de la résiliation du bail principal de la maison n° 71 bis a été acquittée; mais le paiement du prix des immeubles n'a pu avoir lieu sur l'exercice 1845. La démolition de ces maisons a été entreprise par les propriétaires ainsi qu'il était convenu dans les contrats de vente.

Sur le crédit de.....	1,195,000 ^f 00 ^c
Il a été dépensé pour indemnité de résiliation de baux et pour quelques travaux de détail.....	55,000 00
RESTE disponible.....	1,140,000 00







**This book is under no circumstances to be
taken from the Building**

[illegible]**form 410**

DEC 14 1966

